

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 432/00066001/2016

a

Město Úvaly

se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly

zastoupený: Mgr. Petr Borecký, starosta

IČO: 00240931

DIČ: CZ00240931

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a

Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu
(na základě plné moci)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

č. smlouvy: 7 – 0070A16

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 11.7.2016 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3“ (dál jen „Smlouva o dílo“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 3

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.

Znění článku 1 Předmět Díla, se doplňuje o nový bod 1.3 následujícího znění:

- 1.3. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3. Na základě změny předmětu díla se mění i cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

V článku 8 Cena díla, se bod 8.1 nahrazuje následujícím zněním:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla bez SO 432 Přeložky el. vedení a ochrana kabelu ČEZ a SO 434 Přeložky sdělovacích kabelů a ochrana kabelů O2 je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	34 068 000,- Kč
Vícepráce celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH	4 396 024,14 Kč
Méněpráce celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH	- 1 118 646,34 Kč
Nová Cena díle dle Dodatku č. 3 bez DPH	37 345 377,80 Kč
DPH 21%	7 842 529,34 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	45 187 907,10 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznámá změnu Ceny Díla bez SO 432 Přeložky el. vedení a ochrana kabelu ČEZ a SO 434 Přeložky sdělovacích kabelů a ochrana kabelů O2.

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 jsou Objednatel odsouhlaseny Změnové listy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní stavby výslovně prohlašují, že souhlasí s odesláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy z transparentního účtu města a jsou seznámeni, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit název účtu, číslo bankovního účtu, jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách města Úvaly.
3. Podle ust. §3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv; smluvní strany sjednaly, že pokud druhá smluvní strana spadá do výčtu orgánů a organizací, jejich smlouvy se zveřejňují, tak má tato smluvní strana povinnost smlouvu v registru zveřejnit ve lhůtách stanovených zákonem, pod sankcí všech právních důsledků plynoucích ze zákona.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
6. Tento Dodatek č. 3 bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele.
7. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Praze dne 4. 10. 2017

V Praze dne 7. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy
Petr Janulík,
vedoucí výrobního úseku
odštěpného závodu
(na základě plné moci)

Město Úvaly
Mgr. Petr Borecký, starosta



PORR a.s.

-198-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

PŘEZKOUMAL

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 133 Rekonstrukce propustku v km cca 0,290

Číslo SO/PS /

133

Číslo ZBV:

1

číslo změny

1

SO/PS:

Strany smlouvy o dílo č.432/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	23	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce celého propustku z důvodu technické neoddělitelnosti - havarijný stav

Na stavbě „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3“ je v rámci PDPS řešena částečná rekonstrukce propustku v rámci SO 133 Rekonstrukce propustku v km cca 0,305 z důvodu jeho nevyhovujícího stavu. Celková délka stávajícího propustku činí 24 m a v zadání je řešena rekonstrukcí pouze část 13 m.

V rámci stavebních prací na rekonstruované části propustku SO 133 Rekonstrukce propustku v km cca 0,305 byl zjištěn havarijný stav v celé délce propustku. Z tohoto důvodu byl proveden posudek technického stavu propustku firmou HG Partner s.r.o. ze dne 1.9.2016 značky H13/002. Ze závěrů posudku plyne, že stav celého stávajícího propustku je havarijný a je nezbytné a technicky neoddělitelné provést jeho rekonstrukci v celé délce s ohledem k možnému zřícení a uzavření příjezdu vedoucí k možným škodám na infrastruktuře města Úvaly.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazeny do Skupiny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1.210.405,27	1.210.405,27	1.210.405,27

Pis vyjadruje souhlas se Změnou:

Stavbyvedoucí	Jméno	Ing. Václav Leltermann	datum	24.5.2017	podpis	
Autorský dozor	Jméno	Ing. Jakub Vyhnaněk	datum	24.5.2017	podpis	
Technický dozor investora	Jméno	Tomáš Kubík	datum	24.5.2017	podpis	
Stavbař	Jméno	xxx	datum		podpis	
Prostředí Objednatele:	Jméno	Vladimír Buchar	datum	24.5.2017	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, a budou dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V zájmu práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	Jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	24.5.2017	podpis	
	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	24.5.2017	podpis	
	Jméno	Petr Janulík	datum	24.5.2017	podpis	
					Číslo paré:	5

Změnový list

Název stavby: Stavby úseku úpravy a opravy, průtah - úsek 3 Název investičního projektu: provozního souboru (SO/PS): Kraj: Středočeský kraj	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103 1 2
--	--	---------------

Stavba: Stavby o číle 432/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva):
Zhotovitel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smlčov
Investor: PQR a.s. - oostěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Číslo Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Kresba list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Změna a projektování: ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Změna a projektování: Změn položek	4	TDI
5. Přehled změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady		

Investor změny: Zhotovitel

Průběh a zdůvodnění Změny:

Náhrada konstrukční vrstvy vozovky

V zadávací dokumentaci byla navržena vozovková konstrukční vrstva z mechanicky zpevněného kameniva, která se v rámci postupu výstavby SO 103 Rekonstrukce silnice III/01214 měla provádět na podzim 2016. Z důvodu změny na SO 133 Rekonstrukce propustku v km 0+290, kde bylo nutné provést rekonstrukci celého propustku z důvodu jeho havarijního stavu, dochází k posunu realizace SO 103 do klimaticky nepříznivých pomínek v období listopad - prosinec. S ohledem na deštivé počasí a dokončení stavebního objektu v rámci stavební sezóny je navržena vrstva z mechanicky zpevněného kameniva technologicky nevhodná. A to především z důvodu závislosti pevnosti konstrukční vrstvy na klimatických podmínkách (vytrácení vlhkosti) a je nutné provést její náhradu. Z tohoto důvodu zhotovitel navrhl náhradu konstrukční vrstvy a nechal odborně posoudit expertním posudkem zpracovaným vedoucím katedry silničních staveb FSv - ČVUT Doc. Ing. Ludvíkem Věbrem, CSc. Náhrada spočívá v záměně vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva za vrstvu ze šterkodrti. Expertní posudek dospěl k výsledku, že změna jakkoliv neovlivní kvalitu vozovky, zachová zatížení vozovky IV. třídy a je technologicky proveditelná s ohledem na zhoršené klimatické podmínky. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neodlučitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-965.694,96	422.231,29	-543.463,67	1.387.926,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	Ing. Václav Leitemann	datum	12. 12. 2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Jakub Vyhálek	datum	12. 12. 2017	podpis
Technický dozor investora	Jméno	Tomáš Kubík	datum	12. 12. 2017	podpis
Supervize	Jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	Vladimír Buchar	datum	12. 12. 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zpěněním dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - KSUS SK, p.o.	Jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - Město Úvaly	Jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis
	Jméno	Petr Janulík	datum		podpis

Číslo paré:

2

Změnový list

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	313 1	Číslo ZBV: 4
--	----------	-----------------

Na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva):
 Středocheský kraj, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDI

Obsah přeložky vodovodu
 Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3
 v řezu 2013 projektant AF-Cityplan správce vodovodu Stavokomplet, spol. s r.o. o vyjádření k projektové
 dokumentaci SO 313 - Přeložky vodovodů. Požadavky správce byly zpracovány do projektové dokumentace pro PDPS.
 realizace stavby v roce 2016 obdržel projektant požadavek současného správce vodovodu
 služeb města Úvaly, ve kterém současný správce požaduje rozšíření trasy přeložky vodovodu od křižovatky
 s Dvořákova až za most SO 231 z důvodu havarijního stavu řadu a s ohledem na hranici životnosti
 vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby z důvodu změny správce vodovodu a jeho
 požadavků na přeložku. Její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu
 stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle
 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle
 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1.131.191,05	1.131.191,05	1.131.191,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Stavbyvedoucí)	Jméno	Ing. Václav Leitemann	datum	20.6.2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Jakub Vyhánělek	datum	20.6.2017	podpis
Technický dozor investora	Jméno	Tomáš Kubík	datum	20.6.2017	podpis
Supervize	Jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	Vladimír Buchar	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
 a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2
 Smlouvy. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
 podmínky Smlouvy a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
 jméně Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - KUS SK, p.o.	Jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - Město Úvaly	Jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	20.6.2017	podpis
	Jméno	Petr Janulík	datum	20.6.2017	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Stavba: Úprava vodovodu v ul. Šarabky

Adresa: Praha 10, přír. - č. 3

Číslo SO/PS: 231

Číslo SO/PS /

231

Číslo ZBV

5

číslo změny

1

SO/PS:

11.7.2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva);

Stavba: Úprava vodovodu v ul. Šarabky s údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Adresa: Praha 10, přír. - č. 3

1	počet listů
1	počet listů
1	počet listů
7	počet listů
1	počet listů
1	počet listů
31	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

TDI

Úprava vodovodu z důvodu přeložky celé trasy vodovodu v SO 313 ZBV 4

Úprava vodovodu v celé trase v SO 313 Přeložky vodovodu, řešené v rámci změny ZBV 4 SO 313 změna 1 z

SO 313 změna 1 z důvodu požadavků současně správce vodovodu dochází k vypuštění lokálních oprav vodovodu na tomto stavebním

úseku. Tato změna

z důvodu nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby z důvodu změny správce vodovodu a jeho nových

požadavků na přeložku vodovodu. V důsledku toho byly dotčené položky v SO 231 zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10

Smlouvy zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10 Smlouvy zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10

zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10 Smlouvy zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10

zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10 Smlouvy zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10

zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10 Smlouvy zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10

Cena v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-85.669,10	0,00	-85.669,10	85.669,10

Pro vyjádření souhlasu se Změnou:

Stavbyvedoucí)	Jméno	Ing. Václav Leiternann	datum	20.6.2017	podpis	
Stavbyvedoucí)	Jméno	Ing. Jakub Vyhnálek	datum	20.6.2017	podpis	
Stavbyvedoucí)	Jméno	Tomáš Kubík	datum	20.6.2017	podpis	
Stavbyvedoucí)	Jméno	xxx	datum		podpis	
Stavbyvedoucí)	Jméno	Vladimír Buchar	datum		podpis	

Stavbyvedoucí a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, a budou doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou v rozporu s dle č. 132 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné Změnový list jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	20.6.2017	podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Petr Janulík	datum	20.6.2017	podpis	

Číslo paré:

[Handwritten signature]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

SO 232 - Úvaly u Prahy, průtah - úsek 3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 232 - Most č. ev. 01214-3

Číslo SO/PS /

232

Číslo ZB

6

Číslo změny

1

SO/PS:

Strany smlouvy o dílo č.432/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	6	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	30	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDI

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vypuštění částečné úpravy vodovodu z důvodu přeložky celé trasy vodovodu v SO 313 ZBV 4

Z důvodu přeložky vodovodu v celé trase v SO 313 Přeložky vodovodu, řešené v rámci změny ZBV 4 SO 313 změna 1, na základě požadavku současného správce vodovodu dochází k vypuštění lokálních oprav vodovodu na tomto stavebním objektu - Most č. ev. 01214-3.

Tato změna

vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby z důvodu změny správce vodovodu a jeho nových požadavků na přeložku vodovodu. V důsledku toho byly dotčené položky v SO 232 zrušeny. Tyto položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-15.274,11	0,00	-15.274,11	15.274,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	Ing. Václav Leiternann	datum	21.6.2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Jakub Vyhnálek	datum	22.6.2017	podpis	
Technický dozor investora	Jméno	Tomáš Kubík	datum	21.6.2017	podpis	
Supervize	Jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatel:	Jméno	Vladimír Buchar	datum		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Město Úvaly	Jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis	
Zhotovitel	Jméno	Petr Janulík	datum		podpis	
					Číslo paré:	2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
DIČ: CZ0066001