



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

"II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice – I. a II. etapa" – stavební práce

uzavřené dne 17.08.2020

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „KSÚS“)

Město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO: 00242098

DIČ: CZ00242098

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Svoboda, starosta

KSÚS a město Dobříš společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Dodavatel:

ROBSTAV k. s.

se sídlem : Mezi Vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Zastoupený komplementářem : Rekostav s.r.o, IČ :04638921

se sídlem : Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

zastoupena : Ing. Radkem Kozákem, komplementářem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 76014

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., číslo účtu :

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

1.

1.1 V souladu s ustanovením čl. 4 (Doba a místo plnění) smlouvy o dílo na zhotovení stavby se smluvní strany dohodly na úpravě odstavce 4.3. posunutí dílčího termínu plnění z důvodu nutnosti posunutí tohoto termínu kvůli přiznané části dotace ze SFDI na tuto část plnění. Jedná se o SO 105, SO 802, SO 302 vztahující se k II. etapě výstavby. Jedná se o stavební objekty města Dobříše. Původní dílčí termín plnění dle odstavce 4.3. se mění na:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **termín dokončení stavebních prací do 31.08.2021**

Termín byl posunut z ohledem na pozdější podpis smlouvy a následně nevhodné klimatické podmínky, kdy není možné práce provádět. Celková doba realizace díla v délce 8 měsíců zůstává zachována.

1.2 Dílčí termíny plnění díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

2.2. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha :

- ✓ Příloha č. 1 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne

V Plzni dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

ROBSTAV k.s., zastoupená komplemetářem
spol.

Rekoskov s.r.o., kterou při výkonu funkce
zastupuje

Ing. Radek Kozák

V Dobříši dne

Ing. Pavel Svoboda, starosta

