

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: S-2540/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

se sídlem: Zbraslavice 2, PSČ 285 21

IČO: 28447085

DIČ: CZ28447085

zapsaná v obchodním rejstříku dem v Praze, oddíl C, vložka 142142

jejímž jménem jedná Ing. Michal Holík, jednatel

č. smlouvy: 2020/020

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14.9.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/2751 Nemyslovice - Velké Všelisy**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	5.430.000,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.312.500,00 Kč
DPH 21%	1.115.625,00 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	6.428.125,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Ing. Michal Holík, jednatel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - sil. III/2751, km 2,500-4,850

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
 Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
 IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-117 500,00	0,00	-117 500,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-117 500,00	0,00	-117 500,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - sil. III/2751, km 2,500-4,850	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 1.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2540/00066001/2020 a zhotovitel č.: 2020/020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.09.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1. 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna 1: Změna technologie pokládky ACO 11

Soutěží vybraný zhotovitel upřesnil technologii provedení pokládky asfaltového betonu. V ZD byla navržena pokládka asfaltového betonu ACO 11 po polovinách komunikace s podélnou spárou (příloha č. 08 - Žádost zhotovitele o provedení změny). Zhotovitel po projednání s objednatelem (příloha č. 09 - Pokyn k vytvoření ZBV č. 1 ze dne 10.11.2020), navrhl řešení, které zlepší životnost asfaltového krytu tím, že pokládka proběhne v celé šíři vozovky, pracovní spára nebude realizována a nebude nutný zásah do nově položeného krytu. Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet frézování drážky i následného zalití asfaltovou záplavkou v celé délce opravovaného úseku (příloha č. 10 - Vyjádření TDI). Změna je vyjádřena položkami 9 a 10.

Změna vznikla pro objednatele z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-117 500,00	0,00	-117 500,00	117 500,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.	Jméno	Ing. Alois Holík	datum	podpis
Stavební dozor:	Jméno	Tomáš Pecka	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Michal Holík	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 01 - sil. III/2751, km 2,500-4,850

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 430 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-117 500,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-117 500,00	5 312 500,00	-117 500,00	-2,16%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Konstrukce a dopravní
stavby s.r.o.

souhlasím

Ing. Alois Holík

Stavební dozor:

KSÚS SK

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy Číslo a název SO/PS: SO 01 - sil. III/2751, km 2,500-4,850 Číslo a název rozpočtu: SO 01 - sil. III/2751, km 2,500-4,850								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1.3					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	113762	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	2361,00	11	-2350	25,00	59 025,00	-58 750,00	0,00	275,00	-58 750,00	-99,53%
10	531312	Zalévání spár dilatační záplvkou za studena	m	2361,00	11	-2350	25,00	59 025,00	-58 750,00	0,00	275,00	-58 750,00	-99,53%
Celkem								118 050,00	- 117 500,00	0,00	550,00	- 117 500,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZARÁZEN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 430 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 312 500,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 428 125,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,84%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitu 15 % pro předstihovou změnu pro Změny záporné (die § 134/2016 Sb.)	-2,18%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-117 500,00
7=6/1*100	Středování limitu 30 % pro skupiny 3 a Skupiny 4	-2,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 629 000,00

- 1 -			- 2 -		
Vyhrazení změny (Dodatek) (die §103 zákona č 134/2010 Sb.)			Záměna položek (die §222 odst 134/2016 Sb.)		
Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	
23	24	25=23+24	26	27	
III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy	- 117 500,00	0,00	- 117 500,00	0,00	0,00
1	1	Změna technologie pokládky ACO 11	- 117 500,00	0,00	- 117 500,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20
		III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy	- 117 500,00	0,00	- 117 500,00
1	1	Změna technologie pokládky ACO 11	- 117 500,00	0,00	- 117 500,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

12=(1)*0,18	Limit	814 600,00
13=(399)(1)*	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(1,ABS(37)-(38))	Hodnota skupiny B	0,00

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 01 - sil. III/2751, km 2,500-4,850
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Žádost zhotovitele o provedení změn	1	
09 Pokyn k vytvoření ZBV č. 1	1	
10 Vyjádření TDI	1	
Počet listů celkem	4	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 01 - sil. III/2751, km 2,500-4,850								SO 01					
Číslo a název rozpočtu: SO 01 - sil. III/2751, km 2,500-4,850								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	Komunikace						5 430 000,00	- 117 500,00	0,00	5 312 500,00	- 117 500,00	-2,16%
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,000	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch odvoz do 20km	m3	0,66	0,66	0,000	20 000,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00%
3	919121	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	11,00	11,00	0,000	150,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12925,00	12925,00	0,000	1,00	12 925,00	0,00	0,00	12 925,00	0,00	0,00%
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACI 16+	m3	517,00	517,00	0,000	3 100,00	1 602 700,00	0,00	0,00	1 602 700,00	0,00	0,00%
6	573223	spojovací potřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	12925,00	12925,00	0,000	10,00	129 250,00	0,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00%
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ - 11S tl. 50 mm.	m2	12925,00	12925,00	0,000	215,00	2 778 875,00	0,00	0,00	2 778 875,00	0,00	0,00%
8	184B13	Vysazování stromů listnatých s balem obvod kmene do 12cm, podchodzí výška min. 2,2m	ks	200,00	200,00	0,000	800,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
9	113762	frézování spár š. do 10mm, hl. do 20mm způsob stanovení měněné výměry: změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové správy = 2350,0 m	m	2361,00	11,00	-2350,000	25,00	59 025,00	-58 750,00	0,00	275,00	-58 750,00	-99,53%
10	931312	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena způsob stanovení měněné výměry: změna technologie pokládky - v celé šíři vozovky odečet středové správy = 2350,0 m	m	2361,00	11,00	-2350,000	25,00	59 025,00	-58 750,00	0,00	275,00	-58 750,00	-99,53%
11	56962	zpevnění krajnic z recyklatu do tl. 100mm	m2	2350,00	2350,00	0,000	80,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00%
12	12932	čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku	m	4700,00	4700,00	0,000	50,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
13	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	1175,00	1175,00	0,000	80,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00%
14	915211	VDZ barva hladká, dodávka a pokládka	m2	590,00	590,00	0,000	80,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00%
Celkem								5 430 000,00	- 117 500,00	0,00	5 312 500,00	- 117 500,00	-2,16%

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

sídlo: Zbraslavice č.p. 2, PSČ 285 21

IČ: 28447085

společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov**

IČ: 00066001

Identifikátor DS: a6ejgmx

Věc:

Žádost zhotovitele

Dílo:

III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy

(na základě smlouvy o dílo ze dne 14.09.2020)

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČ: 00066001)

Zhotovitel:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (IČ: 28447085)

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy“ z důvodu změny technologie pokládky ohrusné vrstvy. Ohrusná vrstva se provádí na celou šíři komunikace, a proto se asfaltová zálevka ve středu vozovky neprovádí. Asfaltová zálevka bude provedena pouze na začátku a na konci vozovky a na napojení na místní komunikaci.

Ve Zbraslavicích, dne 04.11.2020


Ing. Michal Holík
jednatel společnosti
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

IČ: 28447085

DIČ: CZ28447085

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
/20/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka/

Praha
10.11.2020

Věc : „III/2751 Nemyslovice – Velké Všelisy“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/2751, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-2540/00066001/2020 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/2751 Nemyslovice-Velké Všelisy

- na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny rozsahu a způsobu provedení pokládky obrusné vrstvy a to v plné šíři komunikace bez středové spáry, vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.



Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

Datum

Zápis z jednání ze dne 11/11/2017 Nemyslovice - Velké Kvičkovy

4.11.

2020

Zhotovitel žádá o změnu rozsahu díla z důvodu změny technologie ukládání odpadů. Obecně vstava se bude pokládat na celou šířku komunikace a proto se nebude provádět asf. závlaha ve střední části. Asf. závlaha bude prováděna pouze na začátku a konci úseku (v hospodářské komunikaci).

Souhlasím se změnou (přijímám)

Kopie záznamu a přílohy dle

Přijímám