

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: 2800/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 1006

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci)

a

Petr Janulík, vedoucí provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

č. smlouvy: **7-1162A18**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 19.10.2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/610 Předměřická háj. – Otradovice 2019**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět

Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	36.803.482,69 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	28.753.284,64 Kč
DPH 21%	6.038.189,77 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	34.791.474,41 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatel odsouhlaseny Změnové listy č. 2

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

PORR a.s.

Ing. Pavel Hirsch

ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na
základě plné moci)

Společnost T.A.Q. s.r.o.
jednatel společnosti

PORR a.s.

Petr Janulík

vedoucí provozu Střed úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast
Čechy - Střed (na základě plné moci)

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/610 Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

II/610/ 2

Číslo ZBV:

2

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	129 039,94	129 039,94

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	-189 346,79	0,00	-189 346,79

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-189 346,79	129 039,94	-60 306,85

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: II/610/ 2	Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/610 Komunikace		

Strany smlouvy o dílo č. 2800/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	TDI, AD
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	22	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Uprava množství na základě požadavku DI

V průběhu realizace stavby II/610 Předměřický háj. - Otradovice proběhlo místní šetření za účasti DI PČR (příloha č. 08), na kterém byla stanovena definitivní podoba a rozsah VDZ. Na základě těchto požadavků zhotovitel zpracoval aktualizovaný výkaz výměr VDZ (příloha č. 09) a po odsouhlasení DI (příloha č. 10) bylo VDZ provedeno viz fotodokumentace (příloha č. 13).

V rámci předkládané změny tedy dochází ke zvětšení rozsahu prací z důvodu zpracování požadavků DI PČR.

Na stavbě II/610 Předměřický háj. - Otradovice dochází ke zvýšení objemu prací v položce č. 8.

Jedná se o Změnu nepředvídatelnou, vyvolanou požadavkem DI PČR na zlepšení bezpečnosti dle požadavků BESIP, která je podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny změn 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	129 039,94	129 039,94	129 039,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Zdeněk Kupta	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební a autorský dozor investora	jméno	Ing. Zdeněk Mečíř	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Oldřich Vondruška	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Petr Janulík	datum	podpis
				Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: II/610/ 2	Číslo ZBV: 2.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/610 Komunikace		

Strany smlouvy o dílo č. 2800/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	TDI, AD
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	22	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Uprava rozsahu prací z důvodu souběhu staveb

V souběhu se stavbou II/610 Předměřický háj. - Otradovice byla zahájena investiční akce obce Tuřice - výstavba chodníků. Tím došlo ke snížení výměry vyrovnávek na komunikaci II/610. (příloha č. 11)

V rámci předkládané změny tedy dochází ke zmenšení rozsahu prací z důvodu souběhu stavby II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019 se stavbou Oprava chodníků v obci Tuřice.

Ze stavby II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019 je část vyrovnávek ve výměře 87,06 t vyjmuta a dochází tedy ke snížení objemu prací v položce č. 5.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm.d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny změn 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-189 346,79	0,00	-189 346,79	189 346,79

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Zdeněk Kupta	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební a autorský dozor investora	jméno	Ing. Zdeněk Mečíř	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Oldřich Vondruška	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Petr Janulík	datum	podpis

Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	
II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	II/610/ 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
II/610 Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
36 803 482,69

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-7 989 891,20	0,00	28 813 591,49	-7 989 891,20

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-189 346,79	129 039,94	129 039,94	0,35%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-8 179 237,99	28 753 284,64	-8 050 198,05	-21,87%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		jméno	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Zdeněk Kupta		
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	xxx		
Stavební a autorský dozor investora:	souhlasím	Ing. Zdeněk Mečlř		
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Oldřich Vondruška		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Ev. č. a název stavby: II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: II/610 Komunikace								II/610 / 1					
Číslo a název rozpočtu: II/610 Komunikace								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	221	Obnova VDZ. barva a def plast hladký	m2	2 550,000	2 858,708	308,708	418,00	1 065 900,00	0,00	129 039,94	1 194 939,94	129 039,94	12,11
		ZBV2: Uprava množství na základě požadavku DI											
		2 550,000 m2 + 308,708 m2 = 2858,708 m2											
Celkem								1 065 900,00	0,00	129 039,94	1 194 939,94	129 039,94	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: jméno (TDI)

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Ev. č. a název stavby: II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: II/610 Komunikace								II/610 / 1					
Číslo a název rozpočtu: II/610 Komunikace								Skupina změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	221	Vyrovnávka z asfaltobetonu , prům .tl. 30 mm	t	5 462,100	5 375,040	-87,060	2 174,90	11 879 521,29	-189 346,79	0,00	11 690 174,50	-189 346,79	-1,59
		ZBV2: Změnění rozsahu prací z důvodu souběhu staveb 5.462,100 t - 87,060 t = 5.375,04 t											
		Celkem						11 879 521,29	-189 346,79	0,00	11 690 174,50	-189 346,79	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Předměřický háj - Otradovice 2019

1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	36 803 482,69
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	28 753 284,64
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	34 781 474,41
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	78,13%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování změny 10 % pro předpokládanou změnu 10 % Změna kladných VM a 14,17 % pro VM minus	-22,22%

8=22+26	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-8 050 188,05
9=8/11*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-21,87%
8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 041 044,81

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,35%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	22,22%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 308 277,93
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	18 401 741,35

12=(37B/1)*100	Limit 15 %	5 520 522,40
13=37	Sledování limitu (15 %)	0,00%
14=148224000/37	Hodnota skupiny 3	0,00

40=(19/1)*100		-22,22%	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/610 Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	II/610/ 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Zápis z místního šetření dne 9.6.2020	1	
09 Aktualizovaná výměra VDZ	2	
10 Vyjádření DI PČR k VDZ	2	
11 Čestné prohlášení investora	1	
12 Stanovisko TDI, AD k ZBV 2	1	
13 Fotodokumentace VDZ	13	
14 Pokyn investora k vypracování ZBV 2	1	
Počet listů celkem	22	

Rozpis ocenění Změn II/610 po ZBV 2													
Ev. č. a název stavby:		II/610 Předměřický háj. - Otradovice 2019											
Číslo a název SO/PS:		II/610 Komunikace											
Číslo a název rozpočtu:		II/610 Komunikace											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	221	Frézování vozovky s odvozem tl. 50mm	m3	3 570,000	2 352,400	-1 217,600	742,00	2 648 940,00	-903 459,20	0,00	1 745 480,80	-903 459,20	-34,11
		ZBV1: Změnění rozsahu prací z důvodu souběhu staveb 47.048,000 m2 * 0.005 m - 3.570.000 m3 = 2.352,400 m3 - 3.570.000 m3 = -1.217,600 m3											
3	221	Spojovací postřik do 0.5kg/m2	m2	71 400,000	47 048,000	-24 352,000	12,70	906 780,00	-309 270,40	0,00	597 509,60	-309 270,40	-34,11
		ZBV1: Změnění rozsahu prací z důvodu souběhu staveb 71 400,000 m2 - 47 048,000 m2 = -24.352,000 m2											
4	221	Napojení na stávající komunikace	m2	52,000	52,000	0,000	330,00	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00
5	221	Vyrovnávka z asfaltobetonu, prům. tl. 30 mm	t	5 462,100	5 375,040	-87,060	2 174,90	11 879 521,29	-189 346,79	0,00	11 690 174,50	-189 346,79	-1,59
		ZBV2: Změnění rozsahu prací z důvodu souběhu staveb 5 462,100 t - 87,060 t = 5.375,04 t											
6	221	Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	71 400,000	47 048,000	-24 352,000	278,30	19 870 620,00	-6 777 161,60	0,00	13 093 458,40	-6 777 161,60	-34,11
		ZBV1: Změnění rozsahu prací z důvodu souběhu staveb 71 400,000 m2 - 47 048,000 m2 = -24.352,000 m2											
7	221	Výšková úprava revizních šachet, vpusť a šoupat	ks	8,000	8,000	0,000	3 559,80	28 798,40	0,00	0,00	28 798,40	0,00	0,00
8	221	Obnova VDZ, barva a def. plast hladký	m2	2 550,000	2 858,708	308,708	418,00	1 065 900,00	0,00	129 039,94	1 194 939,94	129 039,94	12,11
		ZBV2: Zvětšení množství na základě požadavku DI 2.550,000 m2 + 308,708 m2 = 2858,708 m2											
9	221	DIO během výstavby	Kč	1,000	1,000	0,000	385 763,00	385 763,00	0,00	0,00	385 763,00	0,00	0,00
Celkem:								36 803 482,69	-8 179 237,99	129 039,94	28 753 284,64	-8 050 198,05	-21,87

Rozpis výměr VDZ dle zápisu z místního šetření dne 9.6.2020

Úsek 1	Skorkov - EXIT 21 - křižovatka II/610 x III/24424				Celková výměra úseku (m2)
Délka úseku	2700 bm				1 047,917
					
	vodící čáry		středová čára		
Navržené řešení:	2x V4 (0,125)	V1a plná	V2b(3,0/1,5/0,125)	V3 (V1a + V2b)	
Délka:	2 700,00	1 800,00	200,00	700,00	
Výměra (m2):	675,000	225,000	16,667	131,250	
Poznámka: před začátky oblouků bude navržena V1a (0,125) v délce 100 m před obloukem, průběhu oblouku a za obloukem 100 m, tím dojde k navýšení aplikované plochy a hodnoty zjištěné na místě. Šířka komunikace se v tomto úseku pohybuje mezi 6,2 - 6,8m					

Úsek 2	EXIT 21 - křižovatka II/610 x III/24424 - začátek obce Tuřice				Celková výměra úseku (m2)
Délka úseku	610 bm				228,750
Navržené řešení:	2x V4 (0,125)	V1a plná			
Délka:	610,00	610,00			
Výměra (m2):	152,500	76,250			
Poznámka: před začátky oblouků bude navržena V1a (0,125) v délce 100 m před obloukem, průběhu oblouku a za obloukem 100 m, tím dojde k navýšení aplikované plochy a hodnoty zjištěné na místě.					
Šířka komunikace se v tomto úseku pohybuje mezi 7 - 8,5 bm (8 a více na začátku úsek)					

Úsek 3	OBEC TUŘICE po obloukovém mostě				Celková výměra úseku (m2)
Délka úseku	862 bm				129,625
					
			středová čára		
Navržené řešení:	2x V4 (0,125)	V1a plná	V2b(3/1,5/0,125)	V3 (V1a + V2b)	V7 přechod
Délka:	0,00	302,00	300,00	250,00	8,00
Výměra (m2):	0	37,750	25,000	46,875	20,000
Poznámka: V obci navržena pouze střední dělicí čára.					
realizace až na podzim 2020 (po realizaci chodníků)					

Úsek 4	Za Obloukovým mostem - 20 m za most s omezením (OBEC Předměřice)		Celková výměra úseku (m2)
Délka úseku	257 bm		21,417
Navržené řešení:	2x V4 (0,125)	V2b(3/1,5/0,125)	
Výměra (m2):	0	21,417	
Poznámka:V obci navržena pouze střední dělicí čára. realizace až na podzim 2020 (po realizaci chodníků)			

Úsek 5	20 m za most s omezením - konec úseku (stavba SKANSKA)				Celková výměra úseku (m2)
Délka úseku	2500 bm				1 332,500
			středová čára		
Navržené řešení:	2x V4 (0,25)	V1a plná	V2b(3/1,5/0,125)	V3 (V1a + V2b)	V7 přechod
Délka:	1 950,000	1 100,00	600,00	800,00	8,00
Výměra (m2):	975,000	137,500	50,000	150	20,000
Poznámka:V obci navržena pouze střední dělicí čára.					

	Křižovatka II/610 x III/2752						Celková výměra úseku (m2)
Délka úseku	150 bm						98,500
Navržené řešení:	2x V4 (0,125)	V1a - plná čára	V2b(1,5/1,5/0,25)	1x V5 - stop čára	2x Optická brzda		
Délka:	150,00	100,00	150,00	3,50			
Výměra (m2):	37,500	12,500	18,750	1,750	28,000		
Poznámka:							

Celkem

Úsek 1	Úsek 2	Úsek 3	Úsek 4	Úsek 5	Křižovatka	Celková výměra m2
1 047,917	228,750	129,625	21,417	1 332,500	98,500	2 858,708

Kupta Zdenek

Od: 3K značky - Jan Vaněk
Odesláno: pondělí 12. října 2020 10:23
Komu: Kupta Zdenek
Předmět: [EXTERN]FW: VDZ na II/610

Peposílám vyjádření PČR na VDZ II/610

S Pozdravem

Ing. Jan Vaněk

Technik

3K Značky s.r.o.

Jiráskova 1519

251 01 Říčany

Mobil:

Email:



From

Sent: Friday, September 11, 2020 4:20 PM

To: 3K značky - Jan Vaněk <

Cc: 3K značky - Marie Lajbnerová <lajbnerova@3kznacky.cz>

Subject: RE: VDZ na II/610

Dobrý den,

Výsledná podoba vodorovného dopravního značení byla upřesněna na místním šetření za účasti zhotovitele, provozního cestmistra KSÚS a mojí tak, aby více odpovídala požadavkům BESIP. Prostá obnova původního nevyhovujícího stavu nebyla nejlepším možným řešením.

por. PhDr. Jaroslav Palaczuk

komisař

ÚZEMNÍ ODBOR MLADÁ BOLESLAV

Dopravní inspektorát

Štefánikova 1304

293 01 Mladá Boleslav



From: 3K značky - Přemysl Douša <

Sent: Thursday, August 27, 2020 11:06 AM

To:

Cc: 3K značky - Jan Vaněk

; 3K značky - Marie Lajbnerová

Subject: VDZ na II/610

Dobrý den,

vodorovné dopravní značení v rámci akce II/610 Předměřický háj – Otradovice nebylo obnoveno v původním rozsahu. Na místním šetření, které proběhlo před pokládkou VDZ, bylo na základě požadavků PČR vzhledem k zvýšení bezpečnosti v rámci BESIP, doplněna zejména Podélná souvislá čára doplněná čarou přerušovanou (V3), tak aby vše bylo v souladu s TP133 a ČSN normami.

Tímto vás žádáme o potvrzení, že úprava vodorovného značení ve výše uvedeném úseku byla provedena na základě připomínek Policie ČR.

Vaše vyjádření zašlete na mail vanek@3kznacky.cz nebo
přítomen až do 7.9.2020.

Já totiž od dnešního dne nebudu

Pěkný den přeje

Ing. Přemysl Douša

3K Značky s.r.o.
Jiráskova 1519
251 01 Říčany



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Čestné prohlášení Investora

Na stavbě II/610 Předměřická háj.-Otradovice 2019, bylo na základě vážních lístků a zaměření skutečně provedených prací zjištěno proti původně plánovaným objemům vyrovnávky menší množství a to konkrétně o 87,06tuny. Snížení tohoto objemu bylo způsobeno stavbou chodníků (investor obec Tuřice), v těsném sousedství opravy komunikace a znemožnění tak použití původně plánované výměry. Na stavbě proto bude nezbytné úpravy v konečný stav formou méněprací.

O
P

V Kolíně dne:9.10.2020

Stanovisko autorského a technického dozoru stavebníka

Název stavby: „II/610 Předměřický háj – Otradovice 2019“

V průběhu realizace stavby II/610 Předměřický háj. - Otradovice proběhlo místní šetření za účasti DI PČR dne 9.6.2020 na kterém byla stanovena definitivní podoba a rozsah VDZ. Tím došlo ke zlepšení bezpečnosti dle požadavků BESIP. V rámci předkládané změny tedy dochází ke zvětšení rozsahu prací z důvodu zapracování požadavků DI PČR. V souběhu se stavbou II/610 Předměřický háj. - Otradovice byla zahájena investiční akce obce Tuřice - výstavba chodníků. Tím došlo ke snížení výměry vyrovnávek na komunikaci II/610 původně výstavba chodníků. Tím došlo ke snížení výměry vyrovnávek na komunikaci II/610 původně uvažovaných ve výkazu výměr. Tyto změny byly projednány s TDI/AD i investorem. S výše uvedenými změnami souhlasím.

V Kolíně dne 16.9.2020

Za TDS, Za TDS, AD

Ing. Zdeněk Mečíř

Křižovatka II/610 x III/2752



Křižovatka II/610 x III/2752



Úsek 1

Skorkov - EXIT 21 - křižovatka II/610 x III/24424



Úsek 1

Skorkov - EXIT 21 - křižovatka II/610 x III/24424



Úsek 1

Skorkov - EXIT 21 - křižovatka II/610 x III/24424



Úsek 1

Skorkov - EXIT 21 - křižovatka II/610 x III/24424



Úsek 2

EXIT 21 - křižovatka II/610 x III/24424 - začátek obce Tuřice



Úsek 3

OBEC TUŘICE po obloukovém mostě



Úsek 3

OBEC TUŘICE po obloukovém mostě



Úsek 5

20 m za most s omezením - konec úseku (stavba SKANSKA)



Úsek 5

20 m za most s omezením - konec úseku (stavba SKANSKA)



Úsek 5

20 m za most s omezením - konec úseku (stavba SKANSKA)



Úsek 5

20 m za most s omezením - konec úseku (stavba SKANSKA)



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.,
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 Strašnice

Věc: „II/610 Předměřická háj.-Otradovice 2019“ – změna rozsahu díla pro ZBV2

S odvoláním na ust. Čl. 6, odst. 6.7 dle SoD č. 2800/00066001/2018, může Objednatel požadovat změnu rozsahu díla a to při respektování povinnosti Objednatele dle Zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Z těchto důvodů žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

II/610-Komunikace

1. Snížit rozsah ceny díla z důvodu souběhu stavby II/610 Předměřický háj. - Otradovice s investiční akcí obce Tuřice - výstavba chodníků. Tím došlo ke snížení výměry vyrovnávek na komunikaci II/610. Položka č. 5 výkazu výměr.
2. Zvýšit rozsah ceny díla z důvodu vznesených požadavků DI PČR na místním šetření dne 9.6.2020, na kterém byla stanovena definitivní podoba a rozsah VDZ, tak aby došlo ke zlepšení bezpečnosti dle požadavků BESIP. Položka č. 8 výkazu výměr.

V Kolíně dne 28. 8. 2020