

DOHODA O UKONČENÍ

smlouvy o dílo

číslo smlouvy Objednatele: S-16489/DOP/2016

číslo smlouvy Zhotovitele: 16-1-091

uzavřené dne 16.11.2016

mezi těmito smluvními stranami:

1. Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5


IČO:

70891095

DIČ:

005-70891095

bankovní spojení:

PPF banka, a.s., Praha 6, 

zastoupen:

Liborem Lesákem, radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek, na základě usnesení
Rady kraje č. 018-85/2020/RK ze dne 3. 12.2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO:

05061415

DIČ:

CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
37094

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

ČSOB a.s. 

zastoupen:

Ing. Petrem Hájkem, jednatelem

Ing. Václavem Kučerou, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Petr Hájek, Ing. Václav Kučera

e-mail:



kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Václav Břichnáč, e-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 16. 11. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. S-16489/DOP/2016, k níž dne 24. 05. 2018 uzavřely Dohodu o narovnání, dne 12. 09. 2018 Dodatek č. 1 a dne 7. 10. 2019 Dodatek č. 2 (dále též jen „**Smlouva**“), na základě které měl Zhotovitel pro Objednatele provést

zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby pro projekt „**II/101 Křenice – hr.obl., silnice a most ev.č. 101-082 PD**“; jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odstavci 2.2 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 3 Smlouvy.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel doposud provedl níže uvedené části Díla. I přesto však, že Zhotovitel provedl vše, co na něm bylo možno spravedlivě požadovat, se Zhotoviteli celé Dílo nepodařilo dokončit v řádném termínu, jelikož i navzdory vynaložení odborné péče a značného úsilí ze strany Zhotovitele brání provedení Díla zejména dlouhodobý zásadní nesouhlas s uskutečněním Díla a neposkytování potřebné součinnosti ze strany obcí Křenice a Sluštice a i celé řady dalších vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou. Tyto osoby mimo jiné odmítají uzavřít s Objednatелеm smlouvy o právu provést stavbu (a stejně tak následně i smlouvy kupní), jejichž uzavření bylo Objednatелеm od Zhotovitele požadováno a je nezbytným předpokladem pro dokončení Díla. Z těchto důvodů není Zhotovitel schopen splnit své povinnosti vyplývající pro něho (mimo jiných) především z odstavce 2.2.10 Smlouvy, přičemž se to nedá Zhotoviteli přičítat jako prodlení způsobené jeho zaviněním.
3. S ohledem na shora uvedené proto Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o ukončení Smlouvy (dále jen „**Dohoda**“) s tím, že **platnost Smlouvy se tímto podle vzájemné dohody Smluvních stran ukončuje ke dni nabytí účinnosti této Dohody** (viz čl. III odst. 1 této Dohody).
4. Smluvní strany ujednaly, že – vyjma povinnosti Objednatele zaplatit Zhotoviteli dlužnou část ceny za Dílo odpovídající Zhotovitelem doposud provedeným částem Díla podle čl. III odst. 2 této Dohody– jsou uzavřením této Dohody všechna jejich práva a povinnosti a vzájemné nároky a pohledávky v souvislosti se Smlouvou vypořádány a nebudou tudíž na sobě navzájem ničeho dalšího požadovat.

Článek II.

1. V průběhu provádění Díla byly Zhotovitelem provedeny tyto části Díla (odpovídající jejich vymezení v odst. 2.2 Smlouvy):
 - 2.2.1 vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro územní řízení“);
 - 2.2.2 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou

č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro stavební řízení“);

2.2.4 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického podkladu s vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen „Záborový elaborát“);

2.2.7 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „Dokladová část“);

2.2.8 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále jen „Zastupování v územním řízení“);

2. Cena za Dílo byla mezi Smluvními stranami v čl. 3.1 Smlouvy (ve znění Dodatku č. 2 ze dne 07. 10. 2019) sjednána celkem ve výši 1.710.500,- Kč bez DPH. S ohledem na Zhotovitelem doposud provedené části Díla (uvedené v předchozím odstavci této Dohody) a Objednatelem Zhotoviteli doposud zaplacené části ceny 1 177 212,22 Kč s DPH, 972 902,66 Kč bez DPH) za Dílo (všechny provedené položky kromě bodu 2.2.8) se smluvní strany dohodly, že **Objednatel zaplatí Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této Dohody částku ve výši 108 900,- Kč vč. DPH** (slovy: jedno sto osm tisíc devět set korun českých), odpovídající ceně za část Díla 2.2.8 Zhotovitelem provedené a Objednatelem doposud neuhrazené:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci (vzhledem k tomu, že nedošlo k úplnému splnění položky, dohodly se strany na 60% plnění ze smluvních 150 000 Kč bez DPH)	90 000 Kč
Celkem bez DPH	90 000 Kč
DPH celkem	18 900 Kč
Celkem včetně DPH	108 900 Kč

3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli částku 108.900 Kč vč. DPH do 30 dnů od nabytí účinnosti této Dohody o ukončení.

Článek III.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.
2. Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tato Dohoda o ukončení byla odsouhlasena Radou kraje usnesením č. 018-85/2020/RK ze dne 3. 12.2020.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem této Dohody o ukončení připojují Smluvní strany níže své podpisy.

V Praze dne 28 -12- 2020



Středočeský kraj

Libor Lesák

Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek



V Hradci Králové dne 1. 12. 2020



M - PROJEKCE s.r.o.

Ing. Petr Hájek, jednatel



M - PROJEKCE s.r.o.

Mgr. Michal Kropáč, jednatel

Ing. Václav KLUČEK, jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415