

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: S-2361/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

č. smlouvy: 174-20

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14.9.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín - Sudovice**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	4.977.990,99 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.033.091,67 Kč
DPH 21%	1.056.949,25 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	6.090.040,92 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1-2.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Kladně dne:
Dodavatel:

ČNES a.s.

Ing. Vladimír Ložek,
Předseda představenstva

V Praze dne:
Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

.....
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel organizace

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/114 Dobříš - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/114 Dobříš - Sanatorium - silnice č. II/114 v km 26,844 - 27,790	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001/1	Číslo ZBV: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001		
Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734 DIČ: CZ47781734		

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-45 068,56	14 936,40	-30 132,15

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-45 068,56	14 936,40	-30 132,15

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

evidenční číslo Stavby: Obříš - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Obříš - Sanatorium - silnice č. II/114 v km 26,844 - 27,790	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001/1	Číslo ZBV: 1.1
Smlouvy o dílo č. S - 2381/00066001/2020 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.9.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 21 Praha 5 Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno		

Obsah Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
Pracovní list	1	počet listů	1+2	Objednatel
Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitelem
Průběh jednání o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Stavení dozor
Průběh jednání o zpisu ocenění Změn položek	1	počet listů		
Průběh jednání o zaházení změn do skupin	1	počet listů		
Průběh jednání o dalších dokladech	1	počet listů		
Průběh jednání o dalších dokladech	9	počet listů		

Změny: Objednatel
 Důvodnění Změny

Obsahuje práci na základě geodetického zaměření
 Kontrola povrchu byla provedena vizuální kontrola krajů komunikace. Na základě této prohlídky bylo zjištěno, že stav krajů je v nevyhovujícím stavu a je nutné provést sanaci konstrukčních vrstev. Na tento vzniklý problém byl Objednatel upozorněn zápisem ve stavebním deníku list č. 73352, přílohou č. 08 a v Oznámení zhotovitele (doklad č. 11).

Geodetické zaměření stavby (doklad č. 10) prokázalo, že rozsah sanací je vyšší než bylo původně předpokládáno v zadávací dokumentaci. Na základě tohoto bylo nutné provést tzv. narovnaní množství u položek asfaltové směsi ACO 11+, spojovacího postřiku a očištění komunikace. U těchto položek byl zjištěn menší rozsah prací oproti předpokládanému množství. Toto je uvedeno jak v zápisu v SD list č. 73358 (příloha č. 09), tak i ve skutečném stavu, které je přílohou č. 10 tohoto ZBV.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto změny nemohl objednatel jednající s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací.

o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Jedná se o Změny vyhrazené, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. a), resp. podle § 7 Směrnice Rájecké správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách zařazených do **Skupiny změn 1**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle zákona a Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jedná o změny vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-45 068,56	14 936,40	-30 132,15	60 004,71

vyjadřuje souhlas se Změnou:

Stavbyvedoucí	jméno	Jan Žvachta	datum	podp.
Stavení dozor	jméno	Jan Langhans	datum	podp.
Objednatel:	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	podp.

Zhotovitel se dohodl, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Objednatel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum	podpis

Číslo paré

Přílohy

98/20

020

0

1.750

9A4

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Stavby:	II/114 Dobříš - Sanatorium a II/114 Nový Knín - Sudovice
SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001/1
stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dobříš - Sanatorium - silnice č. II/114 v km 26,844 - 27,790

Údaje v Kč bez DPH

SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 113 628,96

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
ni/montážní práce	0,00	0,00	2 113 628,96	0,00

SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
ni/montážní práce	-45 068,56	14 936,40	14 936,40	0,71%

SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
ni/montážní práce	-45 068,56	2 083 496,81	-30 132,15	-1,43%

se (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

itel (stavbyvedoucí): Jan Žvachta

ni dozor: Jan Langhans

ce Objednatele: JUDr. Luděk Beneš

tnanec KSÚS SK

ředný za cenové Ing. Jaroslava Jurková

ání Změny:

Přílohy

98/20

020

3

0

1.750

9A4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Název stavby:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo SO/PS:		001/1											
Název SO/PS:		Skupina Změn: 1											
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecná konstrukce a práce						1 611 431,34	-45 068,58	14 936,40	1 581 299,19	-30 132,15	-1,87%
4	93818	Očištění asfaltových vozovek zametením (samoběrem)	m2	7 173,000	6 942,800	-230,200	2,18	15 637,14	-501,84	0,00	15 135,30	-501,84	-3,21%
5	574A34	Asfaltový beton ro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50 mm	m2	7 173,000	6 942,800	-230,200	182,13	1 306 418,49	-41 926,33	0,00	1 264 492,16	-41 926,33	-3,21%
6	573223	Spojovací potřík z emulze do 1,0 kg/m2	m2	7 173,000	6 942,800	-230,200	11,47	82 274,31	-2 640,39	0,00	79 633,92	-2 640,39	-3,21%
10	R položka	Samoz. konstrukčních vrstev tl.350 mm (dle tech specifikace)	m2	145,000	176,900	11,900	1 255,16	207 101,40	0,00	14 936,40	222 037,80	14 936,40	7,21%
		Celkem						1 611 431,34	-45 068,58	14 936,40	1 581 299,19	-30 132,15	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Žvachta, stavbyvedoucí

Za Objednatelů: Jan Langhans, provozní cestmistr

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

9A4	1.750	0	3	020	98/20
-----	-------	---	---	-----	-------

ZMĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 488 995,50

$12=(37/1)*100$	Sledování limitu 15 %	746 695,55
$13=37$	Sledování limitu v %	0,00%
$14=137\ 336\ 000,00*37$	Hodnota Skupiny 5	0,00

- 3 -					- 4 -					- 5 -	
Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 336 000 Kč)	limit 15 %
28	30	$31=(30/1)*100$	$32=28+30$	$32A=ABS(28)+30$	33	34	$35=(34/1)*100$	$36=33+34$	$36A=ABS(33)+34$	37	$38=(37/1)*100$
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							0,00%

evidenční číslo Stavby: II/114 Dobříš - Sanatoriu a II/114 Nový Knín - Sudovice

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	4 977 990,89
2	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	4 947 858,84
3	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	5 986 909,19
4	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,39%
5	Skupina 1	-0,61%
6	Skupina 2	0,00%
7	Skupina 3	-0,91%

8=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,9	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 493 397,30

- 1 -	- 2 -
Vyhrazená změna (Doměrky)	Změna položek (Započítávání)

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
17	16	18=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
	II/114 Dobříš - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice	- 45 088,56	14 936,40	- 30 132,15	- 45 088,56	14 936,40	- 30 132,15	0,00	0,00	0,00
1	II/14 Dobříš - Sanatorium - sídlo č. II/14 v km 20,8+00 - 32,780	- 45 088,56	14 936,40	- 30 132,15	- 45 088,56	14 936,40	- 30 132,15			0,00

Uvědomění: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

1/:	1
videnční číslo stavby:	II/114 Dobříš - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice
avebního objektu / provozního SO/PS):	II/114 Dobříš - Sanatorium - silnice č. II/114 v km 26,844 - 27,790
PS / číslo změny SO/PS:	001/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
prací SO 001 po změnách	1	
D list č.73352	1	
D list č.73358	1	
ní skutečného provedení stavby	1	
ení Zhotovitele o změnách	3	
objednatele o zpracování ZBV	1	
kumentace	1	
celkem	9	

Přílohy

198/20

020

3

0

1:750

9A4

Evidenční číslo a název stavby: II/114 Dobříš - Sanatorium a II/114 Nový Knín - Sudovice

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: II/114 Dobříš - Sanatorium - silnice č. II/114 v km 26,844 - 27,790

001/1

Číslo a název rozpočtu: II/114 Dobříš - Sanatorium - silnice č. II/114 v km 26,844 - 27,790

Skupina Změn: 1


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12922	Čištění krajnic od nánosů tl.do 100mm (vč.odvozu na skládku)	m2	285,000	285,000	0,000	75,85	21 617,25	0,00	0,00	21 617,25	0,00	0,00%
2	14121	Poplatky za skládku TYP S OC (ostatní odpad)	m3	29,000	29,000	0,000	92,65	2 686,85	0,00	0,00	2 686,85	0,00	0,00%
3	113728	Frézování asf.ploch, do tl.50 mm, odvoz do 20 km	m3	368,000	368,000	0,000	655,06	241 062,08	0,00	0,00	241 062,08	0,00	0,00%
4	93818	Očištění asfaltových vozovek zatměním (samostatně)	m2	7 173,000	6 942,800	-230,200	2,18	15 637,14	-501,84	0,00	15 135,30	-501,84	-3,21%
		Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz příloha číslo 10)											
5	574A34	Asfaltový beton ro.obrusné vrstvy ACO 11+ 11S tl.50 mm	m2	7 173,000	6 942,800	-230,200	182,13	1 306 418,49	-41 926,33	0,00	1 264 492,16	-41 926,33	-3,21%
		Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz příloha číslo 10)											
6	573223	Spojovací pastilky z emulze do 1,0 kg/m2	m2	7 173,000	6 942,800	-230,200	11,47	82 274,31	-2 640,39	0,00	79 633,92	-2 640,39	-3,21%
		Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz příloha číslo 10)											
7	919121	Řezání asf.krytu vozovek do 50 mm	m	30,000	30,000	0,000	70,85	2 125,50	0,00	0,00	2 125,50	0,00	0,00%
8	113761	Frézování spaz.šife do 10 mm, hl.do 20 mm	m	1 050,000	1 050,000	0,000	32,70	34 335,00	0,00	0,00	34 335,00	0,00	0,00%
9	931312	Těsnění dilatac.scpa asf.zálivkou průřez do 20 mm2	m	1 050,000	1 050,000	0,000	38,15	40 057,50	0,00	0,00	40 057,50	0,00	0,00%
10	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl.350 mm (dle tech.specifikace)	m2	165,000	176,900	11,900	1 255,16	207 101,40	0,00	14 936,40	222 037,80	14 936,40	7,21%
		Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz příloha číslo 10). Kč je dána cenovou nabídkou, které je nedílnou součástí SOD. Obsahuje zatřímuto, odběhen, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláňe, geotextilie, ŠD 15cm, KZC 12 cm a ACP 22 - 8 cm											
11	574A04	Vyrovnávka ACO 11+	m3	13,000	13,000	0,000	2 258,63	29 361,99	0,00	0,00	29 361,99	0,00	0,00%
12	915111	VÝZ. barvou hladké DODÁVKA A POVLÁDKA - vod. proušek šíře 12,5 cm	m2	250,000	250,000	0,000	69,76	17 440,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00%
13	89921	Výšková úprava poklopů	ks	5,000	5,000	0,000	3 161,00	15 805,00	0,00	0,00	15 805,00	0,00	0,00%
14	915211	VÝZ. - přechody pro chodce stp. plast. retroreflexní	m2	27,000	27,000	0,000	389,13	10 506,51	0,00	0,00	10 506,51	0,00	0,00%
15	2710	OD vč.zajištění a vytyčení inž.síti,geodetické zaměř.stavby,objížky a příst. Cest	kpí	1,000	1,000	0,000	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00%
		Celkem						2 113 628,96	-45 068,56	14 936,40	2 083 496,81	-30 132,15	-1,43%

498/20	1020	3	0	1:750	9A4
--------	------	---	---	-------	-----




- DĀLE PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ
 VEŠKERÉ PRÁCE NA TĚLE
 DĀLA DĀLE SĀD Ć S-2361/0008601/2020
 "KROKOVNĚ - SYSTĀTORIUM"
 PR. ZAPĀLITĚ TRĀVA ČĀST JĀE SĀD, MOUĀ KĀSTĀN
 - "SĀDĀVA" DĀLE SĀDĀDĀTĀ NA PŮVODNĚ
 UVEDĀNĀ V ČĀSTĀ SVĀZĀ, ZĀRĀDĀNĀ KĀSTĀNĀ
 DĀLE 21.10.2020
 - PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ
 - PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ

PŮVODNĚ: +G = +17°C PŮVODNĚ 30.9.20
 PŮVODNĚ: 1x PŮVODNĚ, 4x PŮVODNĚ (PŮVODNĚ), 4x PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ (PŮVODNĚ)
 PŮVODNĚ PŮVODNĚ: 07⁰⁰ - 13⁰⁰ PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ PŮVODNĚ: 1x PŮVODNĚ NA ZĀLIVĀ, PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ PŮVODNĚ: PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ V MINĀL. 20cm, ZĀLIVĀ PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ, ZĀLIVĀ, PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ PŮVODNĚ
 PŮVODNĚ.



SLO
00498/20
V/2020
3
0
1:750
9A4



1205/2

No Emerald

2156

2155

1205/3

1205/9

766575
+1073325

1189/1

1189/11

1189/21

1189/10

1189/9

2538/5

1189/13

2538/6

1189/22

1189/23

1169/5

1163/3

1169/3

1168/3

1163/5

1163/1

1169/24

117/1A

+

+

597

2117115

25A 1000

596

595

752453

259.750

594

252

25A

252

200

400

150

2532/87

+



1163/53


+

1163/54



1163/1

105/54



- 1857
- 1152/1
- 1152/2
- 1150/3
- 1152/4



1233/9

3695

1227/2

Pleskotova

1233/4

1233/16

1233/22

1233/21

3665

+

3987

1233/19

3629

4058

1233/3

1233/8

1233/7

1233/20

2532/42

606

607

605

599

600

601

602603

604

185

244

240

189

237

236

235

753

245

248

247

2532/39

184

242

241

187

246/40

2532/41

+

+

+

+



3720
234/8
3721

3822
1234/9

3673
1234/10

3368
1236/46

3394
1236/47
532

3613
3612
1236/83

3575
1236/24

2532/45
608
609
610
611
612
613
2532/46
614
234
2532/44
2532/47
235
2532/48
230
249
2532/49
228/89
168
2532/50

Dubové

1150/82


1150/85

1152/4

1150/86

1150/80

1150/83



1150

1150/01

+



1150/158

1150/91

1236/9

1236/20

1236/50

1236/49

1236/19

1236/17

1236/80

1236/79

1236/78

1236/58

+ 1073400
+ 766050

3538

3490

3445

3649

Školskova



1242/5

1242/4

1242

1236/33

1236/32

1948

1236/31

1949

1236/30

1242

1236/29

1242/25

1236/28

1950

1236/27

1242/26

1951

1236/26

1948

1236/25

1952

1236/24

1949

1236/23

1953

1236/22

1950

1236/21

1954

1236/20

1951

1236/19

1955

1236/18

1952

1236/17

1956

1236/16

1953

1236/15

1957

1236/14

1954

1236/13

1958

1236/12

1955

1236/11

1959

1236/10

1956

1236/9

1960

1236/8

1957

1236/7

1961

1236/6

1958

1236/5

1962

1236/4

1959

1236/3

1963

1236/2

1960

1236/1

1964

1236/0

1961

1236/0

1965

1236/0

1962

1236/0

1966

1236/0

1963

1236/0

1967

1236/0

1964

1236/0

1968

1236/0

1965

1236/0

1969

1236/0

1966

1236/0

1970

1236/0

1967

1236/0

1971

1236/0

1968

1236/0

1972

1236/0

1969

1236/0

1973

1236/0

1970

1236/0

1974

1236/0

1971

1236/0

1975

1236/0

1972

1236/0

1976

1236/0

1973

1236/0

1977

1236/0

1974

1236/0

1978

1236/0

1975

1236/0

1979

1236/0

1976

1236/0

1980

1236/0

1977

1236/0

1981

1236/0

1978

1236/0

1982

1236/0

1979

1236/0

1983

1236/0

1980

1236/0

1984

1236/0

1981

1236/0

1985

1236/0

1982

1236/0

1986

1236/0

1983

1236/0

1987

1236/0

1984

1236/0

1988

1236/0

1985


1236/0

1989


1236/0

1986

1236/0




VÝMĚRY II/114 DOBŘIŠ-SANATORIUM
živice = 6942,8 m²
sanace = 176,9 m²

 ČNES <small>ČESKÝ NÁSTAVKOVÝ ÚSTAV</small> <small>www.cnes.cz</small>	ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764 272 01 Kladno	ZAK ČÍSLO 700498/20
		DATUM XII/2020
MÍSTO STAVBY: SUDOVICE, DOBŘIŠ NÁZEV AKCE: II/114 DOBŘIŠ - SANATORIUM A NOVÝ KNÍN - SUDOVICE		PŘÍLOHA 3
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		KOPIE: 0
VYRACOVAL: MICHAL RENDLA KONTROLOVAL: Ing MICHAL BRADÁČ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Epv ORNÁT: 9A4		MĚŘITKO: 1:750
KRAJ: STŘEDOČESKÝ Ú: SUDOVICE		STAV ZAMĚŘENÍ: KE ČNÚ: 24.11.2020

Datum

1. 20
2. 20
3. 20
4. 20
5. 20
6. 20
7. 20
8. 20
9. 20
10. 20
11. 20
12. 20
13. 20
14. 20
15. 20
16. 20
17. 20
18. 20
19. 20
20. 20
21. 20
22. 20
23. 20
24. 20
25. 20
26. 20
27. 20
28. 20
29. 20
30. 20
31. 20
32. 20
33. 20
34. 20
35. 20
36. 20
37. 20
38. 20
39. 20
40. 20
41. 20
42. 20
43. 20
44. 20
45. 20
46. 20
47. 20
48. 20
49. 20
50. 20
51. 20
52. 20
53. 20
54. 20
55. 20
56. 20
57. 20
58. 20
59. 20
60. 20
61. 20
62. 20
63. 20
64. 20
65. 20
66. 20
67. 20
68. 20
69. 20
70. 20
71. 20
72. 20
73. 20
74. 20
75. 20
76. 20
77. 20
78. 20
79. 20
80. 20
81. 20
82. 20
83. 20
84. 20
85. 20
86. 20
87. 20
88. 20
89. 20
90. 20
91. 20
92. 20
93. 20
94. 20
95. 20
96. 20
97. 20
98. 20
99. 20
100. 20





Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

ČNES dopravní stavby, a.s.
Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764
272 01

Vaše spisová značka:

Naše spisová značka:
5974/KSUS/BNT/SACH

Vyřizuje: Bc. Pavel Šach V Benešově dne: 9.12.2020

**Předmět: „II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín - Sudovice“ – souhlas se změnami v etapě
II/114 Dobříš - Sanatorium**

S odvoláním na ust. čl. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-2361/00066001/2020, odst. 6.8., může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb, která tvoří přílohu č. 4 této SoD.

V návaznosti na oznámení o zjištění skutečných výměr sanací a asfaltových vrstev, které jsou doloženy geodetickým zaměřením, jež tvoří přílohu oznámení žádáme zhotovitele o vypracování a předložení návrhu změnového listu ZBV č.1 ke schválení.

V Benešově 9.12.2020

JUDr. Luděk Beneš
Vedoucí TSÚ, oblast Benešov



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/114 Dobříš - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/114 Nový Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 002/2	Číslo ZBV: 2
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734 DIČ: CZ47781734

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	-40 032,13	0,00	-40 032,13

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00	125 264,97	125 264,97

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-40 032,13	125 264,97	85 232,84

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

číslo stavby a evidenční číslo Stavby: 114 Dobříš - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 002/2	Číslo ZBV: 2.1
číslo stavby a evidenční číslo Stavby: 114 Nový Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331		
název smlouvy o dílo č. S - 2361/00066001/2020 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.9.2020 (dále jen Smlouva):		
objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 21 Praha 5		
zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno		

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1+2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitelem
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Stavení dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	9 počet listů		

objednatel: Objednatel

základ a zdůvodnění Změny:

Změna 1: Změna na základě geodetického zaměření u položky očištění komunikace a pokládka asf.vrstev
 Základ geodetického zaměření stavby (příloha č.10) bylo nutné provést tzv. nárovnání množství. Toto nárovnání se týká položek očištění komunikace a vrstvy asfaltové vrstvy ze směsi ACO 11+. U těchto položek byl zjištěn menší rozsah prací oproti předpokládanému množství v zadávací dokumentaci. Toto je děno jak v zápisu v SD list č.73370 (příloha č.09), tak i ve skutečném zaměření stavby, které je přílohou č.10 tohoto ZBV.

Základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto změny nemohl objednatel jednající s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat.
 Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Jedná se o Změny vyhrazené, které jsou podle § 5, odst. 1, písm.a), resp. podle § 7 Směrnice R-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny změn 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
 dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jedná o změnu vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-40 032,13	0,00	-40 032,13	

pís vyjadřuje souhlas se Změnou:

objednatel (Stavbyvedoucí)	jméno	Jan Žvachta	datum	podpis
stavení dozor	jméno	Jan Langhans	datum	podpis
objednatel	jméno	JUDr.Luděk Beneš	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, oceněny a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13. Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
objednatel	jméno	Ing.Vladimír Ložek	datum	podpis

Číslo paré:

020

3

0

1:750

9A4

Změnový list

Identifikační číslo Stavby: Průběh - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 002/2	Číslo ZBV: 2.3
Název objektu/provozního souboru (SO/PS): Nový Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331		
Číslo díla č. S - 2361/00068001/2020 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.9.2020 (dále jen Smlouva): KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha 5 STAVOPROJEKT SÚS dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno		

Obsah změnového listu:		Paré č	Příjemce
1	počet listů	1+2	Objednatel
1	počet listů	3	Zhotovitelem
1	počet listů	4	Stavení dozor
1	počet listů		
1	počet listů		
1	počet listů		
9	počet listů		

Objednatel: Objednatel
 Předmět změn: Předmět změn:
 2. Navýšení prací u položky sanace konstrukčních vrstev
 Při průběhu prohlídky stavby bylo zjištěno, že stav krajů je v nevyhovujícím stavu a bude nutné navýšení provádění sanací konstrukčních vrstev. Na základě tohoto problému byl Objednatel upozorněn zápisem ve stavebním deníku list č. 73364 (příloha č.08) a Oznámení zhotovitele (příloha č.11). Objednatel namířeno stavby (příloha č. 10) prokázalo, že rozsah sanací je vyšší než bylo původně předpokládáno v zadávací dokumentaci.
 Objednatel, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních částech Smlouvy zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele své podpisy.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	125 264,97	125 264,97	

Přijímá se souhlas se Změnou:

Objednatel (zastupující):	Jméno	Jan Žvachta	datum	podpis
Zhotovitel (zastupující):	Jméno	Jan Langhans	datum	podpis
Objednatel (zastupující):	Jméno	JUDr.Luděk Beneš	datum	podpis

Zhotovitel se dohodl, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních částech Smlouvy zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatel (zastupující):	Jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel (zastupující):	Jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum	podpis

Číslo par

Přílohy

četny

0
100000
2020
3
0
1:750
9A4

ZÁPIS

projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

by:	II/114 Dobříš - Sanatorium a II/114 Nový Knín - Sudovice
S / číslo Změny SO/PS:	002/2
stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331

Údaje v Kč bez DPH

PS dle Smlouvy

- zadat

3 362,03

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

S v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
montážní práce	0,00	0,00	2 864 362,03	0,00

S v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
montážní práce	-40 032,13	125 264,97	125 264,97	4,37%

S po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
montážní práce	-40 032,13	2 949 594,87	85 232,84	2,98%

souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

stavbyvedoucí): Jan Žvachta

zor: Jan Langhans

sjednatele: JUDr. Luděk Beneš

ec KSÚS SK

za cenové

Změny:

Ing. Jaroslava Jurkov



Přílohy

Metry

LO
0498/20
II/2020
3
0
1:750
9A4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.1

Název stavby:		II/114 Dobříš - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo SO/PS:		000/1							002/2				
Název SO/PS:		II/114 Nový Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331							Skupina Změn: 1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce						1 445 911,95	-40 032,13	0,00	1 405 879,82	-40 032,13	-2,77%
4	93818	Očištění asfaltových vozovek zametením (samoběrem)	m ²	7 845,000	7 627,800	-217,200	2,10	17 102,10	-473,50	0,00	16 628,60	-473,50	-2,77%
5	574A34	Asfaltový beton ra obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50 mm	m ²	7 845,000	7 627,800	-217,200	182,13	1 428 809,85	-39 558,64	0,00	1 389 251,21	-39 558,64	-2,77%
		Celkem						1 445 911,95	-40 032,13	0,00	1 405 879,82	-40 032,13	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Žvachta, stavbyvedoucí

Za Objednatelů: Jan Langhans, provozní cestmistr

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

metry

Přílohy

10	0498/20	1/2020	3	0	1.750	9A4
----	---------	--------	---	---	-------	-----

Název stavby:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo SO/PS:		002/2											
Název SO/PS:		Skupina Změn: 3											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce						313 790,00	0,00	125 264,97	439 054,97	125 264,97	39,92%
12	R položka	Sanare konstrukčních vrstev tl.350 mm (dle tech specifikace)	m ²	250,000	349,800	99,800	1 255,16	313 790,00	0,00	125 264,97	439 054,97	125 264,97	39,92%
		Celkem						313 790,00	0,00	125 264,97	439 054,97	125 264,97	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Žvanja, stavitelský inženýr

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Jan Langhans, provozní cestmistr

Datum:

Podpis:

0	2498/20	2020	3	0	1:750	9A4
---	---------	------	---	---	-------	-----

Metry

Přílohy

PŘEHLED ZAŘAZEN

Název a evidenční číslo Stavby: II/114 Dobříš - Sanatoriu a II/114 Nový Knín - Sudovice

100	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	4 977 990,99
100	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	5 033 091,67
100	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 090 040,92
100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,11%
100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,41%
100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
100	Sledování limitu 10 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (b), písm. b)	-1,71%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	125 264,97
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,52%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 493 397,30

- 1 -			- 2 -		
Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)		
Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
19=23+28+20+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24
85 100,89	140 201,37	55 100,68	85 100,89	14 936,40	70 164,29
45 068,56	14 936,40	30 132,16	45 068,56	14 936,40	30 132,16
40 032,13	125 264,97	85 232,84	40 032,13	0,00	40 032,13

D	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
17	18		19=23+28+20+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
		II/114 Dobříš - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice	85 100,89	140 201,37	55 100,68	85 100,89	14 936,40	70 164,29	0,00	0,00	0,00
1		II/114 Dobříš - Sanatorium, sílnice č. II/114 v km 26,844 - 27,790	45 068,56	14 936,40	30 132,16	45 068,56	14 936,40	30 132,16			0,00
2		II/114 Nový Knín - Sudovice, sílnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331	40 032,13	125 264,97	85 232,84	40 032,13	0,00	40 032,13			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

letry
1498/
2020
1.7
9A

Přehled dalších dokladů

číslo ZBV:	2
stavby a evidenční číslo stavby:	II/114 Dobříš - Sanatorium a Nový Knín - Sudovice
stavby stavebního objektu / provozního objektu (SO/PS):	II/114 Nový Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331
číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	002/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
opis prací SO 002 po změnách	1	
opis SD list č.73364	1	
opis SD list č.73370	1	
zaměření skutečného provedení stavby	1	
oznámení zhotovitele o změnách	3	
žádost objednatele o zpracování ZBV	1	
metodokumentace	1	
listů celkem	9	

Změnový soupis prací 002/2 po změnách skupin 1 a 3 - ZBV 2

Evidenční číslo a název stavby: II/114 Dobříš - Sanatorium a II/114 Nový Knín - Sudovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: II/114 Nový Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331

002/2

Číslo a název rozpočtu: II/114 Nový Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12922	Čistění krajnic od nánosu tl.do 100mm (vč.odvozu na skládku)	m2	730,000	730,000	0,000	75,85	55 370,50	0,00	0,00	55 370,50	0,00	0,00%
2	14121	Poplatky za skládku TYP S-OO (ostatní odpad)	m3	73,000	73,000	0,000	92,65	6 763,45	0,00	0,00	6 763,45	0,00	0,00%
3	113728	Frézování asf.ploch, do tl 50 mm, odvoz do 20 km	m3	68,000	68,000	0,000	655,06	44 544,08	0,00	0,00	44 544,08	0,00	0,00%
4	93818	Očistění asfaltových vozovek zmetáním (zamosběrem)	m2	7 845,000	7 627,800	-217,200	21,11	17 102,10	-473,50	0,00	16 628,60	-473,50	-2,77%
		<i>Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz příloha číslo 10)</i>											
5	574834	Asfaltový beton ro.obrusné vrstvy ACCO 11*, 11S tl. 50 mm	m2	7 845,000	7 627,800	-217,200	182,19	1 428 889,85	-39 558,64	0,00	1 389 251,21	-39 558,64	-2,77%
		<i>Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz příloha číslo 10)</i>											
6	573223	Spojovací postřik z emulze do 1,0 kg/m2 (v místě kde je prováděna fréza)	m2	14 330,000	14 330,000	0,000	11,47	164 365,10	0,00	0,00	164 365,10	0,00	0,00%
7	574804	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACCO 11*, (vyrovnaná)	m3	220,000	220,000	0,000	2 258,61	496 894,20	0,00	0,00	496 894,20	0,00	0,00%
8	919121	Řezání asf.krytu vozovek do 50 mm	m	55,000	55,000	0,000	70,85	3 896,75	0,00	0,00	3 896,75	0,00	0,00%
9	113761	Frézování spár šíře do 10 mm, hl.do 20 mm	m	1 500,000	1 500,000	0,000	32,70	49 050,00	0,00	0,00	49 050,00	0,00	0,00%
10	931312	Těsnění dířtač.sspře asf.záplivkou průřez do 30 mm/2	žh	1 500,000	1 500,000	0,000	38,15	57 225,00	0,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00%
11	56963	Zpevnění krajnic z travníku do tl. 150mm	m2	650,000	650,000	0,000	165,42	107 523,00	0,00	0,00	107 523,00	0,00	0,00%
12	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl.350 mm (dle tech.specifikace)	m2	250,000	349,800	99,800	1 255,16	313 790,00	0,00	125 264,97	439 054,97	125 264,97	39,92%
		<i>Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz příloha číslo 10)</i>											
		<i>IC je dána cenovou nabídkou, které je nedílnou součástí SOD. Obsahuje tažnou síť, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláňe, geotextilie ŠD 15cm, KZC 12 cmg ACP 22 - 3 cm</i>											
13	915111	VČZ barvou hladké - DODÁVKA A PODKLÁDKA - veš. proužek šíře 12,5 cm	m2	750,000	750,000	0,000	69,76	52 320,00	0,00	0,00	52 320,00	0,00	0,00%
14	2710	DIO vč.zajištění a vytýčení inž.sítí,geodetické zaměř.stavby,objíždky a příst. Cest	kpl	1,000	1,000	0,000	66 708,00	66 708,00	0,00	0,00	66 708,00	0,00	0,00%
		Celkem						2 864 362,03	-40 032,13	125 264,97	2 949 594,87	85 232,84	2,88%

netry

2498/20

2020

3

0

1.750

9A4

Denné záznamy stavby:

List č. 7.30

Dátum:

POČASÍ: +4 - +8°C POUKASO
 PRACOVNÍ: 1. TYP, 3x DEL ČAS
 PRACOVNÍ: 1. TYP, 3x DEL ČAS
 MECHANIZACE: DITO
 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STROJNÍ ÚPRAVA ZEMĚ
 HLAVNĚ SVAČ, KUTĚNÍ ZEMĚ HLAVNĚ POLYESTER
 GEOTEXTILIE, NĚJIZ ROZTRHÁVÁNÍ
 A KUTĚNÍ GD TO VYSTUČA VNĚ STRAČKA
 A EN PRAZENÍ A ULOD STAVENISĚ

- ZÁPS ZHOTOVITELĚ

ZÁPSUČA OBEDNATELE A ZHOTOVITELĚ SE PRAMO
 ZE 2025M PLOCH SVAČEN SE MONTÁ

- JEJE ŘEŠENO SAM. ZBV

ZKUSIS Vuk ZK ČAS

POČASÍ: +6 - +11°C POUKASO
 PRACOVNÍ: 1. TYP, 3x DEL ČAS
 PRACOVNÍ: 1. TYP, 3x DEL ČAS
 MECHANIZACE: DITO
 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: POLYESTER SEPARACE
 GEOTEXTILIE, NĚJIZ ROZTRHÁVÁNÍ
 A KUTĚNÍ GD TO VYSTUČA, PRAZENÍ A ULOD
 STAVENISĚ

Metry

ISO
00498/20
II/2020
3
0
1:750
9A4

Denné záznamy stavby:

List č. 700498/20

Dátum:

12.12.2020
 Práca na dĺžke časti dĺžky dĺže
 2361/1000 6007/1000 "NOVÝ LÍNIA SPOJENIE"
 Dĺžka 2361/1000 6007/1000 "NOVÝ LÍNIA SPOJENIE"
 KONČÍ NA PLOCHE POZEMKU DĽH 2361
 DĽH 6007 DO ZÁHRADY SÚKROMNÝCH
 PŮBYTOKOV, POČÍTKU JUNE FRIEDRICH ZBĚL


12.12.2020
 Práca

ZÁPIS Z KONTROLNÉHO
 PRÁCE NA DĽH ČISTI DĽH DĽE
 2361/1000 6007/1000 "NOVÝ LÍNIA SPOJENIE"
 DĽE JUNE ZÁHRADY SÚKROMNÝCH
 PŮBYTOKOV POZEMKU DĽH 2361
 DĽH 6007 DO ZÁHRADY SÚKROMNÝCH
 PŮBYTOKOV, POČÍTKU JUNE FRIEDRICH ZBĚL

12.12.2020
 Práca

5
 Metry


ČÍSLO	700498/20
STUP	XII/2020
LIŠKA	3
PIE	0
ŠÍTKO	1:750
TRMÁ	9A4
2020	



+755250
+1075200

0 75

78/1



310 330

318

332

331

334

317

335

316

449

448

447

132/34

132/33



196

132/5

78/1

11.132/14

131/10

x

+

+

82/1

+

+

+

446

339

340

445

444

443

343

+

+

132/31



90/3

11
84/1
754800
+1075425

441

440

439

438

437

436

435

345

340

348.50

310

309

312

303

81

+

+

218

∟ 90/1

+

Sloupová

88

+


∟
90/2

428

284

08	31	30	307	358	359	304	305	302	360	434	433	432	431	303	300	301	361	299	298	+	362	429	296	297	295	294	303
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

⊕
134



80/A

+

+

+

+



+

+



136/16




VÝMĚRY NOVÝ KNÍN-SUDOVICE

živice = 7627,8 m²

sanace = 349,8 m²



 ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764 272 01 Kladno	ZAK ČÍSLO:	700498/20
	DATUM:	XII/2020
MÍSTO STAVBY: SUDOVICE, DOBRŠÍŠ NÁZEV AKCE II/114 DOBRŠÍŠ - SANATORIUM A NOVÝ KNÍN - SUDOVICE	PŘÍLOHA:	3
	KOPIE:	0
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	MĚŘÍTKO:	1:750
VYPRACOVAL: MICHAL RENDLA	KONTROLOVAL: Ing. MICHAL BRADÁČ	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	FORMÁT: 9A4
4RAJ STŘEDOČESKÝ	KÚ: SUDOVICE	STAV ZAMĚŘENÍ KÚ DNI: 24.11.2020

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Jan Žvachta			9.12.2020

Věc: Oznámení Zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín Sudovice, lokalita: II/114 Nový Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín – Sudovice, lokalita: II/114 Nový Knín - Sudovice, silnice č. II/104 a II/102 v km 29,206 - 29,331 (dále jen Dílo).

Po předchozích zkušenostech byla před zahájením prací provedena vizuální prohlídka stavu krajů komunikace. Při této prohlídce bylo zjištěno, že stav krajů je v nevyhovujícím stavu a bude nezbytné navýšení rozsahu prací a to u položky sanací konstrukčních vrstev. Na tuto skutečnost byl Objednatel upozorněn zápisem ve stavební deníku list č.73364, který je přílohou PRO1 tohoto oznámení.

Po dokončení tohoto úseku stavby bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavebních prací, které potvrdilo, že se skutečná výměra oproti zadávací dokumentaci liší (viz příloha PRO2 zaměření skutečného provedení stavby). Na základě tohoto zaměření bylo zjištěno, že je nutné navýšení položky sanací a dále je nutné snížení u položek asfaltové směsi ACO 11+ a očištění vozovky.

S přátelským pozdravem

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

Příloha:

PRO1 – Zápis v SD list č. 73364

PRO2 – Zaměření skutečného provedení stavby

Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný
 Práca +4 + 1°C prázdný

- Zápis zhotoviteľ
 Zápis zhotoviteľ a zhotoviteľ se domohli
 ze rozšírenia stavby
 - Byť rešeno s tým zBV
 z kúska k... z...
 z... z...

Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný
 Práca +6 + 1°C prázdný

29.10.20

úterý



*

Handwritten notes on the adjacent page, including the word "Datum" and various symbols and numbers.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

ČNES dopravní stavby, a.s.
Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764
272 01

Vaše spisová značka:

Naše spisová značka:
5975/KSUS/BNT/SACH

Vytizuje: Bc. Pavel Šach V Benešově dne: 9.12.2020

Předmět: „II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín - Sudovice“ – souhlas se změnami v etapě Nový Knín - Sudovice

S odvoláním na ust. čl. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-2361/00066001/2020, odst. 6.8., může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb, která tvoří přílohu č. 4 této SoD.

V návaznosti na oznámení o zjištění skutečných výměr sanací a asfaltových vrstev, které jsou doloženy geodetickým zaměřením, jež tvoří přílohu oznámení žádáme zhotovitele o vypracování a předložení návrhu změnového listu ZBV č.2 ke schválení.

V Benešově 9.12.2020

JUDr. Luděk Beneš
Vedoucí TSÚ, oblast Benešov

