

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

000 / 1

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Všeobecné položky

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: společnost "Jemníky ČNES + COLAS"  
ČNES dopravní stavby, a.s.  
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
IČ: 477 81 734

COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČ: 26177 005

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	30 075,00	30 075,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	30 075,00	30 075,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>000 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné položky		

Strany smlouvy o dílo č. 213/00066001/2017 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 12.6.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: společnost "Jemníky ČNES + COLAS"  
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	14 počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Průběh a zdůvodnění Změny:

Při realizaci stavebního díla bylo zjištěno, že v místech kde zadávací dokumentace uvažovala s rozšířením silničního tělesa dochází ke kontaktům zemního tělesa se stromy různého průměru kmene, které se nacházejí v jeho blízkosti. Kácení stromů zajišťoval samostatně objednatel KSÚS mimo rámec této stavby, ale v důsledku toho bylo na stavbě nutné přerušit práce. Toto přerušování prací si vyžádalo prodloužení lhůty výstavby a tím vznikly vícenásobné náklady v položkách vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) uvedené ve Změnovém soupisu prací.

Tato změna sice vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, ale důvodem jejího vzniku jsou drobné nepřesnosti při zpracování dokumentace PDPS a nabídkového rozpočtu zhotovitele. Nezbytné nové položky jsou podle § 12 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny jako Změny de minimis do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>30 075,00</b>	<b>30 075,00</b>	<b>30 075,00</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Žvachta	datum	30 -10- 2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Radek Cerman	datum	30 -10- 2017	podpis
Technický dozor investora	jméno	Jaroslav Biro	datum	30 -10- 2017	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Lenka Chmelová	datum	30 -10- 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13,2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	30 -10- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Horák ČNES dopravní stavby, a.s.	datum	30 -10- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler COLAS, a.s.	datum	30 -10- 2017	podpis

Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26173000  
tel: 286003511, Fax: 286003500

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice	2
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné položky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
894 500,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	894 500,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	30 075,00	30 075,00	3,36%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	924 575,00	30 075,00	3,36%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Žvachta

Projektant (autorský dozor): Ing. Radek German

Stavební dozor: Jaroslav Biro

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

Tomáš Račák


30 -10- 2017





Krajská správa a údržba silnic  
středočeského kraje,  
vyspěšková organizace  
Praha 5, Jirčanská 828/31  
IČO: 000 000 01  
DIČ: CZ00060001

Projektant  
Ing. Radek German  
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31



KSÚS Projekt a.s.  
Projektová a inženýrská činnost  
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 000

1

Evidenční číslo a název stavby: III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice

Číslo a název SO/PS: SO 000 – Všeobecné položky

Číslo a název rozpočtu: SO 000 – Všeobecné položky

## Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce						894 500,00	0,00	30 075,00	924 575,00	30 075,00	3,36%
1	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	ks	1,000			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
2	091003001	Chrana stávajících sítí během výstavby	ks	20,000			2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
4	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
5	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000			44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00%
6	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - RDS	Kč	1,000			320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00%
7	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
8	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1,15	0,150	120 000,00	120 000,00	0,00	18 000,00	138 000,00	18 000,00	15,00%
9	034503000	Informační tabule na staveništi, 2x informační panel + 1x pamětní deska	Kč	1,000			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
10	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1,15	0,150	15 500,00	15 500,00	0,00	2 325,00	17 825,00	2 325,00	15,00%
11	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	1,15	0,150	65 000,00	65 000,00	0,00	9 750,00	74 750,00	9 750,00	15,00%
		<b>Celkem</b>					<b>894 500,00</b>	<b>894 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 075,00</b>	<b>924 575,00</b>	<b>30 075,00</b>	<b>3,36%</b>

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	27 781 597,66
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	27 811 672,66
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,11%
4=25/1*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=28/1*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=19/1*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 2.12, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+30	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 334 479,30

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 890 798,83

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,11%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	30 075,00
14=142668000-37		142 637 925,00

		- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -					
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice	0,00	30 075,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	30 075,00	0,11%
000	1	Všeobecné položky / vícenásobky spojené s prodloužením hůlky výstavby	0,00	30 075,00	30 075,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						30 075,00	0,11%

**Přehled dalších dokladů**

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné položky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápisy v SD	8	
Fotodokumentace	1	
Oznámení zhotovitele ze dne 15.9.2017	4	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	14	

9.8.17

počasí zataženo 16 polosašno 240  
 provozní se - sanace komunikace,  
 čistění průkopů, demontáž  
 svodidel, výkop propustky,  
 pracovníci: 12 včelník, 6 včelnic  
 5 v strosníku  
 technika: 1 vyvadlo Volvo, 2x vyvadlo CAT,  
 1 vyvadlo Komatsu, VD 500kg,  
 elektrocentrála + utahovačka,  
 Tatra 815 sklápěč, Scheema sklápěč,  
 MAN sklápěč, Mercedes Atego,  
 Mercedes sklápěč.

Zázpis: Pries prieset, pracovnici USK  
 kolocištiní svah od čtvrtky  
 ktemi by, zástupci mly. Zastupe  
 objednatel svolal na 10.8.17 9:30  
 schůzku s hasičem příslušného

ZÁPIS VTX

KONTROLA PROVAZENÍM PRÁCI A ODMOTTÍ  
 KA STAVBE ŽEZ ZUCENÍM ZÁKAZ

Jiří JAW

9.8.17

počasí jasno 200  
 provozní se - demontáž svodidel  
 sanace komunikace, čistění  
 průkopů, výkop propustky  
 pracovníci: 12 včelník, 6 včelnic, 5 v strosníku  
 technika: 1 vyvadlo Volvo, 2x vyvadlo CAT,  
 1 vyvadlo Komatsu, VD 500kg +  
 elektrocentrála + utahovačka, T 815 sklápěč  
 Scheema sklápěč, MAN sklápěč, Mercedes Atego  
 Mercedes sklápěč

10.8.17

JAW



Prp s Druhiného dne probíhala místní  
 sítími ohledně nutnosti vykáčení  
 vzrostlých stromů, pro kterou byly  
 vytyčovány stromy nutné k pokácení  
 kmenů brámi technickým provedením štěrby.  
 Bez vykáčení stromů nebude možno  
 provést rozšíření našeho pole tělesu komunity  
 a zřízení propustí. Situace v úseku. Toho může  
 mít vliv na dobu vyřazení.

10.8.17

Archeologický dohled na výkop pro  
 propust č. 3. Situace je negativní!

~~Kopie~~

TOČENÍ + 10 - + 18°C ZAPŘÍŽENO DEŠÍ  
 PRACOVNÍCI: 1x KPT, 9x DEJL  
 PRACOVNÍ DOBA: 07:00 - 16:00  
 MECHANIZACE: 2x TB VCB, 1x OT. BVAR  
 KONTR. 2x MAN. OKOLTA, 1x VV 12, 1x VU 600  
 1x TB 15, 1x OT. BVAR VALVO, 1x KTESO  
 PRÁVNĚ PRÁCE  
 PROUSTEK VIZ SD SPOL. COLTS

11.8.17  
 PRÁZEK

STROMY ZŘEŠ BÝTI STAVU SD FR 0-63  
 KUTNĚNÍ SD PO VŘET VĚTVĚ, KUKU DĚLA +  
 DOVOZ R. MATI + JETHO ROZTR. OBTŘENÍ  
 VU. KUTNĚNÍ MATI ROZTR. SPYTCI, UTR. K  
 MEZIDĚLNĚ, KŮČENÍ MALETOVIC RĚZOUN  
 STROMY ODHUSOVÁNÍ S. K. M. S. P. J. V. D. 0,6m  
 DOVOZ S. MATERIÁLU, ČISTĚNÍ PŘÍLOPŮ  
 V. S. H. P. J. N. K. U. T. R. A. + O. P. V. O. Z. Č. R. N. I. C. H. I.  
 VŘETI + JETI ULOŽENÍ, KUKU DĚLA + ODOZ  
 S. V. D. I. D. E. L. M. A. D. E. T. O. N. I. I. U. Č. E. N. O. U. 60, K. R. E. Z. E. N. I.  
 K. U. L. I. D. S. P. R. A. V. N. I. S. T. Ě

701/1100



Techniky: hydraulika CAT 2x, hydraulika Komatsu 2x  
 hydraulika Volvo pásové 1x, 2x Man sklápěcí  
 2x Mercedes sklápěcí, 2x VO, válečky  
 Wacker, válec Hamm,

Zápis: Nelze pokračovat na nosičích svaha pro  
 zvednutí z důvodu kácení stromů  
 a neodstraněního křivky a křivky.  
 Ve stanicích 1986 - 2039 nelze provést  
 rozšíření dle PD - svahování dle geodetického  
 zaměření vychází 1.0,8 nikoliv 1.1,8  
 zábr. je uvedeno v PD

POČASÍ: JASNO, 18°C - 26°C

PRACOVNÍCI: 10x DĚLNÍK, 6x STROJNÍK  
 5x ZIDČI, 2x THP

TECHNIKA: OTOČ. BAGE CAT 2x, NA MB 2x,  
 OTOČ. BAGE KOMATSU 1x, NA MAN 2x,  
 MWIRYPADLO VOLVO, 2x VIBR. DESKA SDB,  
 ZUB. VÁLEČEK, VÁLEC HAMM

PROVÁDÍ SE: PRÁCE NA SANACIÍCH VOZOVKŮ, VÁLEČEK, HYDRAUL. PUMPY  
 NÁŠTY PRO ROZŠÍŘENÍ VOZOVKŮ  
 ČIŠTĚNÍ PĚŤKOPŮ  
 PŘÍPRAVA PRO DRENÁŽE

ZÁPIS ZHOTOVITEL: SVALE PŘEKÁŽI POLÁCEMÍ STROMŮ

A VĚTVĚ, NELZE POKRACOVAT V PRÁCI NA  
 ROZŠÍŘENÍ SVAHU. DÁLE TŘEBAZÍ KÁŘEZŮ.

PODLE GEODETICKÉHO VÝTYČENÍ NESOULAD  
 STANICENÍ S PD. - NESOULAD, KOVEC

ÚSEKŮ, SVOJÍLA APOD.

V TRASE PŘÍKOPŮ PŘEKÁŽI TORZO ELEKTRICKÉHO  
 ŽB SLOUPOU.

ZEMINA Z VÝKOPU SANACIÍ NEJEN JE  
 NEVHODNÁ PRO DALŠÍ POUŽITÍ A ZHOTOVITEL  
 NAVRHNE JEJI ZLEPŠENÍ HYDRAULICKÝMI PUMPY

17.8.2017  
 ČT

THI JLUO

PODNEBÍ: JASNO, 20°C

PRACOVNÍ: 7x DEZNÍŽ, 3x SÁZKA, 2x B. DÍČ  
TECHNIKA: 1x A. B. G., M. W. P. A. D. C., 2x A., 2x B. A. C. P. V. O. T. E. R.  
PRŮV. PRÁCE: PRÁCE NA SÁVACÍM KONTAKTĚ  
PRŮV. PRÁCE: PRŮV. PRÁCE  
PRŮV. PRÁCE: PRŮV. PRÁCE  
PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

20. 8. 2012  
16

ZÁPIS Z HODINOVÉHO: SPÁLE PŘEBĚŽI PÁŘEZY A  
VĚTVY V POKRAČOVÁNÍ ROZŠÍŘOVÁNÍ TĚLESA

PODNEBÍ: JASNO, 22°C

PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

TECHNIKA: 3x OTOČ. B. A. G. R., NA SKUP. 2x, 2x V. I. B. R. D. E. X. A.,  
2x B. V. O. L. E. T. E. R. W. A. L. L. E. R., T. R. A. C. T. O. R. B. A. G. R., V. O. L. E. T. E. R. H. A. M. M.  
PRŮV. PRÁCE: PRŮV. PRÁCE  
PRÁCE NA ROZŠÍŘENÍ SIL TĚLESA  
ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ

PRACOVNÍ: 10x DEZNÍŽ, 6x SÁZKA, 5x B. D. Č. D. Č., 2x T. H. P.

21. 8. 2012  
17  
FONDĚNÍ

- ZÁPIS Z KD (TOI)

VÝLEDEK KONTROLY DÍLEČNÍHO KD BUDE  
PROVEDEN (ANOTATIVNÍ) ZÁPIS. VÝSTUP  
A ÚKOLY BUDE DOUCA F. ZÁPISU.  
KČAST DLE PREZENCÍ LISTU.

21. 8. 2012

Blau  
J. Blau

POVĚTRÍ +8 - +26°C TOUHOVĚDO  
 PRACOVNÍCI: 1x THP, 8 DEL ČNES  
 PRACOVNÍ DOBA: 07<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> hod  
 MECHANIZACE: ŽITTO  
 PROVEDENÉ PRÁCE: STROJNÍ ÚPRAVA ZEMIN  
 HYDRAULICKÝMI PUMPAMI, ULOŽENÍ ZEMIN DO  
 MĚKTV SIL. TĚLEK, ULOŽENÍ ZEMIN PO  
 VLASTNĚ VY. TUNENÍ, STROJNÍ MONTÁŽ  
 DREN. POTRUBÍ DN 160, RÚČNÍ ČISTENÍ  
 STAV OPĚRNÉ ZDI, NALÁDKA ODLOZ ZEMIN  
 NA VEZIDLOVNÍ A JEJÍ ULOŽENÍ  
 KRAJENÍ STAVENISŤE  
 PROROKTUM viz. SD 901. COLYS

28 8 17  
 SOBOTA

- ZÁPS ZHOTOVITELĚ


26 28 8 17

UPOZORNĚNÍ OBJEDNATELE NA SLUTĚCHOST  
 ŽE L. DNEŠNÍMU DNI NEBYLI ELIMINOVANÝ  
 A ODSTRANĚNÝ PŘEŽY TO TĚŽKÉ Z DŮVODU  
 ROZŠÍŘENÍ SIL. TĚLEK  
 ZÁDÁNÍ TĚTO OBJEDNATELE O NĚPRAVU  
 Z DŮVODU PŮSTAVY PRÁCI  
 DEKORATIVNĚ

28 8 17  
 SOBOTA

POVĚTRÍ +10 - +25°C TOUHOVĚDO  
 PRACOVNÍ DOBA: 07<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> hod  
 MECHANIZACE: DITO  
 PRACOVNÍCI: 2x THP, 7x DEL ČNES  
 PROVEDENÉ PRÁCE \*

28 7 17  
 PONDĚLÍ





- ZÁPIS ZMOTUVĚLE

28.8.17

DNE 28.8.17 PROVEDENO MÍSTNÍM ÚPRAVNÍM FONDEM  
ZA ÚČELU ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE  
PÁREZŮ TO TĚŽBĚ ZPĚTNĚ DO  
SIL TĚLES.

BYLO DODANU ŽE OD 30.8.17 BUDOU  
ZAJIŽEN PRÁCE NA LIKVIDACI PÁREZŮ  
V TĚLESE NÁSTAVU V LM 1,9 - 2,1 A BUDOU  
POKRAČOVAT NEPŘÍMĚNĚ NA PŮDĚ  
SPRÁVY PROTI STNĚNÍ.

VEŠKERÉ PÁREZY BUDOU ZLIKVIDOVány  
NEPOZDĚJI DO 8.9.17

LIKVIDACE PÁREZŮ ZAJISTÍ VEŠS  
PROSTŘEDNICTVEM VLÁŠTVO DODAVATELE  
SPOL. USE. CĚLKOVÝ POČET LIKVIDOVANÝCH  
PÁREZŮ cca 20KS

ZK VEŠS

ZK USE

ZK ÚPRAV

\* PROVEDENÉ PRÁCE: ÚPRAVA ZEMIN  
\* TRÁVA LIČENÍ FOUNU, ULOŽENÍ ZEMINY  
DO NÁSTAVŮ + ROZSTŘENÍ SIL TĚLES  
KUTNĚNÍ TO VESTUČNÍ, STROVNÍ MOUČENÍ  
JEDNÝ KONTAKT STNĚNÍ OČEN  
KUTNĚNÍ TRÁVĚ, VYTRŽENÍ GEOTEXILIA  
NA TRŽENÍ GEOMATRIČE, ZÁSTĚ ŠD 4 0-63  
KUTNĚNÍ ŠD TO VESTUČNÍ, NÁSTAVŮ + KUTNĚNÍ  
R-4KT, STROVNÍ TRHOVNÍ NÁSTAVŮ, ÚPRAVA  
KIE Z DE FONIE, KUTNĚNÍ SPRÁVY SE

28.8.17

FONDEM

- ZPĚTNĚ O KONTROLU SN OČENÍ  
PŘED ZPĚTNÍM ZÁSTĚNÍM

Denni záznamy stavby:

List č.

79879

Datum:

- ZÁPIS ZHOTOVITELĚ

31.8.17

DNEŠ BILI ODPRÁVNĚNÍ TĚŽBY  
PŘEZÍ TO LÁČENÍ STROMŮ, URČENÍ  
ZIGURČENÍ A SRŮČENÍ LESNÍ STROMŮ  
A KČU.

ČURTEL

POČASÍ + 10 - + 27°C

31.8.17

PLÁNOVÁNÍ: 2x 11P 8x DEL ČNES

ČURTEL

TRAC. DOBA: 07<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup>

MECHANIZACE: DITO

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: UTRŮBA A PLOŠNÍ ZEMNÍ

ČINNOSTI ČASU ŠD FR 0-63, HUNĚNÍ

ČD PO VSTUPU, NÁZEMNÍ A TOLUTAN

GEOTEXTILIE A GEOMATICE DLE PD, STROM

DOZOROVÁNÍ A MĚT VĚ JEDNO HUNĚNÍ

NÁVOZ ST. MATERIÁLU, UTRŮBA DEPONIE

TRÁVENÍ SRUŽNOSTI, VYMOČOVACÍ PRÁCE

TRAPLSTVÍ VIZ ŠD ŠDÍ ČOVÁ

POČASÍ + 8 - + 14°C ZARŽENO HRADEŠ

1.9.17

PLÁNOVÁNÍ: 1x 11P 8x DEL ČNES

PATEL

TRAC. DOBA: 07<sup>00</sup> -

MECHANIZACE: 1x 11P HĚGO, 1x 11P BAR VO LU

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: UKLIDY RUBY, TRÉVOZ

ST. BATERIK LU

- ZÁPIS ZHOTOVITELĚ

Z PŘÍČINY NEPŘÍZŮSNÝCH KLIM. PODMÍNEK

PRÁCE ZÁSRŮČENÍ VE 14<sup>00</sup> HOD

- ZÁPIS ZHOTOVITELÉ 19. 17  
 UPOZORNIL OBJEDNATELE ŽE V DNEŠNÍM PÁTEK  
 DNE NE DOŠLO K ODVUZENÍ VĚTVÍ  
 A PŘÍVODŮ Z POZEMKŮ DOČERNÝCH  
 SMUBOU PO ÚČENÍ STROMŮ.

POČET +8 - +26°C POKROJEHO 4.9.17  
 PRÁČOVNÍ: 2x TRP, 8x DEL ČES FONDEK  
 PŘÍV. PRÁČ. 07" - 17" +00  
 MECH. NIZKŮ: 1x OT PŘÍV. KOMP. SU  
 1x OT PŘÍV. ČAT, 1x OT PŘÍV. JCB, 1x OT PŘÍV. R  
 VALVO, 1x UNČ, 1x NB PŘÍV. 2x PŘÍV. 2x PŘÍV. R  
 1x W 17, 1x TB ČAT, 2x VU 2, 1x VU PŘÍV. R  
 1x ELEKTR. OCHR. 4  
 PŘÍV. PRÁČE: \*

- ZÁPIS Z KD č. 6 4.9.17  
 PŘES PŘÍV. KD ZY ČETSI TSI FONDEK  
 \* ZHOTOVITELÉ VIZ SPOŠTĚNÍ ZÁPIS  
 S KD.

Z ČES  


Z TDI  








ČNES dopravní stavby, a.s.  
Milady Horákové 2764  
272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Bc. Zdeněk Dvořák  
Zborovská 81/11  
Praha 5 Smíchov  
150 00

spisová značka: KO/04/010/17/Žva  
vyřizuje: Kateřina Žvachtová  
tel.: 314009110  
e-mail: katerina.zvachtova@cnes.cz  
datum: 15.9.2017

Stavba/Dílo: III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice  
Smlouva: č.objednatele 213/00066001/2017; č.zhotovitele 44-16  
Zhotovitel: Jemníky ČNES + COLAS (správce společnosti: ČNES dopravní stavby, a.s.)  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Související korespondence: žádná

**Věc: Oznámení Zhotovitele**

Dobrý den,

tímto dopisem Zhotovitel oznamuje objednateli skutečnosti zjištěné při realizaci stavby vyvolávající:

- prodloužení termínu provádění díla v souladu s pod-čl. 4.2 Smlouvy
- a s tím související nárok na dodatečnou platbu

**1) Odstranění stromů**

Zhotovitel oznamuje, že v místech, kde zadávací dokumentace stavby uvažuje s rozšířením silničního tělesa, překáží stromy různého průměru kmene. Z tohoto důvodu nelze provádět práce na rozšíření silničního tělesa, a to zejména úsecích v km: 0,750 - 0,900, 1,400 - 1,500, 1,600 - 1,640, 1,900 - 2,100. Odstranění stromů zajišťuje Objednatel (KSUS). Toto přerušení prací má přímý vliv na nutnost prodloužení termínu dokončení díla. Odstranění dřevin včetně pařezů bylo provedeno ke dni 31.8.2017, tímto dnem zhotovitel započal výkon práce v plném rozsahu.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat:

- prodloužení termínu provádění díla formou dodatku a to o 30 dní, termín dokončení prací je tedy nově stanoven na 15.11.2017

ČNES dopravní stavby, a.s.

tel.: 314009110, fax: 312063211, e-mail: cnes@csz

Se sídlem: Kladno, Křovčická v. Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

Zapsaná v ORB, oddíl B, vložka 196

Správní úřad: Městský úřad Kladno, IČ: 000 000 2800

314009110, fax: 312063211, e-mail: cnes@csz

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**ČNES dopravní stavby, a.s.**  
**Milady Horákové 2764**  
**272 01 Kladno**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka  
6718/17/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon  
Chmelová/736 623 720

Praha

**Věc : „III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, I. etapa“**  
**- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace III/27513 Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 213/00066001/2017 (článku 6.6), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebních objektech:

**SO 000 – Všeobecné položky**

- na základě oznámení zhotovitele ze dne 15.9.2017

**SO 101 - Rekonstrukce silnice III/27513**

- na základě oznámení zhotovitele ze dne 15.9.2017

**SO 190 – Dopravně inženýrské opatření**

- na základě oznámení zhotovitele ze dne 15.9.2017

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

S pozdravem

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
Středočeského kraje  
150 21 PRAHA 5, ZBOROVSKÁ 11

**Lenka Chmelová**  
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště