

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 190 / 1	Číslo ZBV: 2
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: společnost "Jemníky ČNES + COLAS"
ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177 005

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00
2.3	0,00	0,00	0,00
2.4	0,00	0,00	0,00
2.5	0,00	25 425,00	25 425,00
Súma ZBV č. 2	0,00	25 425,00	25 425,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 190 - Dopravně inženýrské opatření	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 190/1	Číslo ZBV: 2
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 213/00066001/2017 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 12.6.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: společnost "Jemníky ČNES + COLAS"
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	14 počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při realizaci stavebního díla bylo zjištěno, že v místech kde zadávací dokumentace uvažovala s rozšířením silničního tělesa dochází ke kotatům zemního tělesa se stromy různého průměru kmene, které se nacházejí v jeho blízkosti. Kácení stromů zajišťoval samostatně objednatel KSÚS mimo rámec této stavby, ale v důsledku toho bylo na stavbě nutné přerušit práce. Toto přerušování prací si vyžádalo prodloužení lhůty výstavby a tím vznikly vícenásobné náklady v položce dopravně inženýrská opatření ve Změnovém soupisu prací tohoto SO.

Tato změna sice vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, ale důvodem jejího vzniku jsou drobné nepřesnosti při zpracování dokumentace PDPS a nabídkového rozpočtu zhotovitele. Nezbytné nové položky jsou podle § 12 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazené jako Změny de minimis do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	25 425,00	25 425,00	25 425,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Žvachta	datum	30 -10- 2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing.Redek Germán	datum	30 -10- 2017	podpis
Technický dozor investora	jméno	Jaroslav Biro	datum	30 -10- 2017	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	30 -10- 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	30 -10- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Horák ČNES dopravní stavby, a.s.	datum	30 -10- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler COLAS, a.s.	datum	30 -10- 2017	podpis

Číslo paré:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (63)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

ZÁPISo projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 190/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrské opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
169 500,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	169 500,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	25 425,00	25 425,00	15,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	194 925,00	25 425,00	15,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Žvachta

Projektant (autorský dozor): Ing. Redek Cerman

Stavební dozor: Jaroslav Biro

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Tomáš Račák



30-10-2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ejsovska 150 21 Praha 5
ICO: 01171001 DIČ: CZ00066001

AVSPROJEKT
Projektová a inženýrská firma
142 00 Praha 4, Jirčanská 820/31

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 190													
1													
Skupina Změn: 5													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6.000	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce						169 500,00	0,00	25 425,00	194 925,00	25 425,00	15,00%
190	3000000001	Dopravně inženýrské opatření	kol	1,150	1,150	0,150	169 500,00	169 500,00	0,00	25 425,00	194 925,00	25 425,00	15,00%
		Celkem						169 500,00	0,00	25 425,00	194 925,00	25 425,00	15,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice

1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	27 781 597,66
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	27 837 097,66
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,20%
4=25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=28/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	0,00%
40=18/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 334 479,30

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 890 798,83

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,20%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	55 500,00
14=142668000-37		142 612 500,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost					- 4 - Nezbytnost					- 5 - Změny de minimis	
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	55 500,00	0,20%
000	1	Všeobecné položky / vícenásklady spojené s prodloužením hloubky výstavby	0,00	30 075,00	30 075,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						30 075,00	0,11%
100	2	Dopravně inženýrské opatření / vícenásklady spojené s prodloužením hloubky výstavby	0,00	25 425,00	25 425,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						25 425,00	0,09%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

1

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	190 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápisy v SD	8	
Fotodokumentace	1	
Oznámení zhotovitele ze dne 15.9.2017	4	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	14	

9.8.17

počasí zataženo 16 polohasno 290
 provozní se - sanace komunikace,
 čištění průkopů, demontáž
 svodidel, výkop propustky,
 pracovníci - 12 včelník, 6 včelnic
 Sv. stromů
 technika - 1x padlo Volvo, 2x padlo CAT,
 1x padlo Komatsu, VD 500kg,
 elektrocentrála + útlakovací
 Tatra 815 sklápěč, Seama sklápěč,
 MAN sklápěč, Mercedes Atego,
 Mercedes sklápěč.

Zápis Pnes přišel, pracovníci USK
 k dočistění svahů od dřevem
 kterým byly znečištěny. Zastupce
 občanského sdružení na 10.8.17 9:30
 schůzku s hasičem příslušného USK

ZÁPIS VTX

KONTROLA PROVAZENÍ/OM PRACÍ A ODMOTK
 KA PRACÍ JEZ ZVEŠTÍ/OM ZÁKLAD

ŽIRO JAW

9.8.17

10.8.17

počasí jasno 200
 provozní se - demontáž svodidel
 sanace komunikace, čištění
 průkopů, výkop propustky
 pracovníci - 12 včelník, 6 včelnic, Sv. stromů
 technika - 1x padlo Volvo, 2x padlo CAT,
 1x padlo Komatsu, VD 500kg +
 elektrocentrála + útlakovací, T 815 sklápěč
 Seama sklápěč, MAN sklápěč, Mercedes Atego
 Mercedes sklápěč

JAW

Průřez: Druženého okna probíhající místní
 sítími ohledně nutnosti vykáčení
 vzrostlého stromu, pro kterém byly
 vytyčovány, stromu nutné k poházení
 klem' bráně technickým provedení stavby.
 Bez vykáčení stromu nebude možno
 provést nosičem našypokáho tělesa komíny
 a zřízení propustí. Situace vzhledem, tato práce
 má vliv na dobu vyřazení.

10.8.17

Archeologický dohled na výkop pro
 propust č. 3 situace je negativní!

Kopřivnice

TOČENÍ + 10 - + 70°C ZAPŘÍŽENO DĚSÍ
 PRACOVNÍCI: 1x PHT, 9x DEL. ČER
 PRACOVNÍ DOBA: 07:00 - 16:00 HOD
 MECHANIZACE: 2x TB JCB, 1x OT. BÝR
 KONTR. 2x MAN. OKOL, XVV 1x, 1x VD 600kg
 1x TB 15, 1x OT. BÝR VALVO, 1x TĚSO
 PRAVIDELNĚ PRÁCE!
 PROUSTEK VIZ. SD SPOL. COLTS

118.7
 PATEK

STROM ZČEN BÝM STAVBY SD FR 0-63
 KONEČNĚ SD TO VŘET VĚT, KUKUDLA +
 DOLOE R. MĚT. A JETHO ROZTR. OBTŘENÍ
 VĚ. KUTNĚM A TD RÝTU SÝTČI, UTRAK
 MEZIDETONE, KÝČENÍ KALETOVÍČA RÝOUN
 STROMI ODHUSOVÁNÍ SAKU MĚSÍČU 11. 0,6m
 DOLOE SI. MATERIÁLU, ČISTENÍ PR. LOPU
 VĚ. SAKOVÁNÍ MĚKUTĚK + OPLOZ ČERNÍČI
 RSTI + MĚT. ULOŽENÍ, KUKUDLA + ODOZ
 SUDIDEL NA DETONII UČENOU 60, TRAZČI
 K UJLID SRAVNISTĚ

TOI PLUW

Technika: hydraulika CAT 2x, hydraulika Komatsu 2x, hydraulika Volvo pásové 1x, 2x Man sklápěcí
2x Mercedes sklápěcí, 2x VO, válcech
Wacker, válec Hamm,

Zápis: Nelze pokračovat na nosičem svaha pro
svodidla z důvodu kácení stromů
a neobstavení ho kácení a větví.
Ve staniční 1986 - 2039 nelze provést
nosičem dle PD - svažování dle geodetického
zaměření vychází 1.0,8 nikoliv 1.1,8
jako je uvedeno v PD

POČASÍ: JASNO, 18°C - 26°C

PRACOVNÍCI: 10x DĚLNÍK, 6x STROJNÍK
5x ŘIDIČ, 2x THP

TECHNIKA: OTDĚ. BAGE CAT 2x, NA MB 2x,
OTDĚ. BAGE KOMATSU 1x, NA MAN 2x,
MWRYPADLO VOVO, 2x VÍBE DESKA SOB,
ZUB. VÁLEČEK, VÁLEČEK HAMM

PROVÁDÍ SE: PRÁCE NA SANACIÍCH VOZOVKY VOLE ČIŘI HYDRAULIKY
NÁŠTĚ PRO ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY
ČIŠTĚNÍ PĚŤKOPŮ
PŘÍPRAVA PRO DRENÁŽE

ZÁPIS ZHOBYTEL: SVALE PŘEKAZI POKÁČENÉ STROMY

A VĚTVĚ, NELZE POKRÝVAT V PRÁČI NA
ROZŠÍŘENÍ SVAHU. DÁLE TRÉKAZI KÁŘEZY.

PODLE GEODETICKÉHO VYTYČENÍ NESOUHLASÍ
STAVIČENÍ S PD. - NESOUHLASÍ KOVEC

USERU, SVOJÍKA A PD.

V TRASE PŘÍKOPŮ PŘEKAZI TORZO ELEKTRICKÝCH
ŽB SLOUPŮ.

ZEMINA Z VÝKOPU SANACIÍM JE
NEVHODNÁ PRO DALŠÍ POUŽITÍ A ZHOBYTEL
NAVRHNE JEJÍ ZLEPŠENÍ HYDRAULICKÝMI KANALY

17.8.2017
ČT

THP
plu

POČASÍ: JASNO, 20°C

PRACOVNÍ: 7 x DEŽNÍ, 5 x STROJNÍ, 2 x B. DÍČ

TECHNIKA: 1 x A. B. G., M. M. V. P. A. D. O., 2 x A. B., 2 x B. A. C. E., V. C. E. T.

PROVÁD. PRÁCE: PRÁCE NA SVAŘECÍM KONTAKTE

PROVÁDĚNÍ DŘEVNĚ

PROVÁDĚNÍ SVAŘENÍM ROZSÍŘENÍ KRAJNICE

PRAC. DOBA: 7^h - 16^h

20. 8. 2012

1/5

ZÁPIS Z HOVOUITELŮ: SPÁČE PŘEBĚŽI PŘEBĚŽ A

VĚTVĚ V POKRAČOVÁNÍ ROZSÍŘOVÁNÍ TELETA

POČASÍ: JASNO, 22°C

PRAC. DOBA: 7^h - 17^h

TECHNIKA: 3 x OTOČ. B. A. G. R., NA SKOT 2 x, 2 x V. I. B. R. D. E. X. A.,
2 x V. C. E. T. E. R. W. A. L. K. E. R., T. R. A. C. T. O. R. B. A. G. R., V. C. E. T. H. A. M. M. I.

PRAC. PRÁCE: PROVÁDĚNÍ DŘEVNĚ

PRÁCE NA ROZSÍŘENÍ SIL. TELETA

ČISTĚNÍ PŘEBĚŽŮ

PRACOVNÍ: 10 x DEŽNÍ, 6 x STROJNÍ, 5 x B. D. Č. D. I. Č., 2 x T. H. P.

21. 8. 2012

PONDĚLÍ

- ZÁPIS Z ED (TOI)

VÝLEDEK KONTRAJ DĚLŮ K D. 3. 4. 0. E
PROVEDEN (ANOTATY) ZAPISU. VĚTVĚ
A VĚTVĚ ZUDU JEDNACÍ ZAPISU.
KČAT DLE PREZENCÍ LISTU.

Bilko

J. H. A. V.

21. 8. 2012

POČASÍ: +8 - +26°C TROUHEM
 PRACOVNÍCI: 1x THP, 8 DEL ČRES
 PRACOVNÍ DOBA: 07⁰⁰ - 15⁰⁰ hod
 MECHANIZACE: DITO
 PROVEDENÉ PRÁCE: STRANU ÚPRAVA ZEMIN
 HYDRAULICKÝMI PŘÍKRY, ULOŽENÍ ZEMIN DO
 MASTNÝ SIL TĚLEŠ, ULOŽENÍ ZEMIN PO
 VASŮTKA VĚTUVNĚNÍ, STUPNĚ HODNĚNÍ
 DREN. POTRUBÍ DN 160, RŮČNÍ ČISTĚNÍ
 STAV OPĚRNÉ ZDI, NALADĚNÍ ODLOZ ZEMIN
 NA REZIDOVNÍ A VĚTI ULOŽENÍ
 KRA ZEMĚ STAVENISŤE.
 PODROBNĚ VI Z. SD 901. COLYS

28 8 17
 SOBOIT

- ZÁVIS ZHOTOVITEL

26. 28 8. 17

UPOZORNĚNÍ OBVEDNATELE NA SLUTĚCHOS
 ŽE L DNEŠNÍMU DNI NEBYLI ELIKVIDOVANÝ
 A ODSTRANĚNÝ PŘEZY TO TĚŠE Z DŮCHU
 POZORĚNÍ SIL. TĚLEŠ
 ZÁDÁNÍ TĚTO OBVEDNATELE O NĚPRAVU
 Z DŮVODU PŮSTAVU PRÁCI
 DEŽNÍ

28 8 17
 SOBOIT

POČASÍ: +10 - +25°C TROUHEM
 PRACOVNÍ DOBA: 07⁰⁰ - 17⁰⁰ hod
 MECHANIZACE: DITO
 PRACOVNÍCI: 2x THP, 7x DEL ČRES
 PROVEDENÉ PRÁCE *

28 7 17
 PONDĚLÍ



ZÁPS ZHOUDITELE

31.8.17

DNEŠ. BILI ODSTRANĚNI T ČOVĚZEM
PŘEZY TO WAGEN STROMŮ, URČENÍ
ZIGURTEM A STRÁVCEM LEVNĚ STŘEŠÍ
A K SŮ.

STURTEL

2/

POČASÍ +10 - +27°C

31.8.17

PLAHOVNÍCI 2x 111 8x DEL ČES

STURTEL

PLAC. DOBA: 07⁰⁰ - 17³⁰

MECHANIZACE DITO

PROVÁDĚNÉ PRÁCE I STROM A PLOCH ZEM

ČENĚNĚ ČOVĚ ŠD FR 0-63, KUNĚNĚ

ČD TO VŘETĚNĚ, NÁZEMĚ A TOLUTNĚ

GEOTEXTILIE A GEOTATĚ DLE TD, STROM

ROZTRNĚNĚ A MĚT VĚ JEDNO KUNĚNĚ

NÁWZ ŠT. MATERIÁLU, UTRATA DEPONĚ

TRÁZEMĚ STRĚNĚNĚ, VTYČOVĚ PRÁCE

PROFUKTĚNĚ VIZ ŠD ŠPĚI ČOVĚ

POČASÍ +8 - +14°C ZARŽENĚO HIR DEŠĚ

19.17

PLAHOVNÍCI 1x 111 8x DEL ČES

PATEL

PLAC. DOBA: 07⁰⁰ -

MECHANIZACE 1x 111 HIRĚO, 1x 111 PŘE VOW

PROVÁDĚNÉ PRÁCE OKUDY RUBY, TRÁZEM

ŠT. MATERIÁLU

ZÁPS ZHOUDITELE

Z PŘOVODU WĚŘIŽNĚNĚ KLIM PŘEDVĚNĚ


PRÁCE ZÁŘVENĚ VE 14⁰⁰ HOD

2/

- ZÁKLEP ZHOTOVITELÉ 19. 17
 UPOZORNĚNÍ OBJEDNATELE ŽE V DVĚSNÁTÝ PÁTEK
 DNĚ NE DOŠLO K ODVUZENÍ VĚTVÍ
 A DŮV ODPADU Z POZEMKŮ DOČERNĚ
 SMUBOU PO ÚČENÍ STŘEŠŮ.

POČET +8 - +26°C ROUDKOVANO 4.9.17
 PRACOVNÍCI: 2x TRP, 8x DEL ČES FONDEK
 TILAC. PRÁK: 07⁰⁰ - 17⁰⁰ hod
 MECHA NIZACE: 1x OT BYER KOMPISU
 1x OT BYER CAT, 1x OT BYER JCB, 1x OT BYER
 VALVO, 1x UNIC, 1x RB HESD, 2x MTN, 2x TBHOR
 1x W 17, 1x TB CAT, 2x VU 2, 1x VU 500
 1x ELEKTR. CENTRÁL
 PROJEKČNÍ PRÁCE: *

- ZÁKLEP Z ČD č. 5 4.9.17
 PŘES PROBEHL ČD ZY ČETSI TDI FONDEK
 A ZHOTOVITELÉ VIZ SMOŠTAN ZÁKIS
 S ČD.

ZÁČES


ZÁ TDI






ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Bc. Zdeněk Dvořák
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00**

spisová značka:	vyřizuje:	tel.:	e-mail:	datum:
KO/04/010/17/Žva	Kateřina Žvachtová	314009110	katerina.zvachtova@cnes.cz	15.9.2017

Stavba/Dílo: III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice
Smlouva: č.objednatele 213/00066001/2017; č.zhotovitele 44-16
Zhotovitel: Jemníky ČNES + COLAS (správce společnosti: ČNES dopravní stavby, a.s.)
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Související korespondence: žádná

Věc: Oznámení Zhotovitele

Dobrý den,

tímto dopisem Zhotovitel oznamuje objednateli skutečnosti zjištěné při realizaci stavby vyvolávající:

- prodloužení termínu provádění díla v souladu s pod-čl. 4.2 Smlouvy
- a s tím související nárok na dodatečnou platbu

1) Odstranění stromů

Zhotovitel oznamuje, že v místech, kde zadávací dokumentace stavby uvažuje s rozšířením silničního tělesa, překáží stromy různého průměru kmene. Z tohoto důvodu nelze provádět práce na rozšíření silničního tělesa, a to zejména úsecích v km: 0,750 - 0,900, 1,400 - 1,500, 1,600 – 1,640, 1,900 – 2,100. Odstranění stromů zajišťuje Objednatel (KSUS). Toto přerušení prací má přímý vliv na nutnost prodloužení termínu dokončení díla. Odstranění dřevin včetně pařezů bylo provedeno ke dni 31.8.2017, tímto dnem zhotovitel započal výkon práce v plném rozsahu.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat:

- prodloužení termínu provádění díla formou dodatku a to o 30 dní, termín dokončení prací je tedy nově stanoven na 15.11.2017

ČNES dopravní stavby, a.s.

tel: 314009111, fax: 314009211, cnes@cnes.cz

Sídlem: Kladno, Krocelský, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, Alšova 196

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku IČ: 477 81 734

IČ: 477 81 734, DIČ: CZ47781734

- dodatečnou platbu související s prodloužením termínu provádění díla, výše dodatečné platby se bude skládat z nároku na dopravní značení, správní režii, výrobní režii, výrobní prostředky, demobilizaci, mobilizaci a z udržovacích nákladů, pojištění stavby, zařízení staveniště a případného přiměřeného zisku.

2) Chybějící konstrukční vrstvy vozovky v celé šíři vozovky v km 0,637 - 0,719

Zhotovitel oznamuje, že při provádění sanací okrajů vozovky bylo zjištěno, že v úseku km 0,637 - 0,719 zcela chybí konstrukční vrstvy vozovky a to v celé šíři vozovky. Zhotovitel z důvodu dodržení kvalitativních podmínek Díla a eliminace dopadů této změny do harmonogramu stavby, realizoval v daném úseku nezbytné práce spočívající ve vytěžení nevhodné zeminy, stabilizaci zemní pláně a provedení nového souvrství v rozsahu celé konstrukční šířky komunikace.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat:

- dodatečnou platbu související realizací výše uvedených prací spočívající ve vytěžení nevhodné zeminy, stabilizaci zemní pláně a provedení nového souvrství v rozsahu celé konstrukční šířky komunikace.

3) Chybějící okraj vozovky v km 1,153 – 1,181

Zhotovitel oznamuje, že ve staničení 1,153 – 1,181 po levé straně ve směru staničení byla po odstranění křovin zjištěna lokalita s chybějícím okrajem vozovky. Z důvodu dodržení kvalitativních podmínek Díla Zhotovitel navrhuje provést rozšíření zemního tělesa v tomto místě tak, aby byla zajištěna stabilita silničního tělesa

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat:

- prodloužení termínu provádění díla formou dodatku, a to o délku skutečně realizovaných prací související s realizací rozšíření stávajícího nevyhovujícího zemního tělesa
- dodatečnou platbu související s prodloužením termínu provádění díla, výše dodatečné platby se bude skládat z nároku na realizované práce související s realizací rozšíření stávajícího nevyhovujícího zemního tělesa, dále z nároku související s dopravním značením, správní režii, výrobní režii, výrobní prostředky, demobilizaci, mobilizaci a z udržovacích nákladů, pojištění stavby, zařízení staveniště a případného přiměřeného zisku.

4) Nevyhovující parametry zemin určených pro zpětné použití na stavbu

Zhotovitel oznamuje, že zemina vytěžená ze stavby určená ke zpětnému použití do rozšíření násypového tělesa a záspy propustků nemá parametry pro toto zpětné použití. Aby bylo možné tuto zeminu použít na rozšíření



ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

násypového tělesa a zásypu propustů, je nezbytné nad rámec předpokladu zadávací dokumentace stavby provést úpravu této zeminy zpracováním hydraulického pojiva.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat:

- prodloužení termínu provádění díla formou dodatku, a to o délku skutečně realizovaných prací související s úpravou vytěžené zeminy zpracováním hydraulického pojiva
- dodatečnou platbu související s prodloužením termínu provádění díla, výše dodatečné platby se bude skládat z nároku na realizované práce související s úpravou vytěžené zeminy zpracováním hydraulického pojiva, dále z nároku související s dopravním značením, správní režii, výrobní režii, výrobní prostředky, demobilizaci, mobilizaci a z udržovacích nákladů, pojištění stavby, zařízení staveniště a případného přiměřeného zisku.

5) Větší mocnost skryvaných humózních vrstev

Zhotovitel oznamuje, že v km: 0,600 - 0,900, 1,300 - 1,500, 1,600 – 1,640, 1,900 – 2,100, kde dochází k rozšíření zemního tělesa byla zastižena větší mocnost humózních vrstev (ornice). Tato humózní vrstva v této lokalitě musí být v plném rozsahu odstraněna a částečně nahrazena jiným materiálem. Tím rovněž dojde k navýšení kubatury dosypávaného materiálu.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat:

- prodloužení termínu provádění díla formou dodatku, a to o délku skutečně realizovaných prací související s odstraněním humózní vrstvy a jejím nahrazením vhodnějším materiálem
- dodatečnou platbu související s prodloužením termínu provádění díla, výše dodatečné platby se bude skládat z nároku na realizované práce související s odstraněním humózní vrstvy a jejím nahrazením vhodnějším materiálem, dále z nároku související s dopravním značením, správní režii, výrobní režii, výrobní prostředky, demobilizaci, mobilizaci a z udržovacích nákladů, pojištění stavby, zařízení staveniště a případného přiměřeného zisku.

Všechny výše uvedené skutečnosti budou ze strany Zhotovitele zpracovány do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

V případě nesouhlasu Objednatel s navrženým postupem dle předchozího odstavce Vás žádáme o písemné informování.

ČNES dopravní stavby, a.s.

TEL: 311 999 111, FAX: 312 663 211, zprava@cnescs.cz

Se sídlem: Kladno, Krocchlovy, Milady Horákové 2764, PSČ: 272 01

Zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1964

Společnost je držitelkou certifikátu IČK/PSČ/0001/2009

IČ: 477 81 734



ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

Přílohy:

- 1) Zápis z kontrolního dne stavby č.05 konaného dne 4.9.2017

Předem děkuji za vyřízení.

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČ: 477 81 734

Petr Horák, obchodní ředitel na základě
plné moci ze dne 20.12.2016

**ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
6718/17/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon
Chmelová/736 623 720

Praha

**Věc : „III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, I. etapa“
- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace III/27513 Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 213/00066001/2017 (článku 6.6), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebních objektech:

SO 000 – Všeobecné položky

- na základě oznámení zhotovitele ze dne 15.9.2017

SO 101 - Rekonstrukce silnice III/27513

- na základě oznámení zhotovitele ze dne 15.9.2017

SO 190 – Dopravně inženýrské opatření

- na základě oznámení zhotovitele ze dne 15.9.2017

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

**Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště**