



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: S-6/00066001/2020

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S 090/2019

na veřejnou zakázku s názvem:

„II/114, Neveklov – I/3“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

„Společnost Neveklov – I/3“

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupená vedoucím společníkem na základě smlouvy o společnosti č. 2019/SoS/088 oprávněným
jednat za společnost:

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

jejímž jménem jedná Ing. Luboš Kurz a Petr Váňa - jednatele

„vedoucí společník“

a

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město



IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B12069

jejímž jménem jedná Ing. Karel Rypl – předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA – místopředseda představenstva

(každý samostatně)

„druhý společník“

jejímž jménem jedná Ing. Luboš Kurz, jednatel

Petr Váňa, jednatel

(každý samostatně) dále jen „**zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti, že nad rámec PDPS bylo provedeno větší množství sanací podkladních vrstev na okrajích vozovky, kompletní přebudování prostoru autobusové zastávky v Tismi z důvodu neúnosného podloží původních zastávkových zálivů a zajištění odvedení srážkové vody, zpevnění vnitřních okrajů vozovky oblouků v serpentínách z kamenných kostek kladených do betonu a zvýšený rozsah prací na opravách propustků Smluvní strany se dohodly na těchto změnách termínu:

a) Změna termínu pro dokončení díla se prodlužuje do 30.6.2021

2. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak je uvedeno výše v odst. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo S-6/00066001/2020, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: S 090/2019 (dále jen „smlouva“):

- a) **V Článku 4. Doba a místo plnění, odstavci 4.1 se text: „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 11 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli“ nahrazuje textem: „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 30.6.2021“**



Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
4. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku č. 1 se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Říčanech dne _____

V Benešově dne

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
V Benešově dne

Za Společnost Neveklov – I/3
Ing. Luboš Kurz, jednatel společnosti B E S s.r.o.

Za Společnost Neveklov – I/3
Petr Váňa, jednatel společnosti B E S s.r.o.