

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/0067 Pavlov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/0067 Pavlov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

x / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	609 535,68	609 535,68
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	609 535,68	609 535,68

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: **1**

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/0067 Pavlov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/0067 Pavlov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

x / 1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. 240/KSÚS/2016 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 24.8.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	5	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odřezování stávající asfaltové vrstvy v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby, bylo svoláno místní šetření za účelem prohlídky odřezovaných povrchů odhalených podkladních vrstev. Bylo konstatováno, že stávající skutečně zastižené podkladní vrstvy jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby (viz zápis v SD list. 79381, ze dne 18.9.2017). Zhotovitel navrhuje opravení všech skutečně zastižených poškozených míst, tak aby byla zachována funkčnost a životnost. Tyto nepředvídatelné fyzické podmínky (zastižení skutečného rozsahu poškození podkladních vrstev) zhotovitel nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací stavby. Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	609 535,68	609 535,68	609 535,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jindřich Štika	datum	13. 10. 2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum		podpis
Technický dozor investora	jméno	Radek Vlasatý	datum	13. 10. 2017	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Bohumil Taraba	datum	16. 10. 2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	16. 10. 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Horák	datum	13. 10. 2017	podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/0067 Pavlov	1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	x / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/0067 Pavlov	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 389 469,80

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 389 469,80	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	609 535,68	609 535,68	11,31%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	5 999 005,48	609 535,68	11,31%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jindřich Štika

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Radek Vlasatý

Zástupce Objednatel: Bohumil Taraba

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Tomáš Račák

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: III/0067 Pavlov
 Číslo a název SO/PS: III/0067 Pavlov
 Číslo a název rozpočtu:

Poř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								5 389 469,80	0,00	347 247,68	5 736 717,48	347 247,68	6,44%
1	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	1 500,000				103,00	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00%
2	Mletí samosbětem	m2	10 800,000				2,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00%
3	Dopravné na skládku do 10 km	t	150,000				208,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00%
4	Velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, tl.50mm	m2	10 800,000				250,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
5	Hutnění asfaltové vyrovnávky	t	570,000				2 600,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00%
6	Řezání živ.krytů, tl. 5 – 10 cm	m	25,000				157,00	3 925,00	0,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00%
7	Zemní práce – těžení	m3	270,000	526,880	256,880		256,00	69 120,00	0,00	65 761,28	134 881,28	65 761,28	95,14%
8	Doprava a poplatek za skládku	t	594,000	1 159,136	565,136		150,00	89 100,00	0,00	84 770,40	173 870,40	84 770,40	95,14%
9	Podklad z kamene obal.asf.5cm	m2	1 200,000				295,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00%
10	Podkladní vrstva – šířka 10 cm	m2	2 100,000	4 128,000	2 028,000		97,00	203 700,00	0,00	196 716,00	400 416,00	196 716,00	96,57%
11	Výšková úprava – poklop	ks	5,000				1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
12	Výšková úprava – mříž	ks	3,000				1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
13	Výšková úprava – litní prvky	ks	8,000				1 200,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00%
14	Krajnice – seřiznutí s naložením (3600x0,8)	m2	2 880,000				23,00	66 240,00	0,00	0,00	66 240,00	0,00	0,00%
15	51398 Doprava a poplatek za skládku (0,15x2880x0,8)	t	345,600				208,00	71 884,80	0,00	0,00	71 884,80	0,00	0,00%
16	52110 Čištění příkopů strojně s odhozem na svah	m	3 600,000				11,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00%
17	37712 VDZ s balítkou vč. předznačení	m	4 000,000				14,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
18	22699 Zajištění DIO	kpl	1,000				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	Nové položky - JC dle OTSKP 2017							0,00	0,00	262 288,00	262 288,00	262 288,00	100,00%
np	21361 Odrážecí vrstvy z geotextilie	m2		676,000	676,000		53,00	0,00	0,00	35 828,00	35 828,00	35 828,00	100,00%
np	.574E78 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, 22S tl.80mm	m2		676,000	676,000		335,00	0,00	0,00	226 460,00	226 460,00	226 460,00	100,00%
	Celkem							5 389 469,80	0,00	609 535,68	5 999 005,48	609 535,68	11,31%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

...anční číslo Stavby: III/0067 Pavlov

5389	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 389 469,80
5999	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 999 005,48
111,31	Procento změny Přijaté smluvní částky	111,31%
0,00	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
0,00	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
0,00	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro měny záporně dle čl. 14, odst. (8), písm. b)	0,00%

0=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	609 535,68
7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,31%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 616 840,94

$9=(32A/1)^{*}100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,31%
$10=(36A/1)^{*}100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	609 535,68
$11=1^{*}0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 694 734,90

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

				- 1 -		- 2 -		- 3 -					- 4 -					- 5 -			
				Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
00087 Pavlov	0,00	609 535,88	609 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 535,88	11,31%	609 535,88	609 535,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
00087 Pavlov / Zvětšení rozsahu oprav poškozených míst podkladních vrstev vozovky	0,00	609 535,88	609 535,88			0,00			0,00	0,00	609 535,88	11,31%	609 535,88	609 535,88							0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/0067 Pavlov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/0067 Pavlov
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	x / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis v SD list č.79381 ze dne 18.9.2017	1	
Fotodokumentace	3	
Zádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	5	

$189.\overline{17}$

RECOMMEND: 1x PAZ 2A WINTER 100, 1x RYDARCO
KONATSU DW 160, 1x RYDARCO CAT 9E,
1x LA MS 6X6, 4x LA PAW 6X6.

1. PROJEKT NASTAVENIA PRO STANICE, ODRAZENIA
 ASPALTOVICH VISTAV LA POUKOU, VINO STANIC
 DUE KAVANU OPRAV.

ZÁKLÁ ZMOTOUITELE: PAV' PROVOZOVENÍ NISTHO SETAŽÍ
 PO OOPRÉZOLAH' STAVASICHNO POKALU VOZBIKI A
 PO OOPRPU OČENÍ SAKALI SVOLAL ZMOTOUITELE
 NISTHÍ SETAŽÍ ZA ČOČEN PROHLIDAT OOPRÉZOLAH'NÍ
 POKALU A OPAZOVENÍ POKALAH'NÍH NISTHÍ.
 KA PAVHÍ POKALU JE PATAH', ZIE ZASTIŽENÍ
 POKALAH' NISTHÍ JSOU PO OPAZOVENÍ POKALAH'NÍ
 VE VETŠIN ROZSAHU, KÉŽÍ SE POKALAH'NÍ.
 ZMOTOUITELE MANKUJE OPAZOVENÍ TAKTO
 ZASTIŽENÍ POKALAH'NÍ NISTHÍ TAK, ABY BILA
 ZASTIŽENÍ FUNKČNOST A ŽIVOTNOST POKALAH'NÍ
 OPAZOVENÍ. OPAZOVENÍ NISTHÍ ZMOTOUITELE K
 ZASTIŽENÍ ROZSAHU KÉŽÍH'NÍH OPAZOVENÍ A K
 UPRAVLOVÁNÍ KÁHNU OPAZOVENÍ VČETNÉ ROZPOČTU,
 KÉŽÍ ZMOTOUITELE POKALAH'NÍ OPAZOVENÍ.

Handwritten signature: *Adrian*







Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
21 PRAHA 5, Zborovská 11

1

ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

zapsaná značka ze dne

Náše značka

Vytiskuje/telefon
Raboch / 602 489 632

Praha
11. 10. 2017

Žádá: Změny na stavbě „III/0067 Pavlov“

Na základě zápisu z technické rady dne 10. 10. 2017 po Vás Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo číslo 240/KSÚS/2016 a č. zhotovitele 72-16, článku 6, bodu 6.6 požaduje úpravu rozsahu díla v tomto rozsahu:-

navýšení rozsahu sanací podkladních vrstev v tomto složení:

- zemní práce 256,880m³
- dopravné a poplatek za skládku 565,138t
- podkladní vrstva ze štěrku 2 028m²
- drenážní vrstvy z geotextilie 676m²
- asfaltový bet. pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 80mm - 676m²

S pozdravem



Bohumil Taraba
vedoucí provozního úseku oblast Kladno

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 0000001 DIČ: CZ00066001

tel.: 7730161/0100
773016001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 602 489 632
Fax:
E-mail: josef.raboch@ksus.cz