

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 294/00066001/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-ST9

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **ROBSTAV stavby k.s.**

se sídlem: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

jejímž jménem jedná: Ing. Michal Tichovský, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace Díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek znemožňující provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami a z důvodu provádění administrativních úkonů při ověřování dokumentace změny stavby, mají Smluvní strany zájem na pozastavení výstavby Díla a posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První dvě věty v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazují touto větou:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30.6.2018.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram stavby.

V Říčanech dne 28-11-2017  
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (117)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 6  
IČO: 00066001 DiČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Plzni dne 21-11-2017  
Zhotovitel:

ROBSTAV stavby k.s.  
Na Stínadlech 495, 397 01 Písek  
IČO: 274 30 774  
DIČ: CZ27430774 (S)

**ROBSTAV stavby k.s.**  
Ing. Michal Tichovský, na základě plné moci

HMG „Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory“ 20.11.2017

Provedené práce	dny	Září 2017 týdny	Ríjen 2017 týdny	Listopad 2017 týdny	Prosinec 2017 týdny	Leden 2018 týdny	Únor 2018 týdny	Březen 2018 týdny	Duben 2018 týdny	Květen 2018 týdny	Červen 2018 týdny
uzavírka zahájení DIR	1										
demolice stávajícího mostu	14										
zemní práce	21										
mikropilotové založení	28										
zřízení gabionových zídek	28										
zásyp podél opěr a gab. Zídek	5										
nové úložné prahy	28										
<b>důlnost přerušena nevhodné klimatické podmínky</b>											
osazení ložisek	7										
NK	35										
spřažená deska	28										
izolace + ochrana	7										
římky	14										
zásyp přechodových oblastí	7										
nové voz. souvrství	14										
terénní, kamenné a vagatační úpravy	98										
dokontřovací práce	14										

ROBSTAV stavby k.s.

Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774



## PLNÁ MOC

My, níže podepsaná, společnost **ROBSTAV stavby k.s.**, IČ: 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. A 11191, zastoupená komplementářem, společností Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje pan Ing. Radek Kozák, nar. 18.11.1972, bytem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6,

tímto zmocňujeme

*pana Ing. Michala Tichovského,  
dat. nar. 30.06.1967, bytem Mrač č.p. 210, okr. Benešov,*

k tomu, aby za naši společnost činil všechna právní jednání spojená s její činností s tím omezením, že je oprávněn tak činit pouze v obchodních případech, kdy hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesáhne částku 50.000.000,- Kč, a to mimo jiné, nikoliv však výlučně, k:

- vedení obchodních jednání za naši společnost,
- uzavírání, změnu či rušení smluvních vztahů, vč. pracovněprávních, dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv,
- nakládání s finančními prostředky společnosti v hotovosti nebo na bankovních účtech,
- jednání se všemi správními úřady, soudy apod.,
- přebírání a odesílání poštovních zásilek,

**vyjma nabytí, zatěžování a zcizování nemovitých věcí.**

V Zruč-Senec, dne 01.08.2017



**ROBSTAV stavby k.s.**

v.z. komplementář, společnost Rekoskov s.r.o., kterou  
při výkonu funkce zastupuje pan Ing. Radek Kozák

Zmocnění v celém rozsahu přijímám



**Ing. Michal Tichovský**