

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 3200/00066001/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 263-17

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ 477 81 734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná: Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/33317 Jevany - Vyžlovka**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 1 měsíce od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že po odfrézování stávající asfaltové vrstvy bylo zjištěno, že je nutné většího a rozsáhlejšího množství sanací v celém úseku a s ohledem na to, že jeden ze způsobů sanace je velmi technologicky náročný na vhodné klimatické podmínky, mají Smluvní strany vzhledem k nadcházejícím nepříznivým klimatickým podmínkám znemožňujícím provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami zájem na posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1 Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První dvě věty v článku 4.1. Smlouvy o dílo se nahrazují touto větou:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30.6.2018.

2. Článek 9.1. Smlouvy o dílo se mění takto:

Cena Díla dle čl. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.

3. V článku 14.6. se přidává níže uvedená osoba ve věcech technický:

*Petr Holan, vedoucí oblasti Kutná Hora
email: petr.holan@ksus.cz
tel.: +420 724 706 242*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram stavby.

V Říčanech dne - 6 -12- 2017
Objednatel:

V Kladně dne 1. 12. 2017
Zhotovitel:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ČNES dopravní stavby, a.s.
Petr Horák, obchodní ředitel,
na základě plné moci

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace

2/2

Horovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

HARMONOGRAM stavby : III/33317 Jevany - Vyzlovka

[illegible]

HARMONOGRAM stavby : III/33317 Jevany - Vyžlovka 2018 -

Text - položky ze soupisu prací		týden																											
č. pol.																													
uzávěra DIO																													
frézování živičného krytu v tl. do 60 MM																													
odfrézování konstrukční vrstvy v tl. 200 MM																													
přetežení pláně na -450 MM pod niveletu vo																													
úprava pláně - přerovnání																													
úprava zemin hydraulickým pojivem + TECH.P.																													
provedení zkoušek na pláni																													
výšková úprava znaků																													
konstrukční vrstvy ŠD																													
doplnění požitého materiálu ŠD																													
sanace - recyklyce za studena dle TP 208																													
technologická pauza																													
pokládka ACP																													
provedení spojovacího postřiku																													
pokládka ACO																													
dostup krajinc																													
VDZ - vodítka 12,5 - barva																													

Počet dní : 23

Počet dní : 21