


Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

Ev. č. smlouvy objednatele: 586/OFI/2010


Ev. č. smlouvy zhotovitele: 10LI01012

na akci Projektová dokumentace – cyklostezka Greenway Jizera, úsek
Dalovice – Hrdlořezy

Smluvní strany

1. Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných
zakázek
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 

dále jen „**Objednatel**“

2. Zhotovitel: Valbek, spol. s r. o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
zastoupený: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Šimek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Nikola Píšková, DiS.

dále jen „**Zhotovitel**“

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22. 2. 2010 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování PD na akci „Projektová dokumentace – cyklostezka Greenway Jizera, úsek Dalovice – Hrdlořezy.“ Následně byly uzavřeny dodatky č. 1 až 5, které řešily změnu předmětu, doby plnění a cenu díla.

Dodatkem č. 1 se upravovala doba zhotovení díla v článku II. v bodu 2.1.

Dodatkem č. 2 se měnil předmět díla - doba zhotovení díla, cena díla, oprávnění zástupci obou smluvních stran a platební podmínky. Celková cena za dílo uvedená ve smlouvě 1 890 000 Kč bez DPH se v Dodatku č. 2 zvyšuje o částku 345 000 Kč bez DPH za úpravu projektové dokumentace a znovu provedení IČ, z důvodu nesouhlasných stanovisek účastníků územního řízení musela být změněna trasa cyklostezky. Uvedené navýšení činí 18,25 % z původní smluvní ceny. Celková cena za dílo po uzavření Dodatku č. 2 byla 2 235 000 Kč bez DPH a 2 697 450 s DPH.

Dodatkem č. 3 se měnila doba zhotovení díla v článku II. v bodu 2.1, z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů.

Dodatkem č. 4 se z předmětu plnění Smlouvy o dílo vyjmula inženýrská činnost ke stavebnímu povolení, majetkoprávní příprava a další činnosti pro přípravu stavby, k nimž se ve Smlouvě o spolupráci na akci Cyklostezka Greenway Jizera, úsek Dalovice – Hrdlořezy zavazuje město Mladá Boleslav. Dodatkem č. 4 se navýšila cena o částku 15 500 Kč bez DPH, z důvodu aktualizace podkladů pro DSP.

Dodatkem č. 5 se posouvá termín plnění díla z důvodů časových komplikací při aktualizaci podkladů a průzkumů daných zdržením na straně třetích subjektů.

2. Vzhledem k níže uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na ukončení shora uvedené smlouvy ve znění všech dodatků.

3. Důvodem k ukončení smlouvy o dílo je vývoj situace ohledně nutné přeložky drážního telematického kabelu a s tím spojených předpokládaných stavebních nákladů. Výše předpokládaných stavebních nákladů v zásadě znemožňuje Objednateli realizovat předmět díla, a tedy se se Zhotovitelem dohodnul na ukončení Smlouvy o dílo s následujícím vypořádáním:

- Zhotovitel předal Objednateli koncept dokumentace pro stavební povolení (dále DSP) a to dne 30. 6. 2019 v elektronické podobě ve formátu pdf.
- Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli veškerá práva a licence k budoucímu nakládání s předanou dokumentací, cena licence je již zahrnuta v ceně díla.
- Zhotovitel předá Objednateli 1 paré tištěného konceptu DSP, a to do 2 týdnů od podpisu této Dohody.
- Objednatel uhradí Zhotoviteli po předání tištěného konceptu DSP poměrnou část ceny díla, a to ve výši 60% z ceny dle Dodatku č. 4:

Cena bez	DPH, tj. 60% z 1.015.500,- Kč	=	609 300,00 Kč
	DPH 21%	=	127 953,00 Kč
Cena včetně	DPH	=	737 253,00 Kč

4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu Dohody.

5. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Uzavření této Dohody bylo schváleno Radou Středočeského kraje usnesením č. 012-14/2021/RK ze dne 25. 3. 2021.

V Liberci dne

V Praze dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Valbek, spol. s r. o.

Středočeský kraj

Ing. Ladislav Šímek
Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Šímek
Datum: 2021.04.24
10:24:43 +02'00'

Libor Lesák
Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.04.29
14:02:34 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Šímek
jednatel společnosti

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek