




DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci Projektová dokumentace - cyklostezka Greenway Jizera, úsek Dalovice – Hrdlořezy


Ev.č. smlouvy objednatele: 586/OFI/2010

Ev.č. smlouvy zhotovitele: 10LI01012

Smluvní strany

1. Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast
investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti
Ing. Lukášem Hruboněm, MBA, jednatelem společnosti
Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Hruboň
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Šimek

dále jen „zhotovitel“

Z důvodu přerušení prací v době od 20. 4.2016 do 22. 2.2018, během které došlo ke ztrátě aktuálnosti původních podkladů pro zpracování DSP, předmět díla níže uvedené Smlouvy o dílo je nutné rozšířit o aktualizaci podkladů a průzkumů, o zapracování požadavků vyplývajících z nově přijatých TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty (05/2017) a o zapracování výsledků nového projednání původní dokumentace do DSP a z důvodu nabídky města Mladá Boleslav k převzetí investorství akce, dokončení její přípravy a k její realizaci se smluvní strany dohodly na změně uvedené Smlouvy o dílo ze dne 22. 2. 2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 17. 10. 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“) tímto Dodatkem č. 4 takto:

Článek 1

I.

1.1 Stávající ustanovení článku I. (Předmět smlouvy), Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým ustanovením článku I. (Předmět smlouvy):

1.1. Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí včetně zajištění doložek o nabytí právní moci a souvisejících prací na akci:

„Projektová dokumentace - cyklostezka Greenway Jizera, úsek Dalovice – Hrdlořezy“

Cílem akce je vybudovat komunikaci pro bezpečnou bezmotorovou dopravu a rekreaci podél toku řeky Jizery pro místní obyvatele a návštěvníky. Tato komunikace musí splňovat minimální požadavky na ostatní páteřní trasy dle Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje:

- cyklostezka nebo cyklotrasa separovaná od automobilové dopravy, s minimálním převýšením
- trasa bez prudkých klesání/stoupání
- trasa bez bariér jako schody a úzké profily
- průjezdná v celé délce pro cyklistu s přívěsným vozíkem na přepravu dětí v předškolním věku, děti ve školním věku a dálkové cykloturisty s bagáží
- kvalitní značení
- informace o okolní krajině, přírodě a památkách
- možnost občerstvení – odpočívadla s lavičkami a stolkem pro ty, co dávají přednost vlastnímu občerstvení a pohostinská zařízení s bezpečným uschováním kol

Všechny stupně dokumentace musí být zpracovány pro bezpečnou komunikaci pro cyklisty dle technických podmínek TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty označenou svislým a vodorovným dopravním značením. V úsecích, kde nebude možné zcela vyloučit místní motorovou dopravu a zřídit cyklistickou stezku, může být provoz vymezen dopravní značkou B 11 - zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou umožňující vjezd dopravní obsluze, zemědělské technice, atd. Zhotovitel do všech stupňů projektové dokumentace zahrne zřízení odpočinkových míst vybavených cyklistickým mobiliářem a plochami pro informační systém v rozsahu stanoveném v bodu 1.2.

Zhotovitel může pro plnění předmětu díla využít materiál Cyklostezka JIZERA GREENWAYS - DUR (dále jen „DUR“), který je součástí zadávací dokumentace.

1.2 Rozsah plnění předmětu díla je vymezen následovně:

Správní území obce / města	Staničení dle DUR	Rozsah předmětu plnění dle požadavku zadavatele	Orientační rozsah prací dle DUR
-------------------------------	----------------------	---	---------------------------------

Dalovice	0,000 – 0,867	Nová cyklostezka navržená jako smíšená stezka pro pěší a cyklisty - zhotovení projektové dokumentace (dále jen PD) a její projednání, obstarání povolení stavby na ohlášení (dále jen PSO) a rozhodnutí o umístění stavby (dále jen ÚR) Cyklostezka v ochranném pásmu dráhy, nutno projednat povolení stavby a vlastnické vztahy se SŽDC. Komunikace bude přizpůsobena pro inline bruslení.	AB povrch
Mladá Boleslav - Podlázky	0,867– 1,322	Zajistit rozšíření rozsahu povolení k užívání komunikace VaK Mladá Boleslav o cyklisty a zajistit souhlas s jejím vyznačením jako cyklistická trasa. Zhotovení PD svislého a vodorovného dopravního značení a její projednání. Účelová komunikace k ČOV bude doplněna o min. 2 výhybny dle požadavku vlastníka VaK Mladá Boleslav	Povrch ponechán bez úprav s výjimkou výhyben
	1,491 – 2,373	<p>Nová cyklostezka navržená jako smíšená stezka pro pěší a cyklisty - v souběhu se sil. II/259 Mšeno – Mladá Boleslav. Stezka je v souladu s TP 179 navržena v šířce 3,0 m. Stávající chodník bude odstraněn.</p> <p>Pouze v místě vedení cyklostezky přes slepé rameno Jizery bude využit stávající most ev. č. 259-002. Zde bude využito stávajícího chodníku a smíšená stezka bude lokálně zúžena na 2,0 m. Šířka 2,0 m splňuje podmínku TP 179 na max. intenzitu 150 cyklistů a chodců za hodinu v obou směrech.</p> <p>Za mostem bude cyklotrasa převedena přes silnici II/259 na stávající místní obslužnou komunikaci podél řeky Jizery.</p> <p>Vyřešit bezpečné křížení cyklostezky se silnicí č. 259 tak, aby byl zajištěn bezbariérový, plynulý, přehledný výjezd a nájezd cyklistů - zhotovení PD svislého a vodorovného dopravního značení a její projednání a obstarání ÚR.</p>	dřevěný altán dodání a osazení 1 ks u řeky odpočinková lavice vč. kotvení informační panel stání pro kola koše na odpad
	1,491 – 2,373	Zajistit rozšíření rozsahu povolení k užívání místní komunikace Města Mladá Boleslav o cyklisty a zajistit souhlas s jejím vyznačením jako cyklistická trasa. Zhotovení PD svislého a vodorovného dopravního značení a její projednání. Povrch místní komunikace bude ponechán. Zhotovení PD vodorovného a svislého dopravního značení a její projednání, ověření hranic pozemků, obstarání -UR	Povrch ponechán bez úprav
	2,373 – 2,742	Tento úsek je navržen jako smíšená stezka pro pěší a cyklisty a je vedený po stávající cestě pro pěší ve svahu mezi železniční tratí č. 070 Praha – Turnov a řekou Jizerou. Šířka cyklostezky bude uzpůsobena stávající šířce cesty (2,5 m, ve stísněných poměrech min. 2,0 m). Zhotovení PD stavby a vodorovného a svislého dopravního značení a její projednání, ověření hranic pozemků a obstarání UR. Cyklostezka v ochranném pásmu dráhy, nutno projednat povolení stavby se SŽDC.	AB povrch

Hrdlořezy	2,742 – 3,386	Nová smíšená stezka pro pěší a cyklisty je vedena v místě stávající polní cesty. Konstrukce vozovky cyklostezky bude provedena dle místních podmínek a požadavků orgánů OP propustky pro odtok vody a pro průchod živočichů a zajištění jejího nového statutu stezky pro pěší a cyklisty - zhotovení PD stavby a vodorovného a svislého dopravního značení a její projednání, vytýčení trasy a ověření hranic pozemků, a obstarání ÚR. Odpočinkové místo - návržení umístění vybavení dle požadavku obce a podmínek PLA s.p., zhotovení PD a její projednání a obstarání ÚR.	Povrch cyklostezky dle požadavku OŽP Mladá Boleslav dřevěný altán dodání a osazení odpočinková lavice vč. kotvení informační panel stání pro kola koše na odpad
-----------	---------------	---	--

1.3. Zajištění vydání povolení stavby na ohlášení a územního rozhodnutí v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, a s jeho prováděcími a souvisejícími předpisy

1.3.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní stavební řízení, která bude obsahovat zejména náležitosti dle požadavků stavebního zákona a stavebního úřadu, dle opatření dalších stavebním úřadem stanovených dotčených orgánů státní správy a vyžadovaných zvláštními předpisy

1.3.2. Projednání realizace stavby s účastníky územního řízení, zadavatelem, dotčenými orgány státní správy.

1.3.3. Doplnění, úpravy či změny projektové dokumentace pro stavební řízení způsobené okolnostmi, které dodavatel projektové dokumentace pro stavební řízení neměl v předmětu plnění.

1.3.4. Dodavatel je zároveň povinen podat objednateli 1 x měsíčně písemnou informaci o postupu prováděných prací.

1.3.5. Dokumentace bude předávána objednateli následovně v tomto pořadí:

a) PSO nebo ÚR + projektová dokumentace pro povolení stavby na ohlášení nebo pro územní řízení (1x potvrzená stavebním úřadem) dle bodu 1. 3.11 – 2x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě (CD) z toho 1x potvrzená stavebním úřadem bude odevzdána na adresu objednatele;

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (1x potvrzená stavebním úřadem) 2x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě (CD) z toho 1x potvrzená stavebním úřadem bude odevzdána na adresu objednatele;

II.

2.1 Stávající ustanovení článku II. (Doba zhotovení díla), se ruší a nahrazuje se tímto novým ustanovením článku II. (Doba zhotovení díla) „Zhotovitel provede dílo podle čl. I této smlouvy v následujících termínech:

DUR:

04/2010

IČ k DUR a zajištění UR:

do 3 měsíců po získání souhlasů všech vlastníků pozemků dotčených projektem

Aktualizace podkladů a průzkumů pro DSP: do tří měsíců od podpisu dodatku č. 4 ke SOD

Zpracování konceptu dokumentace pro SP: do 3 měsíců od aktualizace podkladů

**Zpracování čistopisu dokumentace pro SP: do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
objednatel**

III.

- 3.1 Stávající ustanovení článku IV. (Cena díla), odstavce 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým ustanovením článku IV. (Cena díla), odstavce 4.1 smlouvy:

„4.1 Cena za dílo dle článku II. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2 250 500,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.“

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH ve výši 465 705,-Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 2 716 205,- Kč.“

- 3.2 Stávající ustanovení článku IV. (Cena díla), odstavce 4.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým ustanovením článku IV. (Cena díla), odstavce 4.2 smlouvy:

„4.2 Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 4.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

- a) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí:

cena bez DPH	690 000,- Kč
DPH	138 000,- Kč
cena včetně DPH	828 000,- Kč

- tato položka již byla vyfakturována po předání DUR

- b) úprava zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí:

cena bez DPH	195 000,- Kč
DPH	40 950,- Kč
cena včetně DPH	235 950,- Kč

- c) inženýrská činnost - zajištění územní rozhodnutí, vč. opětovného projednání:

cena bez DPH	350 000,- Kč
DPH	73 500,- Kč
cena včetně DPH	423 500,- Kč

- tato položka již byla vyfakturována po nabytí právní moci UR

- d) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně aktualizace a zvětšení rozsahu:

cena bez DPH	1 015 500,- Kč
DPH	213 255,- Kč
cena včetně DPH	1 228 755,- Kč

Kontrolní součet činí:

cena bez DPH	2 250 500,- Kč
DPH celkem	465 705,- Kč
Celková cena včetně DPH	2 716 205,- Kč“

IV.

4.1 Stávající ustanovení článku VII. (Oprávnění zástupci smluvních stran), odstavce 7.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým ustanovením článku VII. (Oprávnění zástupci smluvních stran), odstavce 7.1 smlouvy:

7.1. Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je Ing. František Mráček, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti kraje.

Kontaktními osobami objednatele jsou:

Ing. František Mráček, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti kraje

Pavel Klimeš, projektový a finanční manažer

Kontaktní osoby objednatele jsou oprávněny projednávat ve věcech smluvních pouze obsah návrhů dodatků ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 6. 8. 2018 Radou Středočeského kraje usnesením č. 127-24/2018/RK.

V Praze dne 18. 9. 2018

Objednatel:

Středočeský kraj

Martin Šerman
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



V Liberci dne 03. 09. 2018

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.
Vašurova 505/17
07 Liberec 3
B266230
CZ48266230

01

Ing. Lukáš Hruboň, MBA
jednatel společnosti

