

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.8.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/1154 a III/00510 Ořech – oprava krytu vozovky – nová technologie“

Číslo smlouvy objednatele: 193/KSÚS/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, PSČ 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

jejímž jménem jedná Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění** a to následovně:

Článek 4.1. se upravuje následovně:

Stavba byla přerušena po dokončení I. etapy, neboť DIO na II. etapu bylo stanoveno v termínu již nevhodných klimatických podmínek a dále se nepodařilo získat potřebné souhlasy z DIO z důvodu již probíhajících staveb jiných investorů v této lokalitě. Zhotovitel z těchto důvodů nemůže zaručit dokončení stavebních prací do konce roku 2017.

Zahájení II. etapy se plánuje od v termínu nejdříve od 15. 3. 2018, dle klimatických podmínek. Dokončení stavby bude nejdéle do dvou měsíců od data zahájení II. etapy.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 9. Platební podmínky** a to následovně:

Článek 9.1. se upravuje následovně:

I. etapa byla dne 15. 11. 2017 předána do předčasného užívání a budou fakturovány provedené práce do data předání I. etapy.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 30. 11. 2017
Objednatel:

V Kladně dne 01. 12. 2017
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
Mgr. Tomáš Macenauer,
předseda představenstva

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zbraslavská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00666001 DIČ: CZ00066001

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
Bc. Simona Krpatová,
člen představenstva

