

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: S-3160/00066001/2019

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1ZHS190068

na veřejnou zakázku s názvem:

„III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

„Společnost SMP-OKT_Loukov“

se sídlem: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

SMP CZ, a.s. - SPRÁVCE / SPOLEČNÍK 1

se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ271 95 147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

OK Třebestovice, a.s. - SPOLEČNÍK 2

se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice

IČO: 03094251

DIČ: CZ03094251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 19808

dále jen „**zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku

1. V rámci šetření byla zkontrolována komunikace na celé objízdné trase, přičemž byl vyhodnocen a označen rozsah poruchy vozovky vyžadující opravu. Dále bylo zjištěno poškození vozovky na mostě přes Jizeru v obci Svijany ev.č. 610-032. Uzavření mostu je možné až po zahájení provozu na mostě přes Jizeru ev.č. 27922-2 v obci Loukov, přes který by vedla objízdná trasa. Z výše uvedených důvodů bude termín pro realizaci díla prodloužen o 90 dnů.
2. Dle výše uvedeného se jedná o výskyt přírodních fyzických podmínek, které Zhotovitel v souladu s článkem Smlouvy 4.4 a) nemohl ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně předvídat.
3. Stanovené postupy byly projednány a schváleny jak AD tak TDS, současně byly zapracovány v RDS.
4. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách termínu:

a) Změna termínu pro dokončení díla se prodlužuje na 396 dnů

5. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak je uvedeno výše v odst. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

- a) **V Článku 4. Doba a místo plnění, odstavci 4.1 se text: „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli“ nahrazuje textem: „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 396 dnů“**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci

obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.

3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
4. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku č. 2 se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za Zhotovitele

V Praze dne.....

Řádně oprávněni podepsat smlouvu o dílo za společnost
„Společnost SMP-OKT_Loukov“

.....

Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Za Objednatele

V Říčanech dne.....

.....

Ing. Jan Lichtneger

Ředitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost SMP-OKT_Loukov
 Smlouva o dílo: S-3160/00066001/2019
 zakázka: III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem
 Příloha k žádosti o prodloužení termínu

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	P	S	N
1	1	Přípravné práce	90 dny	10.02. 20	15.05. 20	10.02.		
8	2	Přípravné práce na ocel. Kci.	45 dny	10.02. 20	25.03. 20			
10	3	Výstavba	305 dny	20.04. 20	22.05. 21			
11	3.1	SO 101 - Úprava silnice III/27922	19 dny	03.05. 21	21.05. 21			
12	3.2	SO 201 - Demolice stáv. Most ev.č. 27922-2	70 dny	20.04. 20	28.06. 20			
13	3.2.1	Uzavření mostu, montáž DIO	1 den	20.04. 20	20.04. 20			
14	3.2.2	Frézování asfalt.vrstev	1 den	21.04. 20	21.04. 20			
15	3.2.3	Demontáž ocel.kce	33 dny	21.04. 20	23.05. 20			
21	3.2.4	Stříkaný beton, pravá strana O2	1 den	27.04. 20	27.04. 20			
22	3.2.5	Demolice a výkop OP1 fáze 01	7 dny	18.05. 20	24.05. 20			
23	3.2.6	Demolice a výkop OP1 fáze 02	3 dny	08.06. 20	10.06. 20			
24	3.2.7	Demolice a výkop OP2	26 dny	03.06. 20	28.06. 20			
25	3.3	SO 202 - Most ev.č. 27922-2	234 dny	25.05. 20	16.04. 21			
26	3.3.1	Založení	111 dny	25.05. 20	12.09. 20			
27	3.3.1.1	OP1	68 dny	25.05. 20	31.07. 20			
35	3.3.1.2	OP2	75 dny	30.06. 20	12.09. 20			
54	3.3.2	Spodní stavba	127 dny	07.07. 20	10.11. 20			
55	3.3.2.1	OP1	127 dny	07.07. 20	10.11. 20			
95	3.3.2.2	OP2	49 dny	13.08. 20	30.09. 20			
135	3.3.3	Nosná konstrukce	90 dny	01.09. 20	29.11. 20			
150	3.3.4	Římsy	28 dny	29.11. 20	29.03. 21			
166	3.3.5	Vozovkové vrstvy	24 dny	22.03. 21	14.04. 21			
177	3.3.6	Ostatní práce	91 dny	15.10. 20	16.04. 21			
180	3.4	SO 203 - Úprava zárubní zdi	198 dny	21.04. 20	04.11. 20			
265	3.5	SO 301 - Úprava obecní kanalizace	20 dny	22.03. 21	10.04. 21			
266	3.6	SO 401 - Přeložka kabelu CETIN	4 dny	26.04. 21	29.04. 21			
268	3.7	technická převíjka, zahájení zkušebního provc	1 den	22.05. 21	22.05. 21			
269	4	Demontáž DIO	1 den	23.05. 21	23.05. 21			
270	5	Oprava objízdne komunikace	88 dny	24.05. 21	19.08. 21			
271	5.1	Projektová dokumentace	15 dny	24.05. 21	07.06. 21			
272	5.2	Oznámení a vyjádřená dotčených orgánů	30 dny	08.06. 21	07.07. 21			
273	5.3	Schválení uzavírky MěÚ Mnichovo Hradiště	38 dny	08.07. 21	14.08. 21			
274	5.4	Uzavírka, oprava komunikace na mostě ev. Č. 610 035	5 dny	15.08. 21	19.08. 21			
275	6	předání bez vad a nedodělků, kolaudace	1 den	20.08. 21	20.08. 21			