



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dohoda o narovnání

ke Smlouvě o dílo

ze dne 31.1.2020

číslo sml. Objednatele: S-6756/DOP/2019/DOP2019

na akci:


III/00712-4 Brandýsek, most ev. č. 00712-4 před D7 (opakování)

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek,
bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „**Objednatel**“

a


Raeder & Falge s. r. o.

se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČO: 28714989 DIČ: CZ28714989

zastoupený: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C,
vločka 28279

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 

dále jen „**Zhotovitel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

Článek I.

Předmět dohody o narovnání

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31.1. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla - „**III Brandýsek, most ev. č. 00712-4 přes D7 (opakování)**“ (dále též jen „**Smlouva**“ nebo „**SOD**“).



Dohoda o narovnání je uzavírána z důvodu schválení ZBV v Radě Středočeského kraje po převzetí Díla. Ze Smlouvy vyplynul pro zhotovení díla termín do 6 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště Objednatel Zhotoviteli k započetí plnění předmětu díla, tj 19. 5. 2020. Na základě žádosti Zhotovitele o posun termínu předání díla Objednateli z důvodu náročnosti provedení změn během výstavby byl termín předání díla posunut o 15 dní, tj 4.12.2021. Stavba byla dokončena řádně v termínu dle Žádosti o posun termínu, a to dne 4. 12. 2020.

2. Vlivem nepředvídatelných událostí došlo ke změně ceny díla, kde původní cena díla dle SOD 25 244 877,89 Kč bez DPH byla navýšena o více náklady spojené s navýšením nákladů za provedení díla a současně ponížena o méněpráce za neprovedené práce.

K navýšení ceny díla došlo na základě

- změny osazování ocelových nosníků SO 201 z důvodu zachování dopravy na dálnici D7
- změna výplně zábradlí a zábradelního svodidla SO201
- přístupové schodiště z prefabrikátu SO201
- změna založení SO201 z důvodu jinak zastižených původních základů mostu

Tyto úpravy řeší ZBV č.1

- úpravy a dopracování projektu DIO dle aktuální situace – zachování dopravy na dálnici D7

Tyto úpravy řeší ZBV č.2

Výsledná cena díla se zohledněním jednotlivých ZBV mění následně:

Cena za dílo dle SOD (čl. III, odst. 3.1):	Kč bez DPH
ZBV č. 1:	1 284 629,05 Kč bez DPH
ZBV č. 2:	1 325 608,00 Kč bez DPH

Cena za dílo vč. ZBV 1-2: 27 855 114,94 Kč bez DPH

3. Současně se touto dohodou mění cena za dílo uvedená v Článku III odst. 3.1 Smlouvy, která se zvyšuje ve smyslu předkládaných ZBV č. 1-2 o částku 2 610 237,05 Kč bez DPH, 3 158 386,83 Kč včetně DPH 21%.

Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná v čl. V. Smlouvy následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH	25 244 877,89 Kč
Cena včetně DPH 21%	30 546 302,25 Kč



Nová cena díla dle Dohody o narovnání:

Cena díla bez DPH	27 855 114,94 Kč
Celková cena díla včetně DPH 21 %	33 704 689,08 Kč

Cena dodatečných stavebních prací, které jsou uvedeny v ZBV 1 - 2, činí 3 809 485,95 Kč bez DPH, 4 609 478,00 Kč s DPH, a však po odečtení méněprací v hodnotě 1 199 248,90 Kč bez DPH, 1 451 091,17 Kč s DPH se původní cena díla mění z 25 244 877,89 Kč bez DPH, 30 546 302,25 Kč s DPH na 27 855 114,94 Kč bez DPH, 33 704 689,08 Kč s DPH tj. jedná se o zvýšení ceny díla o 2 610 237,05 Kč bez DPH, 3 158 386,83 Kč s DPH.

Suma změn kladných a změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovených Dohodou o narovnání činí 10,34% hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 30%), absolutní hodnota změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 19,84% hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 50%)

4. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5. **Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením této dohody jsou nově upravena práva a povinnosti stran z původního závazku – Smlouvy a jejich splněním budou tato práva a povinnosti zcela a v plném rozsahu vypořádány.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o narovnání ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tato Dohoda o narovnání bude podepsána elektronicky.
3. Uzavření této Dohody o narovnání bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č.010-19/2021/RK ze dne 29. 4. 2021.
4. Nedílnou součástí této dohody tvoří následující přílohy:

Příloha -	č. 1:	Ohlášení změn stavby
	č. 2:	ZBV č. 1 Brandýsek – most ev. č. 00712-4 SO201
	č. 3:	ZBV č. 2 Brandýsek – most ev. č. 00712-4 SO DIO



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne:

dne:

Objednatel

Zhotovitel

Středočeský kraj

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.05.12
15:45:18 +02'00'

.....
**Libor Lesák, radní pro oblast
investic, majetku a veřejných zakázek**

Raeder & Falge s. r. o.

**Mgr. Martina
Červinská**

Digitálně podepsal
Mgr. Martina Červinská
Datum: 2021.05.11
14:29:18 +02'00'

.....
**Mgr. Martina Červinská
Jednatelka společnosti**