

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Akce: provedení a dokončení stavebních prací „II/240 a II/101 přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa, podrobný GTP“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-2792/00066001/2020

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

č. smlouvy: 20-264

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č.1 ve smyslu úpravy termínu plnění **Čl. 4. Doba a místo plnění** v důsledku objektivních překážek ze strany získání souhlasů vlastníků/uživatelů s provedením průzkumných prací na předmětných pozemcích.

Jelikož jsou předmětné pozemky zemědělsky obhospodařovány (zaseta pšenice) a vzhledem k rozsahu průzkumných prací by došlo k rozsáhlému znehodnocení polí/plodin, škody na plodinách by byly značné. V souladu s předmětným zákonem, kdy jako zmocněné osoby máme co nejvíce šetřit práva vlastníků/uživatelů, jsme se s uživateli pozemků ústně dohodli, že nám umožní provést geologický průzkum až po sklizni.

Upravuje se Čl. 4. Doba a místo plnění

1. Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Majitelé/nájemci pozemků zakazují vstup pro

- geotechnický průzkum a vstup nám umožní až po sklizni. Ze strany majitelů/nájemců pozemků nebyl vstup dovolen ani po zaslání dopisů s oznámením geotechnických prací v souladu s ust. § 2f zákona č. 416/2009 Sb.
- 2.
3. Dle seznamu zbývajících prací je předpoklad plnění následovně:
- Vrtné práce v rozsahu 590 m ... do 31.10.2021
 - Laboratorní prácedo 10.11.2021
 - Závěrečná zpráva z průzkumu ...do 30.11.2021, současně bude vyklizené staveniště a předání Objednateli.

Závěrečná ustanovení

1. Dochází k úpravě **Čl. 14. Závěrečná ustanovení, odst. 14.7.** Oprávnění ve věcech realizace smlouvy za Objednatele:
ve věcech smluvních změna osoby:
Ing. Jan Lichtneger, ředitel , email: mobil.
- Dochází k úpravě **Čl. 14. Závěrečná ustanovení, odst. 14.8.** Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice – změna osoby:
Ing. Jan Lichtneger, ředitel , email: mobil.
- Dochází k úpravě **Čl. 14. Závěrečná ustanovení, odst. 14.9.** Oprávnění k jednání ve věcech realizace smlouvy jsou za zhotovitele: změna osoby ve věcech technických:
Mgr. Michal Jezný, Ph.D., ředitel ateliéru PH III,
email: , telefon:
2. Ostatní články Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají beze změn.
3. Dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 Smlouvy uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č.1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva