

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 13.4.2021, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/2451-Stará Boleslav“

Číslo smlouvy objednatele: S-383/00066001/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 201213087

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění a to zejména z důvodu požadavku na osazení obrub do úrovně asfaltového povrchu komunikace pro zavsakování vody z komunikace do zelených ploch. Toto řešení přináší větší objem terénních prací a také je nutno pravit v nezbytné míře téměř všechny vjezdy a plochy za obrubou..
2. Všechny zmíněné práce měly zásadní vliv na náš harmonogram, jelikož je nešlo realizovat nezávisle na stavebních pracích dle rozsahu určeném v SoD. Z tohoto důvodu se mění termín uvedený v čl. 4 Smlouvy a to následovně:

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 18.8.2021 od předání Staveniště Zhotoviteli

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti



Zahájení prací : 7.6.2021	Vypracoval: Petr Žaloudek, Stavbyvedoucí
Ukončení prací : 1.8.2021	Kontroloval: Petr Krejčí DiS, Hlavní Stavbyvedoucí

[illegible]

Srpen 2021

6. etapa

10. týden

11. týden

[illegible]