



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele S-1800 / DOP / 2014

„III/2014 Dolní Bezděkov, rekonstrukce“

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění**

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných
zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle A, vložka 76014

jednající Ing. Radek Kozák

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-6257230247/0100

dále jen „zhotovitel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-1800/DOP/2014, ze dne 7.8.2014, kterým se upravuje termín ukončení díla a cena za dílo.

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 7.8.2014 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-1800/DOP/2014, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „III/2014 Dolní Bezděkov, rekonstrukce“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla na **30.6.2015**, důvodem posunutí termínu ukončení prací je nutnost přepracování projektu DIO a změny během výstavby vyvolané příčnými a podélnými nerovnostmi s nutností sanací podloží, zjištěných v průběhu provádění díla.

1.3. Na základě vzájemné dohody se upravuje původní celková cena za dílo dle SOD:

Cena za dílo bez DPH -	10.889.324,41Kč
DPH v platném znění -	2.286.758,2Kč
Celková cena vč. DPH -	13.176.082,61Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV1:

Cena za ZBV1 bez DPH -	2.136.373Kč
DPH v platném znění -	448.638,33Kč
Celková cena ZBV1 vč. DPH -	2.585.011,33Kč

Celková cena díla vč. ZBV1 dle tohoto dodatku činí tedy částku:

Cena za dílo bez DPH -	13.025.697,41Kč
DPH v platném znění -	2.735.396,46Kč
Celková cena vč. DPH -	15.761.094Kč

Článek II.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-1800/DOP/2014, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-1800/DOP/2014 byl schválen Radou kraje usnesením č. 007-16/2015/RK dne 4.5.2015.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 změnové listy.

V Praze dne 02 -06- 2015

V Praze dne 16 -06- 2015

Zhotovitel
ROBSTAV stavby k.s.

ROBSTAV stavby k.s.
Italská 1580/25, 120 00 Praha 2
IČO: 274 60 774
DIČ: CZ77430774

Ing. Radek Kozák

Člen představenstva spol. RS Holding SE,
která je stat.orgánem spol. REMVIKO k.s.,
Která je stat.orgánem spol. ROBSTAV stavby k.s.

Objednatel
Středočeský kraj

Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje

Změnový list - rekapitulace			
Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD			
Projekt č.	Název projektu:	Název projektu: Rekonstrukce sil. III-2014 Dolní Bezděkov	
Číslo a název objektu	celk. cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk. cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky			
SO 101 SO 190	Hlavní trasa Dopravné inženýrská opatření	0,00 Kč	1 659 632,63 Kč
Nové položky			
SO 101 SO 190	Hlavní trasa Dopravné inženýrská opatření	0,00	476 740,15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:		0 Kč	2 136 373 Kč
			2 136 373 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	ROBSTAV stavby k.s. M.Šnebergerová	podpis	datum
			20.5.2015
Schválí:			
Inženýr stavby/TDI	IBH spol s r.o., Ing. Törner		
projektant/AD	Pragoprojekt a.s., Ing. Urbanová		
zadavatel/jednatel	Správa a údržba silnic střeďočeského kraje, I. Jurčíková		

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

ROBSTAV stavby I
Italská 1580/26, 120 00 Praha
IČO: 204 30 774
DIČ: CZ27430774

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: Rekonstrukce silnice III-2014 Dolní Bezděkov			SO 101 - odvodňovací žlab SO 101 - srovnání stávající asfaltové vrstvy a její vyrovnávka SO 101 - výprava asfaltem SO 101 - výpravy šterkodrti SO 190 - úprava DIO - z nařízení orgánů
Číslo a název objektu:		SO 101 - 101 - Hlavní trasa SO 190 - 190 Dopravně inženýrská opatření			
Pro obsáhlost a přehlednost změny je v části 1 Změnového listu přistoupeno k specifikacím a zdůvodněním změn jednotlivých dílů změny. Tyto tvoří konsolidované části stavby a jsou v této části řádně a odborně specifikovány a zdůvodněny.					
poř. č. položky / dílu	kód položky / dílu	popis položky / dílu	specifikace změny	zdůvodnění změny	
1	SO 101 - díl 1	odvodňovací žlab	Oproti projektové dokumentaci odvodňovací žlab změnil směr a je o 1m širší a o 2,5m delší, tzn. Je větší o 52,5m2, přibyla drenážní vrstva fr. 32/125 v tl 300mm.	Změna je navržena kvůli navýšení kapacity žlabu a lepšímu odvodnění z důvodu nepředvídatelného množství stékající vody z veřejné komunikace a veřejných pozemků před pozemky majitele Toto má vliv na cenu.	
2	SO 101 - díl 2	srovnání stávající asfaltové vrstvy a její vyrovnávka	Projektová dokumentace neuvažovala s nutností odstranění stávajících asfaltových povrchů ve 2 úseku stavby, staničení 0,667 - 2,2386km v délce 1561,9m a celkové ploše 7857,1m2, v tl 50mm. Následně se vozovka musela vyrovnat pro správnou výšku budoucí komunikace.	Změna je navržena z důvodu podélných a příčných nerovností stávající vozovky. Toto má vliv na cenu.	
3	SO 101 - díl 3	výspravy asfaltem	Projektová dokumentace uvažovala ve 2 úseku, staničení 0,667 - 2,2386km v místech stávající komunikace v asfaltovou vyrovnávku do 60mm, neuvažovala ale s odstraněním stávajícího nevhodného asfaltového podkladu v tl 50mm, aby bylo možné provést v některých místech výspravy šterkodrtí (viz změna č.4) či následnou vyrovnávku.	Stávající asfaltový podklad bylo nutné odstranit z důvodu nepředvídatelné míry poškození podkladní vrstvy Toto má vliv na cenu.	
4	SO 101 - díl 4	výspravy šterkodrtí	Projektová dokumentace neuvažovala s výměnou stávajícího nevhodného podloží ve 2 úseku, staničení 0,667 - 2,2386km v místě stávající krajnice a komunikace. Muselo být odstraněno a nahrazeno vrstvou šterkodrti v tl 300mm v ploše 662,6m2.	Změna na navržena z důvodu stávajícího nevhodného podloží po odstranění stávající komunikace. Toto má vliv na cenu.	
5	SO 190 - díl 5	úprava DIO - z nařízení orgánů	Oproti projektové dokumentaci bylo nutné projektantem stavby přepracovat DIO, navýšil se počet značek, vznikli náklady při vyřizování na odboru dopravy.	V projektové dokumentaci byla pro I etapu intravilán navržena objízdná trasa, kterou odbor dopravy města Kladno (p. Fridrich) požadoval přepracovat. Dále v projektové dokumentaci pro IV.b etapu bylo uvažováno provádění prací za částečné uzavírky Tento způsob odbor dopravy města Kladno zamítl, je nutné práce provádět za celkové uzavírky a z toho vyplývá ještě nová objízdná trasa pro dopravu. Toto má vliv na cenu.	

0	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše do 50m2 živých tl. 50mm		m2	0,00	1 382,50	1 382,50	71,90	0,00	99 401,75	99 401,75
díl 4		SO 101 - výsavy štěrku									
		<i>Původní položky</i>									503 589,25
40	564831111R	Podklad ze štěrku SD		m3	0,00	198,78	198,78	688,00	0,00	136 760,64	136 760,64
76	997221551	Vodorovná doprava suti ze sykových materiálů do 1 km		t	0,00	437,32	437,32	39,00	0,00	17 055,32	17 055,32
77	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sykových materiálů		t	0,00	8 309,00	8 309,00	1,00	0,00	8 309,00	8 309,00
80	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)		t	0,00	437,32	437,32	30,00	0,00	13 119,48	13 119,48
82	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným		t	0,00	437,32	437,32	69,00	0,00	30 174,80	30 174,80
		<i>Nové položky</i>									298 170,00
113107124		Odstranění podkladu nebo krytu z kameniva hrubého drceného v tl.300-400mm		m2	0,00	662,60	662,60	450,00	0,00	298 170,00	298 170,00
díl 5		SO 190 - úprava DIO - z nařízení orgánů									64 386,70
		<i>Původní položky</i>									17 243,30
1	91312111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní		kus	60,00	98,00	38,00	33,90	2 034,00	3 322,20	1 288,20
2	91312121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		kus	1 778,00	3 115,00	1 337,00	4,40	7 823,20	13 706,00	5 882,80
3	91312113R	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 100x150 cm		kus	13,00	20,00	7,00	38,90	505,70	778,00	272,30
4	913121213R	Příplatek k dočasné dopravní značce 100x150 cm za první a ZKD den použití		kus	385,00	630,00	245,00	40,00	15 400,00	25 200,00	9 800,00
		<i>Nové položky</i>									47 143,40
0	0	zhotovení nové DIO		kpl	0,00	1,00	1,00	34 343,40	0,00	34 343,40	34 343,40
0	0	projednání a zajištění nové DIO		kpl	0,00	1,00	1,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00
		<i>Původní položky</i>									
		<i>Nové položky</i>									
		Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 659 632,63
											476 740,15
											2 136 372,78 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
ROBSTAV stavby k.s., M.Šnebergerová	 ROBSTAV stavby k.s. IČO: 140191518 Jihlava 2 DIČ: 6327430774	20.5.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	
IBH spol. s r.o., Ing. Torner	
projektant/IAD	
Pragoprojekt a.s., Ing. Urbanová	
zadavatel/objednatel	
Správa a údržba silnice střežického kraje, Jurtíková	

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

Jméno	podpis	datum