




DODATEK č. 1

k



PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-3299/DOP/2019, č. smlouvy konzultanta: 19-305

mezi


objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě usnesení č. 026-30/2021/RK ze dne 29.7.2021
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

konzultantem: Společností **PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP Středočeský kraj**
se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9, 198 00
sdružující společníky: **INFRAM a.s.**
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
zastoupeným: Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA,
členem správní rady 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 8, č. ú. 
IČ: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235
jako správce společnosti PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s., Praha 4, č.ú.: 
IČ: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
jako člen společnosti PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj



zastoupen správcem společnosti, společností INFRAM a.s., dle Dodatku č. 6 ke smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 31.10.2019, viz příloha č. 1 tohoto dodatku a Plné moci ze dne 31.10.2019, viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2016 Rámcovou smlouvu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji, ev.č. S-16587/DOP/2016. K výše uvedené Rámcové smlouvě byla dne 10.10.2019 uzavřena Prováděcí smlouva č. S-3299/DOP/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících ve výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP stavby „II/114, most Živohošť - Neveklov“.

2. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 14. dubna 2020, lhůta výstavby byla plánována na 12 měsíců, tedy do 14. 4. 2021. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů pokládky konstrukčních vrstev nové komunikace a vzhledem k tomu, že v zimním období není předpokládáno zlepšení těchto klimatických podmínek, byla stavba dne 14. 12. 2020 přerušena. Nové zahájení stavby bylo 15. 3. 2021. V průběhu realizace v roce 2020 bylo nutné rozšířit rozsah prací zhotovitele formou schválených ZBV a v roce 2021 bude tento rozsah ještě dále navýšen o další nutné ZBV. Na základě již specifikovaných ZBV byl zhotovitelem stavby zpracován a TDS odsouhlasen nový HMG prací s ukončením do 31. 10. 2021. Celková lhůta výstavby je z tohoto důvodu prodloužena o 110 kalendářních dnů. V tomto nastaveném čase realizace musí i nadále probíhat všechny práce TDS a kontrola zajištění BOZP.

3. Z výše uvedených důvodů dochází k navýšení časových potřeb podle příložené specifikace ceny (viz příloha č. 3).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 23.1. Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým dochází k prodloužení doby poskytování služeb stavebního dozoru a koordinátora BOZP a k navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle rozpisu v příloze C Smlouvy - Oceněný soupis prací.

Článek II.

Doba plnění

1. Objednatel a Konzultant se dohodli na změně Článku III. Smlouvy Doba a místo plnění, odstavec 1. následovně:

Původní znění se ruší a nahrazuje se novým zněním v následující podobě:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

*Doba plnění veřejné zakázky do **15,6ti měsíců + 2 měsíce** na vyvedení stavby ode dne doručené výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.*

Termín zahájení: 04/2020

Předpokládaný termín dokončení: 11/2021



Článek III.

Cena za poskytované služby

1. S ohledem k navýšení rozsahu poskytovaných služeb se smluvní strany dohodly na následující změně Článku II. Smlouvy Cena za poskytované služby, odstavec 1.:

Původní znění se ruší a nahrazuje se novým zněním v následující podobě:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

<i>Cena dle prováděcí smlouvy bez DPH:</i>	<i>2 054 400,- Kč</i>
<i>Denní sazby (8 hod):</i>	
<i>Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>	<i>5 600,- Kč</i>
<i>Koordinátor BOZP</i>	<i>6 000,- Kč</i>
<i>Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring</i>	<i>5 600,- Kč</i>
<i>Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů:</i>	<i>5 600,- Kč</i>
<i>Navýšení počtu dní:</i>	<i>72,4</i>
<i>Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>	<i>36,4</i>
<i>Koordinátor BOZP</i>	<i>21,6</i>
<i>Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring:</i>	<i>0</i>
<i>Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů:</i>	<i>14,4</i>

*Změna ceny je tedy 5 600,- Kč * 36,4 dní + 6 000,- Kč * 21,6 dní. + 5 600,- Kč * 14,4 dní = 414 080,- Kč*

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle Dodatku č. 1 činí bez DPH:

414 080,- Kč

Cena za poskytování služeb dle Dodatku č. 1 bez DPH: ***2 468 480,- Kč***

DPH 21%: ***518 380,80 Kč***

Cena včetně DPH: ***2 986 860,80 Kč***

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Hodnota změn v poměru k původní hodnotě veřejné zakázky je 20,16% a je v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.



3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní tento uzavřený Dodatek ke Smlouvě v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplňků.
4. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě byl schválen Radou kraje Usnesením č. 026-30/2021/RK ze dne 29.7.2021.

Přílohy:

- 1) Dodatek č.6 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti
- 2) Plná moc
- 3) Podrobná specifikace ceny
- 4) Prováděcí smlouva

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel
Středočeský kraj

Konzultant
PGP/INFRAM – RS
na SD a BOZP Středočeský kraj

**Libor
Lesák**
Digitálně
podepsal Libor
Lesák
Datum: 2021.08.16
11:11:38 +02'00'

.....
Libor Lesák

**Zdeněk
Jeřábek**
Digitálně podepsal
Zdeněk Jeřábek
Datum: 2021.08.02
11:07:14 +02'00'

.....

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA,
člen správní rady INFRAM a.s.

radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

správce společnosti PGP/INFRAM –
RS na SD a BOZP Středočeský kraj