

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále také „**Občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: S-659/00066001/2021

č. smlouvy zhotovitele: 7 – 0981A20

na provedení prací na stavbě „**II/605 Chrášťany-Rudná**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

(dále uvedeným jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou
a
Ing. Martinem Lukášem, prokuristou

(dále uvedeným jako „**zhotovitel**“)

(dále zhotovitel a objednatel společně jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 06.04.2021 uzavřeli smlouvu o dílo (zveřejněna 08.04.2021), jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**II/605 Chrášťany-Rudná**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Vzhledem k zamítavému rozhodnutí Městského úřadu Černošice, Odboru stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací č.j. MUCE 106935/2021 OSU, sp. zn. výst.:104065/2021/Kou ze dne 20. 7. 2021, ve věci žádosti o povolení úplné uzavírky sil. II/605 – etapa II. v úseku od křížení s sil. III/0058 ul. Třebonická ke křížení s sil. III/00513 ul. Chýňská v termínu od 28.7.2021 do 15.8.2021, se upravuje po dohodě smluvních stran termín dokončení díla uvedený v čl. 4. Doba a místo plnění, bod 4.1. Smlouvy o dílo.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo:

Znění odstavce 4.1 článku 4. Doba a místo plnění se nahrazuje následujícím zněním:

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 30.11.2021**.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel, ředitel

Ing. Pavel Hirsch,
prokurista
PORR a.s.

Ing. Martin Lukas,
prokurista
PORR a.s.