

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel
č. smlouvy: S-1504/00066001/2021
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Froněk, spol.s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
jejímž jménem jedná Ing. Kamil Hrbek, prokurista
č. smlouvy: 1/21/030

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00519 Úhonice-Rudná**“.

Na základě zamítavého stanoviska úplné uzavírky MěÚ Černošice č.j. MUCE 81912/20212 OSU ze dne 21. 6. 2021 je nutné stavební akci rozdělit na dvě etapy, čímž dojde k prodloužení termínu výstavby. Z důvodu nového projednání uzavírky se mění také termín zahájení akce. Termínem realizace I. etapy je 19. 07. 2021 - 29. 08. 2021 s plynulou návazností na etapu II. v termínu 30. 8. 2021 - 10. 10. 2021.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Z výše uvedeného důvodu se ruší původní znění čl. 4 Smlouvy, odstavec 4.1, který zněl:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 7 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

a nahrazuje se novým zněním:

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 12 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.*

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je upravený harmonogram stavby (Příloha č. 1).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

Příloha č. 1 – Upravený harmonogram stavby

V Říčanech dne _____

V Rakovníku _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Froněk, spol. s r.o.
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

[illegible]