



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **Dodatek č.2**

# **SMLOUVA O DÍLO**

číslo objednatele 32/2013/NPZ

číslo zhotovitele S14-055-0095

## **„II/259 Mšeno, rekonstrukce“**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku v platném znění

### **Smluvní strany**

Objednatel č. 1

#### **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Objednatel č. 2

#### **Město Mšeno**

se sídlem náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

zastoupené: Ing. Martinem Machem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník

číslo účtu: 2726171/0100


IČ: 00237078 DIČ: 00237078

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

**a**



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel

**SILMEX s.r.o.**

se sídlem Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04 České Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 18337

jednající Jana Balšánková, na základě plné moci

IČ: 489 51 081 DIČ: CZ489 51 081

Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s. číslo účtu 513709584/0600

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 32/2013/NPZ ze dne 9.10.2013, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele.

### **Článek I.**

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 9.10.2013 uzavřely Smlouvu o dílo č. 32/2013/NPZ, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/259 Mšeno, rekonstrukce“. Dále konstatují, že obsah uvedené smlouvy o dílo byl změněn uzavřením dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o dílo, a to dne 24.6.2014.
- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během realizace díla a měly za následek nutnost realizace dalších dodávek s dokončením a realizací původního předmětu díla nezbytně souvisejících, dohodly, že v čl. 1.1. popsanou smlouvu o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 (vše dále jen „smlouva o dílo“) mění způsobem, popsaným v článku I. odst. 1.4. tohoto dodatku č. 2.
- 1.3. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 17 300 231,31 Kč bez DPH na částku 19 502 799,00 Kč bez DPH.
- 1.4. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byly zpracovány následující změny během výstavby (ZBV):

ZBV 3 - zhotovitel v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, požádal na odboru dopravních a správních agend MÚ Mělník o stanovení objízdných tras, povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace II/259. Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend jako příslušný správní orgán požadoval doplnění předloženého DIO o objízdnou trasu po místní



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

komunikaci v ul. Na Klůčku, Havlíčkova, Na Výsluní, U Školy.

ZBV4 - objednatel č.2, město Mšeno požaduje, na základě podmínky poskytnutí dotace městu Mšeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace požaduje doplnit umělou vodící linii před průčelím a v prostoru vjezdu pro zásobování domova důchodců.

ZBV5 - navržené podélné spády v ulici Boleslavská jsou většinou nižší než 1%, v některých úsecích i nižší než 0,5% (navržené minimum dokonce 0,17%). Nejmenší podélný sklon by však dle ČSN 736110 neměl klesnout pod 0,5%. Tuto hodnotu nebylo možné projektem dodržet, vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci komunikace, u které její podélný sklon úzce souvisí se situováním již zrealizovaných okolních staveb všeho druhu v terénu. ČSN 766110 v takových případech doporučuje zajištění odvodnění jiným způsobem. Zhotovitel, na základě svých praktických zkušeností, navrhuje řešit zajištění odvodnění v místech s nevyhovujícím podélným sklonem osazením odvodňovacího betonového proužku o šířce 250mm podél obruby komunikace. Odvodňovací proužky budou osazeny s požadovaným podélným sklonem ke vpustím odvodňovacího zařízení.

ZBV6 - v rámci postupu stavebních prací a v souladu s odsouhlaseným kontrolním a zkušebním plánem stavby provedl zhotovitel po odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace v úrovni pláně zkoušku pro stanovení modulu deformace. Požadované hodnoty  $E_{def2} > 45$  MPa bohužel na stávajícím podloží nebylo dosaženo. Na stavbě byly tedy provedeny 3 kopané sondy pro posouzení vhodnosti zeminy v aktivní zóně. Zkoušený materiál je v celém rekonstruovaném úseku v úrovni pláně shodný a byl laboratoří vzhledem k jeho nebezpečné namrzavosti vyhodnocen jako nevhodný do násypu pozemní komunikace. Pro dosažení požadovaného modulu deformace byl laboratoří navržen, autorským dozorem, technickým dozorem a následným správcem komunikace odsouhlasen tento postup:  
odebrat nejméně 40cm zeminy ze stávající úrovně pláně, položit separační geotextilii 300g/m<sup>2</sup> a ve dvou vrstvách navézt a ztuhnout přírodní drcené kamenivo.

Pro ZBV3, ZBV4, ZBV5 a ZBV6 byla firmou Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24B, vypracována změnová realizační projektová dokumentace stavby



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

(RDS), po podpisu dodatku č.2 bude tato změnová realizační dokumentace ve 3 vyhotoveních předána investorovi.

### Článek II.

- 2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. 32/2013/NPZ ze dne 9.10.2013 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 2.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 32/2013/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 006-22/2014/12 dne 14.7.2014 a Radou města Mšena usnesením č. 12/94 dne 29.10.2014
- 2.5. Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1:

ZBV 3 Změnový list - rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn, rozpočet

ZBV 4 Změnový list - rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn, rozpočet

ZBV 5 Změnový list - rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn, rozpočet

ZBV 6 Změnový list - rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn, rozpočet


V Kolíně dne 22.10.2014

V Praze dne 18-11-2014

Zhotovitel  
**SILMEX s.r.o.**

Objednatel č. 1  
**Středočeský kraj**

**SILMEX s.r.o.** ©  
Pražská tř. 495/58  
370 04 České Budějovice  
IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081

  
Jana Balšánková  
na základě plné moci

  
Ing. Miloš Petera  
hejtman Středočeského kraje



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Ve Mšeně dne 31.10.2014

Objednatel č. 2

**Město Mšeno**



Ing. Martin Mach  
Starosta

