**Dodatek č.1****SMLOUVA O DÍLO**

číslo objednatele 43/2013/NPZ

číslo zhotovitele: 841/FCBZ/104/13

„II/126 Kutná Hora okružní křižovatka“.

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění**Smluvní strany**

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo nám. 55

zastoupené: RNDr. Ivem Šancem, CSc., starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.


číslo účtu: 19-44421298/0800

IČ: 00236195 DIČ: CZ 00236195

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

a

Zhotovitel
STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

se sídlem Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupený: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Ve věcech smluvních: Ing. Jakub Svoboda, v zastoupení dle plné moci

Eduard Mach, v zastoupení dle plné moci

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu : 112071233/0300

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 43/2013/NPZ ze dne 30.9.2013, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele.

Článek I.

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 30.9.2013 uzavřely Smlouvu o dílo č. 43/2013/NPZ, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/126 Kutná Hora okružní křižovatka“.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 12 096 133,78 Kč bez DPH na částku 12 637 632,45 Kč bez DPH.
- 1.3. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byla zpracována následující změna během výstavby (ZBV):
Zhotovitel v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, článek 1. Předmět Smlouvy, odstavec 1.7. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
 - a.) V 1. etapě po odfrézování asfaltových vrstev v tloušťkách dle zadání stavby a soupisu prací bylo zjištěno, že na místě nestmelených vrstev se nacházejí další



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FUNDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

živičné vrstvy a to v mocnosti až o 54 cm vyšší v ul. Čáslavská a 18 cm vyšší v ul. Hrnčířská oproti zadání.

Tyto živičné vrstvy musely být odfrézovány a tím došlo k navýšení jejich kubatury. Zároveň tím došlo ke snížení kubatury odkopávek nestmelených vrstev.

b.) V zadání stavby bylo uvažováno s provedením stavby při úplné uzavírce silnic II / 126 a III / 03321 na Karlově. Objízdná trasa byla v zadání vedena po silnici III / 3377. Žádost o povolení uzavírky ve smyslu zadání n odbor dopravy a silničního hospodářství v Kutné Hoře byla zamítnuta.

Na základě vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství v Kutné Hoře, vyjádření KSÚS a vyjádření krajského ředitelství policie středočeského kraje bylo nutno rozdělit stavby na dvě poloviny a zachovat střídavý provoz v jednom jízdním pruhu řízeném světelnou signalizací, zprůjezdit ul. K Bělidlu a pro nákladní dopravu vést objízdnou trasu ve smyslu vyjádření KSÚS t.zn. po silnicích III / 03321 směr Církvice, I/38 Skalka, III/03321, III/03322 Kaňk, do Kutné Hory obousměrně.

Tato změna oproti zadání stavby zcela změnila navržené POV stavby a má za následek navýšení nákladů na provedení stavby z důvodu delších objízdných tras, řízení provozu signalizací a rozdělení stavby má za následek četnější přepravy strojů. Vlivem této změny může dojít i k prodloužení lhůty výstavby. Zhotovitel vyvine maximální úsilí k tomu, aby prodloužení lhůty výstavby bylo co nejmenší.

Článek II.

- 2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. 43/2013/NPZ ze dne 30.9.2013 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/2013/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 010-18/2014/RK dne 2.6.2014
- 3.4. Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1: ZBV 1- Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn, rozpočet,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

V Kolíně dne **15 -09- 2014**

Zhotovitel
STRABAG a.s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
V zastoupení dle plné moci

.....
Eduard Mach
V zastoupení dle plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(120)

V Praze dne **20 -10- 2014**

Objednatel č. 1
Středočeský kraj

.....
Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje



V Kutné Hoře dne **20 -10- 2014**

Objednatel č. 2
Město Kutná Hora



.....
RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Starosta obce

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969, bytem Klíčovská 9, 190 00 Praha 9 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Rakouská 541,289 24 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 12.6.2014.

V Praze dne 1.8.2013


.....
Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Jakub Svoboda
technický vedoucí
oblasti

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

Eduard MACH
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis