



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele S-1120/DOP/2014

číslo zhotovitele 19/2014

„II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice“

Smluvní strany

Objednatel č.1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

Objednatel č.2

Město Trhový Štěpánov

se sídlem Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov

zastoupený: Josefem Kornem, starostou města

IČ: 00232874 DIČ: CZ00232874

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 320081399/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2144

zastoupená: Ing. Pavel Borek, ředitel a člen představenstva

IČ: 253 17 628 DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 250048-621/0100

dále jen „zhotovitel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Tyto smluvní strany uzavírají na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S-1120/DOP/2014 ze dne 16.6.2014, kterým se upravuje cena a termín plnění zhotovitele.

Článek I.

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 16.6.2014 uzavřely Smlouvu o dílo S-1120/DOP/2014, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice “.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 28 140 910,05 Kč bez DPH (34 050 501,16 Kč s DPH) na částku 33 627 195,59 Kč bez DPH (40 688 906,66 Kč s DPH).
- 1.3. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín dokončení díla, specifikovaný v bodu 2.1, článku II. smlouvy o dílo do 30.6.2015.
- 1.4. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby byly zpracovány změny během výstavby - ZBV 1
V rámci těchto změn bude provedena sanace krajů vozovky, které vykazují mnohem větší rozsah poruch, než předpokládal projekt zhotovený na základě diagnostiky, a to v minimálním rozsahu sanací vozovky 1 800 m² nad výměrou uvedenou ve výkazu výměr. V místech nevyhovující únosnosti pláně dojde k výměně aktivní zóny v tl. 0,3 m z nakupovaných materiálů.
Ve staničení 3,390 – 3,810 vzhledem k místním poměrům, které nastaly po zpracování projektu a v době těsně před realizací stavby, nelze provést vozovku dle sklonových a výškových poměrů dle PD, zde dojde k doplnění asfaltové vrstvy ACP 16+, budou doplněny nové obruby a betonové žlaby dle požadavku KSÚS a rovněž dojde k výškové úpravě potřebných armatur ve vozovce.
V důsledku zdeformovaného násypu vozovky ve staničení 1,4 dojde k odtěžení svahu o 2,5 m, v délce 50 m a následného nového vybudování z nakupovaných materiálů.
V intravilánu na základě vzniklých skutečností při provádění komunikací stavby dojde k doplnění vpustí a výměně několika stávajících vpustí, včetně výškového urovnání stávajících kanalizačních šachet a instalování chodníkových obrub. S tímto souvisí několik úprav směrového a výškového řešení včetně navazujících terénních úprav.

Článek II.

- 2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo S-1120/DOP/2014 ze dne 16.6.2014 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 009-09/2015 RK ze dne 16.3.2015 a usnesením Rady města Trhový Štěpánov č. 12 ze dne 3.3.2015. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 2.5 Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1: ZBV 1 - Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn

V Brně dne **28-04-2015**

18-05-2015
V Praze dne


Zhotovitel
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Objednatel č.1
Středočeský kraj



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek
ředitel a člen představenstva



Ing. Miloš Pétera
hejtman Středočeského kraje

Objednatel č.2
město Trhový Štěpánov



Josef Korn
starosta města Trhový Štěpánov


MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
Dubčovicská 269, 257 63 Trhový Štěpánov
Tel.: 317 851 113, 317 851 163
Fax: 317 851 839
IČO: 00232874, DIČ: CZ00232874

ZBV1 - Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.	II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice				
	celk. cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk. cena méněpráci dle ZBV 1 Kč	celk. cena vícepráci dle ZBV 1 Kč	celk. cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Rekonstrukce silnice II-126, úsek D1 - Trhový Štěpánov (náměstí)					
Komunikace	22 820 621,75	0,00	5 277 206,84	28 097 828,59	5 277 206,84
Dopravné inženýrská opatření	111 150,00	0,00	111 150,00	222 300,00	111 150,00
II/126 Trhový Štěpánov ,úprava křižovatky					
SO 100 Komunikace - sílnice II/126	1 901 187,72	-74 613,00	86 041,70	1 912 616,42	11 428,70
SO 300 Odvodnění komunikace	107 779,15	0,00	86 500,00	194 279,15	86 500,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:					5 486 285,54

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	
Ing. Roman Škoch	
Schválí:	
Inženýr stavby/TDI	
Ing. Zdeněk Toman	
projektant/AD	
Ing. Boris Mlynářčík	
zadavatel/objednatel	

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavysílují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

ZBV1 - Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice		
Rekonstrukce silnicell-126,úsek D1 -Trhový Štěpánov (náměstí) - Komunikace				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
2	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	upřesnění rozsahu prací	Dne 9. 10. 2014 proběhla pochůzka na odfrézovaném úseku za účasti TDI, KSÚS, projektanta a zhotovitele za účelem posouzení rozsahu a způsobu rekonstrukce díla. Byla upřesněna místa, kde budou provedeny sanace při odlamování krajů vozovky, které vykazují mnohem větší rozsah poruch, než předpokládal projekt. Předběžný minimální rozsah činí 5000 m2 sanací vozovky. Ve výkazu výměr je uvedena výměra 2500 m2. Nárůst tedy činí dosud 2500 m2.
3	113154433	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	upřesnění rozsahu prací	Ve staničení 3,390 – 3,810 vzhledem k místním poměrům nelze provést vozovku dle sklonových a výškových poměrů dle PD. Bylo dohodnuto a odsouhlaseno doplnění asf.vrstvy ACP 16+ pod navrhovanou skladu konstrukce .
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	upřesnění rozsahu prací	Dne 9. 10. 2014 proběhla pochůzka na odfrézovaném úseku za účasti TDI, KSÚS, projektanta a zhotovitele za účelem posouzení rozsahu a způsobu rekonstrukce díla. Byla upřesněna místa, kde budou provedeny sanace při odlamování krajů vozovky, které vykazují mnohem větší rozsah poruch, než předpokládal projekt. V místech nevyhovující únosnosti pláňe dojde k výměně aktivní zóny v tl. 0,3 m z nakupovaných materiálů.
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	upřesnění rozsahu prací	
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - 1.8t/m3	upřesnění rozsahu prací	
9	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	upřesnění rozsahu prací	
10	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	upřesnění rozsahu prací	
11	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	upřesnění rozsahu prací	
12	567122112	Podklad z SC 0/32 I tl 130 mm	upřesnění rozsahu prací	
13	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	upřesnění rozsahu prací	
43	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	upřesnění rozsahu prací	
51	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	upřesnění rozsahu prací	
52	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	upřesnění rozsahu prací	

viz pol.č 2

ZBV1 - Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice		
Rekonstrukce silnicell-126,úsek D1 -Trhový Štěpánov (náměstí) - Komunikace				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
55	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	upřesnění rozsahu prací	
56	979089998	Poplatek za skládku - vybourané hmoty a suť	upřesnění rozsahu prací	
57	979096114	Drcení živice	upřesnění rozsahu prací	
59	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	upřesnění rozsahu prací	
101	917862111	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	nová položka	<p>Ve staničení 3,390 – 3,810 vzhledem k místním poměrům nelze provést vozovku dle sklonových a výškových poměrů dle PD. Bylo dohodnuto a odsouhlaseno doplnění asf.vrstvy ACP 16+ do tl. 80 mm pod navrhovanou skladu konstrukce . V tomto úseku budou doplněny nové obruby a betonové žlaby dle požadavku KSÚS.</p>
102	592174600	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	nová položka	
103	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	nová položka	
501	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	nová položka	
502	113201112R	Vytrhání bet.žlabů	nová položka	
503	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	nová položka	
504	275180	žlabovka betonová	nová položka	
505	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	nová položka	
506	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	nová položka	
507	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	nová položka	
508	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	nová položka	viz pol.č.5
509	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	nová položka	<p>upřesnění na základně odhalených skutečností v místě provádění rekonstrukce komunikace, výšková úprava</p>
510	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	nová položka	
511	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	nová položka	

ZBV1 - Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice		
Rekonstrukce silnic II-126, úsek D1 - Trhový Štěpánov (náměstí) - Komunikace				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
512	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	nová položka	doplnění chybějící položky pro sanaci klenby mostku a propustku
513	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	nová položka	
514	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	nová položka	
515	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	nová položka	
516	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	nová položka	
517	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	nová položka	
518	171101111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	nová položka	
519	440030	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125	nová položka	
520	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	nová položka	
521	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochozí sklonu do 1:1	nová položka	
522	211230	georochož	nová položka	
521	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochozí sklonu do 1:1 včetně kotvení	nová položka	
522	211230	georochož Trinter Plus 25 x 2 m	nová položka	

V důsledku zdeformovaného násypu vozovky ve staničení 1,375-1,420 je třeba přistoupit k odtěžení svahu o 2,5m, v délce 45 m a následného nového vybudování svahu z nakupovaných materiálů.

* může být doloženo na samostatném listu

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až na základě prohlídky stavu vozovky po odfrézování. Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny.

ZBV1 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.		Název projektu: II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice								
Číslo a název objektu		Rekonstrukce silnice II-126, úsek D1 - Trhový Štěpánov (náměstí) - Komunikace								
poř. číslo pol.	Kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky SOD změněné dle ZBV1										
2	113107224	Odstranění podkladu pi přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	2 500,000	3 016,250	5 516,250	45,80	114 500,00	252 644,25	138 144,25
3	113154433	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pi přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	53 208,000	1 550,000	54 758,000	29,40	1 564 315,20	1 609 885,20	45 570,00
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl 1 až 4	m3	1 871,000	2 150,000	4 021,000	137,00	256 327,00	550 877,00	294 550,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 871,000	2 150,000	4 021,000	10,40	19 458,40	41 818,40	22 360,00
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) - 1.8t/m3	t	3 367,800	3 870,000	7 237,800	98,00	330 044,40	709 304,40	379 260,00
9	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tl 1 až 4 se zhutněním	m2	2 500,000	4 040,000	6 540,000	14,70	36 750,00	96 138,00	59 388,00
10	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 500,000	2 915,000	5 415,000	103,00	257 500,00	557 745,00	300 245,00
11	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 500,000	3 350,000	5 850,000	176,00	440 000,00	1 029 600,00	589 600,00
12	567122112	Podklad z SC 0/32 tl 130 mm	m2	2 500,000	1 800,000	4 300,000	89,20	223 000,00	383 560,00	160 560,00
13	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	3 497,000	2 645,000	6 142,000	44,20	154 567,40	271 476,40	116 909,00
43	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	315,000	1 600,000	1 915,000	58,50	18 427,50	112 027,50	93 600,00
51	979082213	Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	9 967,990	3 248,550	13 216,540	24,50	244 215,76	323 805,23	79 589,48
52	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suťi po suchu do 1 km	t	157 499,170	29 236,950	186 736,120	5,88	926 095,12	1 098 008,39	171 913,27
55	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suťi	t	839,280	338,000	1 177,280	29,40	24 674,83	34 612,03	9 937,20
56	979089998	Poplatek za skládku - vybourané hmoty a suť	T	2 339,960	0,000	2 339,960	245,00	573 290,20	573 290,20	0,00
57	979096114	Drcení živice	t	839,280	338,000	1 177,280	98,00	82 249,44	115 373,44	33 124,00
59	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	503,189	3 760,800	4 263,989	38,50	19 372,78	164 163,58	144 790,80
101	917862111	Osazení silnicového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	0,000	309,000	309,000	280,00	0	86520	86520
102	592174600	obrubník betonový silnicovní ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	0,000	315,000	315,000	90,00	0	28350	28350
103	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	33,750	33,750	2 200,00	0	74250	74250
501	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	55,600	55,600	474,00	0	26354,4	26354,4
502	113201112R	Vytrhání bet. žlabů	m	0,000	90,000	90,000	89,10	0	8019	8019
503	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváric š 500 mm	m	0,000	107,000	107,000	161,00	0	17227	17227
504	275180	žlabovka betonová	kus	0,000	325,000	325,000	132,00	0	42900	42900
505	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl 3	m3	0,000	2 150,000	2 150,000	182,00	0	412800	412800
506	132201209	Příplatek za leprnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl 3	m3	0,000	2 150,000	2 150,000	19,40	0	41710	41710

ZBV1 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.		Název projektu: II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice								
Číslo a název objektu		Rekonstrukce silnicel-126.úsek D1 -Trhový Štěpánov (náměstí) - Komunikace								
poř. číslo pol.	Kód položky	popis položky	měrná jedn.	minozství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
507	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	0,000	7 166,667	7 166,667	192,00	0	1376000	1376000
508	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	0,000	3 900,000	3 900,000	42,40	0	165360	165360
509	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,000	8,000	8,000	1 540,00	0	12320	12320
510	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000	10,000	10,000	1 440,00	0	14400	14400
511	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000	24,000	24,000	857,00	0	20568	20568
512	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000	180,000	180,000	40,60	0	7308	7308
513	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použit	m2	0,000	5 400,000	5 400,000	0,80	0	4320	4320
514	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000	180,000	180,000	24,20	0	4356	4356
515	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	0,000	540,000	540,000	42,40	0	22896	22896
516	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	0,000	355,500	355,500	68,90	0	24493,95	24493,95
517	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,000	355,500	355,500	23,10	0	8212,05	8212,05
518	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně	m3	0,000	427,500	427,500	95,80	0	40954,5	40954,5
519	440030	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125	m3	0,000	427,500	427,500	349,00	0	149197,5	149197,5
520	181301102	Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	45,000	45,000	31,80	0	1431	1431
521	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení	m2	0,000	292,500	292,500	44,10	0	12899,25	12899,25
522	211230	georohož	m2	0,000	351,000	351,000	99,20	0	34819,2	34819,2

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:	5 277 206,84 Kč
------------------------------	-----------------

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis
Ing. Roman Škoch	

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	
Ing. Zdeněk Toman	
projektant/AD	
Ing. Boris Mlynářčík	
zadavatel/objednatel	
Roman Kuzák	

ZBV1 - Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice		
Dopravně inženýrská opatření				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
1	913111113	Montáž a demontáž stojanu pro velkorozměrovou značku	upřesnění rozsahu prací	<p>Dne 9. 10. 2014 proběhla pochůzka na odfrézovaném úseku za účasti TDI, KSÚS, projektanta a zhotovitele za účelem posouzení rozsahu a způsobu rekonstrukce díla. Byla upřesněna místa, kde budou provedeny sanace při odlamování krajů vozovky, které vykazují mnohem větší rozsah poruch, než předpokládal projekt. Předběžný minimální rozsah činí 5000 m² sanací vozovky. Ve výkazu výměr je uvedena výměra 2500 m². Nárůst tedy činí dosud 2500 m². V místech nevyhovující únosnosti pláně dojde k výměně aktivní zóny v tl. 0,3 m z nakupovaných materiálů.</p> <p>Na základě těchto skutečností bude nezbytné prodloužit termín dokončení prací do 06/2015 a s tím spojené DIO pro úsek 0,000-1,380 km .</p>
2	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	upřesnění rozsahu prací	
3	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	upřesnění rozsahu prací	
4	913111117	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné velkorozměrové	upřesnění rozsahu prací	
5	913111213	Příplatek k dočasnému stojanu za první a ZKD den použití	upřesnění rozsahu prací	
6	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	upřesnění rozsahu prací	
7	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	upřesnění rozsahu prací	
8	913111217	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné velkorozměrové za první a ZKD den použití	upřesnění rozsahu prací	
9	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	upřesnění rozsahu prací	
10	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	upřesnění rozsahu prací	
11	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly	upřesnění rozsahu prací	
12	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	upřesnění rozsahu prací	
13	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	upřesnění rozsahu prací	
14	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	upřesnění rozsahu prací	
15	913391111	Oranžovo. černá páska pro zakrytí nápisu na dopravních značkách	upřesnění rozsahu prací	

ZBV1 - Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice		
Dopravně inženýrská opatření				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *

* může být doloženo na samostatném listu

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až na základě prohlídky stavu vozovky po odfrézování. Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny.


ZBV1 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.		Název projektu: II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice								
Číslo a název objektu: Dopravní inženýrské opatření										
poř. číslo pol.	Kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Původní položky SOD změněné dle ZBV1										
1	913111113	Montáž a demontáž stojanu pro velkorozměrovou značku	kus	2,000	4,00	2,000	45,00	90,00	180,00	90,00
2	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	18,000	36,00	18,000	150,00	2 700,00	5 400,00	2 700,00
3	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	kus	26,000	52,00	26,000	150,00	3 900,00	7 800,00	3 900,00
4	913111117	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné velkorozměrové	kus	6,000	12,00	6,000	300,00	1 800,00	3 600,00	1 800,00
5	913111213	Příplatek k dočasnému stojanu za první a ZKD den použití	kus	120,000	240,00	120,000	2,00	240,00	480,00	240,00
6	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	1 080,000	2 160,00	1 080,000	5,50	5 940,00	11 880,00	5 940,00
7	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	kus	1 560,000	3 120,00	1 560,000	8,00	12 480,00	24 960,00	12 480,00
8	913111217	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné velkorozměrové za první a ZKD den použití	kus	360,000	720,00	360,000	80,00	28 800,00	57 600,00	28 800,00
9	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	25,000	50,00	25,000	150,00	3 750,00	7 500,00	3 750,00
10	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 500,000	3 000,00	1 500,000	5,50	8 250,00	16 500,00	8 250,00
11	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	6,000	12,00	6,000	250,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00
12	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	360,000	720,00	360,000	80,00	28 800,00	57 600,00	28 800,00
13	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	20,000	40,00	20,000	150,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00
14	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	1 200,000	2 400,00	1 200,000	6,00	7 200,00	14 400,00	7 200,00
15	913391111	Oranžovo-černá páska pro zakrytí nápisu na dopravních značkách	m	60,000	120,00	60,000	45,00	2 700,00	5 400,00	2 700,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:	111 150,00 Kč
------------------------------	----------------------

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis
Ing. Roman Škoch	

Schválí:

Inženýr stavby/TDI	
Ing. Zdeněk Toman	
projektant/IAD	
Ing. Bořis Mlynářčík	
zadavatel/objednatel	
Roman Kluzák	