

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
č. smlouvy: S-2039/00066001/2021
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2379
IČ: 46356983
DIČ: CZ46356983
zastoupená panem Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva
a panem Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva
(dále jen „**VaK**“)

Společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné na základě smlouvy o spolupráci
č. S-1508/00066001/2021

a

USK s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 271 38 551
DIČ: CZ27138551
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99183
zastoupená: Ing. Petrem Jandou a Ing. Janem Horákem, jednatelem
č. smlouvy: SD-030-21

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 -
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen
„**Dodatek č. 1**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 03. 09. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/276 Malá Bělá**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

Dle čl. 5.1. Smlouvy je zhotovitel povinen koordinovat plnění Díla se zhotovitelem výstavby inženýrské sítě tak, aby realizace Díla navazovala na realizaci obnovy konstrukčního souvrství a podkladních živičných vrstev ve výkopech po výstavbě inženýrské sítě. Z důvodů komplikací na straně zhotovitelé sítě společnosti ŠEBESTA VHS, v.o.s. a stále probíhajících pracích na pokládce inženýrských sítí není možné dílo dokončit v původně sjednaném termínu. Tyto neočekávané okolnosti vyžadují delší dobu výstavby, než bylo původně plánováno.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z výše uvedeného důvodu se ruší původní znění čl. 4 Smlouvy, odstavec 4.1, který zněl:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 5 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

a nahrazuje se novým zněním:

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 10 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

V Říčanech dne _____

V Mnichově Hradišti dne _____

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

USK s.r.o.
Ing. Petr Janda a Ing. Jan Horák
jednatele

V Mladé Boleslavi dne _____

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne _____

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva