

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-375/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,

zastoupená: Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci, Ing. Petrou Kroupovou, v zastoupení dle plné moci

č. smlouvy: 841/TC/FB/2021/009/FBGS

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 7.5.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/0106 Jenštejn**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Dále byl uzavřen dne 11.11.2021 dodatek č. 1. Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	5.503.798,04 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	6.417.357,70 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	5.544.273,79 Kč
DPH 21%	1.164.297,50 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	6.708.571,29 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Objednatelem odsouhlasen Změnový list 2.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Benátkách nad Jizerou dne:
Zhotovitel:

V Praze dne:
Objednatel:

STRABAG a.s.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

.....
Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení dle plné moci

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

STRABAG a.s.

.....

Ing. Petra Kroupová
v zastoupení dle plné moci

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/0106 Jenštejn

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava silnice III/0106

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101

Číslo ZBV:

2

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	-873 083,91	0,00	-873 083,91

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-873 083,91	0,00	-873 083,91

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/0106 Jenštejn	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101	Číslo ZBV: 2.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava silnice III/0106		

Strany smlouvy o dílo č.S-375/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.5.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: **STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	1
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. Přehled dalších dokladů	1
Další doklady	13

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Skutečné výměry dle zaměření

Zadávací dokumentace pro opravu komunikace vycházela z výměry, která byla změřena v několika referenčních místech jejího úseku.

Po provedení geodetického zaměření skutečného stavu (viz doklad č. 12 - Geodetické zaměření) došlo k upřesnění výměry opravované plochy komunikace, zejména z důvodu menší průměrné šířky komunikace oproti předpokladu.

Díličí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 113728, 93818, 574A44, 574D46 a 572223 a snižuje smluvní cenu díla o 778 288,71 Kč.

Díličí změna 2: Změna technologie pokládky

Zadávací dokumentace předpokládala provedení středové pracovní spáry v ohrubné vrstvě a její následné zalití asfaltovou pružnou směsí.

Při provádění ohrubné vrstvy ACO11 +/S použil zhotovitel technologii pokládky v celé šíři vozovky, tzn. bez středové spáry a jejího následného zalití. Byly ošetřeny pouze příčné pracovní spáry na začátku a na konci opravovaného úseku a úseky napojení na místní komunikace. Tato změna má vliv na vyšší životnost asfaltového povrchu.

Požadavek objednatele ke změně je doložen v dokladu č. 11 (Pokyn objednatele).

Díličí změna 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 113761 a 931312 a snižuje smluvní cenu díla o 94 795,20 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Zadavatel n Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn. záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-873 083,91	0,00	-873 083,91	873 083,91

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Bc. Tomáš Karásek	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luděk Pavlů	datum	podpis
	jméno	Ing. Petra Kroupová, DiS.	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:
III/0106 Jenštejn

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Oprava silnice II/101

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 503 798,04

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	913 559,66	6 417 357,70	913 559,66

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-873 083,91	0,00	913 559,66	16,60%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-873 083,91	5 544 273,79	40 475,75	0,74%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Marek Rež

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Bc. Tomáš Karásek

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: III/0106 Jenštejn

Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice III/0106

Číslo a název rozpočtu: 101 Oprava silnice III/0106

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	982,00	829,78	-152,22	962,34	945 017,88	-146 487,39	0,00	798 530,49	-146 487,39	-15,50
3	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	9820,80	8297,80	-1 523,00	4,88	47 925,50	-7 432,24	0,00	40 493,26	-7 432,24	-15,51
4	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	9820,80	8297,80	-1 523,00	198,70	1 951 392,96	-302 620,10	0,00	1 648 772,86	-302 620,10	-15,51
5	574D46	asfalt. beton ACL 16+ , 16S, tl. 50 mm,	m2	9820,80	8297,80	-1 523,00	184,84	1 815 276,67	-281 511,32	0,00	1 533 765,35	-281 511,32	-15,51
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	19641,60	16595,60	-3 046,00	13,21	259 465,54	-40 237,66	0,00	219 227,88	-40 237,66	-15,51
7	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	1390,00	255,00	-1 135,00	41,76	58 046,40	-47 397,60	0,00	10 648,80	-47 397,60	-81,65
8	931312	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena	m	1390,00	255,00	-1 135,00	41,76	58 046,40	-47 397,60	0,00	10 648,80	-47 397,60	-81,65
		Celkem						5 135 171,35	-873 083,91	0,00	4 262 087,44	-873 083,91	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0106 Jenštejn

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 503 798,04
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	5 544 273,79
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 706 571,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,74%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Středování záporných změn (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 154, odst. (6), písm. b)	-15,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	40 475,75
7=(6/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,74%
8=1*0,2	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 651 139,41

9=(32A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 3	16,00%
10=(36A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 4	15,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 786 643,57
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 751 899,02

12=(37/1)*100	Středování limitu 15 %	0,00%
13=37	Středování limitu 137 336 000 Kč	0,00
14=137 336 000/10=37	Zbývá do vyčerpání limitu	137 336 000,00

40=(19/1)*100		Střední hodnota 18 % z celkové změny pro Změny záporné sčítá se 14, odčítá (5) příloha 3)		-15,00%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/0106 Jenštejn
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava silnice III/0106
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 2	1	
08 Zápis ve SD - pracovní spáry	1	
09 Zápis ve SD - skutečné zaměření	1	
10 Oznámení zhotovitele o změně	1	
11 Pokyn objednatele ke změně	1	
12 Geodetické zaměření	1	
13 Vyjádření TDI	1	
Počet listů celkem	7	

Změnový soupis prací SO 101 po změně 2													
Evidenční číslo a název stavby: III/0106 Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice III/0106 Číslo a název rozpočtu: 101 Oprava silnice III/0106								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1	1	0,00	62 644,53	62 644,53	0,00	0,00	62 644,53	0,00	0,00
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	982	829,78	-152,22	962,34	945 017,88	-146 487,39	0,00	798 530,49	-146 487,39	-15,50
		výměra viz doklad č. 12 (Geodetické zaměření): 8 297,80*0,1=829,78											
3	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	9820,8	8297,8	-1 523,00	4,88	47 925,50	-7 432,24	0,00	40 493,26	-7 432,24	-15,51
		výměra viz doklad č. 12 (Geodetické zaměření): 8 297,80 m2											
4	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	9820,8	8297,8	-1 523,00	198,70	1 951 392,96	-302 620,10	0,00	1 648 772,86	-302 620,10	-15,51
		výměra viz doklad č. 12 (Geodetické zaměření): 8 297,80 m2											
5	574D46	asfalt. beton ACL 16+ , 16S, tl. 50 mm,	m2	9820,8	8297,8	-1 523,00	184,84	1 815 276,67	-281 511,32	0,00	1 533 765,35	-281 511,32	-15,51
		výměra viz doklad č. 12 (Geodetické zaměření): 8 297,80 m2											
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	19641,6	16595,6	-3 046,00	13,21	259 465,54	-40 237,66	0,00	219 227,88	-40 237,66	-15,51
		výměra viz doklad č. 12 (Geodetické zaměření): 8 297,80 m2											
7	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	1390	255	-1 135,00	41,76	58 046,40	-47 397,60	0,00	10 648,80	-47 397,60	-81,65
		výměra viz doklad č. 8 (Zápis ve SD)											
8	931312	Zalévání spár dilatační záplvkou za studena	m	1390	255	-1 135,00	41,76	58 046,40	-47 397,60	0,00	10 648,80	-47 397,60	-81,65
		výměra viz doklad č. 8 (Zápis ve SD)											
9	89923	výšková úprava krycích hrnců (vodovod. uzávěry)	ks	14	14	0,00	1 049,72	14 696,08	0,00	0,00	14 696,08	0,00	0,00
10	89921	výšková úprava poklopů (šachty; vpusti)	ks	24	24	0,00	1 760,82	42 259,68	0,00	0,00	42 259,68	0,00	0,00
11	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	600	600	0,00	47,08	28 248,00	0,00	0,00	28 248,00	0,00	0,00
12	56962	zpevnění krajnic z recyklatu do tl. 100mm	m2	600	600	0,00	67,72	40 632,00	0,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00
13	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	120	120	0,00	129,80	15 576,00	0,00	0,00	15 576,00	0,00	0,00
14	915111	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., BARVA	m2	360	360	0,00	118,52	42 667,20	0,00	0,00	42 667,20	0,00	0,00
15	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., PLAST, retroreflexní	m2	360	360	0,00	338,62	121 903,20	0,00	0,00	121 903,20	0,00	0,00
		Nové položky											
16		výrovnávka z ACL 16+	t	0,00	593,34	593,34	1 539,69	0,00	0,00	913 559,66	913 559,66	913 559,66	100,00
		ZBV 1: JC dle SoD - pol. 574D46 (184,84 Kč/m2 pro tl. 0,05 m); 184,84*20=3696,8 Kč/m3 obj. hmotnost ACL 16+ = 2,401 t/m3 (viz doklad č. 13); JC = 3696,8 / 2,401 = 1539,69 Kč / t											
		Celkem						5 503 798,04	-873 083,91	913 559,66	5 544 273,79	40 475,75	0,74

Nákladové středisko: FBGS Název akce:

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovníci (jména a příjmení):

Datum: 3.9

Den týdne:

Pracovní přestávka:

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

Inkubace stromů, výstavba nádrží a nádrží

BYLO PROVEDENO MĚŘENÍ NÁPOJENÍ A PRACOVNÍ SPÁRY
255 m

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Nákladové středisko: FB68 Název akce:

Datum: 9.9

Den týdne:

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovníci (jména a příjmení):

Pracovní přestávka:

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

ZÁPIS: 70 PROVEDENÍ GEODETICKÉHO ZATŘEŽENÍ 70520

KE ZJIŠTĚNÍ, ŽE PLOCHA ÚPRAVY JE NÍŽŠÍ NEŽ
BYLO V ZADÁNÍ. DŮVODEM NÍŽŠÍ PLOCHY BYLA
VŽÍ KOMUNIKACE NEŽ BYL PŘEDPOKLAD.

BUDE PROVEDENO Z.BV.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast BENÁTKY
Provozní jednotka Praha východ

STRABAG



Lenka Chmelová
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště
tel.:
e-ma
www.ksus.cz

Karel Sulek
Oblastní provozní technik
zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště
tel.:
e-ma

Bc. Tomáš Karásek
provozní cestmistr CMS - Mochov
tel.:
e-ma

Vyřizuje:
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha východ

Naše značka:
FBGS

Věc: Oznámení o změnách vyvolaných geodetickým zaměřením skutečného stavu na akci III/0106 Jenštejn

Vážená paní Chmelová,

po zaměření skutečného provedení stavby byly ověřeny výsledky z měření stavby v průběhu výstavby. Došlo k snížení opravované plochy zejména z důvodu zmenšení průměrné šířky komunikace. Výsledná šířka opravované komunikace využila maximální šířku vhodnou pro následnou opravu. Dopady geodetického zaměření včetně dalších méněprací (použitá technologie pokládky ACO nevyžaduje ošetření podélné pracovní spáry) budou vyčísleny v položkovém rozpočtu a zpracovány v konečném ZBV.

S pozdravem
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha východ

strana 1 z 1

STRABAG a.s.
Boženy Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika
www.strabag.cz

Tel. +420 326 361-170
Fax +420 326 361-169
strabag.praha@strabag.com

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 962/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
Praha 5 Jinonice
158 00 Praha**

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka
1046/21/KSUS/MHP/KAR

Vyřizuje/telefon
Tomáš Karásek

Praha

Věc: „III/0106 Jenštejn“ - Pokyn (ZBV č. 2)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jakožto správce a zároveň zástupce Středočeského kraje tj. mj. i vlastníka silnice č. III/0106, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-375/00066001/2021 vydává Pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby v rámci realizace opravy silnice č. III/0106 Jenštejn.

Důvod:

-Na základě prohlídky staveniště a následného zjištění Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby.

V rámci prohlídky staveniště a na základě geodetického zaměření byl po položení asfaltového souvrství zjištěn nesoulad s původním zadáním a požadavcích na rozsah provedených prací.

- 1) Vlivem pokládky ACO v celé šíři vozovky nebude provedena práce frézování spár a zalévání spár dilatační zálivkou za studena v plném rozsahu.
- 2) Dle zaměření je výsledná opravovaná plocha menší, než byl předpoklad v původním zadání.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka Chmelová
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

GEOSPEKTRUM s.r.o.

Předávací protokol č. 1/2021

Dne: 3.9.2021	bylo provedeno: zaměření nových zpevněných ploch pro výpočet ploch silnice III/0106, k.ú. Jenštejn	
Stavba: III/0106, k.ú. Jenštejn	Objekt: km 0,000 – km 1,364, sil. III/0106 Jenštejn-rekonstrukce	
Pro: STRABAG a.s.	Podklady vyhotovil:	
Č. zakázky: 2021-056-01	Č. paré:	Č. výkresu:
Označení polohového BP: S-JTSK		
Označení výškového BP: Bpv		
Použité normy a předpisy:	ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463	

Technická zpráva:

Zaměření skutečného stavu zpevněných ploch pro výpočet plochy viz hlavička bylo provedeno aparaturou GNSS Trimble Piranha R4 metodou RTK v síťovém řešení VRS Now a robotizovanou totální stanicí z pomocných stanovisek vybudovaných aparaturou GNSS. Výšky u TS určeny trigonometricky. Zpracování proběhlo za využití softwaru Microstation V8i. Výpočty provedeny programem Groma 12.

Celková plocha nových zpevněných ploch je : 8 297,8 m².

Přílohy:

- Seznam souřadnic zaměřených bodů s popisy
- Náčrt situace v měřítku 1:2000 (2 listy – A3)

4.9.2021 Č.ověření : 171/2021



Za GEOSPEKTRUM s.r.o.
Petr Šchovánek

Za dodavatele
STRABAG a.s.

Za investora

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním předpisům

Podpis

Podpis

Podpis

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: III/0106 Jenštejn

Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice III/0106

Číslo a název rozpočtu: 101 Oprava silnice III/0106

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	982,00	829,78	-152,22	962,34	945 017,88	-146 487,39	0,00	798 530,49	-146 487,39	-15,50
3	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	9820,80	8297,80	-1 523,00	4,88	47 925,50	-7 432,24	0,00	40 493,26	-7 432,24	-15,51
4	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	9820,80	8297,80	-1 523,00	198,70	1 951 392,96	-302 620,10	0,00	1 648 772,86	-302 620,10	-15,51
5	574D46	asfalt. beton ACL 16+ , 16S, tl. 50 mm,	m2	9820,80	8297,80	-1 523,00	184,84	1 815 276,67	-281 511,32	0,00	1 533 765,35	-281 511,32	-15,51
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	19641,60	16595,60	-3 046,00	13,21	259 465,54	-40 237,66	0,00	219 227,88	-40 237,66	-15,51
7	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	1390,00	255,00	-1 135,00	41,76	58 046,40	-47 397,60	0,00	10 648,80	-47 397,60	-81,65
8	931312	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena	m	1390,00	255,00	-1 135,00	41,76	58 046,40	-47 397,60	0,00	10 648,80	-47 397,60	-81,65
		Celkem						5 135 171,35	-873 083,91	0,00	4 262 087,44	-873 083,91	

KARASEK TOMAŠ