



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-3694/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zdislavice – COLAS + BES + ČNES

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník (správce):

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství a zplnomocněným zástupcem společnosti

Společník 1:

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupená: Petrem Váňou, jednatelem

Společník 2:

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená: Petrem Horákem, obchodním ředitelem a zplnomocněným zástupcem společnosti
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 16. 12. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst. 14 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

I. Předmět Dodatku č. 4

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 4. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná, a která nově zní:

Původní Cena Díla bez DPH	144.819.751,71 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH	153.531.862,02 Kč
DPH 21%	32.241.691,02 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	185.773.553,04 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 4 jsou Objednatel odsouhlaseny Změnové listy 7-8.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.4 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 4 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

„Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“

Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční
stavitelství,
zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.
(vedoucí společník společnosti)

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 7

Stavba

**II/112 Zdislavice – hranice
Středočeského kraje**

SO 106 – Čechtice - KÚ

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:

COLAS

COLAS CZ



BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

ČNES
z čtenářského klubu ČNES

ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno - Kročehlavy

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 106 - Čechtice - KÚ

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

106/001

Číslo ZBV:

7

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 106/001	Číslo ZBV: 7.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 - Čechtice - KÚ		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **Změna založení objektu**

Dílčí změna 1: Odstranění žulových kostek vodící linky

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po odbourání stávajících konstrukcí, kde v podloží byla nalezena kamenná linka.

Zadávací PD požadovala provedení recyklace podloží vozovky, a proto se kamenná linka musela vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci.

Dne 17.5.2021 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 106, viz doklad č.08.

Kopanými sondami byl zjištěn výskyt žulového kamene položeného jako vodící linka po obou stranách stávající komunikace v délce 2,281 km.

Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění kamene vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena (doklad č.08). Stav byl zdokumentován fotografiemi (doklad č.09) a zapsán do stavebního deníku díla dne 17.5.2021 na listu č. 12 (doklad č.08) a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Tato změna byla schválena autorským dozorem (doklad č. 13), technickým dozorem stavby (doklad č. 12) a KSÚS (doklad č. 11).

Dílčí změna 2: Navýšení rozsahu frézování asfaltových ploch

PD předpokládala s vyfrézováním asfaltu v celé ploše komunikace a zbylý asfalt měl být využit k recyklaci za studena. Nad kamennou linkou se však musel navíc asfalt vyfrézovat na úroveň linky v šířce 1m a tloušťce 0,1m, aby se linka dala vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci (doklad č. 08 + doklad č. 09).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad 12) a projektantem AD (doklad 13).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 928 813,60	1 928 813,60	1 928 813,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	18. 11. 2021	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	18. 11. 2021	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	18. 11. 2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum	18. 11. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvní představy dle dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	18. 11. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	18. 11. 2021	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Název Stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	106/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 106 - Čechtice - KÚ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
32 070 718,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	32 070 718,23	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60	6,01%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	33 999 531,83	1 928 813,60	6,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o., středisk

souhlasím

Ing. Petr Rospopčuk

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

Ing. Milan Peška

Supervize:

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 106 - Čechtice - KÚ Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Čechtice - KÚ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 106/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU (konstrukce z kamene)	T	268,137	724,337	456,200	330,000	88 485,20	0,00	150 546,00	239 031,20	150 546,00	170,14%
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1894,475	2350,675	456,200	845,000	1 600 831,38	0,00	385 489,00	1 986 320,38	385 489,00	24,08%
31	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	4179,344	8741,344	4562,000	90,000	376 140,96	0,00	410 580,00	786 720,96	410 580,00	109,16%
32	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	19,074	475,274	456,200	1353,000	25 807,12	0,00	617 238,60	643 045,72	617 238,60	2391,74%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019											
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	4562,000	4562,000	62,000	0,00	0,00	282 844,00	282 844,00	282 844,00	100,00%
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	6843,000	6843,000	12,000	0,00	0,00	82 116,00	82 116,00	82 116,00	100,00%
Celkem								2 091 264,66	0,00	1 928 813,60	4 020 078,26	1 928 813,60	92,23%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:			1912320705-Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje																										
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71	6=30+34		Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4		7 656 378,16	bez ABS		9=(31/1)*100		Sledování limitů 50 % Skupina 3		4,63%	ABS		12=30		Sledování čerpání limitů		21 722 963 Kč	21 722 963 Kč	0 Kč	0 Kč					
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	152 476 129,87	7=(6/1)*100		Sledování limitů 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4		5,29%			10=(36/1)*100		Sledování limitů 50 % Skupina 4		0,65%	ABS		13=Částka fin. limitu-30		Zbývá do vyčerpání limitu		21 722 963 Kč	21 722 963 Kč	21 722 963 Kč	21 722 963 Kč					
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	105,29%	8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		43 445 925,51 Kč			11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		72 409 875,86 Kč			14=(39/1)*100		Sledování čerpání limitů 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%						
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%																											
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%																											
15 % z Přijaté smluvní částky			21 722 962,76 Kč																										
Skupiny změn																													
-1-					-2-					-3-					-4-					-5-					-6-				
Vyhrazená změna (doměrky)					Záměna položek (započítávání)					Nepředvidanost					Nezbyttnost					Změny de minimis					Smluvní kompenzační nároky				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné					
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(38/1)*100	39= 36 +37	40					
			0,00	7 656 378,16	7 656 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 018,80	6 710 018,80	6 710 018,80	0,00	646 359,36	646 359,36	646 359,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
(SO 104)	001	km 4,373 - Čechlice / ZBV linka	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20			0,00			0,00	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00					
(SO 103)	002	Kušovice - km 4,373 / ZBV příkopy	0,00	1 055 169,80	1 055 169,80			0,00			0,00	0,00	580 805,64	580 805,64	580 805,64		475 364,16	475 364,16	475 364,16			0,00%	0,00	0,00					
(SO 101)	003	ZU - Kušovice / ZBV příkopy krajnice	0,00	784 320,48	784 320,48			0,00			0,00	0,00	395 403,12	395 403,12	395 403,12		388 017,36	388 017,36	388 017,36			0,00%	0,00	0,00					
(SO 102)	004	Kušovice intravilan / ZBV příkopy krajnice	0,00	207 868,68	207 868,68			0,00			0,00	0,00	125 790,84	125 790,84	125 790,84		82 077,84	82 077,84	82 077,84			0,00%	0,00	0,00					
(SO 101)	005	ZU - Kušovice / ZBV linka	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00			0,00			0,00	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00					
(SO 102)	006	Kušovice intravilan / ZBV linka	0,00	240 150,40	240 150,40			0,00			0,00	0,00	240 150,40	240 150,40	240 150,40		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00					
(SO 105)	007	Čechlice - KÚJ / linka	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60			0,00			0,00	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60	1 928 813,60		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00					

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 106 - Čechtice - KÚ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	106/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápis SD 17.5.2021	2	
09 Fotodokumentace	1	
10 Oznámení	2	
11 Souhlas KSÚS	1	
12 Vyjádření TDI	1	
13 Vyjádření AD	1	
14 Protokol o převzení odpadu	3	
15 Rekapitulace druhu odpadu	1	
16 Výpis z obchodního rejstříku	4	
17 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	21	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 106 - Čechtice - KÚ Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Čechtice - KÚ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 106					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>0,2m ... tloušťka</i>											
33	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	18,326	18,326	0,000	1353,000	24 795,08	0,00	0,00	24 795,08	0,00	0,00%
34	567544.	VRST PRO OBNOVU A OPR RÝCY ZA STUD CEM A ASF EM TL DO200MM	M2	21479,364	31479,364	0,000	189,500	4 070 339,48	0,00	0,00	4 070 339,48	0,00	0,00%
35	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21554,164	21554,164	0,000	17,000	366 420,79	0,00	0,00	366 420,79	0,00	0,00%
36	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	41374,695	41374,695	0,000	14,000	579 245,73	0,00	0,00	579 245,73	0,00	0,00%
37	57473.	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY ZE ŠÍTÍ	M2	7755,000	7755,000	0,000	66,000	511 830,00	0,00	0,00	511 830,00	0,00	0,00%
38	574844.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	19323,861	19323,861	0,000	329,000	6 357 550,27	0,00	0,00	6 357 550,27	0,00	0,00%
39	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	20183,063	20183,063	0,000	347,000	7 003 522,86	0,00	0,00	7 003 522,86	0,00	0,00%
40	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	21042,249	21042,249	0,000	293,000	6 165 378,96	0,00	0,00	6 165 378,96	0,00	0,00%
41	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	110,125	110,125	0,000	85,000	9 360,63	0,00	0,00	9 360,63	0,00	0,00%
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						56 522,00	0,00	0,00	56 522,00	0,00	0,00%
42	626213.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	3,881	3,881	0,000	3262,000	12 659,82	0,00	0,00	12 659,82	0,00	
43	62641.	SIJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	9,381	9,381	0,000	324,000	3 039,44	0,00	0,00	3 039,44	0,00	
44	62664.	INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ	M	9,180	9,180	0,000	3143,000	28 852,74	0,00	0,00	28 852,74	0,00	
45	62747.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠTĚ MALTOU	M2	14,000	14,000	0,000	855,000	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	
	7	Přidružená stavební výroba						5 043,41	0,00	0,00	5 043,41	0,00	0,00%
46	711112.	IZOCE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	5,500	5,500	0,000	353,000	1 941,50	0,00	0,00	1 941,50	0,00	0,00%
47	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	11,000	11,000	0,000	113,000	1 243,00	0,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00%
48	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1,227	1,227	0,000	1515,000	1 858,91	0,00	0,00	1 858,91	0,00	
	8	Potrubí						71 046,49	0,00	0,00	71 046,49	0,00	0,00%
49	899525.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	12,222	12,222	0,000	5813,000	71 046,49	0,00	0,00	71 046,49	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						2 037 331,92	0,00	0,00	2 037 331,92	0,00	0,00%
50	9112A3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	15,400	15,400	0,000	328,000	5 051,20	0,00	0,00	5 051,20	0,00	0,00%
51	91113A1.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	934,000	934,000	0,000	1044,000	975 096,00	0,00	0,00	975 096,00	0,00	0,00%
52	9113A3.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	892,500	892,500	0,000	131,000	116 917,50	0,00	0,00	116 917,50	0,00	0,00%
53	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	4,000	0,000	380,000	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00%
54	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	108,000	108,000	0,000	380,000	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00%
55	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	57,000	57,000	0,000	66,000	3 762,00	0,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00%
56	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	24,000	24,000	0,000	144,000	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00%
57	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	1129,000	4 516,00	0,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00%
58	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	262,000	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00%
59	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	2983,000	8 949,00	0,00	0,00	8 949,00	0,00	0,00%
60	914923.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	262,000	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00%
61	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1017,989	1017,989	0,000	89,000	90 601,02	0,00	0,00	90 601,02	0,00	0,00%
62	915221.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1017,989	1017,989	0,000	349,000	355 278,16	0,00	0,00	355 278,16	0,00	0,00%
63	9183D2.	PROPUSTKY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	28,200	28,200	0,000	5266,000	148 501,20	0,00	0,00	148 501,20	0,00	0,00%
64	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	4,090	4,090	0,000	85,000	347,65	0,00	0,00	347,65	0,00	0,00%
65	93135.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRŮŽ PÁSKOU NEBO KRUHOVÝM PROFILEM	M	4,090	4,090	0,000	85,000	347,65	0,00	0,00	347,65	0,00	0,00%
66	938442.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	17,881	17,881	0,000	413,000	7 384,85	0,00	0,00	7 384,85	0,00	0,00%
67	94890.	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	OP M3	20,028	20,028	0,000	788,000	15 782,06	0,00	0,00	15 782,06	0,00	0,00%
68	96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z KAMENE NA MC	M3	85,300	85,300	0,000	2044,000	174 353,20	0,00	0,00	174 353,20	0,00	0,00%
69	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	9,700	9,700	0,000	3774,000	36 607,80	0,00	0,00	36 607,80	0,00	0,00%
70	96616.	KOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	5,848	5,848	0,000	5536,000	32 374,53	0,00	0,00	32 374,53	0,00	0,00%
71	966357.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	10,300	10,300	0,000	1347,000	13 874,10	0,00	0,00	13 874,10	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 106 - Čechtice - KÚ Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Čechtice - KÚ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 106					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019						0,00	0,00	364 960,00	364 960,00	364 960,00	100,00%
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	4562,000	4562,000	62,000	0,00	0,00	282 844,00	282 844,00	282 844,00	100,00%
		4562=4562											
		4562m ... délka											
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	6843,000	6843,000	12,000	0,00	0,00	82 116,00	82 116,00	82 116,00	100,00%
		456,2*15=6843,000											
		456,2t											
		15km ... vzdálenost											
		Celkem						32 070 718,23	0,00	1 928 813,60	33 999 531,83	1 928 813,60	6,01%

SILVOCE II (112

Denní záznamy stavby

List číslo:

12

Datum

ZOISLAUICE KRAJICE VRAJE

POVLASNO 14°C. PRAC. DOBA 16⁰⁰ 14.5.21
STAV. J. HORECÍ & CETA HRV. 400
K. CETA DOPRAVNÍ STAVBY
KOLLOA RECYKLACE ZA STUDENOA
SOLOB

- ZÁPIS

U PROFILU RECYKLACE ZILÉTOVA
LINIA Z ŽELOVÝCH KRAJICEK
NA OBOU STRANÁCH VOZOVKY.
KRAJICEK VZHLÉDEM K POLOZE
A HLOUBCE RECYKLACE
LUTNO ODSTRANIT.

- ODSTRANĚNÍ ŽELOVÝCH KRAJICEK
Z PROFILU VOZOVKY PRAVÁ
STRANA

- ODVOZ MAT. NA SKLADBU

- RECYKLACE ZA STUDENOA

- KONTROLA DÍO, UKLID STAVEBNÍ ST

ZÁPIS TDI:

ODSTRANĚNÍ ŽELOVÝCH KRAJICEK BUDE ŘEŠENO FORTOU ZBV. / 17.5.21

OBDOBĚ JAKO V SO 101-104.

POVLASNO 14°C. PRAC. DOBA 16⁰⁰ 18.5.21
STAV. J. HORECÍ & CETA HRV. 400
CETA D. S. KOLLOA RECYKLACE
SOLOB

- ODSTRANOVÁNÍ ŽELOVÝCH
KRAJICEK PRAVÁ STRANA
VOZOVKY

- ODVOZ MATERIÁLU NA SKLADBU

- KONTROLA DÍO

- RECYKLACE ZA STUDENOA

- REPROFILACE VOZOVKY

ZÁPIS TDI: KONTROLA PRACÍ - ODSTRANOVÁNÍ LINEK Z KRAJICEK, 18.5.21

RECYKLACE PODKLADNÍCH VSTEV.

silnice II/112

Denní záznamy stavby

List číslo:

15

Datum

ZPIS SILNICE II/112 KRAJE

POČASÍ 15°C, PRAC. DOBA 4⁰⁰ 16⁰⁰ 24.5.21

STAVB. J. HOPCIC + ČEKA HŠU 4x0

LOTOČNÍ PRAC. 4x HANB 8x4

SOLOB

- DOVOZOVACÍ ODSTRANĚNÍ LIVOBY 1
Z ŽULOVÝCH KRAJINOVÝCH ZASAHUŠ. BOK
DO PROFILU RECYKLACE

PRANA? HŠU? STRANA VOZOVKY

- ZAST. RYBY NAT. FRALCO 0/32

HUTOVÝ RYBY ODSTRANĚNO

CELKOVÝ 4.562 km ŽULOVÝCH KRAJINOVÝCH

- KONTROLA DIC, UKLID STAVBA STE.

ZÁPIS TDI:

KONTROLA PRACÍ - ODSTRANĚNÍ KADENNÉ LINKY, KETNĚ ZPĚTNĚHO

ZAST. - CELKOVÁ DÉLKA 4562 km.

POČASÍ 16°C, PRAC. DOBA 25.5.21

4⁰⁰ 16³⁰ STAVB. J. HOPCIC + ČEKA HŠU

ČOES D.E. GRADY KALCE

- PRÉPOVNAVÍ KRAJINOVÝCH ČASŮ

VOZOVKY, DOPLUČNÍ NAT. FRALCO

0/32 SOLOB

- SOLOB ROZVOŽOVÁNÍ LIVOBY

VOZOVKY V INTRAVILÁNU OBCE

- ODVOZ MATERIÁLU NA SKLADY

- ROUPANÍ ASFALTOVÝCH PÁRU

KOLY OBLET - ODVOZ NAT. NA

DEPOVU

- UKLID STAVBA STE

ZÁPIS TDI:

25.5.21

KONTROLA PRACÍ - PRÉPOVÁNÍ PŮVODNÍCH ASFALTOVÝCH VSTĚV,

ROZVOŽOVÁNÍ MATEŘ. V INTRAVILÁNU ČESTK S OHLEDN

NA NAVAŽOVÁNÍ PLOCHY CHODNÍKŮ A VJEZDŮ.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

Ing. Neradílek / 602 167 284

9. 6. 2021

Stavba (Dílo): II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Smlouva o dílo číslo: S-3694/00066001/2019
Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelem dne 16. 12. 2019 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce.

Dne 17. 5. 2021 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby, prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 106. Kopanými sondami byl zjištěn výskyt žulových krajníků položených jako vodící linka po obou stranách stávající komunikace v celé délce úseku. Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění krajníků vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena. Stav byl zdokumentován fotografiemi a zapsán do stavebního deníku díla dne 17. 5. 2021 na listu č. 12 a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s odstraněním žulových vodících linek – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.


Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jan Neradilek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 17. 5. 2021 – list č. 12; 24. 5. 2021 – list č. 15
- 2) PR04 – Fotodokumentace



e-mail:
telefon:



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 23. 9. 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 7 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájm 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 7 – SO 106 Čechtice - KÚ.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s odstraněním kamenné linky.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických
podmínek spočívajících v zastižení kamenné linka po obou okrajích vozovky.

S ohledem na technologii recyklace podkladních vrstev v souladu s PDPS je nutné tuto
kamennou linku odstranit a nahradit materiálem vhodným k recyklaci v souladu s průkazní
zkouškou.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství uvedené v ZBV 7, tzn.
odstranění 4.562 délkových metrů kamenné linky, odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Odstranění obrub pod konstrukcí vozovky SO 106, Čechtice – KÚ – ZBV 5
Akce: II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost **Valbek spol.s r.o. – středisko Plzeň** je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

Během realizace byly odstraněny žulové „obruby“ (kamenné linky – po obou stranách komunikace), obnažené během výstavby výše uvedeného SO. Jedná o vyjmutí žulových „obrub“, zasypání a zhutnění materiálem vhodným k recyklaci. Tím došlo k navýšení výměr (viz změna soupisu prací)

Během přípravy PD nebylo možné tuto skutečnost předvídat, a tudíž činnosti a materiál spojený s odstraněním obrub nebylo ani součástí původního soupisu prací.

S předloženou ZBV 7 a předloženým soupisem prací souhlasím.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **10055,4 tun zeminy a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajber, vedoucí střediska recyklace

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 3 - 21

COLAS CZ, a.s.

Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v lednu 2021 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **62,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 28.1.2021

Ing. Jaromír Šrajer, vedoucí střediska recyklace

V

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 17 - 21
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období červen 2021 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.6.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, spisová značka SZ_058004/2012/KUSK/5

1703,6 tun zeminy a kamení, k.č. 170504
456,2 t betonu a kamene, k.č. 170101

S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech a související legislativou.

V Čepí 12.7.2021

Ing. Jaromír Šrajber, vedoucí střediska recyklace

V

COLAS

COLAS CZ

Přijatý odpad ze stavby*Objekt*

SO 101	Zemina a kamení [m3]	Původní	1300,576	2250,65
		ZBV 3	950,074	
	Beton [t]	Původní	173,802	425,802
		ZBV 5	252,00	
SO 102	Zemina a kamení [m3]	Původní	214,986	454,699
		ZBV 4	239,713	
	Beton [t]	Původní	334,428	391,228
		ZBV 6	56,80	
SO 103	Zemina a kamení [m3]	Původní	924,04	2175,583
		ZBV 2	1251,543	
	Beton [t]	Původní	52,136	52,136
			-	
SO 104	Zemina a kamení [m3]	Původní	1673,418	1673,418
			-	
	Beton [t]	Původní	184,648	746,048
		ZBV 1	561,40	
SO 105	Zemina a kamení [m3]	Původní	264,153	264,153
		-	-	
	Beton [t]	Původní	52,136	52,136
			-	

Zemina a kamení [m3]	9421,428	m3
Beton (linka) [t]	2391,687	t

Přijatý odpad

beton (linka)	2391,687 t
zemina a kamení	14452,5 t
objemová hmotnost zeminy a kamení	$14452,5 / 9421,428 = 1,534 \text{ t/m}^3$

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová

dne: 13.07.2021

7

1

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel projektová činnost ve výstavbě hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výkon zeměměřických činností Zámečnictví, nástrojářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění zemních prací obráběčství opravy karoserií inženýrská činnost ve výstavbě zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971
č.p. 65, 586 01 Čížov
Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974
03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika
Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda představenstva:	Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973 K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. června 2020 Den vzniku členství: 10. května 2020
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:	JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965 44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:	COLAS S.A. , ident. číslo 552025314 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika Registrační číslo: 552025314
Akcie:	4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:	467 666 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.

Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 8

Stavba

**II/112 Zdislavice – hranice
Středočeského kraje**

SO 106 – Čechtice - KÚ

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9



BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov



ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno - Kročehlavy

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 - Čechtice - KÚ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 106/002	Číslo ZBV: 8
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdslavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	825 483,96	825 483,96
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	230 248,19	230 248,19
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	0,00	1 055 732,15	1 055 732,15

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 - Čechtice - KÚ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 106/002	Číslo ZBV: 8.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 8	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **Změna založení objektu****Změna rozsahu čištění příkopů**

Po zahájení stavebních prací dne 6. 5. 2021 na SO 106 a v dalších dnech stavebních prací na čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než uvažuje zadávací dokumentace stavby. Projektant zadávací PDPS neznal přesné rozměry původních odvodňovacích příkopů, které byly plně zaneseny zemním materiálem vlivem deště a zemědělskou činností a materiálem z údržby silnice. Proto v zadávací PDPS jsou odhadované výměry. Změna se týká položek č. 13 a č. 1.

Dne 6. 5. 2021 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad 12) a projektantem AD (doklad 13).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	825 483,96	825 483,96	825 483,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	18. 11. 2021	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	18. 11. 2021	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	18. 11. 2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	18. 11. 2021	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvc oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	18. 11. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	18. 11. 2021	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 - Čechtice - KÚ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 106/002	Číslo ZBV: 8.4
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 8	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu čištění krajnic

Zhotovitel měl dle zadávací PDPS provést seřiznutí a zpevnění krajnic. Krajnice však byly překryty vrstvou zeminy. Zhotovitel tedy musel sejmut drny z obou krajnic, s čímž neuvažoval zadávací soupis prací (viz. fotodokumentace - doklad 11). Změna se týká položek č. 102 a č. 1.

Dne 6. 5. 2021 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do stavebního deníku díla (viz. doklad 08), podepsaný zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsaná změna byla zjištěna při realizaci. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	230 248,19	230 248,19	230 248,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	18.11.2021	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	18.11.2021	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	18.11.2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum	18.11.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, : oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlu představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objedn Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	18.11.2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	18.11.2021	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	106/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 106 - Čechtice - KÚ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
32 070 718,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 928 813,60	33 999 531,83	1 928 813,60

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 055 732,15	2 984 545,75	9,31%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	35 055 263,98	2 984 545,75	9,31%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o., středisk

souhlasím

Ing. Petr Rospopčuk

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

Ing. Milan Peška

Supervize:

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 106 - Čechtice - KÚ Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Čechtice - KÚ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 106/002					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1492,870	2257,207	764,337	260,000	388 146,20	0,00	198 727,62	586 873,82	198 727,62	51,20%
13	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	3232,652	6290,000	3057,348	205,000	662 693,66	0,00	626 756,34	1 289 450,00	626 756,34	94,58%
		Celkem						1 050 839,86	0,00	825 483,96	1 876 323,82	825 483,96	78,55%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 106 - Čechtice - KÚ Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Čechtice - KÚ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 106/002					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1492,870	1838,588	345,718	260,000	388 146,20	0,00	89 886,68	478 032,88	89 886,68	23,16%
		Nové položky (dle ceníku OTSKP 2019)											
102	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	0,000	345,718	345,718	406,000	0,00	0,00	140 361,51	140 361,51	140 361,51	100,00%
		Celkem						388 146,20	0,00	230 248,19	618 394,39	230 248,19	59,32%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: 1912320705-Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 712 110,31	bez ABS	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,20%	ABS	12=(39/1)*100	ování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky	0,00%	ABS	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	153 531 862,02	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,02%		10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,81%	ABS	13=39	Sledování čerpání limitu	21 722 963 Kč	0 Kč	ABS
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	106,02%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86 Kč		14=149224000-39	Zbývá do vyčerpání limitu	21 722 963 Kč	21 722 963 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%													OK v limitu
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%													
	15 % z Přijaté smluvní částky	21 722 962,76 Kč													

Skupiny změn					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

5=(27/1)*100			Sledování záměny položek (Skupina 2)		0,00%		Skupiny změn																		
15 % z Přijaté smluvní částky							21 722 982,76 Kč		-1-			-2-			-3-			-4-			-5-			-6-	
Vyhrazená změna (doměrky)							Záměna položek (započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=[26]*29	32	33	34=32+33	35=[32]*33	36	37	38=[39/1]*100	39=[36]*37	40	
			0,00	8 712 110,31	8 712 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 602,76	7 635 602,76	7 635 602,76	0,00	1 178 607,55	1 178 607,55	1 178 607,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
[SO 104]	001	km 4,373 - Čechlice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20			0,00			0,00		2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00		
[SO 103]	002	Kuřovice - km 4,373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80			0,00			0,00		580 805,64	580 805,64	580 805,64		475 364,16	475 364,16	475 364,16			0,00%	0,00		
[SO 101]	003	ZU - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48			0,00			0,00		395 403,12	395 403,12	395 403,12		388 917,36	388 917,36	388 917,36			0,00%	0,00		
[SO 102]	004	Kuřovice intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68			0,00			0,00		125 790,84	125 790,84	125 790,84		82 077,84	82 077,84	82 077,84			0,00%	0,00		
[SO 101]	005	ZU - Kuřovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00			0,00			0,00		1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00		
[SO 102]	006	Kuřovice intravilán	0,00	240 150,40	240 150,40			0,00			0,00		240 150,40	240 150,40	240 150,40		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00		
[SO 106]	007	Čechlice - KU	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60			0,00			0,00		1 928 813,60	1 928 813,60	1 928 813,60		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00		
[SO 106]	008	Čechlice - KU	0,00	1 055 732,15	1 055 732,15			0,00			0,00		825 483,06	825 483,06	825 483,06		230 248,10	230 248,10	230 248,10			0,00%	0,00		

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 106 - Čechtice - KÚ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	106/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápis SD 6.5.2021	2	
09 Oznámení	2	
10 Souhlas KSÚS	1	
11 Fotodokumentace	2	
12 Vyjádření TDI	1	
13 Vyjádření AD	1	
14 Geodetické zaměření	1	
15 Protokol o převzetí odpadu	3	
16 Rekapitulace druhu odpadu	1	
17 Výpis z obchodního rejstříku	4	
18 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	23	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 106 - Čechtice - KÚ Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Čechtice - KÚ							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							SO 106						
							celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	19,074	475,274	456,200	1353,000	25 807,12	0,00	617 238,60	643 045,72	617 238,60	2391,74%
ZBV7		4562*0,5*0,2=456,20											
		4562m ... délka											
		0,5m ... šířka											
		0,2m ... tloušťka											
33	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	18,326	18,326	0,000	1353,000	24 795,08	0,00	0,00	24 795,08	0,00	0,00%
34	567544.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK A ASF EM TL DO200MM	M2	21479,364	31479,364	0,000	189,500	4 070 339,48	0,00	0,00	4 070 339,48	0,00	0,00%
35	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21554,164	21554,164	0,000	17,000	366 420,79	0,00	0,00	366 420,79	0,00	0,00%
36	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	41374,695	41374,695	0,000	14,000	579 245,73	0,00	0,00	579 245,73	0,00	0,00%
37	57473.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍŤI	M2	7755,000	7755,000	0,000	66,000	511 830,00	0,00	0,00	511 830,00	0,00	0,00%
38	574844.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 50MM	M2	19323,861	19323,861	0,000	329,000	6 357 550,27	0,00	0,00	6 357 550,27	0,00	0,00%
39	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	20183,063	20183,063	0,000	347,000	7 003 522,86	0,00	0,00	7 003 522,86	0,00	0,00%
40	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	21042,249	21042,249	0,000	293,000	6 165 378,96	0,00	0,00	6 165 378,96	0,00	0,00%
41	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	110,125	110,125	0,000	85,000	9 360,63	0,00	0,00	9 360,63	0,00	0,00%
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						56 522,00	0,00	0,00	56 522,00	0,00	0,00%
42	626213.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	3,881	3,881	0,000	3262,000	12 659,82	0,00	0,00	12 659,82	0,00	
43	62641.	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	9,381	9,381	0,000	324,000	3 039,44	0,00	0,00	3 039,44	0,00	
44	62664.	INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ	M	9,180	9,180	0,000	3143,000	28 852,74	0,00	0,00	28 852,74	0,00	
45	62747.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	14,000	14,000	0,000	855,000	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	
	7	Přidružená stavební výroba						5 043,41	0,00	0,00	5 043,41	0,00	0,00%
46	711112.	IZOCE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	5,500	5,500	0,000	353,000	1 941,50	0,00	0,00	1 941,50	0,00	0,00%
47	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	11,000	11,000	0,000	113,000	1 243,00	0,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00%
48	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1,227	1,227	0,000	1515,000	1 858,91	0,00	0,00	1 858,91	0,00	
	8	Potrubí						71 046,49	0,00	0,00	71 046,49	0,00	0,00%
49	899525.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	12,222	12,222	0,000	5813,000	71 046,49	0,00	0,00	71 046,49	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						2 037 331,92	0,00	0,00	2 037 331,92	0,00	0,00%
50	9112A3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	15,400	15,400	0,000	328,000	5 051,20	0,00	0,00	5 051,20	0,00	0,00%
51	91113A1.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	934,000	934,000	0,000	1044,000	975 096,00	0,00	0,00	975 096,00	0,00	0,00%
52	9113A3.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	892,500	892,500	0,000	131,000	116 917,50	0,00	0,00	116 917,50	0,00	0,00%
53	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	4,000	0,000	380,000	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00%
54	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	108,000	108,000	0,000	380,000	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00%
55	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	57,000	57,000	0,000	66,000	3 762,00	0,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00%
56	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	24,000	24,000	0,000	144,000	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00%
57	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	1129,000	4 516,00	0,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00%
58	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	262,000	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00%
59	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	2983,000	8 949,00	0,00	0,00	8 949,00	0,00	0,00%
60	914923.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	262,000	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00%
61	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1017,989	1017,989	0,000	89,000	90 601,02	0,00	0,00	90 601,02	0,00	0,00%
62	915221.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1017,989	1017,989	0,000	349,000	355 278,16	0,00	0,00	355 278,16	0,00	0,00%
63	9183D2.	PROPUSTKY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	28,200	28,200	0,000	5266,000	148 501,20	0,00	0,00	148 501,20	0,00	0,00%
64	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	4,090	4,090	0,000	85,000	347,65	0,00	0,00	347,65	0,00	0,00%
65	93135.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUHOVÝM PROFILEM	M	4,090	4,090	0,000	85,000	347,65	0,00	0,00	347,65	0,00	0,00%
66	938442.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	17,881	17,881	0,000	413,000	7 384,85	0,00	0,00	7 384,85	0,00	0,00%
67	94890.	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	OP M3	20,028	20,028	0,000	788,000	15 782,06	0,00	0,00	15 782,06	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: SO 106 - Čechtice - KÚ Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Čechtice - KÚ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 106					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z KAMENE NA MC	M3	85,300	85,300	0,000	2044,000	174 353,20	0,00	0,00	174 353,20	0,00	0,00%
69	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	9,700	9,700	0,000	3774,000	36 607,80	0,00	0,00	36 607,80	0,00	0,00%
70	96616.	KOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	5,848	5,848	0,000	5536,000	32 374,53	0,00	0,00	32 374,53	0,00	0,00%
71	966357.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	10,300	10,300	0,000	1347,000	13 874,10	0,00	0,00	13 874,10	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019						0,00	0,00	505 321,51	505 321,51	505 321,51	100,00%
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	4562,000	4562,000	62,000	0,00	0,00	282 844,00	282 844,00	282 844,00	100,00%
	ZBV7	4562=4562 4562m ... délka											
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	6843,000	6843,000	12,000	0,00	0,00	82 116,00	82 116,00	82 116,00	100,00%
	ZBV7	456,2*15=6843,000 456,2t 15km ... vzdálenost											
102	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	0,000	345,718	345,718	406,000	0,00	0,00	140 361,51	140 361,51	140 361,51	100,00%
	ZBV8	1329,683M ... celková délka čištění krajnic SO 106 0,65m ... průměrná šířka krajnice; 0,20m ... hloubka 1329,683*0,65*0,20=345,718M3											
		Celkem						32 070 718,23	0,00	2 984 545,75	35 055 263,98	2 984 545,75	9,31%

silnice II/112

Denní záznamy stavby

List číslo:

9

Datum

ZPRÁVY O PRÁCI NA STAVBĚ

POLOŽKA 001400. PRAC. DOBA 4⁰⁰ - 16⁰⁰ 6.5.21

STAV. 1. KROČÍČ + CETÁKOVÝ UST

A. H. ZÁHRZLA, OTČOVY ŽÁK 16T. 8T
4 x 1100 8 x 4

00106

- OČISTNÝ PRŮKOP A KRAKOVIC

OD KALOUSU DO 0,5 M² (bm KRAKOVIC)

00104, 105

PŘEDKOP ÚSEKU OD MOSTU 112-035

KE KŘÍŽOVATCE II/150 DO PŘEDŘÍZKOVÉHO

UZČVACÍ VIZ. SAMOSTATNÝ PLOTOKA

ZR DOJE 6.5.21

TDI: SCHVÁŠI

6.5.21

POLOŽKA 001400. PRAC. DOBA 4⁰⁰ - 16⁰⁰

STAV. 1. KROČÍČ + CETÁKOVÝ UST

A. H. ZÁHRZLA, OTČOVY ŽÁK 16T. 8T
4 x 1100 8 x 4

00106

- OČISTNÝ PRŮKOP A KRAKOVIC

OD KALOUSU PRŮKOPY DO 0,5 M² (bm)

- UKLID STAVBY ŠTĚ

- KONTROLA DVO

ZÁPIS TDI:

7.5.21

KONTROLA ÚSEKU STAVBY OD MOSTU ev. č. 112-035

PATRE

DO KŘÍŽOVATKY S II/150 PŘED UVEDENÍM DO

PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ.

silnice I/112

Denní záznamy stavby

3. W
List číslo: 10

Datum

ZDÍSLAVICE HRANICE KRAJE

POUČENÍ PRÁCE 11.00. PRAC. DOBA 10.5.21
4.00-16.30, STAV. J. HORČÍK + ČEKA HED
4.00. F. M. ZAMRZLA - OTOC. RAGEL 16.81
4x HAV 8x4

20.106

- OÚSTĚNÍ PRÍKOPU A KRAJINĚ OD KANALU, PRÍKOPY DO 0,5 M / km
- MONTÁŽ PLOCHOVÝCH SVODIČŮ OÚSTÍ KOPCEVOU - POZADOVÉ OÚSTÍ SPRÁVY KRAJINĚ UPOKOJA
- PROVĚŘENÍ DÍLO UZAVŘENÍ 20.106 OD HRANICE KRAJE UPOKOJA S ČÁSTÍ USTUPU 20.105 KE KŘÍŽOVCE
- MONTÁŽ OÚSTÍ NA TĚLE
- UKLID STAVENOSTI

POUČENÍ PRÁCE 11.00. PRAC. DOBA 11.5.21
4.00-16.30

STAV. J. HORČÍK + ČEKA HED 4.00
F. M. ZAMRZLA - PRÁCE 2.2 M
F. M. ZAMRZLA 6x HAV 8x4. 4x HAV 6x4
- PRÁCE V OÚSTÍ 20.106

TL. 120 MM

- OÚSTÍ PRÍKOPU NA DEPOTU
- KONTROLA DÍLO
- UKLID STAVENOSTI

POUČENÍ PRÁCE 11.00. PRAC. DOBA 12.5.21
4.00-16.30

STAV. J. HORČÍK + ČEKA HED 4.00
F. M. ZAMRZLA - PRÁCE 2.2 M
F. M. ZAMRZLA - HAV 8x4 4x. 4x HAV 6x4
20.106

- PRÁCE V OÚSTÍ TL. 120 MM
- OÚSTÍ PRÍKOPU NA DEPOTU
- UKLID STAVENOSTI

ZÁPIS 781

12.5.21

KONTROLA PRÁCE V OÚSTÍ ASFALTOVÝCH VSTEV.

STĚSA

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Ing. Neradílek / 602 167 284

Datum

19. 8. 2021

Stavba (Dílo): II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Smlouva o dílo číslo: S-3694/00066001/2019
Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelem dne 16. 12. 2019 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce.

Po zahájení stavebních prací dne 6. 5. 2021 na SO 106 a v dalších dnech stavebních prací na čištění příkopů a krajnic bylo zjištěno, že příkopy podél celého úseku jsou zaneseny výrazně více než uvažuje zadávací dokumentace stavby. Zároveň sejmutí drnu z krajnic dle zadávací dokumentace neodpovídá skutečnosti jak co do šíře tak i výšky. Dne 7. 5. 2021 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby, prohlídka stavby, kde bylo dohodnuto pokračování prací, učiněn zápis do stavebního deníku díla a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Stav byl zdokumentován fotografiemi.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s pod-čl. 6, odst. 6.7 Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s výše uvedenými skutečnostmi – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 6. 5. 2021 – list č. 9; 10. 5. 2021 – list č. 10
- 2) PR04 – Fotodokumentace

COLAS CZ, a.s., oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Neradílek

Váš dopis zn. / ze dne
19. 8. 2021

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Ing. Petr Nádvorník, 725890866

Říčany

19. 8. 2021

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 106 – „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ – čištění příkopů

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ **souhlasí** s provedením navržených změn během výstavby na SO106. Jmenovitě se jedná o pročištění příkopů a krajnic ve větším rozsahu, než předpokládal projekt.





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 23. 9. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Ing. Petr Nádvorník

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 8 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem**

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 8 – SO 106 Čechtice - KÚ.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s větším rozsahem čištění krajnic a
příkopů od nánosů zjištěné v průběhu realizace.

Při čištění krajnic a příkopů od nánosů bylo třeba odkopat větší množství, než bylo
uvažováno v rozpočtu PDPS. Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a
množství bylo zaznamenáváno do stavebního deníku.

V ZBV č. 8 jsou předmětné práce uvedeny následujícími položkami:

014101 Poplatky za skládku - navýšeno množství stávající položky, množství
1110,055 m³ odpovídá skutečnosti.

12931 Čištění příkopů od nánosů do 0,25m³/m – navýšeno množství stávající
položky, množství 3057,348 m odpovídá skutečnosti.

12920 Čištění krajnic od nánosů – nová položka, JC převzata z OTSKP z roku
2019, množství 345,718 m³ odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

fi

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Pročištění příkopů a krajnic SO 106, Čechtice - KÚ – ZBV 8
Akce: II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost **Valbek spol.s r.o. – středisko Plzeň** je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

V rámci stavebního objektu 106 bylo provedeno čištění příkopů v rozsahu větším, než předpokládal projekt. Zároveň byla doplněna nová položka čištění krajnic.

S předloženou ZBV 8 a předloženým soupisem prací souhlasím.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby

Pleticha – geodetické práce

182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22, tel. 777561418, e-mail: pletichaj@seznam.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : Zaměření příkopů za účelem výpočtů kubatury po vyčištění na silnici II/112

Stavba : Část silnice II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje., SO 106

Katastrální území: Čechtice, Černíčí

Investor : KAÚS pro Středočeský kraj, Říčany

Zhotovitel : Colas CZ, a.s., Rubaška 215/1, 190 00 Praha 9

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

Třída přesnosti : dle TKP pro pozemní komunikace

GEODETICKÉ PRÁCE :

Na základě požadavku stavbyvedoucího bylo provedeno podrobné zaměření skutečného stavu provedení vyčištění příkopů v úseku rekonstrukce části silnice II/112, SO 106 v celém rozsahu po obou stranách komunikace. Zaměření proběhlo v průběhu června a července 2021 tak jak byly zemní práce prováděny. Délka úseku SO 106 je 2 659,365 m. Z takto získaných údajů byl proveden výpočet kubatury vytěžené zeminy který činí **1 572,50 m³**

K zaměření byly použity základní body vytyčovací sítě, převzaté z Katastrálního úřadu a podrobnými body které byly určeny metodou GPS a venku stabilizovány po celou dobu výstavby.

Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro tvorbu digitálních map.

GEODETICKÉ POMŮCKY :

Totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : červenec 2021

Zaměřil a zpracoval: Pleticha, Jaroslav

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20

COLAS CZ, a.s.

Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **10055,4 tun zeminy a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajber, vedoucí střediska recyklace



➤ BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ
AKČNÍ SPOLEČNOST

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 3 - 21
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v lednu 2021 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **62,6 t betonu a kamene**, k.č. 170101. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 28.1.2021

Ing. Jaromír Šrajer, vedoucí střediska recyklace

V

➤ Nemošická 1495
530 02 Pardubice

➤ www.bauset.cz

➤ BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ
AKČOVÁ SPOLUČNOST

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 17 - 21
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období červen 2021 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.6.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, spisová značka SZ_058004/2012/KUSK/5

1703,6 tun zeminy a kamení, k.č. 170504
456,2 t betonu a kamene, k.č. 170101

S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech a související legislativou.

V Čepí 12.7.2021

Ing. Jaromír Šrajber, vedoucí střediska recyklace

V

➤ Nemošická 1495
530 02 Pardubice

➤ www.bauset.cz

Přijatý odpad ze stavby

Objekt

SO 101	Zemina a kamení [m3]	Původní	1300,576	2250,65
		ZBV 3	950,074	
	Beton [t]	Původní	173,802	425,802
		ZBV 5	252,00	
SO 102	Zemina a kamení [m3]	Původní	214,986	454,699
		ZBV 4	239,713	
	Beton [t]	Původní	334,428	391,228
		ZBV 6	56,80	
SO 103	Zemina a kamení [m3]	Původní	924,04	2175,583
		ZBV 2	1251,543	
	Beton [t]	Původní	52,136	52,136
			-	
SO 104	Zemina a kamení [m3]	Původní	1673,418	1673,418
			-	
	Beton [t]	Původní	184,648	746,048
		ZBV 1	561,40	
SO 105	Zemina a kamení [m3]	Původní	264,153	264,153
		-	-	
	Beton [t]	Původní	52,136	52,136

Zemina a kamení [m3]	9421,428	m3
Beton (linka) [t]	2391,687	t

Přijatý odpad

beton (linka)	2391,687 t
zemina a kamení	14452,5 t
objemová hmotnost	$14452,5 / 9421,428 = 1,534 \text{ t/m}^3$
zeminy a kamení	

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová

dne: 13.07.2021

7,

1

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel projektová činnost ve výstavbě hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výkon zeměměřických činností Zámečnictví, nástrojářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění zemních prací obráběčství opravy karoserií inženýrská činnost ve výstavbě zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971
č.p. 65, 586 01 Čížov
Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974
03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika
Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda představenstva:	Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973 K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. června 2020 Den vzniku členství: 10. května 2020
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednájí vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:	JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965 44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:	COLAS S.A. , ident. číslo 552025314 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika Registrační číslo: 552025314
Akcie:	4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:	467 666 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societate anonime, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olívova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsáním způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.

Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci