

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem  
č. smlouvy: S-2042/00066001/2021  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 2379  
IČ: 46356983  
DIČ: CZ46356983  
zastoupená panem Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva  
a panem Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva  
(dále jen „**VaK**“)

Společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné na základě smlouvy o spolupráci  
č. S-1508/00066001/2021

a

### **USK s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
IČO: 271 38 551  
DIČ: CZ27138551  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99183  
zastoupená: Ing. Petrem Jandou a Ing. Janem Horákem, jednatelem  
č. smlouvy: SD-029-21

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

## I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 03. 09. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/27515 Holé Vrchy**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

Dle čl. 5.1. Smlouvy je zhotovitel povinen koordinovat plnění Díla se zhotovitelem výstavby inženýrské sítě tak, aby realizace Díla navazovala na realizaci obnovy konstrukčního souvrství a podkladních živičných vrstev ve výkopech po výstavbě inženýrské sítě. Z důvodů komplikací na straně zhotovitelé sítě společnosti EKOS-Žitenice s.r.o. a stále probíhajících pracích na pokládce inženýrských sítí není možné dílo dokončit v původně sjednaném termínu. Tyto neočekávané okolnosti vyžadují delší dobu výstavby, než bylo původně plánováno.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z výše uvedeného důvodu se ruší původní znění čl. 4 Smlouvy, odstavec 4.1, který zněl:

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 3 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.*

a nahrazuje se novým zněním:

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 6 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Mnichově Hradišti dne \_\_\_\_\_

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

---

**USK s.r.o.**  
Ing. Petr Janda a Ing. Jan Horák  
jednatelé

V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_

---

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.**  
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_

---

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.**  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva