

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-659/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PORR, a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou a Ing. Martinem Lukasem, prokuristou

č. smlouvy: 7-0981A20

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 06. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/605 Chřástany - Rudná**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná, a která nově zní:

Původní Cena Díla bez DPH	6.832.948,40 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	7.240.724,90 Kč
DPH 21%	1.520.552,23 Kč

DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	8.761.277,13 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Objednatelům odsouhlasený Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

PORR, a.s.
Ing. Pavel Hirsch, prokurista

V Praze dne

PORR, a.s.
Ing. Martin Lukas, prokurista

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Chrášt'any - Rudná Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava povrchu komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	407 776,50	407 776,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	407 776,50	407 776,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Chrášťany - Rudná Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava povrchu komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-659/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 06. 04. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu:	Paré č	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	2, 3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady	5	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny

změna tloušťky ložné vrstvy

Na základě rozhodnutí Technické rady č.1 ze dne 14.7.2021 (doklad č. 0 B) o uvedení vozovkových vrstev do souladu s platnou ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121 je nutné zesílit ložní vrstvu ACP 22 na tloušťku 60mm.

Dne 15.7.2021 Objednatel vydal Pokyn ke zpracování ZBV (doklad č. 09).

Na základě rozhodnutí Technické rady č. 2 ze dne 13.10.2021 (doklad č. 10) byly opraveny nově vzniklé poruchy vozovky v okružní křižovatce.

Dne 14. 10. 2021 Objednatel vydal Pokyn ke zpracování ZBV (doklad č. 11).

Změny se týkají těchto položek :

Zvýšení stávajících položek č. 8, 9, 10 a vznik nové položky č. 2. Tím se zvyšuje smluvní cena stavby o 407 776,50 Kč.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí zejména z nedodržení technických a technologických postupů. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle §11, odst. 2, písm. b), Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnosti od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	407 776,50	407 776,50	407 776,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Turínek	datum	30 -11- 2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum		podpis
Technický dozor investora	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing Jan Lichtneger	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing Pavel Hirsch	datum	30 -11- 2021	podpis
	jméno	Ing František Buršík	datum	30 -11- 2021	podpis

Číslo par

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: II/605 Chrášťany - Rudná	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava povrchu komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 832 948,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 832 948,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	407 776,50	407 776,50	5,97%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 240 724,90	407 776,50	5,97%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Turánek

11- 2021

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: xxx

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

II/605 Chrástřany - Rudná

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 101 opravy povrchu komunikace

č. 1

Číslo a název rozpočtu: 101 opravy povrchu komunikace

Skupina Změn: 4

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIF DO 0,5KG/M2	M2	19 782,000	19 985,600	203,600	14,30	282 882,60	0,00	2 911,48	285 794,08	2 911,48	1,03
9	574046	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, tl. 50mm	M2	7 603,000	7 704,800	101,800	162,80	1 237 768,40	0,00	16 573,04	1 254 341,44	16 573,04	1,34
10	574844	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, tl. 50 mm	M2	11 020,000	11 121,800	101,800	241,90	2 665 738,00	0,00	24 625,42	2 690 363,42	24 625,42	0,92
		Nové položky											
24	574007	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22	m3	0,000	77,048	77,048	4 720,00	0,00	0,00	363 666,56	363 666,56	363 666,56	100,00
		Celkem						4 186 389,00	0,00	407 776,50	4 594 165,50	407 776,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Turínek (stavbyvedoucí)

Za Objednatel

Datum: 30 -11- 2021

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Chrástřany - Rudná

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	6 832 948,40
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	7 240 724,90
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	8 761 277,13
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,97%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 18 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (8), písm. b)	0,00%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	407 778,50
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,97%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 049 884,52

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 3	0,00%
10=(38A/1)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 4	5,97%
10A=32A+38A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	407 778,50
11=1*0,5	Zákonný limit 60 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 418 474,20

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 137 366 600 Kč	0,00
14=137366600-37		137 366 600,00

		- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -					
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Změna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis					
SO	ZBV č.	Název SO/PS i předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (18% nebo limit 137 366 600 Kč)	limit 16 %
18	17	18	18=23+28+28+33	28=24+27+30+34+37+38	31=18+20	23	24	26=23+24	28	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=28+30	32A=ABS(28)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	38A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/605 Chrástřany - Rudná	0,00	407 778,50	407 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	407 778,50	5,97%	407 778,50	407 778,50	0,00	0,00%
101	1	Oprava povrchu komunikace / změna tloušťky ložné vrstvy, upřesnění rozsahu opravy	0,00	407 778,50	407 778,50			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	407 778,50	5,97%	407 778,50	407 778,50		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 Chrást'any - Rudná
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava povrchu komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 1	1	
08 Zápis č. 1 z technické rady 14. 7. 2021	1	
09 Pokyn Objednatele k vypracování ZBV - změna 1	1	
10 Zápis č. 2 z technické rady 13. 10. 2021	1	
11 Pokyn Objednatele k vypracování ZBV - změna 2	1	
Počet listů celkem	5	

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1

Název akce : II/605 Chrástavy - Rudná
stanoviště silnice 0,000 – 1,500 , délka opravy 1257km

SO 101 Oprava povrchu komunikace

poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	Množství ve Smlouvě
1	neopracovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DÍL. GEODETIČNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ZJIŠTENÍ A VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ	ksj	1,000
2		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - vybourané obalované kamenné kontaminované drážky	t	632,000
3	113728 (OTS KP)	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - 30KM	tkm	18960,000
4	113728 (OTS KP)	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - ODVOZ DO 20KM	m3	988,000
5	919111 (OTS KP)	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTY	bm	90,000
6	93818 (OTS KP)	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	11020,000
7	574E46 (OTS KP)	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ II 50mm	m2	132,000
8	572212 (OTS KP)	SPOJOVACÍ POSTRÝK Z MODIF. DO 0,5KG/M2	m2	16782,000
		ZBV 1 navýšení o 2*101,8=203,3 m2		
9	574D46 (OTS KP)	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ II 50mm	m2	7863,000
		ZBV 1 navýšení o 101,8 m2		
10	574B44 (OTS KP)	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ II 50 mm	m2	11020,000
		ZBV 1 navýšení o 101,8 m2		
11	62745 (OTS KP)	SPÁROVÁNÍ STARÉHO KAMENNĚHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	m2	1,000
12	985231191 (URS)	Příplatek cenám za práci ve středněm prostoru	m2	1,000
13	985221111 (URS)	DOPLNĚNÍ ZDIVA RUČNĚ DO AKTIVOVANÉ MALTY Z KAMENE	m3	2,500
14	985221119 (URS)	Příplatek cenám za práci ve středněm prostoru	m3	2,500
15	113789 (OTS KP)	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	1800,000
16	931315 (OTS KP)	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ. DO 600MM2	m2	1800,000
17	89821 (OTS KP)	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU A MŘÍŽÍ	kus	1,000
18	89823 (OTS KP)	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	1,000
19	12922 (OTS KP)	ČIŠTĚNÍ KRALINC OD NÁNOSU TL DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLADKU	m2	400,000
20	56962 (OTS KP)	ZPEVNĚNÍ KRALINC Z RECYKLÁTU DO TL 100MM	m2	400,000
21	15112 (OTS KP)	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	80,000
22	915111 (OTS KP)	VDZ V - 12,5 a 25CM, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	507,500
23	915221 (OTS KP)	VODOR DOPRAV ZNÁČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 25. středová čára plánovaná 12,5. přechody pro chodce	m2	507,500
		Nové položky		
24	574C07	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22	m3	0,000
	JC dle OTSKP 2021	navýšení ložní vrstvy o 1 cm (viz detail č.08) 7704 800*0 01=77,048 m3		
		Součet		
		DPH 21%		

Množství ve Změně	Množství rozdílu	jedn.cena	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné	Změny kladné	Cena celkem ve Změně	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1 000	0 000	316 663,56	316 663,50	0,00	0,00	316 663,50	0,00	0,00%
632 000	0 000	222,20	140 430,40	0,00	0,00	140 430,40	0,00	0,00%
18960 000	0 000	5,80	109 968,00	0,00	0,00	109 968,00	0,00	0,00%
988 000	0 000	1 466,30	1 468 464,40	0,00	0,00	1 468 464,40	0,00	0,00%
90 000	0 000	88,90	8 001,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00%
11020 000	0 000	3,30	36 366,00	0,00	0,00	36 366,00	0,00	0,00%
132 000	0 000	136,50	18 018,00	0,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00%
19989 600	203 600	14,30	282 882,60	0,00	2 911,48	285 794,08	2 911,48	1,03%
7704 800	101 800	162,80	1 237 768,40	0,00	16 573,04	1 254 341,44	16 573,04	1,34%
11121 800	101 800	241,90	2 665 738,00	0,00	24 625,42	2 690 363,42	24 625,42	0,92%
1 000	0 000	647,80	647,80	0,00	0,00	647,80	0,00	0,00%
1 000	0 000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
2 500	0 000	9 399,90	23 499,75	0,00	0,00	23 499,75	0,00	0,00%
2 500	0 000	3 783,30	9 458,25	0,00	0,00	9 458,25	0,00	0,00%
1806 000	0 000	40,90	73 626,00	0,00	0,00	73 626,00	0,00	0,00%
1806 000	0 000	64,30	115 740,00	0,00	0,00	115 740,00	0,00	0,00%
1 000	0 000	3 333,30	3 333,30	0,00	0,00	3 333,30	0,00	0,00%
1 000	0 000	2 555,50	2 555,50	0,00	0,00	2 555,50	0,00	0,00%
400 000	0 000	77,80	31 120,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00%
400 000	0 000	111,10	44 440,00	0,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00%
80 000	0 000	400,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
507,500	0 000	108,90	55 266,75	0,00	0,00	55 266,75	0,00	0,00%
507,500	0 000	308,90	156 766,75	0,00	0,00	156 766,75	0,00	0,00%
77,048	77,048	4 720,00	0,00	0,00	363 666,56	363 666,56	363 666,56	100,00%
			8 832 948,40	0,00	407 776,80	7 240 724,90	407 776,50	8,97%
			1 434 819,16					
			8 267 887,56					

Z á p i s ě . 1

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 14. 7. 2021 - „II/605
Chrášťany - Rudná “*

přítomni :

Josef Raboch	-	správní cestmistr - KSÚS
Jan Turínek	-	stavbyvedoucí - PORR a.s.
Bohumil Táraba	-	zástupce vedoucího oblasti Kladno - KSÚS

předmět jednání:

V rámci přípravy na pokládku živých směsí bylo zhotovitelem upozorněno na chybu v zadávací dokumentaci, kde je požadována a smluvně objednána pokládka asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 22+ v tl. 50mm. Podle platné ČSN EN 13108 -1 a ČSN 736121 je přípustná pokládka ložní vrstvy ACP 22 v min. tl. 60mm.

Dále zhotovitel sdělil, že důvodu výrobcem negarantované kvality asfaltových pojiv již nevyrobí směs pro obrusné vrstvy ACO 11+ , tato směs bude nahrazena jakostně hodnotnější směsí ACO 11S při zachování položkové smluvní ceny.

Navrhovaná opatření :

Vzhledem k tomu, že zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s ČSN a TP je navrženo položit ložní vrstvu ACL 22+ v tl. 60mm a obrusnou vrstvu ve směsí ACO 11S.



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**POOR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10**

Vás dopis značky ze dne

Vaše značka

Vyřizuje telefon
Raboch /

Praha
15. 7. 2021

Věc: Nezbytné změny na stavbě „II/605 Chrást'any - Rudná“

Na základě zápisu z technické rady č. 1 ze dne 14. 7. 2021 se jedná o následující nezbytné změny:

- v rozpočtu uvedená ložní vrstva ACI 22+ v tl. 50mm bude provedena v tl. 60mm v rozsahu 7 603m²
- obrusná vrstva ACO 11+ bude nahrazena ACO 11S

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou č. objednatele S-659/00066001/2021 a č. zhotovitele 7-0981A20, článkem 6. bodem 6.8 vydává pokyn k realizaci dle technickou radou navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ. SoD a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Zápis z technické rady ze dne 14. 7. 2021

S pozdravem

Bohumil Taraba
zástupce vedoucí oblasti Kladno

Kontaktování a sdělení

Bank spoř 2230161 0100
KČ 100066001
IČR 1720066101

Telefon
Fax
E-mail

Z á p i s ě . 2

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 13. 10. 2021 - „II/605
Chrásťany - Rudná “*

přítomni :

Josef Raboch	-	správní cestmistr - KSÚS
Jan Turinek	-	stavbyvedoucí - PORR a.s.
Bohumil Taraba	-	zástupce vedoucího oblasti Kladno - KSÚS

předmět jednání:

Při pochůzce určení rozsahu stavby při zahajování frézování 2. etapy byl zjištěn nevyhovující stav navazujícího úseku (plošná deformace a příčné trhliny) v prostoru okružní křižovatky silnice II/605 od km 1,500 o výměře cca 101,80m². Tento úsek navazuje na prováděnou stavební akci a v době zadání díla tento úsek nevykazoval závady vyžadující. Byla navržena oprava v podobě odfrézování stávajícího živičného krytu vozovky v tl. 11cm a následná pokládka ložné a obrusné vrstvy finišerem ve skladbě smluvně zadaného díla. K této nepředvídatelné změně stavu povrchu komunikace došlo vlivem klimatických podmínek v kombinaci se zvýšeným zatížením dopravou v době mezi zadáním díla a jeho realizací.

Navrhovaná opatření :

Provedení zvýšené plochy díla ve výše uvedeném navýšeném rozsahu.



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**POOR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10**

Vás dopis značily ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Raboch / 602 489 632

Praha
14. 10. 2021

Věc: Nezbytné změny na stavbě „II/605 Chrást'any - Rudná“

Na základě zápisu z technické rady č. 2 ze dne 13. 10. 2021 se jedná o následující nezbytné změny:

- plocha ložní vrstvy ACL 22+ v tl. 60mm a obrusné vrstvy ACO 11S v tl. 500mm včetně spojovacího postřiku z modif. do 0,5kg/m² bude navýšena o 101,80m²

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou č. objednatele S-659/00066001/2021 a č. zhotovitele 7-0981/A20, článkem 6, bodem 6.8 vydává pokyn k realizaci dle technickou radou navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ, SoD a příslušnou směnicí KSÚS SK.

Přílohy: Zápis z technické rady ze dne 13. 10. 2021

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno