

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-1934/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **Sdružení Most Vojslavice 3K + BES.**

#### **Správce:**

#### **3K značky s.r.o.**

se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 250 56 271

DIČ: CZ25056271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45840

zastoupená Lubomírem Lágnerem

#### **společník**

#### **BES s.r.o.**

Se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ437 92 553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496

Zastoupená Petrem Váňou

č.smlouvy: 2020054

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

#### **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 29.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

## I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v článku 8. odst. 1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná, a který nové zní:

Původní Cena Díla bez DPH	6.856.100,00 Kč
<b>Nová Cena díle dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>7.426.827,67 Kč</b>
DPH 21%	1.559.633,81 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	8.986.461,48 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 2 a 3.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.2 bude zveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech dne

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

V Praze dne

---

**Sdružení Most Vojslavice 3K + BES.**

Lubomír Lágner

Jednatel společnosti 3K značky s.r.o.

Jako Správce Sdružení Most Vojslavice  
3K+BES

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201 / 2</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 Propustek</b>		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Sdružení Most Vojslavice 3K + BES**  
3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ : 250 56 271  
BES s.r.o., Fetrovská 1002/59, Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ : 437 92 553

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-22 801,42	232 489,35	209 687,93

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>2</b>	<b>-22 801,42</b>	<b>232 489,35</b>	<b>209 687,93</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 Propustek</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>201 / 2</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>2.3</b></p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. S-1934/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Sdružení Most Vojslavice 3K + BES

<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Krycí list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">3</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">21</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	3	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	21	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1, 2</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">TDI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	TDI	5	Projektant
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	3	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	21	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1, 2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	TDI																															
5	Projektant																															

Iniciátor změny: Zhotovitel (Sdružení Most Vojslavice 3K + BES)

Popis a zdůvodnění Změny:

### Dílčí změna č.1: Práce v prostoru mezi propustkem a korytem potoka

1) Dle PDPS bylo navrženo předpokládané množství zemních a zásypových prací v místech realizace nového propustku a břehem stávajícího koryta dle předběžných geologických průzkumů.

2) Během provádění prací v prostoru mezi stěnou nového propustku a břehem stávajícího koryta vodoteče byl před realizací kamenných zídek upřesněn rozsah prací v tomto prostoru, dle skutečně zastížených fyzických podmínek mezi předmětnými objekty. S ohledem na nesoudržně zeminy ve svahu koryta došlo ke změnám v rozsahu zemních prací. Současně Zhotovitel během provádění zásypových prací, které byly realizovány v dle předpokladů zadávací dokumentace zjistil, že tato přesně nespecifikuje a nevyčísľuje zásypový materiál na rubu navazujících zídek.

3) V souvislosti s těmito skutečnostmi bude na povodní straně vpravo (za navazující zídou) vyhotovena kamenná rovnanina a ostatní zídky budou provedeny přezděním dle potřeb skutečného rozsahu pro řádné dokončení Díla. Tyto změny si zároveň vyžádají nutnost přemístění provizorního potrubí zajišťující převedení vody v potoce přes stavbu. Současně s ohledem na výše uvedené bylo dohodnuto, že pro zasypávání rubu navazujících zídek bude použit stejný materiál jako pro zásypy tubusu.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že provedení změn, týkajících se úprav rozsahu prací na kamenných zídkách a zásypech u propustku, bylo možné odhalit až během samotné realizace Díla, na základě skutečně zastížených podmínek po odkrytí konstrukcí. Jedná se tudíž o okolnosti, které zadavatel (ani projektant zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem a podkladem pro předmětné změny jsou doklady č. 08 – zápis z 7.KD ze dne 13.11.2020 a č. 10 – Ohlášení změny č. 4 ze dne 12.11.2020.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 1, 10, 14, 36 a 37 a zařazení nových položek poř. č. 110 a 111.

### Dílčí změna č.2: Úprava nivelety s ohledem na navazující práce

1) Dle PDPS bylo navrženo množství prací na realizaci podkladních a ložných vrstev komunikace v prostoru nového propustku s ohledem na předpoklad realizace těchto vrstev pouze v prostoru propustku.

2) V průběhu provádění prací byla ze strany Objednatel iniciována změna na vozovkových vrstvách s ohledem na návaznost odsouhlasených prací pro jiného investora, které přímo navazovaly na práce prováděné v rámci předmětného Díla. Vzhledem k rozsahu projekčních podkladů vozovkové části dotčeného SO 201 a zastížení skutečných podmínek v místě staveniště byly dohodnuty změny a došlo k upřesnění skutečného rozsahu prací na realizaci podkladních a ložných vrstev komunikace v prostoru nového propustku (SO 201) a okolním stávajícím terénem v místě obecní návsi. S ohledem na zjištěné výšky nelze vozovkové souvrství provést dle zadávacích podmínek bez rozsáhlé rekonstrukce navazujících komunikací.

3) Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné upravit rozsah zemních prací. Dále provést úpravy na osazení silničních obrub lemujících komunikaci, osadit zátěžový žlab před vjezd na pozemek pana Brabence, také osadit uliční vpust včetně napojení. Současně je nezbytné zasanovat podloží pod asfaltové souvrství v těsné blízkosti propustku. S ohledem na současně nevhodný stav asfaltové plochy u propustku je nutné rozšířit realizované asfaltové plochy v prostoru propustku a tento prostor zasanovat.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že provedení změn týkajících se úprav na konstrukčních vrstvách komunikace v prostoru propustku, bylo vyvoláno z důvodu přizpůsobení nivelety komunikace pro navazující plánované práce jiného investora. Tyto skutečnosti vyplynuly až během realizace Díla. Zadavatel (ani projektant zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí tyto skutečnosti nemohli, v době zpracování podkladů pro zadávací řízení ani v době pro podání nabídky, rozumně předvídat.

4) Změny vznikly na požadavek Objednatele a podkladem pro předmětné změny jsou doklady č. 09 – zápis z 12.KD ze dne 26.03.2021 a č. 11 – Ohlášení změny č. 5 ze dne 09.04.2021.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 45, 49, 57 a 67 a zařazení nových položek poř. č. 108, 109, 112, 113, 114 a 115.

### Dílčí změna č.3: Dokončovaci práce

1) Dle průzkumů, předběžného měření a získaných podkladů bylo v PDPS uvažováno s určitým množstvím pracím pro řádné dokončení Díla.

2) V rámci provádění prací na předmětném SO 201 však došlo k upřesnění objemu prací dle jejich skutečné potřeby pro řádné dokončení Díla.

3) Byl upraven rozsah položek pro ohumusování a zatrávnění rozšíření vozovky na parcele č. 1264/3 a zbylého terénu dotčeného stavbou, které byly provedeny v menším rozsahu oproti předpokladům PDPS. Dále došlo k úpravě délky mostního zábradlí s ohledem na dopracování VTD a skutečností zjištěných na místě. Pro řádné dokončení Díla s ohledem na současné požadavky bezpečnosti na pozemních komunikacích došlo k zařazení nové položky reflexních pásek.

Změny se týkají skutečně realizovaných prací pro úpravu terénu v místě stavby, dále provedení zábradlí na mostu, dle skutečně zastížených v místě stavby v průběhu její realizace. Dále se změny týkají doplnění reflexních pásek, které je nezbytné s ohledem na bezpečnost v rámci silničního provozu. Jedná se o úpravu a zařazení těchto prací oproti předpokladům v PDPS. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že pro Zadavatele se jedná o změny nepředvídané, neboť ke vzniku změny došlo, přestože byla PDPS provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace.

4) Tato úprava množství dotčených položek vznikla na základě porovnání předpokládaných objemů (jak v PDPS tak i RDS) se skutečnými objemy prací, které byly provedeny pro řádné dokončení Díla.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 18, 19 a 60 a zařazení nové položky poř. č. 116.







Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby a současně na základě nově vzniklých událostí související s realizací navazujícího úseku na dotčené komunikaci. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jednalo se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jednalo o práce, které neměnily celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jednalo o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-22 801,42	232 489,35	209 687,93	255 290,78

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Sdružení Most Vojslavice 3K + BES	jméno	Ing. Antonín Novotný	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o.	jméno	Ing. Peter Liko	datum	podpis	
Technický dozor investora: TECHA	jméno	Eduard Chalupa	datum	podpis	
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Miloslav Pohunek	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Lubomír Lágner	datum	podpis	
				Číslo paré:	

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 Propustek

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>4 803 093,49</b>

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	402 444,61	5 205 538,10	402 444,61

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-22 801,42	232 489,35	634 933,96	13,22%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-22 801,42	5 415 226,03	612 132,54	12,74%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Sdružení Most Vojslavice 3K+BES Ing. Antonín Novotný souhlasím

Projektant (autor. dozor):

Pontex s.r.o. Ing. Peter Liko souhlasím

Stavební dozor:

TECHA Eduard Chalupa souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Miloslav Pohunek souhlasím

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

projednání změny:



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku Číslo a název SO/PS: SO 201/Propustek								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. 2 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	370,276	414,226	43,950	84,67	31 351,27	0,00	3 721,25	35 072,52	3 721,25	11,87
10	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	157,740	179,715	21,975	465,71	73 461,10	0,00	10 233,98	83 695,08	10 233,98	13,93
14	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,754	3,529	2,775	756,03	570,05	0,00	2 097,98	2 668,03	2 097,98	368,03
18	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	255,673	62,000	-193,673	15,12	3 865,78	- 2 928,34	0,00	937,44	- 2 928,34	- 75,75
19	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	255,673	62,000	-193,673	14,11	3 607,55	- 2 732,73	0,00	874,82	- 2 732,73	- 75,75
36	458311	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10	M3	46,954	57,201	10,247	2 439,44	114 541,47	0,00	24 996,94	139 538,41	24 996,94	21,82
37	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	97,536	118,543	21,007	2 439,44	237 933,22	0,00	51 245,32	289 178,54	51 245,32	21,54
45	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	381,780	0,000	-381,780	12,10	4 619,54	- 4 619,54	0,00	0,00	- 4 619,54	- 100,00
49	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	10,065	9,194	-0,871	1 078,60	10 856,11	- 939,46	0,00	9 916,65	- 939,46	- 8,65
57	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	3,000	1,000	8 235,64	16 471,28	0,00	8 235,64	24 706,92	8 235,64	50,00
60	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,100	3,640	-2,460	3 568,44	21 767,48	- 8 778,36	0,00	12 989,12	- 8 778,36	- 40,33
67	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	33,910	0,000	-33,910	82,66	2 803,00	- 2 803,00	0,00	0,00	- 2 803,00	- 100,00
<b>Nové položky</b>													
108	917224.N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	90,000	90,000	382,00	0,00	0,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	100,00
109	919112.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,000	90,000	90,000	155,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	100,00
110	721173.N	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	0,000	18,500	18,500	536,00	0,00	0,00	9 916,00	9 916,00	9 916,00	100,00
111	969233.N	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M3	0,000	13,875	13,875	318,00	0,00	0,00	4 412,25	4 412,25	4 412,25	100,00
112	R.c	Geometrický plán	KPL	0,000	1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
113	R.d	Osazení žlabu šířky 100 mm zátěžový	M	0,000	4,500	4,500	3 120,00	0,00	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100,00
114	R.e	Geodetické měření	KUS	0,000	3,000	3,000	6 500,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
115	R.f	Vypracování dokumentace na napojení	KPL	0,000	1,000	1,000	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
116	953211.N	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ	M	0,000	4,000	4,000	1 190,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>521 847,85</b>	<b>-22 801,42</b>	<b>232 489,35</b>	<b>731 535,78</b>	<b>209 687,93</b>	<b>4,37</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Antonín Novotný

Datum:

Za TDI: Eduar Chalupa

Datum:

**PREHLED ZARAZENI ZMEN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: "III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku"

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	6 856 100,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	7 468 232,54
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH</b>	<b>9 036 561,38</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,93%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. [5], písm. b)	-0,33%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	612 132,54
7=(5/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 056 830,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,59%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	657 735,39
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 428 050,00

12=(39a/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=39a	Sledování limitu 137 336 600,00 Kč	0,00
14=137366600,00-39a	Zbývá do limitu	137 366 600,00

Skupiny změn																									
		- 1 - Vyhrazená změna (Domény)						- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost						- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(39a/1)*100	39a=ABS(37)+38
Název stavby: III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku			-22 801,42	634 933,96	612 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 801,42	634 933,96	9,26%	612 132,54	657 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
201	1	Propustek/změna geotechnických podmínek zlepšení ZS čerpání vody	0,00	402 444,61	402 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 444,61	5,87%	402 444,61	402 444,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
201	2	Propustkové žleby a záspy, niveleta vozovky, dokončovací práce	-22 801,42	232 489,35	209 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 801,42	232 489,35	3,11%	209 687,93	255 290,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2	
Název a evidenční číslo stavby:	III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 Propustek	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 2	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 201	3	
08 Přehled nových položek a cenových nabídek dodavatelů	4	
09 Zápis č. 7 z KD stavby ze dne 13.11.2020	2	
10 Zápis č. 12 z KD stavby ze dne 26.03.2021	2	
11 Ohlášení změny stavby č. 4 ze dne 12.11.2020	2	
12 Ohlášení změny stavby č. 5 ze dne 09.04.2021	2	
13 Zápisy ze SD	4	
14 Vyjádření TDI k ZBV č. 2 - ohlášení změny č. 4, 5 a dokončovací práce - méněpráce ze dne 11.06.2021	1	
15 Stanovisko TDI ke změně předkládané v ZBV č. 2 ze dne 11.06.2021	1	
Počet listů celkem	21	

Přehled nových položek - ZBV 2

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Propustek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem	Původ nabídkové ceny
108	917224.N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	90,000	382,00	34 380,00	IC dle expertní ceny OTSKP-SPK 2020 v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iii) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
109	919112.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	90,000	155,00	13 950,00	IC dle expertní ceny OTSKP-SPK 2020 v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iii) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
110	721173.N	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	18,500	536,00	9 916,00	IC dle expertní ceny OTSKP-SPK 2020 v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iii) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
111	969233.N	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M3	13,875	318,00	4 412,25	IC dle expertní ceny OTSKP-SPK 2020 v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iii) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
112	R.c	Geometrický plán	KPL	1,000	23 500,00	23 500,00	IC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
113	R.d	Osazení žlabu šířky 100 mm zátělový	M	4,500	3 120,00	14 040,00	IC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
114	R.e	Geodetické měření	KUS	3,000	6 500,00	19 500,00	IC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
115	R.f	Vypracování dokumentace na napojení	KPL	1,000	7 500,00	7 500,00	IC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
116	953211.N	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ	M	4,000	1 190,00	4 760,00	Sleva z IC dle expertní ceny OTSKP-SPK 2020 dle § 17 odst. 4, písm. b) bod iii) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje (1.830,00 Kč)

Jednotková cena nových položek byla určena v souladu s postupem oceňování uvedeným v § 17 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Pro položky uvedené v tabulce nelze použít § 17 odst. 4, písm. a), jelikož nejsou v rozsahu své technické specifikace obsaženy ve Smlouvě.

Jednotková cena položek poř. č. 108, 109, 110 a 111 byla stanovena podle § 17 odst. 4, písm. b) bod iii), na základě ceny příslušných položek databáze Expertních cen OTSKP-SPK 2020.

V případě položky poř. č. 116 se jedná o slevu z jednotkové ceny položky z databáze Expertních cen OTSKP-SPK 2020, která činí 1.830,00 Kč/M. Pro realizaci tohoto charakteru prací a konkrétního množství prací v daném období měl Zhotovitel možnost nabídnout slevu z původní jednotkové ceny předmětné položky. Dle OTSKP j.c. položky „953211-BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ“ činí 1.830,00 Kč/M, avšak Zhotovitel ocenil její j.c. na 1.190,00 Kč/M.

Jednotková cena položek poř. č. 112, 113, 114 a 115 byla stanovena podle § 17 odst. 4, písm. b) bod iv), na základě více ověřených nabídek od dodavatelů. Jednotková cena těchto položek byla stanovena na základě cenové nabídky dodavatele (Zhotovitele) 3K Značky, která byla vybrána pro Objednatele jako nejvýhodnější varianta ze tří možných CN. Nabídky od společnosti ICONA capital spol. s r.o. a Barcoa Invest s.r.o. představovaly vyšší náklady na provedení předmětných prací.

Za cenové projednání:

Datum

Podpis:

Za TDI:

Eduar Chalupa

Za Zhotovitele:

Ing. Antonín Navotný

<b>Cenová nabídka</b>	
Odběratel: <b>3K Značky s.r.o.</b> Jiráskova 1519 251 01 Říčany	
Akce: SO 201 - Propustek Datum vystavení dokladu: Platnost nabídky : Platební podmínky:	

		množství	jednotková cena	celkem
Geometrický plán	KPL	1,000	23 500,00	23500
Osazení žlabu šířky 100 mm zátěžový	M	4,500	3 120,00	14040
Geodetické měření	KUS	3,000	6 500,00	19500
Vypracování dokumentace na napojení	KPL	1,000	7 500,00	7500

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceny jsou platné v případě kompletního odběru.




<b>Cenová nabídka</b>	
Odběratel: 3K Značky s.r.o. Jiráskova 1519 251 01 Říčany	Dodavatel: Baracoa Invest s.r.o. Konvitská 291/24 Staré Město 110 00 Praha 1
	IČO: 24274933      DIČ: CZ24274933
Akce: SO 201 - Propustek Datum vystavení dokladu: Platnost nabídky : Platební podmínky:	Nabídku zpracoval: František halamka <a href="mailto:ha.fan@centrum.cz">ha.fan@centrum.cz</a> tel.: 7776 058 265

		množství	jednotková cena	celkem
Geometrický plán	KPL	1,000	25 000,00	25000
Osazení žlabu šířky 100 mm zátěžový	M	4,500	3 300,00	14850
Geodetické měření	KUS	3,000	7 200,00	21600
Vypracování dokumentace na napojení	KPL	1,000	8 500,00	8500

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceny jsou platné v případě kompletního odběru.

**Baracoa Invest s.r.o.**  
Konvitská 291/24  
Staré Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 24274933, DIČ: CZ24274933



<b>Cenová nabídka</b>	
Odběratel: 3K Značky s.r.o. Jiráskova 1519 251 01 Říčany	Dodavatel: ICONA capital spoj. s.r.o. Pražská 614 281 63 - Kostelec nad Černými lesy
	IČ: 28506766      DIČ: CZ28506766
Akce: SO 201 - Propustek Datum vystavení dokladu: Platnost nabídky : Platební podmínky:	Nabídku zpracoval: Jaroslava Pokorná <a href="mailto:pocorna.icona@gmail.com">pocorna.icona@gmail.com</a> tel.: 608 565 322

		množství	jednotková cena	celkem
Geometrický plán	KPL	1,000	27 000,00	27000
Osazení žlabu šířky 100 mm zátěžový	M	4,500	3 500,00	15750
Geodetické měření	KUS	3,000	7 600,00	22800
Vypracování dokumentace na napojení	KPL	1,000	9 000,00	9000

Uvedené ceny jsou bez DPH.  
Ceny jsou platné v případě kompletního odběru.

**ICONA capital spoj. s.r.o.**  
Pražská 614  
281 63 Kostelec nad Černými lesy  
IČ: 285 06 766, DIČ: CZ28506766

**Zápis č. 7 z KD stavby**  
**„III/1118 Vojslavice , rekonstrukce propustu**  
konaného dne 13.11.2020

Přítomní: dle prezenční listiny

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

- Postup prací dle HMG k 7.KD – zpoždění cca 2 týdny – viz C. 4.2.

**B. Zpráva zhotovitele o postupu prací**

- Dokončena betonáž stěn
- 

**B.1 Plán prací na další období :**

- Zahájení provádění dlažeb – koryta
- Zahájení provádění svislých izolací stěn

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby - kontrola Úkolů:**

- 4.3. Ohlášení změny - Při provádění stavební jámy zjištěno vyústění historických drenáží – dešťové vodoteče . Zhotovitel předloží návrh řešení. do 2.11.20
- 5.1. Ohlášení změny - Při kontrole a převímce základové spáry byla projednána změna založení – úprava základové spáry - zhotovitel předloží Ohlášení změny do 2.11.20
- 5.3. Ohlášení změny - Opakované silné dešťové srážky v 42 týdnu – cca 45 mm, (viz Zápis v SD), došlo k opakovaným zaplavením stavební jámy, překročena kapacita navrženého způsobu odvodnění potoka i běžného odčerpávání vody. Zhotovitel předloží návrh opatření na zvýšení kapacity čerpání vody pro zabezpečení stavební jámy, taky aby bylo zabezpečeno provádění prací. do 2.11.20

Ohlášení změn dle 4.3. , 5.1., 5.3. podáno -

- **vypouští se**

- 6.1. projednán požadavek KSUS na způsob odvodnění pravé strany komunikace . Návrh AD šterbinový žlab. *Není řešeno v PD , v rámci konečných úprav bude projednáno znovu.*

- **bude řešeno, vypouští se**

6.2. Požadavek TID na doplnění a zaslání dokladů

- schválené Tepře nedodáno
- záznam z betonáže základů dodáno
- geodetický protokol zaměření základové spáry dodáno
- geodetický protokol zaměření základů dodáno
- doklad o dodané výztuže dodáno

- 6.3. DIO – platnost do 31.12.2020 – podat návrh na prodloužení min. 1 měsíc předem do 2.11.20

**Zhotovitel zajistí a podá zprávu** - **vypouští se**

**D. Nové úkoly**

- 7.1. ZBV – projednány a odsouhlaseny Ohlášení změny č. 1-3 . Zhotovitel předloží ZBV do 8. KD

- 7.2. Geodetický a laboratorní deník : bude veden v rámci SD – zhotovitel předloží do 8 . KD

**E. Různé**

- 1) BOZP – projednány aktuální rizika stavby a závěry z kontrola – viz samostatné zápisy
- 2) Finanční plán - projednán návrh na plnění 2020 , KSUS prověří podanou informaci.
- 3) Projednání návrhů technických řešení na stavbě s AD stavby :

3.1. – zásypy rubu navazujících zídek na tubus propustu : stejný materiál jako pro zásypy tubusu . – zhotovitel předloží Ohlášení změny

3.2. – délka zídek : po projednání a prohlídce na místě odsouhlaseny změny – viz Zápis do SD a zakres AD do RDS P2



- 3.3. – zásypy rubu propustu . vydán souhlas s postupným provedením zásypu rubu propustu do výše pod podélnou drenáž po provedení dlažeb uvnitř tubusu .
- 3.4. Přejechod zídek do stávajícího koryta : bude řešen kamennou rovinou – zhotovitel předloží návrh Ohlášení změny

Termín příštího KD č.8 - předběžně stanoven – **pátek 27.11. od 9 hod.** - místo konání na stavbě – pozvánka bude zaslána

Příloha : P1 listina přítomných

Zapsal: Chalupa E. v.r.

Ve Vojslavicích dne 13.11.2020

**Eduard  
Chalupa** Digitálně  
podepsal  
Eduard Chalupa

**Zápis č.12 z KD stavby**  
**„III/1118 Vojslavice , rekonstrukce propustu**  
**konaného dne 26.3.2021**

Přítomni: dle presenční listiny

**Dne 17.3.2021 . přerušení stavby viz Zápis v SD**

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

- Postup prací dle HMG k 11.KD - zbývající doba provedení dle SOD 7 dní

**B. Zpráva zhotovitele o postupu prací**

- **Dne 17.3.2021 přerušeny práce - viz Zápis v SD** – práce pro jiného investora v místě stavby

**B.1 Plán prací na další období: - mimo režim stavby**

- Dne 29.3.2021 má zastupitelstvo města Bystřice odsouhlasit provedení kanalizace v místě stavby.
- Vzhledem k dodacím lhůtám kanalizačních šachet se předpokládá zahájení prací min. za 14 dní s dobou konání prací cca 10 – 14 dní.
- předpoklad obnovení prací na stavbě cca v posledním týdnu v dubnu.

**Úkoly vyplývající z problematiky výstavby - kontrola Úkolů:**

7.1. ZBV – projednáno a odsouhlaseno Ohlášení změny č. 1-3 , čeká se na kontrolu a vydání

**Různé ze 7.- 11. KD : -**

- Finanční plán - projednán návrh na plnění 2020 , KSUS prověří podanou informaci. - **trvá**
- Projednání návrhů technických řešení na stavbě s AD stavby :
  - záস্যy rubu navazujících zídek na tubus propustu: stejný materiál jako pro záস্যy tubusu – zhotovitel předloží **Ohlášení změny - předloženo , TDI připomínkoval**
  - přechod zídek do stávajícího koryta: bude řešen kamennou rovnaninou – zhotovitel předloží návrh **Ohlášení změny - předloženo – TDI připomínkoval**
- 10.1. – zhotovitel doložil LVV k provedeným pracím dle ZBV č. 1 – 3 pro kontrolu k fakturaci **- potvrzeno , vypouští se**

11.1. – KSUS požaduje provedení víceprací souvisejících s přípravou k opravě sil III/11188, tak aby v daném úseku rekonstrukce propustu již byly práce na SO 100 – vozovková část definitivní. Investor předložil nákres stavebních úprav (obruby, odvodnění). Vzhledem k rozsahu bude současně požádáno o změnu termínu dokončení stavby – **projednáno, předloženo „RDS“ změny– předložit návrh ZBV**

11.2. – KSUS a TDI prověří SOD k postupu pro cenové vypořádání za odevzdaný šrot ze záporového pažení. Zhotovitel předá vážní lístky a vede evidenci vč. Zápisů do SD. – **přebírá p. Jonsta KSUS , vypouští se**

11.3. – Zhotovitel po dokončení zídek a kamenného záhozu na návodní a povodní straně vyzve správce toku ke kontrole se zápisem do SD. – **kontrola správcem toku , trvá**

11.4. – zhotovitel samostatně zajistí a předloží ke kontrole doklady pro provedení kolaudace současně s převjímkou objektu (DSPS, GDPS , HMP, mostní list, doklady atp.). Administrativní převjíмка pro investora bude probíhat samostatně – cca do 1 měsíce po skončení prací. - **doklady ke kolaudaci , trvá**

11.5. – KSUS požádá správní orgány o stanoviska a vyjádření v předstihu tak, aby bylo možno stavbu uvést do provozu a zkolaudovat v jednom termínu – při předání dokončené stavby

**- předloženo DZ, ostatní trvá**

11.6. – zhotovitel předloží návrh VTD pro provedení zábradlí vč. návrhu na provedení zábradlí před a za římsou dle skutečností zjištěných na místě. – **VTD zábradlí předloženo, TDI připomínkoval**

11.7. KSUS projedná se správním orgánem provedení DZ. – **projednáno viz 11.5., vypouští se**

### C. Nové úkoly

- 12.1. – Zhotovitel zajistí Zápisem do SD souhlas zpracovatele HMP s přejezdem IZS po dobu provádění prací pro Město Bystřice . - HMP - do týdne
- 12.2. – zhotovitel zajistí vyjádření správce toku – viz i 11.3. - do týdne
- 12.3. – zhotovitel předloží Ohlášení změny k SO 100 - viz i 11.1. + termín dokončení stavby. – do týdne
- 12.4. – zhotovitel provede dokončení prací v korytě potoka - do týdne
- 12.5. – označení, číslo mostu – TDI požádal o zařazení a vydání čísla –podat informaci – do týdne

### D. Různé

- 1) Geodetické změření dle „RDS“ SO 100 bude provedeno v pondělí , schůzka TDI a KSUS dle telef. dohody
- 2) Předpoklad dokončení prací - květen
- 3) BOZP – projednány aktuální rizika stavby a závěry z kontrol – viz samostatné zápisy

Termín příštího KD č.13 dle dalších dohod - místo konání na stavbě – pozvánka bude zaslána

Příloha : P1 listina přítomných – viz seznam

Zapsal: Chalupa E. v.r.

Ve Vojslavicích dne 26. 3.2021

„III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku

OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY – INFORMACE      č: 4      data : .2020

**Objednatel :** KSÚS Středočeského kraje

**Správce stavby :**

**Zástupce správce stavby :**

**Cena díla (dle SOD)** 6 856 100,00 ,- Kč bez DPH

**Zhotovitel:** Sdružení Most Vojslavice 3K + BES

**Zástupce zhotovitele :** Ing. Antonín Novotný – hlavní stavbyvedoucí

**Odpovědný zástupce:** ... zástupce zhotovitele - podzhotovitele podávající informaci

**Telef./email :**

**Stavební objekt :** SO 001 a SO 201 – III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku

**Zápis do SD dne :** xxxxx

**Popis zjištění ke změně:**

1) Před zahájením prací kamenných zídek v prostoru mezi stěnou nového propustku a stěnou (břehem) stávajícího koryta byl zjištěn rozpor s PD. Skutečný rozsah prostoru mezi zmiňovanými objekty je většího rozsahu než podklady v PD. Tato skutečnost vznikla z několika příčin.

a) při výkopových činnostech vlivem velmi poškozené stávající stěny koryta (né stavební činností na propustku, poškození před zahájením prací ) došlo k většímu sesunutí toho břehu vlivem nesoudržných materiálů.

b) Nutnost umístění provizorního potrubí zajišťující převedení vody v potoce přes stavbu.

2) Během zásypových prací, které probíhaly dle PD byl zjištěn rozpor s PD v zásypovém materiálu na rubu navazujících zídek na tubus propustku. Materiál není nijak v PD specifikován ani vyčíslen

**Návrh řešení ve změně:**

1) Na povodní straně vpravo za navazující zídou bude vyhotovena kamenná rovinanina. Ostatní zídky budou provedeny přezděním dle skutečného rozsahu.

2) Pro zasypávání rubu navazujících zídek bude použit stejný materiál jako pro zásypy tubusu.

**Odhad předpokládaných nákladů ve změně:** 1) 20 000,- Kč až 40 000,- Kč

2) 30 000,- Kč až 50 000,- Kč

**Příloha :** zápis ze 7 KD stavby bod 3.1. až 3.4.

**Oprávněná osoba zhotovitele:**  
(dot.podpis)

*Souhlas*  
**M. Pohunek**  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 01966311 DIČ: CZ00056001

**„III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku**

**Autorský dozor :**  
(dat. podpis)

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658/1  
147 00 Praha 4-Braník  
25.12.2020



**Technický dozor :** TD souhlasí , projednáno a odsouhlaseno na na KD č. 7 13.11.20  
(dat. podpis)

**Eduard  
Chalupa**

Digitálně podepsal  
Eduard Chalupa

**Správce stavby :**  
(dat. podpis)

„III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku

OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY – INFORMACE č: 5 data : 9.04.2021  
Objednatel : KSÚS Středočeského kraje  
Správce stavby :  
Zástupce správce stavby :  
Cena díla (dle SOD) 6 856 100,00,- Kč bez DPH  
Zhotovitel: Sdružení Most Vojslavice 3K + BES  
Zástupce zhotovitele : Ing. Antonín Novotný – hlavní stavbyvedoucí  
Odpovědný zástupce: Ing. Antonín Novotný - zástupce podávající informaci  
Telef./email :  
Stavební objekt : SO 001 a SO 201 – III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku  
Zápis do SD dne : zápis ze 12 KD stavby bod

**Popis zjištění ke změně:**

- 1) Vzhledem k rozsahu projekčních podkladů vozovkové části a okolí (pol. 41-49 SO 201) a zjištění na místě bylo investorem – KSÚS provedeno upřesnění prací i v návaznosti na odsouhlasené práce pro jiného investora, které přímo navazovali na prováděné práce. Byly projednány a dohodnuty tyto změny – vícepráce .
  - a) Vozovkové souvrství nelze vzhledem ke zjištěným výškám provést dle zadávacích podmínek bez rozsáhlé rekonstrukce navazujících komunikací. Tato skutečnost si vyžádá změnu – úpravu provedení:
    - a1) Úpravu rozsahu zemních prací i vlivem požadavku na realizaci obrub lemujících komunikací.
    - a2) Osazení silničních obrub lemujících komunikací
    - a3) Osazení žlabu před vjezd na pozemek pana Brabence
    - a4) Osadit uliční vpust včetně napojení.
    - a5) Sanaci podloží pod asfaltové souvrství v těsné blízkosti propustku
    - a6) Rozsah realizovaných asfaltových ploch v prostoru nově budovaného propustku. Současná asfaltová plocha vykazuje značné známky poškození. Proto je nutné tento prostor zasanovat.
  - 2) Realizace VDZ a SDZ dle požadavku KSÚS
  - 3) Geometrický plán
  - 4) Z důvodu požadovaných úprav KSÚS dojde k prodloužení termínu dokončení stavby v rozsahu 21 dní. Zhotovitel předkládá časový harmonogram se zapracovanými změnami.

**Návrh řešení ve změně:**

- ad 1) Zhotovitel provede :
  - Provede se zaměření: okolního terénu, toto zaměření bude sloužit jako podklad pro návrh polohy nových obrubníků. Následně se provede výkop v tomto prostoru a provede se realizace nových obrub.

„III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku

- Vypracování Dodatku RDS – SO 101 – návrh vozovkové části
  - Před vjezdem na pozemek pana Brabence se osadí žlab.
  - Dle zpracovaného návrhu se provede osazení uliční vpusti včetně napojení.
  - v prostoru propustku se provede sanace podloží dle návrhu
  - Pokládka KSC bude provedena dle výškopisu a ploch specifikovaných na místě.
  - Upřesnění pokládky asf. vrstev bude provedeno po pokládce KSC .
- ad2) Realizace VDZ, SDZ bude provedena dle odsouhlaseného návrhu dopravního značení
- ad3) Zhotovitel zajistí vypracování Geometrického plánu
- ad4) Zhotovitel předloží Dodatek k SOD – změna termínu společně se ZBV č.2

**Odhad předpokládaných nákladů ve změně:** 1) – 3 ) 150 000,- Kč až 350 000,- Kč

4) 0,- Kč

**Příloha :** Zápis ze 7.KD stavby bod 3.1. až 3.4.  
Časový harmonogram stavby  
Zápis z jednání ke změnám a víceprací ze dne 6.4.2021  
Dodatek RDS – SO 101 – návrh vozovkové části  
Návrh dopravního značení

**Oprávněná osoba zhotovitele:**  
(dat.podpis)



**Autorský dozor :**  
(dat, podpis)

**Technický dozor :** TD souhlasí , projednáno a odsouhlaseno na jednání ze dne 6.4.2021 a následně  
(dat. podpis)

Eduard Digitálně  
Chalupa podepsal  
Eduard Chalupa

**Správce stavby :**  
(dat.podpis)

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (13)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066021 DIČ: CZ00066001

M. Pohunek  
SOUHLASÍM

Datum	Denní záznamy stavby
17.12.2020 ČTVRTEK	POČASÍ: 2°C - 3°C. ZATAŽENO PRÁČ. DOBA: 7 <sup>00</sup> - 17 <sup>30</sup>
	PRACOVNÍCI: HANZLÍK, KUČKA, NOVOTNY, ZEDLNÍK
	MECHANIZACE: BOBCAT, IVECO, 2 x ČERPAČKA
	POPIS PRÁČE - ČERPÁNÍ VODY ZE STAV. JAM - KONTROLA FUNKČNOSTI ČERPAČEK - DEMOLICE PROVIZORNIHO PŘETRVÁNÍ POTOKA - PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ STĚNOU TÍŽLACE - PROVÁDĚNÍ REALIZACE POTOKA VUJTRKES PROFUSTKU (TUBUSU)
17.12.2020 PÁTEK	Zápis zhotovitel: do snímku 05-1934/2020 čl. 4.3 - Návrh - předat a přerušem stavebních prací na okři Vojslavice, z důvodu nevhodných klimatických a technických podmínek a ukončen Práci obložen Astotogem sušší v roce 2020 - Současné byla přerušena činnost sčedných kto indy ožskowaravského kotou - Vohce - K přerušení prací bude provedeno zabezpečení staveniště, ukončení staveniště. Dále byl předložen rozpis inspekční rozpis snímek když bude na příslušném místě a situacím nákos zabezpečení stavby
17.12.20	ZÁPIS TDI LMA LUPA 1) TDI A KOO BOZP S MAŘHEŠ - ZADÁVATĚL ZHOTOVITELÉ SOUHLASÍ 2) ZHOTOVITEL ZPŘEDLOŽÍ NÁVRH MAŘESTORU KĚ SCHVÁLĚNÍ.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11 IČO: 00066001	150 21 Praha 5 DIČ: CZ00066001 M Pohunek



Datum	Denní záznamy stavby
1.3.2021	ZÁVIS ZHOTOVITELE:
PENNELL	DNE 1.3.2021 BYLY ZAHÁJENY HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
13.3	VÝSTŘEŽNÍ (HALL) (B ZAHÁJENÍ)
	V. BLAGOJ (B ZAHÁJENÍ) V. BLAGOJ
14.3	PRÁCE: VÝSTŘEŽNÍ (HALL) (B ZAHÁJENÍ)
	PRÁCE: DĚLA 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup>
	PRÁČNÍCI: KUČERA M., KUČERA K., MÜLLER, MATHUSEK V. BLAGOJ
	MECHANIZACE: ŽOBČÁK, V. BLAGOJ, M. BLAGOJ
	PRÁCE: BETONOVÁNÍ BOKA POKRYTKY (V. BLAGOJ) PRÁČNÍCI: KUČERA M., KUČERA K., MÜLLER, MATHUSEK V. BLAGOJ
13.3	PRÁCE: 3 <sup>00</sup> POLATISNO
	PRÁCE: DĚLA 7 <sup>00</sup> (V. BLAGOJ)
	PRÁČNÍCI: KUČERA M., KUČERA K., MÜLLER V., MATHUSEK V., V. BLAGOJ
	MECHANIZACE: ŽOBČÁK, V. BLAGOJ M. BLAGOJ, M. V. BLAGOJ, V. V. BLAGOJ
	PRÁCE: BETONOVÁNÍ BOKA POKRYTKY (V. BLAGOJ) PRÁČNÍCI: KUČERA M., KUČERA K., MÜLLER, MATHUSEK V. BLAGOJ

Datum	Denní záznamy stavby
1. 10. 2014	MECHANIKY: ŠOB OPA, M. IVECO, V. IVECO M. BAČEK, ČERPAJLO
	POPIS PRÁCE: Odstavení železobetonové váleček, vltimní výdřev doubě betonci
	<p>Práce přerušeny:</p> <p>V současném období jsou dokončeny práce práce v současném období, které mají být požadavek - města Bystrice a KSIS a více práce KSIS. Uzhled... v nezávislém dohledatelném vztahu k městu Bystrice nebo pokračovat v práci - Znetovitel žáci a přerušeni práci.</p> <p style="text-align: right;">Za J. Zucht Koucký</p>
	ZÁKLADY TDI EMANUVA
	1) ŽADOST PRÁCE TDI JE V SOULADU S ŽADENÍMÍ, V TEB ŘEŠENÍ STAVBY. VIZ ZÁKLADY 2 (K) STAVBY.
	2) TDI S PŘERUŠENÍM ŽADÁ SOUHLASÍ ZA KSIS: M. POKUNKA - SOUHLASÍ.
10. 3. 2014	<p>TEPLOTA 0°C - 6°C PLAC. VOJA: 700 - 115 20/100</p> <p>MECHANIKY: ŠOB OPA, M. BAČEK, M. IVECO V. IVECO, ČERPAJLO</p> <p>PRÁCEVNÍCI: KUCHAR M. MATOUŠEK V. MOLIER P., VOJTALEČEK J.</p> <p>POPIS PRÁCE: ÚKLID STAVENISŤE, ODKAZ 1/0</p>

ZDE ODPAHNETE

WWW.DPTYS.CZ

Datum	Denní záznamy stavby
26.4.21	
PONDĚLÍ	
	ZÁPIS ZHOTOVITEL:
	ZKAM TDI O POVOLENÍ
	PRACÍ OBNOVY PRACÍ NA ZAKLADĚ TÝDENNÍHO
	PLÁNU PRÁČE ZE DNE 25.4.21
	HANZLÍK
	JLHK
26/4/2021	ZÁPIS TDI
	1) TDI JOKMČASÍ S OZROVENÍM
	TADNE
	2) TADNE NA KONTROLA PŘI PRAVĚNOSTI
	SBOUADKOU KSE VELEBA VÍKCO
	3) ZHOTOVITEL POUŽÍTE ÚMĚ O SPITÁŠPÁ
	KSE TO SD.
	4) TOSTU? PRAC. DLE TĚPÁ.
26.4.2021	NA VEČNÍ PLÁNÍ TAD SILNĚNÍMI OBRUBAMI ZKONTROLOVANO
	ÚNOSNÉ PODMĚNÍ - PŘÍRODNÍ TĚLOVÉ KRAJNÍKY
	TĚLOVÉ KOMUNIKACE + SD + TĚT. LZE POKLIDAT
	OBRUBY.
	M. POHANKA, KSE
26.4.2021	POČASÍ: 7°C - 9°C, POUČASNO
PONDĚLÍ	PRAC. DOBA: 8 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
	PRACOVNÍCI: HANZLÍK, KUCHAR P., BLASIK, WPALECKÝ,
	KUBINEC
	TECHN. ZÁCR: VELKÉ IURCO, BOBČAT

stavba : "III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku"

Eduard Chalupa – TECHA

AO č. 009477

Budovatelů 2617

390 02 Tábor

3 K Značky s.r.o.

Ing. Antonín Novotný

Jiráskova 1519/8

251 02 Říčany u Prahy

**Věc : Vyjádření TDI k ZBV č. 2 - ohlášení změny č. 4, 5 a dokončovací práce - méněpráce**

Změna v prostoru mezi propustem a korytem potoka : bylo provedeno upřesnění rozsahu na základě skutečného stavu na místě. Změna byla projednána a odsouhlasena na KD stavby .

Změna nivelity a úprava prostoru : – komunikace – SO 101 nad SO 201. Změny a upřesnění konstrukčních vrstev , nivelity vč. osazení obrub a návazností na SO 201 – základžba, odvodňovací žlab , zábradlí atp. bylo projednáváno a na VV a KD stavby.

Změna dokončovací práce : bylo provedeno změřeni a zaměřeni skutečného rozsahu provedeného díla . Neprovedené části + rozsah byl projednáván na KD stavby a VV . Bylo doplněno VDZ, SDZ , upraven rozměr zábradlí, dlažeb , svodidel .

Vícepráce i méně práce byly nezbytné k řádnému provedení díla a pro to aby dílo řádně plnilo svoji funkci.

V Táboře 11.6.2021

Eduard  
Chalupa

Digitálně  
podepsal  
Eduard  
Chalupa

stavba : "III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku"

Eduard Chalupa – TECHA

AO č. 009477

Budovatelů 2617

390 02 Tábor

3 K Značky s.r.o.

Ing. Antonín Novotný

Jiráskova 1519/8

251 02 Říčany u Prahy

**Věc:** Stanovisko TDI ke změně předkládané v ZBV č.2

V rámci TDI byla provedena kontrola ZBV č 2, které se týká změn :

Změna v prostoru mezi propustem a korytem potoka : bylo provedeno upřesnění rozsahu na základě skutečného stavu na místě. Změna byla projednána a odsouhlasena na KD stavby .

Změna nivelity a úprava prostoru : – komunikace – SO 101 nad SO 201. Změny a upřesnění konstrukčních vrstev , nivelity vč. osazení obrub a návazností na SO 201 – zádlážba, odvodňovací žlab, zábradlí atp. bylo projednáváno a na VV a KD stavby.

Změna dokončovací práce : bylo provedeno změření a zaměření skutečného rozsahu provedeného díla . Neprovedené části + rozsah byl projednáván na KD stavby a VV . Bylo doplněno VDZ, SDZ , upraven rozměr zábradlí, dlažeb , svodidel .

K výše uvedenému ZBV zasílám následující stanovisko:

Změnu si postupně vyžádala situace na stavbě. Postup byl řádně projednán a zdokumentován v Zápisech v SD a na KD . Vícepráce byly nezbytné k řádnému provedení díla a pro to aby dílo řádně plnilo svoji funkci.

Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a množství bylo zaznamenáváno do stavebního deníku, k provedeným pracím, výpočtem zaměření atp.

Položka 793N – opravy komunikací po stavbě byla upřesněna a převzata zástupce KSUS Stř. kraje

Vzhledem k tomu, že TDI nemá k předloženému ZBV č. 2 připomínky a souhlasí s doloženým provedeným množstvím prací ve změně , je za TDI možno ZBV odsouhlasit.

V Táboře 11.6.2021

Za TDI :

Eduard Chalupa  
Digitálně podepsal  
Eduard Chalupa

Eduard Chalupa  
Budovatelů 2617  
390 02 Tábor  
IČO 62546007

tel. 606 731 297  
email : e.chalupa@seznam.cz

Evidenční číslo a název stavby: "III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustek"  
Číslo a název SO/PS: SO 201/Propustek

Změnový soupis prací SO 201 po změně 2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Table with columns: Prof. č., kód položky, m.j., Množství ve změně, Množství ve Smlouvě, Název položky, Změny záporné v Kč, Cena celkem ve Smlouvě v Kč, Změny v Kč, Počet celkem v %, Počet celkem v Kč. Rows include items 1 through 115, covering various construction tasks like drainage, concrete work, and pipe installation.

Č. 2

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>110 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 110 DIO</b>		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Sdružení Most Vojslavice 3K + BES**  
3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ : 250 56 271  
BES s.r.o., Fetrovská 1002/59, Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ : 437 92 553

**Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-197 637,32	156 232,45	-41 404,87

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>3</b>	<b>-197 637,32</b>	<b>156 232,45</b>	<b>-41 404,87</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 110 DIO**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

110 / 1

Číslo ZBV:

**3.3**

Strany smlouvy o dílo č. S-1934/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 05.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Sdružení Most Vojslavice 3K + BES

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	13	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	TDI
5	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel (Sdružení Most Vojslavice 3K + BES)

Popis a zdůvodnění Změny:

1) V PDPS byly navrženy práce pro zajištění dopravně inženýrských opatření dle původního předpokladu realizace prací výhradně na propustku.

2) V průběhu provádění prací byla ze strany Objednatele iniciována změna na vozovkových vrstvách s ohledem na návaznost odsouhlasených prací pro jiného investora, které přímo navazovaly na práce prováděné v rámci předmětného Díla. Vzhledem k rozsahu projekčních podkladů vozovkové části dotčeného SO 201 a zastižení skutečných podmínek v místě staveniště byly dohodnuty změny a došlo k upřesnění skutečného rozsahu prací na realizaci podkladních a ložných vrstev komunikace v prostoru nového propustku (SO 201) a okolním stávajícím terénem v místě obecní návsi. S ohledem na zjištěné výšky nelze vozovkové souvrství provést dle zadávacích podmínek bez rozsáhlé rekonstrukce navazujících komunikací.

3) Vzhledem k těmto skutečnostem dojde k prodloužení doby pro dokončení stavby v rozsahu 21 dnů, o které je zároveň nutné prodloužit DIO nezbytné pro řádné dokončení Díla. Současně tyto změny souvisí se úpravou trvalého dopravního značení oproti původním předpokladům PDPS. Změny se promítnou ve stavebním objektu SO 110 – DIO.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že provedení změn týkajících se prodloužení DIO a úprav DZ oproti předpokladům PDPS, vyplynuly až s ohledem na vícepráce pro plynulé napojení navazujících plánovaných prací jiného investora, které prodlouží termín pro dokončení stavby. Tyto skutečnosti vyplynuly až během realizace Díla. Zadavatel (ani projektant zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí tyto skutečnosti nemohli, v době zpracování podkladů pro zadávací řízení ani v době pro podání nabídky, rozumně předvídat

4) Změny vznikly na požadavek Objednatele a podkladem pro předmětné změny jsou doklady č. 09 – zápis z 7.KD ze dne 13.11.2020, č. 10 – zápis z 12.KD ze dne 26.03.2021 a č. 11 – Ohlášení změny č. 5 ze dne 09.04.2021.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 3, 7, 10, 13, 16 a 19 a zařazení nových položek poř. č. 117, 118, 119, 120, 121 a 122.

Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.

Uvedené změny vytanuly na základě nově vzniklých událostí související s realizací navazujícího úseku na dotčené komunikaci. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jednalo se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jednalo o práce, které neměnily celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jednalo o změny nepředvídané.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-197 637,32	156 232,45	-41 404,87	353 869,77

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Sdružení Most Vojslavice 3K + BES	jméno	Ing. Antonín Novotný	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o.	jméno	Ing. Peter Liko	datum	podpis
Technický dozor investora: TECHA	jméno	Eduard Chalupa	datum	podpis
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Miloslav Pohunek	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Lubomír Lágner	datum	podpis

Číslo paré:

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 110 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>526 404,51</b>

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	526 404,51	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-197 637,32	156 232,45	156 232,45	29,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-197 637,32	484 999,64	-41 404,87	-7,87%

Vydání (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Sdružení Most Vojslavice 3K+BES Ing. Antonín Novotný souhlasím

Projektant (autor. dozor):

Pontex s.r.o. Ing. Peter Liko souhlasím

Stavební dozor:

TECHA Eduard Chalupa souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Miloslav Pohunek souhlasím

Zaměstnanec objednatele  
odpovědného za cenové  
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku Číslo a název SO/PS: SO 110/DIO								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. 1 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	57793B	VÝSRAVA VÝTLUKŮ SMĚŠÍ ACO MODIFIK TL. DO 100MM	M2	292,500	-173,500	-173,500	1 139,12	333 192,60	- 197 637,32	0,00	135 555,28	- 197 637,32	- 59,32
7	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3978,000	7436,000	3458,000	11,09	44 116,02	0,00	38 349,22	82 465,24	38 349,22	86,93
10	914479	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1377,000	2574,000	1197,000	18,14	24 978,78	0,00	21 713,58	46 692,36	21 713,58	86,93
13	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	4743,000	8866,000	4123,000	4,03	19 114,29	0,00	16 615,69	35 729,98	16 615,69	86,93
16	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	306,000	572,000	266,000	151,21	46 270,26	0,00	40 221,86	86 492,12	40 221,86	86,93
19	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	306,000	572,000	266,000	13,10	4 008,60	0,00	3 484,60	7 493,20	3 484,60	86,93
<b>Nové položky</b>													
101	914131.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	7,000	1 150,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	100,00
102	914921.N	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	5,000	5,000	1 950,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
103	R.a	SPOJOVACÍ MATERIÁL DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	0,000	7,000	7,000	80,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	100,00
104	915111.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	8,875	8,875	320,00	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	100,00
105	915211.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	8,875	8,875	580,00	0,00	0,00	5 147,50	5 147,50	5 147,50	100,00
106	R.b	Zpracování projektu VDZ	KPL	0,000	1,000	1,000	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>471 680,55</b>	<b>-197 637,32</b>	<b>156 232,45</b>	<b>430 275,68</b>	<b>-41 404,87</b>	<b>-8,78</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Antonín Novotný

Datum:

Za TDI: Eduar Chalupa

Datum:

PREHLED ZARAZENI ZMEN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: "III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku"

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	6 856 100,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	7 426 827,67
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	8 986 461,48
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	108,32%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-3,22%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	570 727,67
7=(5/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,32%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 056 830,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,75%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 011 605,15
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 428 050,00

12=(39a/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=39a	Sledování limitu 137 336 600,00 Kč	0,00
14=137336600,00-39a	Zbývá do limitu	137 336 600,00

Skupiny změn																									
		- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)					- 2 - Záměna položek (Započítávání)					- 3 - Nepředvídanost					- 4 - Nezbytnost					- 5 - Změny de minimis			
SO	ZBV č	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(39a/1)*100	39a=ABS(37)+38
Název stavby:		III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku	-220 438,74	791 166,41	570 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 438,74	791 166,41	11,54%	570 727,67	1 011 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
201	1	Propustek/změna geotechnických podmínek, zlepšení ZS, čerpání vody	0,00	402 444,61	402 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 444,61	5,87%	402 444,61	402 444,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
201	2	Propustek/zidky a základy niveleta vozovky, dokončovací práce	-22 801,42	232 489,35	209 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 801,42	232 489,35	3,39%	209 687,93	255 290,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
110	3	DiO/prodloužení	-197 637,32	156 232,45	-41 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 637,32	156 232,45	2,10%	-41 404,87	353 869,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3	
Název a evidenční číslo stavby:	III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 110 DIO	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	110 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 110	1	
08 Přehled nových položek a cenových nabídek dodavatelů	4	
09 Zápis č. 7 z KD stavby ze dne 13.11.2020	2	
10 Zápis č. 12 z KD stavby ze dne 26.03.2021	2	
11 Ohlášení změny stavby č. 5 ze dne 09.04.2021	2	
12 Vyjádření TDI k ZBV č. 3 - ohlášení změny č. 5 ze dne 15.06.2021	1	
13 Stanovisko TDI ke změně předkládané v ZBV č. 3 ze dne 15.06.2021	1	
Počet listů celkem	13	

## Změnový soupis prací SO 110 po změně 1

Evidenční číslo a název stavby: "III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku"

Číslo a název SO/PS: SO 110/DIO

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	2,000	2,000	0,00	5 040,17	10 080,34	0,00	0,00	10 080,34	0,00	0,00
2	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,00	20 160,68	20 160,68	0,00	0,00	20 160,68	0,00	0,00
3	57793B	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 100MM	M2	292,500	-173,500	-173,500	1 139,12	333 192,60	- 197 637,32	0,00	135 555,28	- 197 637,32	- 59,32
4	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	26,000	26,000	0,00	18,14	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	0,00
5	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	26,000	26,000	0,00	151,21	3 931,46	0,00	0,00	3 931,46	0,00	0,00
6	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	26,000	0,00	100,80	2 620,80	0,00	0,00	2 620,80	0,00	0,00
7	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3978,000	7436,000	3 458,00	11,09	44 116,02	0,00	38 349,22	82 465,24	38 349,22	86,93
8	914472	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	9,000	9,000	0,00	252,01	2 268,09	0,00	0,00	2 268,09	0,00	0,00
9	914473	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	9,000	0,00	151,21	1 360,89	0,00	0,00	1 360,89	0,00	0,00
10	914479	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1377,000	2574,000	1 197,00	18,14	24 978,78	0,00	21 713,58	46 692,36	21 713,58	86,93
11	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	KUS	31,000	31,000	0,00	223,78	6 937,18	0,00	0,00	6 937,18	0,00	0,00
12	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	31,000	31,000	0,00	100,80	3 124,80	0,00	0,00	3 124,80	0,00	0,00
13	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	4743,000	8866,000	4 123,00	4,03	19 114,29	0,00	16 615,69	35 729,98	16 615,69	86,93
14	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,00	1 078,60	2 157,20	0,00	0,00	2 157,20	0,00	0,00
15	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,00	504,02	1 008,04	0,00	0,00	1 008,04	0,00	0,00
16	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	306,000	572,000	266,00	151,21	46 270,26	0,00	40 221,86	86 492,12	40 221,86	86,93
17	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2,000	0,00	201,61	403,22	0,00	0,00	403,22	0,00	0,00
18	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,00	99,81	199,62	0,00	0,00	199,62	0,00	0,00
19	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	306,000	572,000	266,00	13,10	4 008,60	0,00	3 484,60	7 493,20	3 484,60	86,93
		<b>Nové položky</b>											
101	914131.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	7,00	1 150,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	100,00
102	914921.N	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	5,000	5,00	1 950,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
103	R.a	SPOJOVACÍ MATERIÁL DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	0,000	7,000	7,00	80,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	100,00
104	915111.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	8,875	8,88	320,00	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	100,00
105	915211.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	8,875	8,88	560,00	0,00	0,00	5 147,50	5 147,50	5 147,50	100,00
106	R.b	Zpracování projektu VDZ	KPL	0,000	1,000	1,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>526 404,51</b>	<b>-197 637,32</b>	<b>156 232,45</b>	<b>484 999,64</b>	<b>-41 404,87</b>	<b>92,13</b>

Přehled nových položek - ZBV 3

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo Stavby:	III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	110 / 1

Peř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem	Původ nabídkové ceny
101	914131.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	1 150,00	8 050,00	JC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
102	914921.N	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	1 950,00	9 750,00	JC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
103	R.a	SPOJOVACÍ MATERIÁL DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	7,000	80,00	560,00	JC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
104	915111.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,875	320,00	2 840,00	JC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
105	915211.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,875	580,00	5 147,50	JC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.
106	R.b	Zpracování projektu VDZ	KPL	1,000	9 500,00	9 500,00	JC byla stanovena dle více ověřených nabídek od dodavatelů v souladu s § 17 odst. 4, písm. b) bod iv) Směrnice R-SM-36 KSÚS Středočeského kraje.

Jednotková cena nových položek byla určena v souladu s postupem oceňování uvedeným v § 17 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Pro položky uvedené v tabulce nelze použít § 17 odst. 4, písm. a), jelikož nejsou v rozsahu své technické specifikace obsaženy ve Smlouvě.

Jednotková cena položek uvedených v tabulce byla stanovena podle § 17 odst. 4, písm. b) bod iv), na základě více ověřených nabídek od dodavatelů. Jednotková cena těchto položek byla stanovena na základě cenové nabídky dodavatele (Zhotovitele) ŽK Značky, která byla vybrána pro Objednatele jako nejvýhodnější varianta ze tří možných CN. Nabídky od společnosti ICONA capital spol. s.r.o. a Baracoa Invest s.r.o. představovaly vyšší náklady na provedení předmětných prací. K předmětným cenám je současně nutno dodat, že v případě položek poř. č. 101, 102, 104 a 105 jsou tyto položky obsaženy v databázi Expertních cen OTSKP-SPK 2020, ovšem za rozdílné ceny, než které jsou oceněné Zhotovitelem pro předmětnou změnu. Zhotovitel k tomuto uvádí, že nacenil předmětné práce komplexně pro dotčenou změnu a porovnal ji také s dvěma konkurenčními nabídkami. Pokud by jednotkové ceny vycházely z databáze Expertních cen OTSKP-SPK 2020, pak by tato nabídka byla pro Objednatele, který se má chovat jako řádný hospodář, finančně méně výhodná.

Za cenové projednání:

Datum

Podpis

Za TDI:

Eduar Chalupa

.....

.....

Za Zhotovitele:

Ing. Antonín Novotný

.....

.....

<b>Cenová nabídka</b>	
<b>Odběratel:</b> <b>3K Značky s.r.o.</b> Jiráskova 1519 251 01 Říčany	
Akce: SO 201 - Propustek Datum vystavení dokladu: Platnost nabídky : Platební podmínky:	

		množství	jednotková cena	celkem
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	1 150,00	8 050,00
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	1 950,00	9 750,00
SPOJOVACÍ MATERIÁL DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	7,000	80,00	560,00
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,875	320,00	2 840,00
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,875	580,00	5 147,50
Zpracování projektu VDZ	KPL	1,000	9 500,00	9 500,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceny jsou platné v případě kompletního odběru.



<b>Cenová nabídka</b>	
Odběratel: <b>3K Značky s.r.o.</b> Jiráskova 1519 251 01 Říčany	Dodavatel: <b>Baracoa Invest s.r.o.</b> Konvitská 291/24 Staré Město 110 00 Praha 1
	IČO: 24274933      DIČ: CZ24274933
Akce: SO 201 - Propustek Datum vystavení dokladu: Platnost nabídky : Platební podmínky:	Nabídku zpracoval: František halamka <a href="mailto:ha.fan@centrum.cz">ha.fan@centrum.cz</a> tel.: 7776 058 265

		množství	jednotková cena	celkem
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	1 250,00	8 750,00
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	2 100,00	10 500,00
SPOJOVACÍ MATERIÁL DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	7,000	95,00	665,00
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,875	340,00	3 017,50
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,875	630,00	5 591,25
Zpracování projektu VDZ	KPL	1,000	10 500,00	10 500,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceny jsou platné v případě kompletního odběru.

**Baracoa Invest s.r.o.**  
Konvitská 291/24  
Staré Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 24274933, DIČ: CZ24274933





### C. Nové úkoly

- 12.1. – Zhotovitel zajistí Zápisem do SD souhlas zpracovatele HMP s přejezdem IZS po dobu provádění prací pro Město Bystřice . - HMP - do týdne
- 12.2. – zhotovitel zajistí vyjádření správce toku – viz i 11.3. - do týdne
- 12.3. – zhotovitel předloží Ohlášení změny k SO 100 - viz i 11.1. + termín dokončení stavby. – do týdne
- 12.4. – zhotovitel provede dokončení prací v korytě potoka - do týdne
- 12.5. – označení, číslo mostu – TDI požádal o zařazení a vydání čísla –podat informaci – do týdne

### D. Různé

- 1) Geodetické změření dle „RDS“ SO 100 bude provedeno v pondělí , schůzka TDI a KSUS dle telef. dohody
- 2) Předpoklad dokončení prací - květen
- 3) BOZP – projednány aktuální rizika stavby a závěry z kontrol – viz samostatné zápisy

Termín příštího KD č.13 dle dalších dohod - místo konání na stavbě – pozvánka bude zaslána

Příloha : P1 listina přítomných – viz seznam

Zapsal: Chalupa E. v.r.

Ve Vojslavicích dne 26. 3.2021

**Zápis č.12 z KD stavby**  
**„III/1118 Vojslavice , rekonstrukce propustu**  
konaného dne 26.3.2021

Přítomni: dle presenční listiny

**Dne 17.3.2021 . přerušeni stavby viz Zápis v SD**

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

- Postup prací dle HMG k 11.KD - zbývající doba provedení dle SOD 7 dní

**B. Zpráva zhotovitele o postupu prací**

- **Dne 17.3.2021 přerušeny práce - viz Zápis v SD** – práce pro jiného investora v místě stavby

**B.1 Plán prací na další období: - mimo režim stavby**

- Dne 29.3.2021 má zastupitelstvo města Bystřice odsouhlasit provedení kanalizace v místě stavby.
- Vzhledem k dodacím lhůtám kanalizačních šachet se předpokládá zahájení prací min. za 14 dní s dobou konání prací cca 10 – 14 dní.
- předpoklad obnovení prací na stavbě cca v posledním týdnu v dubnu.

**Úkoly vyplývající z problematiky výstavby - kontrola Úkolů:**

7.1. ZBV – projednáno a odsouhlaseno Ohlášení změny č. 1-3 . , čeká se na kontrolu a vydání

**Různé ze 7.- 11. KD : -**

- Finanční plán - projednán návrh na plnění 2020 , KSUS prověří podanou informaci. **- trvá**
- Projednání návrhů technických řešení na stavbě s AD stavby :
  - zásypy rubu navazujících zídek na tubus propustu: stejný materiál jako pro zásypy tubusu – zhotovitel předloží **Ohlášení změny - předloženo , TDI připomínkoval**
  - přechod zídek do stávajícího koryta: bude řešen kamennou rovnaninou – zhotovitel předloží návrh **Ohlášení změny - předloženo – TDI připomínkoval**

10.1. – zhotovitel doložil LVV k provedeným pracím dle ZBV č. 1 – 3 pro kontrolu k fakturaci

**- potvrzeno , vypouští se**

11.1. – KSUS požaduje provedení víceprací souvisejících s přípravou k opravě sil III/11188, tak aby v daném úseku rekonstrukce propustu již byly práce na SO 100 – vozovková část definitivní. Investor předložil náskres stavebních úprav (obruby, odvodnění). Vzhledem k rozsahu bude současně požádáno o změnu termínu dokončení stavby **– projednáno, předloženo „RDS“ změny– předložit návrh ZBV**

11.2. – KSUS a TDI prověří SOD k postupu pro cenové vypořádání za odevzdaný šrot ze záporového pažení. Zhotovitel předá vážné listky a vede evidenci vč. Zápisů do SD. **– přebírá p. Jonsta KSUS , vypouští se**

11.3. – Zhotovitel po dokončení zídek a kamenného záhozu na návodní a povodní straně vyzve správce toku ke kontrole se zápisem do SD. **– kontrola správcem toku , trvá**

11.4. – zhotovitel samostatně zajistí a předloží ke kontrole doklady pro provedení kolaudace současně s převímkou objektu (DPS, GDPS , HMP, mostní list, doklady atp.). Administrativní převímka pro investora bude probíhat samostatně – cca do 1 měsíce po skončení prací. **- doklady ke kolaudaci , trvá**

11.5. – KSUS požádá správní orgány o stanoviska a vyjádření v předstihu tak, aby bylo možno stavbu uvést do provozu a zkolaudovat v jednom termínu – při předání dokončené stavby

**- předloženo DZ, ostatní trvá**

11.6. – zhotovitel předloží návrh VTD pro provedení zábradlí vč. návrhu na provedení zábradlí před a za římsou dle skutečností zjištěných na místě. **– VTD zábradlí předloženo, TDI připomínkoval**

11.7. KSUS projedná se správním orgánem provedení DZ. **– projednáno viz 11.5., vypouští se**

- 3.3. – zásypy rubu propustu . vydán souhlas s postupným provedením zásypu rubu propustu do výše pod podélnou drenáž po provedení dlažeb uvnitř tubusu .
- 3.4. Přejechod zídek do stávajícího koryta : bude řešen kamennou rovnatinou – zhotovitel předloží návrh Ohlášení změny

Termín příštího KD č.8 - předběžně stanoven – **pátek 27.11. od 9 hod.** - místo konání na stavbě – pozvánka bude zaslána

Příloha : P1 listina přítomných

Zapsal: Chalupa E. v.r.

Ve Vojslavicích dne 13.11.2020

**Eduard  
Chalupa** Digitálně  
podepsal  
Eduard Chalupa

Zápis č. 7 z KD stavby  
„III/1118 Vojslavice , rekonstrukce propustu  
konaného dne 13.11.2020

Přítomni: dle prezenční listiny

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

- Postup prací dle HMG k 7.KD – zpoždění cca 2 týdny – viz C. 4.2.

**B. Zpráva zhotovitele o postupu prací**

- Dokončena betonáž stěn

**B.1 Plán prací na další období :**

- Zahájení provádění dlažeb – koryta
- Zahájení provádění svislých izolací stěn

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby - kontrola Úkolů:**

- 4.3. Ohlášení změny - Při provádění stavební jámy zjištěno vyústění historických drenáží – dešťové vodoteče . Zhotovitel předloží návrh řešení. do 2.11.20
- 5.1. Ohlášení změny - Při kontrole a převímce základové spáry byla projednána změna založení – úprava základové spáry - zhotovitel předloží Ohlášení změny do 2.11.20
- 5.3. Ohlášení změny - Opakované silné dešťové srážky v 42 týdnu – cca 45 mm, (viz Zápis v SD), došlo k opakovaným zaplavením stavební jámy, překročena kapacita navrženého způsobu odvodnění potoka i běžného odčerpávání vody. Zhotovitel předloží návrh opatření na zvýšení kapacity čerpání vody pro zabezpečení stavební jámy, taky aby bylo zabezpečeno provádění prací. do 2.11.20

Ohlášení změn dle 4.3. , 5.1., 5.3. podáno -

- **vypouští se**

- 6.1. projednán požadavek KSUS na způsob odvodnění pravé strany komunikace . Návrh AD štěrbinový žlab. Není řešeno v PD, v rámci konečných úprav bude projednáno znovu.

- **bude řešeno, vypouští se**

6.2. Požadavek TID na doplnění a zaslání dokladů

- schválené Tepře nedodáno
- záznam z betonáže základů dodáno
- geodetický protokol zaměření základové spáry dodáno
- geodetický protokol zaměření základů dodáno
- doklad o dodané výztuže dodáno

- 6.3. DIO – platnost do 31.12.2020 – podat návrh na prodloužení min. 1 měsíc předem do 2.11.20

**Zhotovitel zajistí a podá zprávu** - **vypouští se**

**D. Nové úkoly**

- 7.1. ZBV – projednány a odsouhlaseny Ohlášení změny č. 1-3 . Zhotovitel předloží ZBV do 8. KD
- 7.2. Geodetický a laboratorní deník : bude veden v rámci SD – zhotovitel předloží do 8 . KD

**E. Různé**

- 1) BOZP – projednány aktuální rizika stavby a závěry z kontrola – viz samostatné zápisy
- 2) Finanční plán - projednán návrh na plnění 2020 , KSUS prověří podanou informaci.
- 3) Projednání návrhů technických řešení na stavbě s AD stavby :

3.1. – zásypy rubu navazujících zídek na tubus propustu : stejný materiál jako pro zásypy tubusu . – zhotovitel předloží Ohlášení změny

3.2. – délka zídek : po projednání a prohlídce na místě odsouhlaseny změny – viz Zápis do SD a zákres AD do RDS P2



„III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku

- Vypracování Dodatku RDS – SO 101 – návrh vozovkové části
  - Před vjezdem na pozemek pana Brabence se osadí žlab.
  - Dle zpracovaného návrhu se provede osazení uliční vpusti včetně napojení.
  - v prostoru propustku se provede sanace podloží dle návrhu
  - Pokládka KSC bude provedena dle výškopisu a ploch specifikovaných na místě.
  - Upřesnění pokládky asf. vrstev bude provedeno po pokládce KSC .
- ad2) Realizace VDZ, SDZ bude provedena dle odsouhlaseného návrhu dopravního značení
- ad3) Zhotovitel zajistí vypracování Geometrického plánu
- ad4) Zhotovitel předloží Dodatek k SOD – změna termínu společně se ZBV č.2

**Odhad předpokládaných nákladů ve změně: 1) – 3 ) 150 000,- Kč až 350 000,- Kč**

4) 0,- Kč

**Příloha :** Zápis ze 7.KD stavby bod 3.1. až 3.4.  
Časový harmonogram stavby  
Zápis z jednání ke změnám a víceprací ze dne 6.4.2021  
Dodatek RDS – SO 101 – návrh vozovkové části  
Návrh dopravního značení

**Oprávněná osoba zhotovitele:**

(dat. podpis)



**Autorský dozor :**

(dat. podpis)

**Technický dozor :** TD souhlasí , projednáno a odsouhlaseno na jednání ze dne 6.4.2021 a následně

(dat. podpis)

**Eduard Chalupa** Digitálně podepsal Eduard Chalupa

**Správce stavby :**

(dat. podpis)

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**M. Pohunek**

SOUHLASÍ





stavba : "III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku"

Eduard Chalupa – TECHA

AO č. 009477

Budovatelů 2617

390 02 Tábor

3 K Značky s.r.o.

Ing. Antonín Novotný

Jiráskova 1519/8

251 02 Říčany u Prahy

**Věc:** Stanovisko TDI ke změně předkládané v ZBV č.3

V rámci TDI byla provedena kontrola ZBV č 3, které se týká změn :

SO 110 - změna DIO a trvalého dopravního značení : byla přijata inženýrská opatření nezbytné pro řádné dokončení Díla. Současně tyto změny souvisí se úpravou trvalého dopravního značení oproti původním.

Investorem byla upřesněna položka č. 577938 – Výsrava výtluků .

K výše uvedenému ZBV zasílám následující stanovisko:

Změnu si postupně vyžádala situace na stavbě. Postup byl řádně projednán a zdokumentován v Zápisech v SD a na KD . Vícepráce byly nezbytné k řádnému provedení díla a pro to aby dílo řádně plnilo svoji funkci.

Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a množství bylo zaznamenáváno do stavebního deníku, k provedeným pracím, výpočtem zaměřením atp.

Položka 577938 – opravy komunikací po stavbě byla upřesněna a převzata zástupce KSUS Stř. kraje

Vzhledem k tomu, že TDI nemá k předloženému ZBV č. 3 připomínky a souhlasí s doloženým provedeným množstvím prací ve změně , je za TDI možno ZBV odsouhlasit.

V Táboře 15.6.2021

Za TDI :

Eduard Chalupa Digitálně  
podepsal  
Eduard Chalupa

stavba : "III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku"

Eduard Chalupa – TECHA

AO č. 009477

Budovatelů 2617

390 02 Tábor

3 K Značky s.r.o.

Ing. Antonín Novotný

Jiráskova 1519/8

251 02 Říčany u Prahy

**Věc : Vyjádření TDI k ZBV č. 3 - ohlášení změny č. 5**

SO 110 - změna DIO a trvalého dopravního značení : byla přijata inženýrská opatření nezbytné pro řádné dokončení Díla. Současně tyto změny souvisí se úpravou trvalého dopravního značení oproti původním.

Současně byla investorem upřesněna položka č. 577938 – Výsrava výtluků .

Vícepráce i méně práce byly nezbytné k řádnému provedení díla a pro to aby dílo řádně plnilo svoji funkci.

V Táboře 15.6.2021

**Eduard** Digitálně  
Chalupa podepsal  
Eduard Chalupa