

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP

Číslo smlouvy objednatele: S-3221/00066001/2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 000 66 001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., Praha 4, č.ú. :

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

číslo Smlouvy: 19-337

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2019 smlouvu na výkon technického dozoru investora (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1 – TDI**“, jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívající ve výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP.
- 1.2 V průběhu přípravy a v době realizace stavby došlo ke změnám, které mají vliv na termín a celkovou cenu prací TDI a koordinátora BOZP. Jedná se především o následující události:
 - Přesun provizorní lávky SO 902
 - Koordinace rekonstrukce mostu s provizorní komunikací podél vodoteče SO 101a
 - Doplnění přestavby sjezdu do staveniště v oblasti kempu SO 901

Při přípravě stavby v době od 19.5.2020 do termínu zahájení stavby 15.9.2020 bylo čerpání výkonu TDI v rozsahu 18 dní. Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby

do března 2022 zapříčiněné nepříznivými klimatickými podmínkami dochází k navýšení rozsahu činnosti TDI o 12 dní a koordinátora BOZP o 12 dní.

Celkově se jedná o navýšení na 42 dní včetně tohoto Dodatku č.1

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11., odst. 11.13 Smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým dochází k posunutí termínu dokončení prací do konce března 2022 a k navýšení ceny plnění na:

Výkon TDI a BOZP – 5.400 Kč/den x 42 dny = 226.800,00 Kč bez DPH

tj. 274.428,00 Kč s DPH

Celková cena včetně Dodatku:

Celkem bez DPH 1.285.200,00 Kč

DPH 269.892,00 Kč

Celkem s DPH 1.555.092,00 Kč

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech

V Praze

Na základě plné moci

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva