

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1 / 5

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 000 66 001

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"
B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	3 076 795,67	3 076 795,67

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	3 076 795,67	3 076 795,67

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1 / 5	Číslo ZBV: 5
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1041/00066001/2020 a zhotovitel č.: 150/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.4.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - sanace levého kraje komunikace - km 13,330 až km 14,150

Po odfrézování tloušťky souvrství dle zadání ve staničení km 13,330 až km 14,150 byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici (příloha č. 12 - Statické zatěžovací zkoušky) a následně v předstihu před KD (příloha č. 15 - Zápisy z 5., 6., 7. a 8. KD) provedl zhotovitel čtyři kopané sondy do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byla za účasti TDI a AD zastížena spodní vrstva komunikace z žulových kostek v celé ploše podkladu komunikace lemovaná vodícím proužkem. Dále ve směru do krajnice pouze zemina bez HDK.

Na základě těchto vstupních informací bylo rozhodnuto autorským dozorem o provedení sanace kraje komunikace (příloha č. 08 - Zápisy ve SD od 3.8. do 13.9.2020, 1. strana). V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 400 mm. Do výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubkou obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50 m vyvedena do přilehlého příkopu. Následné vrstvy konstrukce budou: ŠD 0/63 – 200 mm; KSC 200 mm přičemž horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odfrézování. Následně dne 9.9.2020 bylo při prohlídce stavby za účasti TDI rozhodnuto po telefonické konzultaci mezi TDI a AD o lokálním prohloubení výkopu (100 mb) o dalších 600mm s následným zásepem ŠD 0/125 pro získání vhodných podkladních podmínek a nutné rozšíření krajnice pro instalaci svodidel. Zaznamenáno v SD (příloha č. 08 - Zápisy ve SD od 3.8. do 13.9.2020, 13. strana) včetně následného vypracování doplňujícího řezu (příloha č. 11 - Příčný řez rozšíření a zesílené sanace).

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 26, 27, 28, 29, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 a 89. Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 3 076 246,05 Kč

Výše popsané změny jsou nezbytné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1 Smlouvy o dílo, správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků a zařazení do Skupiny 4.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o veřejných zakázkách nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných
0,00	3 076 795,67	3 076 795,67	3 076 795,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	13. 09. 2021	podpis
Projektant (autorský dozor): PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Ing. Jan Froněk	datum		podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.	jméno	Ing. Jan Pavlica	datum	13.9.2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Mgr. Jan Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Petr Nádvořík	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dohodnuty a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	13. 09. 2021	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1 / 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
72 028 983,82

Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	7 440 114,02	79 469 097,84	7 440 114,02

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	3 076 795,67	10 516 909,69	14,60%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	82 545 893,51	10 516 909,69	14,60%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):

Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

souhlasím

Ing. Aleš Sládek

Projektant (autorský dozor):

PRAGOPROJEKT, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Froněk

Stavební dozor:

SGS Czech Republic, s.r.o.

souhlasím

Ing. Jan Pavlica

Zástupce Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Supervize (RDK)

souhlasím

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurko

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Číslo a název rozpočtu: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA	T	8 246,00	9 975,080	1 729,080	90,00	742 140,00	0,00	155 617,20	897 757,20	155 617,20	120,97%
26	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 129,800	1 249,800	120,000	137,50	155 347,50	0,00	16 500,00	171 847,50	16 500,00	110,62%
27	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	7 532,000	8 332,000	800,000	16,50	124 278,00	0,00	13 200,00	137 478,00	13 200,00	110,62%
28	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU 3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků	M2	22 596,000	24 996,000	2 400,000	2,00	45 192,00	0,00	4 800,00	49 992,00	4 800,00	110,62%
29	18351	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	7 532,000	8 332,000	800,000	2,00	18 830,00	0,00	2 000,00	20 830,00	2 000,00	110,62%
58	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 824,00	2 648,794	824,794	41,00	74 784,00	0,00	33 816,55	108 600,55	33 816,55	145,22%
Nové položky													
75	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT	T	0,00	396,120	396,120	90,00	0,00	0,00	35 650,80	35 650,80	35 650,80	100,00%
76	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	165,050	165,050	690,00	0,00	0,00	113 884,50	113 884,50	113 884,50	100,00%
77	122838	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	864,540	864,540	617,00	0,00	0,00	533 421,18	533 421,18	533 421,18	100,00%
78	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,00	2 236,400	2 236,400	13,00	0,00	0,00	29 073,20	29 073,20	29 073,20	100,00%
79	45152-1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	126,000	126,000	779,00	0,00	0,00	98 154,00	98 154,00	98 154,00	100,00%
80	45152-2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	463,600	463,600	779,00	0,00	0,00	361 144,40	361 144,40	361 144,40	100,00%
81	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	0,00	2 216,000	2 216,000	345,00	0,00	0,00	764 520,00	764 520,00	764 520,00	100,00%
82	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M	0,00	2 095,100	2 095,100	90,00	0,00	0,00	188 559,00	188 559,00	188 559,00	100,00%
83	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,00	892,775	892,775	238,00	0,00	0,00	212 480,45	212 480,45	212 480,45	100,00%
84	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	24,600	24,600	1 730,00	0,00	0,00	42 558,00	42 558,00	42 558,00	100,00%
85	93311R	Zkoušky zatěžovací	kus	0,00	11,000	11,000	7 492,55	0,00	0,00	82 418,05	82 418,05	82 418,05	100,00%
87	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	256,160	256,160	520,00	0,00	0,00	133 203,20	133 203,20	133 203,20	100,00%
88	113378	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	224,140	224,140	651,00	0,00	0,00	145 915,14	145 915,14	145 915,14	100,00%
89	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,00	820,000	820,000	134,00	0,00	0,00	109 880,00	109 880,00	109 880,00	100,00%
Celkem									0,00	3 076 795,67		3 076 795,67	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum: 13. 09. 2021

Podpis:

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	72 790 788,42
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	83 307 660,11
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	100 802 314,71
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,46%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitu 18 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné (dle § 14, odst. 2a, písm. b)	0,00%

8=(32+38)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 516 909,69
10=(36/1)*100	Sledování limitu 35 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,65%
8+15+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 827 236,53

8=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,18%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	14,27%
10A=(32A+36A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 516 909,69
11+15+3	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 395 394,21

12=(17/0,18)	Limit	10 516 618,26
13=(38/24)	Sledování limitu (16%)	0,00%
14=(ARS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

40=(191)/100		Rozhodnutí tvorbu 18 % pro podávající změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 1b, písm. b)		0,00%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1 / 5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	9	
08 Zápisy ve SD od 25.8. do 13.9.2020	14	
09 Fotodokumentace	9	
10 Příčný řez	1	
11 Příčný řez rozšíření a zesílené sanace	1	
12 Statické zatěžovací zkoušky	11	
13 Vyjádření AD	1	
14 Vyjádření TDI	3	
15 Zápisy z 5., 6., 7. a 8. KD	27	
16 Geodetické zaměření	4	
Počet listů celkem	80	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342										SO 101.1					
										SO 101.1					
										celkem					
Por. č.položky	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny započte v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0										4 351 163,30	0,00	484 869,54	4 835 832,84	484 869,54	11,14%
1	2018_OTSKP	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI stav obrubník m z pol. 11352 m x 0,230 l 103*0,230=23 690 [A]	T	23,690	23,690	0,000	163,00	3 861,47	0,00	0,00	3 861,47	0,00	0,00%
2	2018_OTSKP	014102	kam	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené vrstvy - přečtový koeficient 2,0 Um3 m3 z pol. 11332B 8,1*2,0=16,200 [A]	T	16,200	19,392	3,192	163,00	2 640,60	0,00	520,30	3 160,90	520,30	19,70%
ZBV 3 1 33*2 4=3 192 [B] Celkem A+B=19 392 [C]															
3	2018_OTSKP	014102	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - přečtový koeficient 2,0 Um3 čistění krajnic z pol. 12920 1848*2 0=3 696 000 [A] čistění příkopu z pol. 12931 9100*0,25*2 0=4 550 000 [B]	T	8 246,000	13 625,436	5 379,436	90,00	742 140,00	0,00	484 149,24	1 226 289,24	484 149,24	65,24%
ZBV 1 790 140*2=1 580 280 [C] ZBV 2 767 940*2=1 535 880 [D] ZBV 3 10 178*2=20,356 [E] ZBV 4 256 920*2=513 840 [F] ZBV 5 864 540*2=1 729 080 [G] Celkem A+B+C+D+E+F+G=13 625 436 [H]															
4	2018_OTSKP	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAJ) nebezpečný odpad - přečtový koeficient 2,4 Um3 Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výukových zkoušek	T	1 176,862	1 176,862	0,000	1 165,00	1 371 044,23	0,00	0,00	1 371 044,23	0,00	0,00%
5% m3 z pol. 11372A 9807,18*0,05*2,4u/m3=1 176,862 [A]															
5	2018_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytváření stávajících inženýrských út.	KPL	1,000	1,000	0,000	449 868,00	449 868,00	0,00	0,00	449 868,00	0,00	0,00%
6	2018_OTSKP	029423		OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ A POVOVNÝV PLAN	KPL	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
7	2018_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RCS	KPL	1,000	1,000	0,000	1 424 012,00	1 424 012,00	0,00	0,00	1 424 012,00	0,00	0,00%
8	2018_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření - ve 4 vyhotoveních - tiskové + CD	KPL	1,000	1,000	0,000	150 949,00	150 949,00	0,00	0,00	150 949,00	0,00	0,00%
9	2018_OTSKP	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULJE informační tabule	KUS	2,000	2,000	0,000	5 825,00	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00%
10	2018_OTSKP	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
1										8 288 038,20	0,00	36 500,00	8 324 538,20	36 500,00	0,40%
11	2018_OTSKP	11332B		Zaměst. práce ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM na skládku	M3	8,100	8,100	0,000	527,00	4 268,70	0,00	0,00	4 268,70	0,00	0,00%
12	2018_OTSKP	11352		nezpevněné sjezdy 81*0,1=8 100 [A] ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI pro výměnu za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KU vlevo): 103=103,000 [A]	M	103,000	103,000	0,000	101,50	10 454,50	0,00	0,00	10 454,50	0,00	0,00%
13	2018_OTSKP	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI	tkm	473,800	473,800	0,000	14,00	6 633,20	0,00	0,00	6 633,20	0,00	0,00%
odstranění obruby dle pol. 11352 103*0,330*20=473 800 [A]															
14	2018_OTSKP	11372	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI odřez. pokosené voz. u výměn obrubník v A 0,5 m 51*0,01=2 040 [A]	M3	2,040	2,040	0,000	755,00	1 540,20	0,00	0,00	1 540,20	0,00	0,00%
15	2018_OTSKP	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - RĚZ DOPRAVY povinný odkup zhotovitelem dle skutečné zjištěného stavu se souhlasem TDI	M3	9 807,180	9 807,180	0,000	650,00	6 374 667,00	0,00	0,00	6 374 667,00	0,00	0,00%
stáv voz. v km 9,448 - 15,075 a 16,800 - 17,824 v tl. 180 mm: 46477,0*0,18=8 365,860 [A] stáv voz. v km 15,075 - 16,800 v tl. 100 mm: 12517,0*0,1=1 251,700 [B] stáv voz. na mostních objektech a sjezdech v tl. 40 mm: (521,0+547,0)*0,04=42,720 [C] odřez. ploch výskytu silových trhlin v úseku 1 + úseku 2 (1212+6133)*0,02=146,900 [D] Celkem A+B+C+D=9 807 180 [E]															
16	2018_OTSKP	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA dle skutečné zjištěného stavu se souhlasem TDI	tkm	82 380,312	82 380,312	0,000	4,00	329 521,25	0,00	0,00	329 521,25	0,00	0,00%
5% m3 z pol. 11372A, odvoz cca do 70 km: 9807,18*0,05*2,4u/m3*70km=82 380,312 [A]															
17	2018_OTSKP	11376B		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VC ZOVCE povinný odkup zhotovitelem	M	510,000	510,000	0,000	163,00	83 130,00	0,00	0,00	83 130,00	0,00	0,00%
celk. délka podélných trhlin a do 30 mm a hl. do 40 mm: 510=510,000 [A]															
18	2018_OTSKP	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY a ponecháním na místě pro zpětné zhutňování	M3	942,800	942,800	0,000	59,50	56 096,60	0,00	0,00	56 096,60	0,00	0,00%


19	2018_OTSKP	12573		VÝKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR 1 - ornice včetně dovozu a nákupu ornice	M3	187 000	187 000	0,000	104,00	19 448,00	0,00	0,00	19 448,00	0,00	0,00%
20	2018_OTSKP	12673		ZRÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPVU TR 1 s ponecháním na místě pro dočerpávky krajin výkopu svaňových stupňů - 664,8=664,800 [A]	M3	564 800	664 800	0,000	205,00	136 284,00	0,00	0,00	136 284,00	0,00	0,00%
21	2018_OTSKP	12920		ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSŮ včetně odvozu a uložení na skládku sláv krajnic - 1848 C=1 848 000 [A]	M3	1 848 000	1 848 000	0,000	175,00	323 400,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00%
22	2018_OTSKP	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M včetně odvozu a uložení na skládku sláv příkopů - 9 000=9 000 000 [A]	M	9 000 000	9 000 000	0,000	76,30	591 600,00	0,00	0,00	591 600,00	0,00	0,00%
23	2018_OTSKP	117160		ULIČNÍ SVĚTLANINY DO NÁSPVU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně náspvu - 827,6=827 900 [A]	M3	827 900	827 900	0,000	630,50	521 990,95	0,00	0,00	521 990,95	0,00	0,00%
24	2018_OTSKP	117310		ZEMNÍKRAJINICE - DOSTAVKY SE 24,7/125M3/M dočerpání z výkopové zeminy - 664,8=664 800 [A]	M3	664 800	664 800	0,000	228,50	151 906,80	0,00	0,00	151 906,80	0,00	0,00%
25	2018_OTSKP	117380		ZEMNÍKRAJINICE - DOSTAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dočerpání krajnic - 678,7=678 700 [A] ocpočet dosypu výkopu zeminou - 664,8= 664,800 [B]	M3	13 900	13 900	0,000	825,00	11 467,50	0,00	0,00	11 467,50	0,00	0,00%
26	2018_OTSKP	18220		Celkem: A+B=13 900 [C] ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování svahu - 7532*0,15=1 129 800 [A]	M3	1 129 800	1 240 800	20 000	13,50	155 347,50	0,00	18 600,00	171 847,50	18 500,00	0,82%
27	2018_OTSKP	18241		ZBVS ohumusování svahu 8m hloubka, 100m délka 0,15m vrstva 8*100*0,15=120 000 [B] Celkem: A+B=1 249,8 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM svahy - 7532=7 532 000 [A]	M2	7 532 000	1 132 000	600 000	16,50	12 270,00	0,00	13 200,00	13 400,00	13 200,00	0,82%
28	2018_OTSKP	18247		ZBVS svah 800m ² 8*100=800 000 [B] Celkem: A+B=8 332 000 OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU 3 x pokosení se shráběním a odvozem shrábků 7532*3=22 596 000 [A]	M2	22 596 000	24 996 000	2 400 000	2,00	45 192,00	0,00	8 800,00	49 992,00	4 800,00	10,62%
29	2018_OTSKP	18351		ZBVS svah 800m ² 8*100=800 000 [B] Celkem: A+B=8 332 000 CHEMICKÉ OŠETŘENÍ m2 cile pol. 18241 - 7532=7 532 000 [A]	M2	7 532 000	8 333 000	800 000	2,50	18 180,00	0,00	2 000,00	20 830,00	2 000,00	10,62%
30	2018_OTSKP	327212		3 Svislé konstrukce ZDI OPERNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Oprava čel resp řím stávajících propustků. Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI oprava čel sláv - propustků v km 11,2148 + v km 11,7387 + v km 14,4328 + v km 14,562 + 15,457 - 2,0+3,0+4,0+6,0+2,0=17,000 [A] ZBVS nátok s odcětem čela - geodetická záměra 18,58*0,4=7,432[B] výtok s odcětem čela - geodetická záměra 19,78*0,4=7,912 [C] Celkem: A+B+C=15,344 [D]	M3	17,000	32,344	15,344	7 584,00	128 928,00	0,00	116 368,90	245 295,90	116 368,90	90,26%
31	2018_OTSKP	327314		ZDI OPERNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Oprava čel resp řím stávajících propustků. Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI oprava čel sláv - propustků v km 9,9458 a 13,8383 - 2,0+4,0=6,000 [A]	M3	6,000	6,000	0,000	7 986,00	47 916,00	0,00	0,00	47 916,00	0,00	0,00%
32	2018_OTSKP	56963		5 Komunikace ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM zpevnění krajnic - 11816,6=11 816 600 [A]	M2	11 816 600	11 816 600	0,000	91,00	1 075 310,60	0,00	0,00	1 075 310,60	0,00	0,00%
33	2018_OTSKP	572211		SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS, 0,35 kg/m2 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI vypravení voz. v místě výměny obrub - 51,0=51 060 [A]	M2	51,000	51,000	0,000	8,50	433,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00%
34	2018_OTSKP	572214		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2 vozovka, na ACP a ACL - 60105,0=59437,0=119 542,000 [A] sjezdy, na ACP - 221,0=221,000 [B] na odřez: ploše výskytu silových trhlin v úseku 1 + úseku 2 - 1212+6133=7 345,000 [C] Celkem: A+B+C=127 088,000 [D]	M2	127 088,000	127 088,000	0,000	8,50	1 080 418,00	0,00	0,00	1 080 418,00	0,00	0,00%
35	2018_OTSKP	572224		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-E C60 BP4, 0,6 kg/m2 na odřez: ploše vozovky - 61560,0=61 560,000 [A] sjezdu - 221,0=221,000 [B] mostních objektů - 522,0=522,000 [C] Celkem: A+B+C=62 303,000 [D]	M2	62 303,000	62 303,000	0,000	14,00	872 242,00	0,00	0,00	872 242,00	0,00	0,00%

36	2018_OTSKP	572225	N	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE NAD 1,0KG/M2 PS-E C60 BP4 1,2 kg/m2, součástí pružné membrány při opravě trhlin oprava podélných trhlin 510*2,0=1 020,000 [A]	M2	1 020,000	1 020,000	0,000	37,00	37 740,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00%	
37	2018_OTSKP	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY součástí pružné membrány při opravě trhlin oprava podélných trhlin 510*2,0=1 020,000 [A]	M2	1 020,000	1 020,000	0,000	123,00	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00	0,00	0,00%	
38	2018_OTSKP	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM ACO BCH Položka bude čerpana pouze na základě rozhodnutí TDI vypravení voz. v místě výměny obrub. 51,0=51,000 [A]	M2	51,000	51,000	0,000	296,00	15 096,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00%	
39	2018_OTSKP	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+ PMB 25/55 - 60 vozovka v km 9,480 až 17,160 a km 17,320 až 17,378: 56332=56 332,000 [A] sjezdy: 221,0=221,000 [B] mostní objekty: 522,0=522,000 [C] Celkem: A+B+C=57 075,000 [D]	M2	57 075,000	57 075,000	0,000	197,00	11 243 775,00	0,00	0,00	11 243 775,00	0,00	0,00%	
40	2018_OTSKP	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60 vozovka v km 9,480 až 17,160 a km 17,320 až 17,378: 57000=57 000,000 [A]	M2	57 000,000	57 000,000	0,000	254,00	14 478 000,00	0,00	0,00	14 478 000,00	0,00	0,00%	
41	2018_OTSKP	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60 vozovka v km 17,378 - KU: 3105=3 105,000 [A]	M2	3 105,000	3 105,000	0,000	299,00	928 395,00	0,00	0,00	928 395,00	0,00	0,00%	
42	2018_OTSKP	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM ACP 22+ 50/70 vozovka: 61560,0=61 560,000 [A] sjezdy: 221,0=221,000 [B] Celkem: A+B=61 781,000 [C]	M2	61 781,000	61 781,000	0,000	332,00	20 511 292,00	0,00	0,00	20 511 292,00	0,00	0,00%	
43	2018_OTSKP	574J32		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL 30MM SMA 8S NH PMB 40/100-65 (asfaltový koberec mastixový nízkohlučný) - vč. kompletní úpravy spár a spoju (třezování drážek, zálivka, napojení na všechny konstrukce) vozovka v km 17,378 - KU: 3105=3 105,000 [A]	M2	3 105,000	3 105,000	0,000	248,00	773 145,00	0,00	0,00	773 145,00	0,00	0,00%	
44	2018_OTSKP	57754		VRSTVY SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL 20MM výskyt silových trhlin v úseku 1, km 9,480 - 15,075: 1212=1 212,000 [A] v úseku 2, km 15,075 - 16,800: 6133=6 133,000 [B] Celkem: A+B=7 345,000 [C]	M2	7 345,000	7 345,000	0,000	215,00	1 579 175,00	0,00	0,00	1 579 175,00	0,00	0,00%	
7											9 506,40	0,00	0,00	9 506,40	0,00	0,00%
45	2018_OTSKP	78399	N	Přidružená stavební výroba PENETRACNÍ ADHEZNÍ NÁTĚR nátěr svislých ploch trhlín celk. délka trhlín x v x 2: 510*0,04*2=40,800 [A]	M2	40,800	40,800	0,000	233,00	9 506,40	0,00	0,00	9 506,40	0,00	0,00%	
8											96 890,00	0,00	0,00	96 890,00	0,00	0,00%
46	2018_OTSKP	89921		Potrubi VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU poklopů šachet: 14=14,000 [A]	KUS	14,000	14,000	0,000	1 934,00	27 076,00	0,00	0,00	27 076,00	0,00	0,00%	
47	2018_OTSKP	89922		VÝSKOVÁ ÚPRAVA MRIZI mrliže UV: 17=17,000 [A]	KUS	17,000	17,000	0,000	1 934,00	32 878,00	0,00	0,00	32 878,00	0,00	0,00%	
48	2018_OTSKP	89923		VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNČŮ poklopů šoupat: 38=38,000 [A]	KUS	38,000	38,000	0,000	972,00	36 936,00	0,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00%	
9											5 608 039,82	0,00	160 709,46	5 768 749,28	160 709,46	2,87%
49	2018_OTSKP	9113A1		Ostatní konstrukce a práce SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2 nová svodidla km 11,188 - 11,260 vlevo, výměna: 72=72,000 [A] km 11,204 - 11,246 vpravo, výměna: 42=42,000 [B] km 11,500 - 11,733 vlevo, výměna: 232=232,000 [C] km 11,733 - 11,781 vlevo, nově: 48=48,000 [D] km 13,484 - 13,718 vlevo, výměna: 236=236,000 [E] km 13,502 - 13,738 vpravo, výměna: 234=234,000 [F] km 13,718 - 13,993 vlevo, nově: 273=273,000 [G] km 13,753 - 13,997 vpravo, nově: 245=245,000 [H] km 13,997 - 14,102 vpravo, výměna: 104=104,000 [I] km 14,016 - 14,096 vlevo, výměna: 80=80,000 [J] km 14,096 - 14,992 vlevo, nově: 890=890,000 [K] km 14,102 - 14,996 vpravo, nově: 900=900,000 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 356,000 [M]	M	3 356,000	3 356,000	0,000	839,00	2 815 684,00	0,00	0,00	2 815 684,00	0,00	0,00%	
50	2018_OTSKP	9113A3		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla pro výměnu km 11,188 - 11,260 vlevo, výměna: 72=72,000 [A] km 11,204 - 11,246 vpravo, výměna: 42=42,000 [B] km 11,500 - 11,733 vlevo, výměna: 232=232,000 [C] km 13,484 - 13,718 vlevo, výměna: 236=236,000 [D] km 13,502 - 13,738 vpravo, výměna: 234=234,000 [E] km 13,997 - 14,102 vpravo, výměna: 104=104,000 [F] km 14,016 - 14,096 vlevo, výměna: 80=80,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 000,000 [H]	M	1 000,000	1 000,000	0,000	89,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00%	
51	2018_OTSKP	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové směr. sloupky: 210=210,000 [A]	KUS	210,000	210,000	0,000	218,00	45 780,00	0,00	0,00	45 780,00	0,00	0,00%	
52	2018_OTSKP	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené sloupky č.11g: 8=8,000 [A]	KUS	8,000	8,000	0,000	243,50	1 948,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00%	
53	2018_OTSKP	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ stáv. směr. sloupky + nástavce na svodidlech: 289=37=326,000 [A]	KUS	326,000	326,000	0,000	29,00	9 454,00	0,00	0,00	9 454,00	0,00	0,00%	
54	2018_OTSKP	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové nástavce na svodidla: 144=144,000 [A]	KUS	144,000	144,000	0,000	225,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00%	

55	2018_OTSKP	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO výměna zrcadla 1=1.000 [A]	KUS	1.000	1.000	0,000	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00%
56	2018_OTSKP	91297	A	DOPRAVNÍ ZRCADLO - ODSTRANĚNÍ odstranění zrcadla bude předáno správci komunikace stav zrcadlo 1=1.000 [A]	KUS	1.000	1.000	0,000	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00%
57	2018_OTSKP	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ počet nových DZ dle situací 1 až 5 114=114,000 [A] (2 x A12b + 2 x A19 + 2 x IP7 budou s reflexní podklad deskoví)	KUS	114,000	114,000	0,000	1 206,00	137 484,00	0,00	0,00	137 484,00	0,00	0,00%
58	2018_OTSKP	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odstranění DZ budou předány správci komunikace odstranění stav DZ pro výměnu + trvale odstranění 107+20=127.000 [A]	KUS	127,000	127,000	0,000	58,50	7 429,50	0,00	0,00	7 429,50	0,00	0,00%
59	2018_OTSKP	914921		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové DZ zákl. vel. budou na 93 sloupcích: 93=93,000 [A]	KUS	93,000	93,000	0,000	2 184,50	203 158,50	0,00	0,00	203 158,50	0,00	0,00%
60	2018_OTSKP	914923		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ stav sloupky DZ + trvale odstranění 84+20=104,000 [A]	KUS	104,000	104,000	0,000	58,50	6 084,00	0,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00%
61	2018_OTSKP	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCELI S FOLIÍ TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ výměna stav ev. č. dle situací 6=6,000 [A]	KUS	6,000	6,000	0,000	643,00	3 858,00	0,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00%
62	2018_OTSKP	914A23		EV ČÍSLO MOSTU OCELI S FOLIÍ TR 1 DEMONTÁŽ odstranění DZ budou předány správci komunikace stav ev. čísla mostů 6=6,000 [A]	KUS	6,000	6,000	0,000	29,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00%
63	2018_OTSKP	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ dle situací úseků, barva bílá: V4/0, 125 16235*0, 125=2 029,375 [A] V4 0,5/0,5/0, 125 51/2*0, 125=3,188 [B] V1a/0, 125 2513*0, 125=314,125 [C] V2b 3/1,5/0, 125 2976/3*2*0, 125=248,000 [D] V2b 1,5/1,5/0, 125 398/2*0, 125=24,875 [E] V2a 3/6/0, 125 1429/3*0, 125=59,542 [F] V3 3/1,5/0, 125 1392*0, 125=1392/3*2*0, 125=290,000 [G] V8a, přejezd pro cyklisty 7,0*0,5*0,5*2=3,500 [H] V12e 68*0, 125=8,500 [I] VDZ dle situací úseků, barva žlutá V11a, zastávky, m2 v barvě žluté 12,0*4+14,5*1=62,500 [J] V12a 70*0, 125=8,750 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=3 052,355 [L]	M2	3 052,355	3 052,355	0,000	89,00	271 659,60	0,00	0,00	271 659,60	0,00	0,00%
64	2018_OTSKP	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA výměra dle pol. 915111 a odpoutání V8a, V11a, V12a a V12e: 3052,355-3,5-62,5-8,75-8,5=2 969,105 [A]	M2	2 969,105	2 969,105	0,000	283,00	840 256,72	0,00	0,00	840 256,72	0,00	0,00%
65	2018_OTSKP	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA písmena BUS 3*10=30,000 [A]	KUS	30,000	30,000	0,000	347,00	10 410,00	0,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00%
66	2018_OTSKP	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 150MM Poloha bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI výměna za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KU vlevo): 103=103,000 [A]	M	103,000	103,000	0,000	524,50	54 023,50	0,00	0,00	54 023,50	0,00	0,00%
67	2018_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL DO 50MM podélné na mostních objektech: 70=70,000 [A] v místě sjezdů: 130=130,000 [B] Celkem: A+B=200,000 [C]	M	200,000	200,000	0,000	57,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00%
68	2018_OTSKP	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL DO 100MM podélné, střed voz.: 1725=1 725,000 [A] v místě sjezdů nebo obrubníků: 99=99,000 [B] ZBV 1 1,300+1 116+1,300=1 118,600 [C] ZBV 2 (1,300+1070,000+1,300)+(1,300+143,000+1,300)=1 218,200 [D] ZBV 4 754+2,139+2,01=758,149 [E] ZBV 5 820+2,512+2,282=824,794 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=5 743,743 [G]	M	1 824,000	1 824,743	3 919,743	41,00	74 784,00	0,00	160 709,46	235 493,46	160 709,46	214,00%
69	2018_OTSKP	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL DO 200MM příčné na ZU a KU + u most. obj.: 61=61,000 [A] podélné, střed voz.: 6423=6 423,000 [B] příčné, v rámci DIO po 300m: 202=202,000 [C] v místě sjezdů nebo obrubníků: 885=885,000 [D] Celkem: A+B+C+D=7 571,000 [E]	M	7 571,000	7 571,000	0,000	47,00	355 837,00	0,00	0,00	355 837,00	0,00	0,00%
70	2018_OTSKP	919132		ŘEZÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRUR DO 800MM2 výměra dle pol. 919111 200=200,000 [A]	M	200,000	200,000	0,000	45,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
71	2018_OTSKP	919134		ŘEZÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRUR DO 800MM2 výměra dle pol. 919112 182=182,000 [A]	M	182,000	182,000	0,000	59,50	108 528,00	0,00	0,00	108 528,00	0,00	0,00%
72	2018_OTSKP	919137		ŘEZÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRUR DO 1000MM2 výměra dle pol. 919114 757=757,000 [A]	M	757,000	757,000	0,000	61,00	461 831,00	0,00	0,00	461 831,00	0,00	0,00%
73	2018_OTSKP	919138		ŘEZÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRUR DO 1200MM2 účelné odstranění stávajících železných obrub celk. délka podélných trhlin 510=510,000 [A]	M	510,000	510,000	0,000	89,50	45 645,00	0,00	0,00	45 645,00	0,00	0,00%
74	2018_OTSKP	919116	N	VYČISTĚNÍ KOLMAREK ROTACÍM OCELI KARTÁČEM účelné utření celk. délka trhlin 510=510,000 [A]	M	510,000	510,000	0,000	17,50	8 925,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00%
Celkem smluvní část										72 029 963,82	0,00	798 247,90	72 827 231,72	798 247,90	1,11%
nové položky rozpočtu															
0				Všeobecné rozpočtové práce						0,00	0,00	132 997,88	132 997,88	132 997,88	100,00%
75	2018_OTSKP	914102	ref	POPLATKY ZA SH. APOU	IT	0,000	1 477,952	1 477,952	80,00	0,00	0,00	132 997,88	132 997,88	132 997,88	100,00%

ZBV 1
148.020*2.4=355.248 [A]
ZBV 2
142.710*2.4=342.504 [B]
ZBV 4
159.95*2.4=383.880 [C]
ZBV 5
165.050*2.4=396.120 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 477.752 [E]

Cellkern: $A+B=448,070$ [C]



ZBV 1

sanace - geodetické zaměření

1 815=1 815,000 [A]

vyústění drenáže á 50m

23*2,000*0,600=27,600 [B]

ZBV 2

sanace - geodetické zaměření

1 791=1 791,000 [C]

vyústění drenáže á 50m

25*2,000*0,600=30,000 [D]

ZBV 4

sanace - geodetické zaměření

2 165 [E]

vyústění drenáže á 50m

16*2,000*0,600=19,200 [F]

ZBV 5

sanace - geodetické zaměření

2 216 [G]

vyústění drenáže á 50m

17*2,000*0,600=20,400 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1820,2 [I]

Základy

OPLOSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILU

ZBV 5

ploche trvání 800*1,025=820,000

Vodotěsné betonové

OPLOSTĚNÍ A VYPLOSTĚNÍ VESTVY Z KAMENIVA OBCI ŽATEČO

	2		
OBSAH OTČEP	145,122	1	OPLOSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILU

						8.00	0.00	100 880.00	100 880.00	100 880.00	100.00%
	102	5.0000	620.300	620.3000	134.00	0.00	0.00	100 880.00	100 880.00	100 880.00	100.00%

						0.00	0.00	1 661 390.48	1 661 390.48	1 661 390.48	100.00%
	103	0.0000	691.580	691.5800	779.00	0.00	0.00	1 661 390.48	1 661 390.48	1 661 390.48	100.00%

ZBV 1

1. vrstva

frakce 0/125 - dle položky 77

$(1\,815,000 - (1\,116,000 \cdot 0,300)) \cdot 0,200 = 296,040$ [A]

ZBV 2

1. vrstva

frakce 0/125 - dle položky 77

$(1\,791,000 - (1\,791,000 \cdot 0,300)) \cdot 0,200 = 250,740$ [B]

ZBV 4

1. vrstva

frakce 0/125 - prohloubení

$48 \cdot 1 \cdot 0,4 = 19,200$ [C]

ZBV 5

1. vrstva

frakce 0/125 - prohloubení

$100 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0,16 = 126,000$ [D]

80	2018	OTSKP	48152	R2	PODLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO
----	------	-------	-------	----	--

ZBV 1

2. vrstva

frakce 0/63 - dle položky 77

$(1\,815,000 - (1\,116,000 \cdot 0,300)) \cdot 0,200 = 296,040$ [A]

ZBV 2

2. vrstva

frakce 0/63 - dle položky 77

$(1\,791,000 - (1\,791,000 \cdot 0,300)) \cdot 0,200 = 250,740$ [B]

ZBV 3

nátok s odečtem čela - geodetická záměra

$18,58 \cdot 0,1 = 1,858$ [C]

výtok s odečtem čela - geodetická záměra

$19,78 \cdot 0,1 = 1,978$ [D]

ZBV 4

2. vrstva

frakce 0/63

$2165 \cdot 0,2 + 16 \cdot 2 \cdot 0,6 = 452,200$ [E]

ZBV 5

2. vrstva

frakce 0/63

$2216 \cdot 0,2 + 17 \cdot 2 \cdot 0,6 = 463,600$ [F]

81	2018	OTSKP	561441		Komunikace
----	------	-------	--------	--	------------

ZBV 1

geodetické zaměření


$1\,815,000 = 1\,815,000$ [A]

ZBV 2

geodetické zaměření

$1\,791,000 = 1\,791,000$ [B]

ZBV 4



43	1	0.0001	1.446 416	1.446 416	773.00	0.001	0.001	1 142 336.061	1 142 336.061	1 142 336.061	100.00%
----	---	--------	-----------	-----------	--------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	---------

42		0.0001	7 367.888	7 367.5001	345.00	0.001	0.001	2 852 735.80	2 852 735.80	2 852 735.80	100.00%
						0.001	0.001	2 122 215.001	2 122 215.001	2 122 215.001	100.00%

42		0.0001	8 252.450	8 252.4501	365.00	0.001	0.001	888 286.250	888 286.250	888 286.250	100.00%
----	--	--------	-----------	------------	--------	-------	-------	-------------	-------------	-------------	---------

4		0.0001	4 248.695	4 248.6951	238.00	0.001	0.001	1 011 416.70	1 011 416.70	1 011 416.70	100.00%
								1 011 416.701	1 011 416.701	1 011 416.701	100.00%

ZBV 1

vodící proužek z kostek - geodetické zaměření
1 116,000*0,150*0,200=33,480 [A]

ZBV 2

vodící proužek z kostek - geodetické zaměření
1 213,000*0,150*0,200=36,390 [B]

ZBV 4

vodící proužek z kostek - geodetické zaměření
754*0,15*0,2=22,620[C]

ZBV 5

vodící proužek z kostek - geodetické zaměření
820*0,15*0,2=24,6[D]

Celkem: A+B=117,090 [E]

001	093311R	1	Zkoušky zatěžovací	1	kce
			statické zatěžovací zkoušky provedené při realizaci sanace, JC stanoví jako cena obvyklá k místu a času realizace dle Směrnice upřesňující provádění švazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, § 17 odstavec 5, JC schodná s JC uvedenou v přímo navazující stavbě "II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice" investora Krajská správa a údržba silnic p. o. s evidenčním číslem ve VVZ Z2019-022986, objekt VRN, položka 8. Termin realizace uvedené stavby 6.2020 až 12.2020		
			ZBV 1		
			10		
			ZBV 2		
			7		
			ZBV 4		
			5		
			ZBV 5		
			11		
0012014	0100120	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	1	M3
			ZBV 3		
			bourání současného čela a křídla		
			(1*2,8)*0,35*1=1,330 [A]		
			Celkem nové položky		
			Celkem po započtení ZBV 5		

0,0001	33,000	1	33,0001	7 492,99	1	0,000	0,000	347 354,151	347 354,151	347 354,151	100,00%
--------	--------	---	---------	----------	---	-------	-------	-------------	-------------	-------------	---------

0,0001	1 330	1	1 3301	1 730,00	1	0,000	0,000	2 300,901	2 300,901	2 300,901	100,00%
--------	-------	---	--------	----------	---	-------	-------	-----------	-----------	-----------	---------

				0,00		0,00	9 718 661,79	9 718 661,79	9 718 661,79	100,00%
				72 028 983,82		0,00	10 516 909,69	82 545 893,51	10 516 909,69	14,60%

Denní záznam stavby

Název akce:

11/112 - ~~STVOH~~ Jannisti - Tonasir

List číslo:

27

Datum

Číslo akce:

1763

Počasí: Nejsl 13°C, 18°C

3.82020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Περίμετρος: $ΑΠΡ=40, 2, \text{cm}$

Pytanie: - Czym różni się A od B? Słowa są od siebie różne.

Zdroj: *Cholodice: Půlce šel přerušit, kvůli špatným klimatickým podmínkám.*

2) zdroj zhotovitel: Práče brat. přerušec, knih. spol. inž.
KEMNICKÝ podniku (best)

4.8.2020

10/25/1902, 25 Jan

5.8.2020.

Organic Sol: 70% - 100%

Podrobnosti: Traktor/poz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 84

follet p=comp. 127HF S. Siroshnik, Gardic, Zadelank

1987/88 - CISTENI PRÍKOPU A SÚŤ S ODVŤCH SÚŤ K3 SKLADU

- provedeno sjeđ u usjeku 13,310 - 14,260 km

Успехи: - Калькуля 2 лаваче каменце из стравичен; 16.200кн

LT+CK OL 372222

— 1000 миль по суше, 2000 морских миль до берега 3/4 мая 1900-1930 км

- Poplady 01/15 100 v. 5.000 Kč v. 200 Kč v. 76 200 Kč v. 240 Kč

Latina z jednaki no, słabi due 5.8.2020.

Po odľahčenej línii, poloviny v km 13,320 - 14,260

by the system, produce falling & another value

Бүгд биеийн 4 сондос цөөрөгээр хамтаар нь зориулагдсан

komputer d3504/kleke n8me doibachyi s17an v cee 06/2020

na novom horizontu, borimo vrtne 1-1/2 m2 m2 dnevno

podkladu vrtky. Bylo prole navrženo uzlechny ci:

Priveden vzkypu v hlavke otlom

Andor provedom pobledaj v roky: geodetika 300,

transferring, updating, etc. per 1000 do prikopu, dole

STD 0/20 μ g/ml 0/62 SC H 0/20 5/10

No other PDS is produced amongst GCMs. Power 17

I am

Best:

200

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - Jemné - Domažlice

List číslo: 23.

Datum

Číslo akce: 1763

- Vyjádření autorského dovozu
 - V letech 11,310 - 12,110 se na vzhledě zrybných
 skalkách prováděly práce stejné povahy jako v letech
 13,310 - 14,200. Koryta v těchto letech zůstávají.
 - Na kloubních propynech v km 11,780 se prováděly
 nové práce zabydlení. Na vzhledě prováděly PCR bed
 níhož dovozu svodiště v min. dle 40m.

5.82020

RTD12

BLS. 5.0

Pass. 18°C, 24°C 12500

6.8.2020

Przebieg choroby 700 1600

Mechanizme: Traktorberg, 3x7 pullo, 2x akordzi, 2xVA hut doka
FIRISER 3xvilor GISTONAZ DISOLUBIION hut doka
GISTONAZ, DISOLUBIION

FILISER, 3x VILEC CISTERN DISPOSITION, hot desk?

První část pracovní - čistě přípravná a srovná s odvozenými, na základě

Viceprez. Vukobrat z lopovskoh kovane re stаница. 16.2017

УТОКОЛІ СТРАЖА А АУТОКОЛІ СТРАЖА

~~BB~~ - Kikori 1767 pro שטחון קרוב לזרועות

NA cele STDANĚ 2020/21 ve Španělsku 46,100 - 17,400 Kč

- Polluxia geotrichae s. densa: 7 tubos 1/100 s. plumbum 17
do pingu.

- Polaris SP 8-125 v. 3.4351 K210 000007 MA 0000 54.26
v. 3.4351 16.180 - 17.400 KM

- ODSIRANĀI PĀSHĪTOŠO BĒDZŅU PĀRŠĀKŠI
KĒDĒ LORĒKŅU VĒJŠĒU 13,320 - 19,260
SODZĒMĀS SŪTĪ NĀ SĀRĒKĒ.

Popis plací - Poblizka ALL 14 00 stran, 15,000 - 16,100

- Средства Рост И К

Denní záznam stavby

Název akce:

List číslo: 24.

Datum

Číslo akce:

Temperatura: 30°C jasno

7.8 2020

Page 163: 92-1630

Mechanism: THERMOLABILE, CATALYZED, 3rd order, 19.4A, VLEW, half ester 0.5^t, Solvent FREE, CAS 6899-1

Príčet prírastokov: 137HP 10, delník, 14, prídic, 8 + strojník

DISTRIBUTOR

Річки р-дні: - Полтавськ АЦ 16 + ве¹⁰ ступінені 15.00-16.00 км 1.5.202

— Spoločný postávk

Vícepráce: - OP STRUKČNÍ ASFALTOVÉHO BETONU PRO SVAZI KŘÍŽE VODŮ

Ve stanici 13,320 - 14,260 km. s odpočívací

- Pokiaľto 0-125 SP pro srazu krasu rovnak L.S.

Use U₁₀₀ = 17,500 ft/sec rotation

- pokladba geotekstílie s drenážni trubicou vlnsteliu

prezise do prijmu ve stazien! 16,100,-17,400,-

- Висок стъх про сателит КИВЕ 1020447 и станица 16,100-173,00 К7

5 odvozov súťaží na skládke

- VÝDAŽ ZA ZALOŽENÍ KAPALE VE STRÁČCE: 16,800 Kč (šestnáct tisíc Kč)

Focus: Juso 32°C

10.5.2020

Pracovní doba: 70-16³⁰

Механика, Финансы, Зависимый Дистрибутор, Ассортимент, Зависимый, Каким образом, Каким образом

НУТ ДЕСКА ОСТ, ПОЗНАНИК

Počet prvků: 14HP, 10x dělník, 15x RDP, 16x STROJÍR

Popis práce: - lokální AGU ikt ve stanici 17.400 - 17.3807 km, první strana

Vícepráce: - ve stanici 11,350 - 12,150 kV odstranění

25.04.2018 12:43:01 KRAJE VOZNEVY CELÉ SRN KRAJINACE

* s odmeren goti 42 skizirku

- Ve stavu čen, 16.200 VPLAČEN 2 LOVČICH. KUPAC

ВЫТЪКЪИ 2 СИДНА

- VC stanje: 16,100 - 17,900 pokrivenost 57 0-145

so zhotovením, pokládá geofyzické a drenáž.

TRUBK. pokládka 0-63 se zhotovím

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernišťe - Dorazná.

List číslo: 25.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 30°C, poleheno.

11.8.2020

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: ŽNA, č. 17000, válec, hut. deska 6,5t, akumulace.

Počet pracovníků: 1+110, č. 17000, 4 dělníci, 7 řidičů.

Popis prací: kontrola D10

Vícepráce: - ve staniích 11,350 - 12,150 odstranění asfaltu s odvozem suti na skládku L.S.

- ve staniích 16,200 - 17,000 vložení z lomového kamene utročená strana.

- ve staniích 16,100 - 17,400 pokládka 0-125 ŠD, pokládka geotextilie a drenážní trubky, pokládka ŠD 0-63 se zhutněním.

Počasí: 31°C, slunce

12.8.2020

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: ŽNA, č. 17000, válec, hut. deska 0,5t, akumulace.

Počet pracovníků: 1+110, č. 17000, 4 dělníci, 7 řidičů.

Popis prací: ÚKLID STAVENIŠTĚ.

Vícepráce: - ve staniích 11,350 - 12,150 lež. strana odstranění asfaltu s odvozem suti, pro stávk. káče vozů

- ve staniích 16,100 vložení z lomového kamene utročená strana.

- ve staniích 16,100 - 17,400 pokládka 0-125 ŠD, pokládka geotextilie a drenážní trubky, pokládka ŠD 0-63 se zhutněním.

Počasí: 32°C, slunce

13.8.2020

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: ŽNA, č. 17000, válec, 0,5t. deska, akumulace.

Počet pracovníků: 1+110, č. 17000, 4 dělníci, 7 řidičů.

Popis prací:

Vícepráce: - ve staniích 13,320 - 14,160 lež. strana odstranění dlažebních kostek s odvozem na skládku

Denní záznam stavby

Název akce: 11 / 112 Jarmistě - Porážim.

List číslo: 26.

Datum

Číslo akce: 1763

- Ve stavbě 16,200 vřelá z lomového kamene.
- Ve stavbě 16,100 - 17,400 pokládka SD 0.63 se zhotovením tlumičů.

Zápis zhotovitele: Zhotovitel předá D. A. Investorovi
o odhad dlažebních kostek souvisejících s tímto

Zápis TDI: V rámci ocenění bude přidán
zápis pro stanovení ceny žlutých kostek

Počasí: 28°C jasno

16.8.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: 4x popelář, váleč, 7x MA, váleč, nakladač, hut. deska.

Počet pracovníků: 1x THP, 4x dělník, 4x popelář, 7x MA, 1x váleč, 1x nakladač, 1x hut. deska, 1x TDI

Typy prací: - kontrola DIO Srovnání RIDIC.

Vícepráce: - Provedení zkušebního SD

- Ve stavbě 16,200 vřelá z lomového kamene.

- Ve stavbě 16,100 - 17,400 pokládka SD 0.63 se zhotovením.

- Ve stavbě 13,300 - 14,260 levá strana odstranění
dlažebních kostek s odvozem na depozit.

Počasí: 29°C jasno

15-16.8.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: NAKLADAČ, zísivečka, hut. deska

Počet pracovníků: 4x dělník, 1x THP

Typy prací: - Vybírání poklopů a zřízení po přebalení
ACL 16x A ACP 22x

Počasí: 26°C polojasno

17.8.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰

Mechanizace: 3x popelář, NAKLADAČ, hut. deska, váleč 2x, 8x MA.

Počet pracovníků: 1x THP, 3x dělník, 7x RIDIC, 5x srovnání

Typy prací: - kontrola DIO

Vícepráce: 16,200 vřelá z lomového kamene

- 16,100 - 17,400 pokládka 0.63 SD se zhotovením,
pokládka SC R. 200

- ~~13,300 - 14,260~~ levá strana odstranění dlažebních kostek
13,300 - 14,260 s odvozem na depozit.

Denní záznam stavby

Název akce: 11km2 Jernišť - Ponášín

List číslo: 27.

Datum

Číslo akce: 1765

Počasí: 29°C Jaro
Pracovní doba: 7⁰⁰-16⁰⁰
Mechanizace: 3x RTDLO, nakladač, hut. deska, 0,1+0,5t. válec 7t, 1,5t., traktor 6300.
Počet pracovníků: 1+1HP, 5+strojník, 3+vedník, 8+UH
Popis prací: - ODBRZ ZEMIN 2 DEPONIE NA SKLADKU
- ÚKLID STAVENIŠTĚ.
Vícepráce: - Pokládka SC ve staničení 16,106 - 17,400
- ~~13,350 - 14,260~~ odstranění kamenných dlažeb s odvozem
na depozit.

18.8.2020

Počasí: 29°C Jaro
Mechanizace: Finišer, malý zážleec, 2x hut. deska, nakladač, 3x RTDLO
Pracovní doba: 7⁰⁰-17⁰⁰
Mechanizace: 1+1HP, 6+strojník, 4+vedník, 10+FIDIC
Popis prací: - ODBRZ ZEMIN 2 DEPONIE NA SKLADKU
Vícepráce: - 16,100 - 17,400 pokládka SC
- ~~13,350 - 14,260~~ výkop říhy pro svazení kryce vozovky na C.S. vozovky
s odvozem suti
- výkop říhy pro propustek ve staničení 16,700 km
- 11,350 - 12,150 odstranění dlažebních kostek s odvozem
na depozit.

19.8.2020

Počasí: 26°C plošně
Pracovní doba: 7⁰⁰-16⁰⁰
Mechanizace: 3x RTDLO, Finišer, nakladač, hut. deska, válec, TRAKTOR 6300, 8+UH
Počet pracovníků: 1+1HP, 5+strojník, 4+vedník, 8+FIDIC
Popis prací: - ODBRZ ZEMIN 2 DEPONIE NA SKLADKU A ÚKLID DEPONIE
Vícepráce: - 16,100 - 17,400 pokládka SC
- 16,700 osazení trubek železobetonových 8m pro hospodářský sjezd
s obetonováním trubek z 23.300 SD 0-63
- 11,350 - 12,150 odstranění dlažebních kostek s
odvozem na depozit.
- 13,200 - 14,260 výkop říhy pro svazení kryce vozovky
s odvozem suti na skládku.

20.8.2020

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemniště - Domašín

List číslo: 28

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 24°C zataženo
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰
Technizace: 3x ramplo, vřice, hut. desky, Fraiser, RANA, ANKLADAC
Počet pracovníků: 1x THP, 4x dělník, 6x strojíř, 2x řidič
Práce: - VKLAD STAVENÍSTĚ
- KONTROLA DIO
- Osazení poklopů a 3 THP
- Pokládka zsfalčovacího recyklatu do všech vrstev na stavení 15,000 - 17,778 t
Vícepráce: - 16,100 - 17,400 - Pokládka SL
- 11,350 - 12,150 odstranění dlažebních kostek s odvozem na drah
- 13,300 - 14,260 výkop tř. pro šachy které vznikly s odvozem suř na skládku.

Počasí: 23°C zataženo s dešt. - m. přeháňky
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰
Technizace: RANA cementová, esiscová, RANA
Počet pracovníků: 1x THP, 4x dělník, 1x řidič
Práce: - Visková úprava poklopů a 3 THP
- Visková spzr ze zdviž v křivého propisku a výtokové šachy ve stavení (11,600),

Počasí: 28°C jasno
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰
Technizace: DISTRIBUČNÍ, 4x ramplo, ANKLADAC, RANA, hut. desky
Počet pracovníků: 1x THP, 4x dělník, 1x řidič, 4x strojíř
Práce: - SPOJOVACÍ pásník pro ACP 22+ a ACP 16+ ve stavení 15,000 - 17,778
- KONTROLA DIO
Vícepráce: - 13,300 - 14,260 výkop tř. pro šachy které vznikly s odvozem suř na skládku, zhutnění pláče
- 11,350 - 12,150 výkop tř. pro šachy které vznikly s odvozem suř na skládku

Zápis zhotovitele: Zhotovitel zřídí TD o provedení
pokládky ACP 22+ a ACP 16+ ve stavení 15,000 - 17,778

Zápis IDS: Po provedení kontrole a - situ
poslední následný postup pokládky - uzavření

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernišťe - Jernišin

List číslo: 4

Datum

Číslo akce: 1763

Pocasi: 26°C 25.10

25.8.2020

$\therefore \text{sum} = 7^0 + 16^0$

Решение: $\log_{10} 2$, $\log_{10} 5$, $\log_{10} 7$, $\log_{10} 11$, $\log_{10} 13$, $\log_{10} 17$, $\log_{10} 19$, $\log_{10} 23$, $\log_{10} 29$, $\log_{10} 31$, $\log_{10} 37$, $\log_{10} 41$, $\log_{10} 43$, $\log_{10} 47$, $\log_{10} 53$, $\log_{10} 59$, $\log_{10} 61$, $\log_{10} 67$, $\log_{10} 71$, $\log_{10} 73$, $\log_{10} 79$, $\log_{10} 83$, $\log_{10} 89$, $\log_{10} 97$, $\log_{10} 101$, $\log_{10} 103$, $\log_{10} 107$, $\log_{10} 109$, $\log_{10} 113$, $\log_{10} 127$, $\log_{10} 131$, $\log_{10} 137$, $\log_{10} 149$, $\log_{10} 151$, $\log_{10} 157$, $\log_{10} 163$, $\log_{10} 167$, $\log_{10} 173$, $\log_{10} 179$, $\log_{10} 181$, $\log_{10} 187$, $\log_{10} 191$, $\log_{10} 193$, $\log_{10} 197$, $\log_{10} 199$, $\log_{10} 211$, $\log_{10} 223$, $\log_{10} 227$, $\log_{10} 229$, $\log_{10} 233$, $\log_{10} 239$, $\log_{10} 241$, $\log_{10} 251$, $\log_{10} 257$, $\log_{10} 263$, $\log_{10} 269$, $\log_{10} 271$, $\log_{10} 277$, $\log_{10} 281$, $\log_{10} 283$, $\log_{10} 293$, $\log_{10} 307$, $\log_{10} 311$, $\log_{10} 313$, $\log_{10} 317$, $\log_{10} 331$, $\log_{10} 337$, $\log_{10} 347$, $\log_{10} 353$, $\log_{10} 359$, $\log_{10} 367$, $\log_{10} 373$, $\log_{10} 379$, $\log_{10} 383$, $\log_{10} 397$, $\log_{10} 401$, $\log_{10} 409$, $\log_{10} 419$, $\log_{10} 431$, $\log_{10} 433$, $\log_{10} 439$, $\log_{10} 443$, $\log_{10} 449$, $\log_{10} 457$, $\log_{10} 461$, $\log_{10} 463$, $\log_{10} 467$, $\log_{10} 473$, $\log_{10} 479$, $\log_{10} 487$, $\log_{10} 491$, $\log_{10} 499$, $\log_{10} 503$, $\log_{10} 509$, $\log_{10} 521$, $\log_{10} 523$, $\log_{10} 527$, $\log_{10} 539$, $\log_{10} 541$, $\log_{10} 547$, $\log_{10} 557$, $\log_{10} 563$, $\log_{10} 569$, $\log_{10} 571$, $\log_{10} 577$, $\log_{10} 581$, $\log_{10} 587$, $\log_{10} 593$, $\log_{10} 599$, $\log_{10} 601$, $\log_{10} 607$, $\log_{10} 613$, $\log_{10} 617$, $\log_{10} 619$, $\log_{10} 623$, $\log_{10} 627$, $\log_{10} 631$, $\log_{10} 637$, $\log_{10} 641$, $\log_{10} 643$, $\log_{10} 647$, $\log_{10} 653$, $\log_{10} 659$, $\log_{10} 661$, $\log_{10} 667$, $\log_{10} 671$, $\log_{10} 673$, $\log_{10} 677$, $\log_{10} 683$, $\log_{10} 687$, $\log_{10} 691$, $\log_{10} 697$, $\log_{10} 701$, $\log_{10} 703$, $\log_{10} 707$, $\log_{10} 709$, $\log_{10} 713$, $\log_{10} 719$, $\log_{10} 727$, $\log_{10} 731$, $\log_{10} 733$, $\log_{10} 737$, $\log_{10} 739$, $\log_{10} 743$, $\log_{10} 749$, $\log_{10} 751$, $\log_{10} 757$, $\log_{10} 761$, $\log_{10} 763$, $\log_{10} 767$, $\log_{10} 769$, $\log_{10} 773$, $\log_{10} 779$, $\log_{10} 781$, $\log_{10} 787$, $\log_{10} 791$, $\log_{10} 793$, $\log_{10} 797$, $\log_{10} 803$, $\log_{10} 809$, $\log_{10} 811$, $\log_{10} 817$, $\log_{10} 821$, $\log_{10} 823$, $\log_{10} 827$, $\log_{10} 829$, $\log_{10} 833$, $\log_{10} 837$, $\log_{10} 839$, $\log_{10} 843$, $\log_{10} 847$, $\log_{10} 851$, $\log_{10} 853$, $\log_{10} 857$, $\log_{10} 859$, $\log_{10} 863$, $\log_{10} 867$, $\log_{10} 869$, $\log_{10} 871$, $\log_{10} 873$, $\log_{10} 877$, $\log_{10} 881$, $\log_{10} 883$, $\log_{10} 887$, $\log_{10} 891$, $\log_{10} 893$, $\log_{10} 897$, $\log_{10} 901$, $\log_{10} 903$, $\log_{10} 907$, $\log_{10} 909$, $\log_{10} 913$, $\log_{10} 917$, $\log_{10} 919$, $\log_{10} 923$, $\log_{10} 927$, $\log_{10} 931$, $\log_{10} 937$, $\log_{10} 941$, $\log_{10} 943$, $\log_{10} 947$, $\log_{10} 953$, $\log_{10} 959$, $\log_{10} 961$, $\log_{10} 967$, $\log_{10} 971$, $\log_{10} 973$, $\log_{10} 977$, $\log_{10} 981$, $\log_{10} 983$, $\log_{10} 987$, $\log_{10} 991$, $\log_{10} 993$, $\log_{10} 997$, $\log_{10} 1003$, $\log_{10} 1009$, $\log_{10} 1013$, $\log_{10} 1017$, $\log_{10} 1019$, $\log_{10} 1023$, $\log_{10} 1027$, $\log_{10} 1031$, $\log_{10} 1033$, $\log_{10} 1037$, $\log_{10} 1039$, $\log_{10} 1043$, $\log_{10} 1047$, $\log_{10} 1049$, $\log_{10} 1053$, $\log_{10} 1057$, $\log_{10} 1059$, $\log_{10} 1063$, $\log_{10} 1067$, $\log_{10} 1069$, $\log_{10} 1073$, $\log_{10} 1077$, $\log_{10} 1079$, $\log_{10} 1083$, $\log_{10} 1087$, $\log_{10} 1091$, $\log_{10} 1093$, $\log_{10} 1097$, $\log_{10} 1103$, $\log_{10} 1109$, $\log_{10} 1113$, $\log_{10} 1117$, $\log_{10} 1119$, $\log_{10} 1123$, $\log_{10} 1127$, $\log_{10} 1131$, $\log_{10} 1133$, $\log_{10} 1137$, $\log_{10} 1139$, $\log_{10} 1143$, $\log_{10} 1147$, $\log_{10} 1149$, $\log_{10} 1153$, $\log_{10} 1157$, $\log_{10} 1159$, $\log_{10} 1163$, $\log_{10} 1167$, $\log_{10} 1169$, $\log_{10} 1173$, $\log_{10} 1177$, $\log_{10} 1179$, $\log_{10} 1183$, $\log_{10} 1187$, $\log_{10} 1191$, $\log_{10} 1193$, $\log_{10} 1197$, $\log_{10} 12$

Postupak: 1. THP, 9. delnik, 12. sirovinik, 13. izdič

Popis praci: - polská ACP 224 ve stanici 15.000 - 11.388 Kč

- Pokiaľže AG 16. ve straukaí 15 000 - 17,758 km

- Spojovací postřik v úseku 15 000 - 17 742 km

Vicopizzo - 13,320-14,260 Vicopizzo pro 620000 KRWL

3. Odvozem soli iz sredstva potroška 30 000 so

zhytacim, zhita=on place statisti ztotoe zkovst?

- 11,350 - 12,150 5500 1765 110 524x1 K12WC 1022x7

S odvojem su ti na stolu pokladica SD 0-63 se

zhutacim zhutaci, l'zac, statičke z'at'oz'oc z'k'oc'et',

rozkładka geotekstylie 300g i drenaż, Øtrubki $\varnothing 100$

Рос-251: 20'22540

26.8.2020

1700m: $\sqrt{52} = 7.2160$

Medwaxe. RAA, 5000, bul. doka, 2 stase, 4+7 zrak, cisterns, 71512136700

Počet pracovníků 15 740 9 561 12 500 18 200 11 000

Pop. price: - Postcode ALL 16+ in Slovenia: 15,000-17,788 kJ

- spoločný poschod v výške 15,000 - 17,352

Внепрее - 13,320 - 14,260 Витос про 52620. КЕНЕ ВОЗОВЕР

S odgovorom su ti na sredku pokaziva od 0-13 se

24. таеи, 24. таі, плзс, слзткк рзтзрк рккстз,

potrzeba geotekstyla 300g a pokładka drewna trzeba 600

↓ vrstevnik do prikopu po 50 m.

- 11,50 - 12,150 білок і жир по спалі, цілім коров'яч

Na lcu stize s odvozom soli na stanku Biskupa

0-63 se zhučevim pokriva gvozditi se 3000 3

Drehtzählwerk 0100

- 11750 čistění propustků

Zigzag photovoltaic: Photovoltaic material TD o wstędcich

statistických zátěžových zkoušek NA vstře 57

0-63 na lece st. ne vozovky ve stranici

11,350 - 12,150. ВИСЕДКА ЗАКОНСКИ БИЛО 65 МРЗ

2 47 MPa. Zhotovitel navrhuje že v místech

Vtoku klare jsou také se profilují na tvrdí

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemné - torziiv

List číslo: 2.

Datum

Číslo akce: 1763

podklad. v tomto úseku se jedná o 48m o hloubce 300mm, které zhotovitel navrhuje zasypat SD 0-125 ... 300mm

Zpís TDI: stanovena místa s nevhodným podkladem a celková hodnota 2-ohrabení

27.8.2020

Práci: 25% práce

Pracovní doba: 7h - 11h

Podmínky: voda, stávek, pol. desky, zátiska, klapky, distributor, cisterny

Počet pracovníků: MHP, technik, 12 strobůk, 18 x 1210

Práce provedl: - Podklad vstříknutí štěrku

- Podklad ACO na se stříká 15000 - 17,380

- Podklad vstříknutí ve stříká 15000 - 17,38

Výkop: - 13,800 - 14,260 výkop 15h7 pro stávek křivo ... 12 ...

... s odvozem suti na skládce podklad

geotextilie 300g a dracina TRUSKA Ø 100 podklad SD 0-63

- 11,360 - 12,150 - výkop 15h7 pro stávek křivo ... 12 ...

... s odvozem suti na skládce

podklad SD 0-63, podklad geotextilie 300g a dracina TRUSKA Ø 100.

Zpís zhotovitel:

Ve stříká 13,350 - 14,260 jsou měkké silovité místa

podklad a po vstříknutí zkusit na vstří SD 0-63

... jsou 45MPa a 62MPa, zhotovitel navrhuje

Tyto místa prohloubit jako v úseku 11,350 - 12,150 kř.

Zpís TDI: stanovena místa prohloupení s nevhodným podkladem celková 200 mm

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemné štětí - Doprava

List číslo: 3

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 25°C zataženo

28.8.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizace: PRAMA, UNICAT 4x4, PADO, ZAFKISER, SVAZEC, HUT. DESKA, ZASTRAŽENÍ, ZEMISER

Počet pracovníků: 14THP, 12RIDE, 12SIROVNIK, 2DELEK

Popis prací: - pokládka ACO 11 ve stavení 15,000 - 17,400

- správa, posádky 15,000 - 17,400

- kontrola DIO

Výkopové: - 13,350 - 14,260 výkop rýhy pro stavení leze stavení komunikace

s odvozem suší na skládce, pokládka SD 0-63 se zatažením
pokládka geotextilie a drenážní trubky Ø100

- 11,50 - 12,150 - výkop rýhy pro stavení, každé vozovky na leze stavení

komunikace, pokládka geotextilie a drenážní trubky

pokládka SD 0-63 se zatažením.

Počasí: 22°C zataženo

31.8.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizace: ZEMISER, traktor, PRAMA, SVAZEC, HUT. DESKA, ZASTRAŽENÍ, ZEMISER

Počet pracovníků: 14THP, 12RIDE, 12SIROVNIK

Popis prací: - pokládka ACO 11 ve stavení 15,000 - 17,400 m

- kontrola DIO

Výkopové: - 11,350 - 12,150 - výkop rýhy pro stavení, každé vozovky na leze

stavení komunikace, pokládka geotextilie 300g a drenážní

trubky Ø100 s ucpáním do příkopu po 50m, pokládka

SD 0-63 a SD 0-125 se zatažením.

- 13,350 - 14,260 výkop rýhy se zatažením pláče

s odvozem suší na skládce, pokládka geotextilie 300g

a drenážní trubky Ø100 s ucpáním do příkopu

pokládka SD 0-63 a SD 0-125.

Zápis zhotovitel:

Zhotovitel informuje že výhled ~~11,350~~ SD bude pro

stavení, každé vozovky na leze stavení komunikace

větší a to z důvodu ucpání, kostek ucpáním

automobily a stavební mechanizace při práci na

zakládání stavení. Stavení 11,350 - 12,150, 13,350 - 14,260

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jerniště - Drazčín

List číslo: 4.

Datum

Číslo akce: 1763

Počasí: 15°C zataženo s deštěm, přehátno

19.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mediáznice: FENISER, PODZEMNÍK TRAFER, BAGY, MPADLO, SUTKLADNÍ VÁLE, KUT. DESKY, VÝSTRAŽNÍ ŽALUZIE

Počet pracovníků: 1xTHP, 1xSTROJNÍK, 1xDĚLNÍK

Popis prací: Pokládka Aco na výhledy ve stanicích 15,000 - 17,788 m

- Pokládka astarových krmác ve stanicích 15,000 - 17,788 m

- STĚHOVÁNÍ STROJŮ

Vícepráce: 11,350 - 12,150 výkop příkopy pro sádky krmác u lokality

na levé straně komunikace, pokládka geotextilie z SD

0-63 se zhutněním

13,350 - 14,250 - výkop příkopy pro sádky krmác u lokality

na levé straně komunikace, pokládka geotextilie z

dražčinské třísky, pokládka SD 0-63 se zhutněním

Počasí: 14°C zataženo

19.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰

Mediáznice: 2xMAGAZÍN, 2xMPADLO, 7xKUT. DESKY, VÁLE, 7xVÝSTRAŽNÍ ŽALUZIE, 2xVÝSTRAŽNÍ ŽALUZIE

Počet pracovníků: 1xTHP, 6xSTROJNÍK, 1xDĚLNÍK

Popis prací: - Krmác z asfaltového recyklatu ve stanicích 15,000 - 17,788

- VÝFŘEZOVÁNÍ SPADY PRO ZVLIVNĚNÍ ASTAROVÝCH, PRO KAPAJENÍ STROJŮ

Vícepráce: - 11,350 - 12,150 - (levá) staniční, pokládka KSC F

- 13,350 - 14,250 - pokládka SD 0-63

Počasí: 11°C zataženo

3.9.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰

Mediáznice: Trakto-baga, 3xMPADLO, 8xKUT. DESKY, VÁLE, KUT. DESKY, VÝSTRAŽNÍ ŽALUZIE 2x

Počet pracovníků: 1xTHP, 5xDĚLNÍK, 2xSTROJNÍK, 1xDĚLNÍK

Popis prací: Pokládka krmác z asfaltového recyklatu ve stanicích 15,000 - 17,788 m

- KONTROLA ŽIV

Vícepráce: - 11,350 - 12,150 pokládka SCT

- 13,350 - 14,250 pokládka SD 0-63 se zhutněním,

pokládka geotextilie s dražčinskou třískou

Denní záznam stavby

Název akce: 11/102 Jemné - Jemné

List číslo: 5.

Datum

Číslo akce: 1763

4.9.2020

Pozice: 23°C 12500

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizace: 8x4, hut. deska, válec, ~~traktor~~ traktor, 3x traktor

Počet pracovníků: 1x THP, 6x dělník, 6x strojíř, 8x řidič

Popis prací: - pokládka krmice z asfaltového recyklatu ve stře. 15.600 - 17.358
- kontrola p.i.o

Vícepráce: - 11.350 - 12.140 pokládka SC I

- 13.350 - 14.250 pokládka SD 0-63

Pozice: 25°C 10000

7.9.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰

Mechanizace: 8x4, hut. deska, válec, asfaltová, 3x traktor

Počet pracovníků: 1x THP, 5x dělník, 6x strojíř, 8x řidič

Popis prací: - pokládka krmice z asfaltového recyklatu ve stře. 10000 - 17.388
- kontrola p.i.o

Vícepráce: - 11.350 - 12.140 pokládka SC I

- 13.350 - 14.250 pokládka SD 0-63 se zhutněním,

výkop pít pro střešní krmice 2020/17.

Zápis chotavice: Zhotovitel upozornil že po výř
pokládání krmice ve střešní 17.400 - 17.388

providení ~~asfaltu~~ asfaltu a výkopu krmice

listina 120 a zápisu výkopu

Pozice: 25°C

8.9.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰

Mechanizace: 8x4, hut. deska, válec, traktor, 3x traktor, 3x traktor, 2x traktor, 2x traktor, 2x traktor

Počet pracovníků: 1x THP, 5x dělník, 6x strojíř, 8x řidič

Popis prací: - předání krmice výkopu ve střešní 16.200 km

Vícepráce: - 13.350 - 14.250 - pokládka SD 0-63 SD se zhutněním,
pokládka SC I,

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jernistě - Dvůrčín

List číslo: 6.

Datum

Číslo akce: 1763

Plocha: 2241 m²

9.7.2020

Převodní doba: 7^h 16^m

Podklad: Gravello, 2. vrstva: STŘEDNÍ, 4. vrst. hot. deska, 7. vrstva: STŘEDNÍ

Počet pracovníků: 8x dělník, 1x HP, 2x stávkovník, 1x DŘ.

Popis práce: - Společná práce ve staničení 11,350 - 12,140 c.s.
- 2x měření vozovky.

Vícepráce: 13,580 - 14,250 část stávk. příkopy SCI, Vícepráce

práce s odvozem na skládce (křížovátko 11,350)

příkopy stěrka dle 0-60.


- 16,200 oprava kotevních výplazí na propisku.

Zápis zhotovitele - Zhotovitel uzavřel stávk. práce
vozovky ve staničení 13,580 - 13,680.

Problém stávk. práce křiž. vozovky

o 60 cm a tato práce udělat

odpracovat ruku.



Práce PS: - Pro provedení křesnicke
kamen / 4x s AP souhlasem
s nvrh stávk. stávk. stávk.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/12 Jernistě - Jomšín

List číslo: 7.

Datum

Číslo akce: 1763

Pocasi: 20°C zataženo

10.9.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰

Mechanizace: Lidská, Fmiser, VZlec, 4x hut. destky, 3x traktor, 1x lopatník, 7x 100g, 6x 100g

Počet pracovníků: 1x THP, 10 dělníků, 8 strojníků, 6x FIDIC

Popis prací: - pokládka ACP 22 + 11 90m L.S. - stavení 11370 - 12380
- Společný postřik

Vícepráce: 13.350 - 14.140 pokládka SC, výkop 1767 pro

okapávek ve stavení 11380 - 13.600, pokládka

geotextilie 500g, drenážní trubky

Pocasi:

11.9.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ -

Mechanizace: 3x traktor, 1x lopatník, 1x lidská, 4x 100g, 1x 100g, 1x 100g, 1x 100g, 1x 100g, 1x 100g

Počet pracovníků: 1x THP, 4x FIDIC, 7 dělníků, 10 strojníků

Popis prací: - pokládka ACP 16 + 11 60m - ve stavení 11350 - 1210 C.S.

- Zmrazení stávk

- Kvalita DIO

Vícepráce: 13.350 - 14.140 pokládka SC, pokládka geotextilie a

13.580 - 13.600 drenážní trubky Ø100, zásyp drenáže se zvláčením 32-63 mm,

zásyp 63mm vrstvy zvláčením se zvláčením 500g

Pocasi: 25°C jasno

12-13.9.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰

Mechanizace: ruční úprava, centrální zvláčením

Počet pracovníků: 1x THP, 10 dělníků, 2 strojníci, 21 dělníků

Popis prací: - v obci Jomšín oprava dvou pruhů

- M.600 očištění propustek (vícepráce)

- Společný postřik ve stavení 13.350 - 14.140

zápis zhotovitele: zhotovitel zřídí oporovou pokládka ACP 22 +

ve stavení 13.350, 14.140

Zápis TDS: Po provedení kontrola povrchu
náskoky, postřik (pokládka ACP 22 +)





















SANACE VOZOVKY





Protokol č. ST - 155/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 13,417 / LS - 3,2m od osy
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : štěrkopísek
Datum měření : 06.08.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 25 °C


Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK	ZATLAČENÍ	Průměr desky	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa		E_{def2} / E_{def1}
	MPa	mm	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	12,3	2,10
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	25,8	

I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00
	0,068	0,76
	0,138	1,61
	0,217	3,01
	0,287	4,28
	0,346	5,46
	0,418	6,97
	0,499	9,18
Odlehčení	0,255	8,74
	0,133	7,97
	0,008	5,66
II. zatěžovací cyklus	0,069	6,33
	0,139	7,03
	0,215	7,65
	0,286	8,18
	0,355	8,73
	0,420	9,36

MPa

mm



MPa	mm
0.000	0.00
0.068	0.76
0.138	1.61
0.217	3.01
0.287	4.28
0.346	5.46
0.418	6.97
0.499	9.18
0.255	8.74
0.133	7.97
0.008	5.66
0.069	6.33
0.139	7.03
0.215	7.65
0.286	8.18
0.355	8.73
0.420	9.36

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 07.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík

NA ZKUSEBNÍ


Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 157/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 13,943 / LS - 3,4m od osy
Konstrukční prvek : -
Materiál : žulové kostky
Datum měření : 06.08.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 25 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
				I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 41,3	
				II. zatěžovací cyklus	0,43	E_{def2} 71,6	1,73
I. zatěžovací cyklus	0,000 0,073 0,140 0,209 0,279 0,353 0,427 0,497	0,00 0,35 0,75 1,18 1,55 1,89 2,27 2,62					
Odlehčení	0,252 0,129 0,004	2,31 2,09 1,25					
II. zatěžovací cyklus	0,082 0,140 0,208 0,279 0,349 0,427	1,55 1,75 1,97 2,18 2,37 2,59					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 07.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík

ZKUSÉBNÍ

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
- konec protokolu -

Protokol č. ST - 186/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Jemniště - Domašín

Staničení : km 13,760 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky

Konstrukční prvek : podkladní

Materiál : SD 0/63


Datum měření : 21.08.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 25 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000 0,067 0,147 0,208 0,281 0,348 0,417 0,496	0,00 0,40 0,79 1,08 1,53 2,09 2,68 3,40		I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 34,5	1,64
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 56,7	
Odlehčení	0,253 0,132 0,017	3,12 2,76 1,72					
II. zatěžovací cyklus	0,077 0,145 0,209 0,277 0,348 0,418	1,98 2,28 2,55 2,78 3,04 3,32					



Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 24.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 190/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Jemniště - Domašín

Staničení : km 13,760 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky

Konstrukční prvek : podkladní

Materiál : SD 0/63


Datum měření : 24.08.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 47,9	1,09
	0,076	0,50		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 52,1	
	0,140	0,84					
	0,210	1,18					
	0,287	1,52					
	0,358	1,82					
	0,415	2,09					
	0,497	2,53					
Odlehčení	0,253	2,27	300 mm				1,09
	0,132	1,90					
	0,000	0,66					
II. zatěžovací cyklus	0,083	1,16	300 mm				1,09
	0,140	1,45					
	0,212	1,75					
	0,283	2,02					
	0,354	2,27					
	0,417	2,5					



Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal oš

Datum vyhotovení protokolu : 24.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík


vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 194/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 13,765 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 27.08.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : jasno 20 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažeřovací cyklus I. zatěžovací cyklus II. zatěžovací cyklus	P_{max} MPa 0,50 0,42	modul přetvárnosti E_{def} MPa E_{def1} 39,2 E_{def2} 45,5	E_{def2} / E_{def1} 1,16
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,067	0,53					
	0,136	1,02					
	0,209	1,45					
	0,279	1,82					
	0,357	2,17					
	0,415	2,52					
	0,498	3,12					
Odlehčení	0,256	2,87					
	0,135	2,35					
	0,001	0,96					
II. zatěžovací cyklus	0,070	1,50					
	0,139	1,93					
	0,207	2,27					
	0,277	2,58					
	0,355	2,83					
	0,418	3,08					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal ob

Datum vyhotovení protokolu : 27.08.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 207/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 14,100 / LS - 3,2m od osy / sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 04.09.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : polojasno 20 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK	ZATLAČENÍ	Průměr desky	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa		E_{def2} / E_{def1}
	MPa	mm	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,51	E_{def1}	80,8	0,99
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	80,0	

I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00
	0,071	0,34
	0,139	0,60
	0,209	0,82
	0,281	1,00
	0,359	1,19
	0,418	1,32
	0,506	1,52
Odlehčení	0,254	1,31
	0,128	1,11
	0,003	0,24
II. zatěžovací cyklus	0,072	0,53
	0,141	0,78
	0,209	0,97
	0,278	1,14
	0,360	1,31
	0,420	1,43

MPa

mm

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 07.09.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pi _____

Protokol č. ST - 208/2020


Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov
Stavba : II/112 Jemniště - Domašín
Staničení : km 13,880 / LS - 3,4m od osy / sanace kraje vozovky
Konstrukční prvek : podkladní
Materiál : SD 0/63
Datum měření : 04.09.2020
Měření provedl : Ježek
Klimatické podmínky : polojasno 20 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK	ZATLAČENÍ	Průměr desky	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa		E_{def2} / E_{def1}
	MPa	mm	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	66,3	1,08
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	71,4	

I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00
	0,075	0,29
	0,140	0,53
	0,212	0,80
	0,279	1,01
	0,351	1,22
	0,422	1,46
	0,501	1,76
Odlehčení	0,255	1,51
	0,125	1,19
	0,005	0,35
II. zatěžovací cyklus	0,081	0,63
	0,141	0,86
	0,212	1,08
	0,277	1,27
	0,350	1,47
	0,422	1,67



MPa	mm	Cycle
0,000	0,00	I
0,075	0,29	I
0,140	0,53	I
0,212	0,80	I
0,279	1,01	I
0,351	1,22	I
0,422	1,46	I
0,501	1,76	I
0,000	0,00	II
0,081	0,63	II
0,141	0,86	II
0,212	1,08	II
0,277	1,27	II
0,350	1,47	II
0,422	1,67	II

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel

Datum vyhotovení protokolu : 07.09.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík



Protokol č. ST - 226/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Jemniště - Domašín

Staničení : km 13,592 / LS - 3,5m od osy / sanace kraje vozovky

Konstrukční prvek : podkladní


Materiál : SD 0/63

Datum měření : 15.09.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : polojasno 25 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
				I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 70,4	1,11
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 78,0	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,073	0,25					
	0,137	0,48					
	0,209	0,71					
	0,278	0,92					
	0,347	1,14					
	0,417	1,35					
Odlehčení	0,497	1,61					
	0,254	1,25					
	0,131	0,90					
II. zatěžovací cyklus	0,000	0,26					
	0,072	0,52					
	0,150	0,76					
	0,207	0,93					
	0,282	1,12					
	0,347	1,29					
	0,419	1,49					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal :

Datum vyhotovení protokolu : 16.09.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 227/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Jemniště - Domašín

Staničení : km 13,620 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky

Konstrukční prvek : podkladní


Materiál : SD 0/63

Datum měření : 15.09.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : polojasno 25 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus I. zatěžovací cyklus II. zatěžovací cyklus	p_{max} MPa 0,50 0,42	modul přetvárnosti E_{def} MPa E_{def1} 81,2 E_{def2} 87,1	E_{def2} / E_{def1} 1,07
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,065	0,26					
	0,138	0,49					
	0,215	0,71					
	0,278	0,88					
	0,353	1,06					
	0,417	1,24					
	0,499	1,47					
Odlehčení	0,257	1,25					
	0,128	0,96					
	0,000	0,22					
II. zatěžovací cyklus	0,070	0,54					
	0,140	0,73					
	0,215	0,92					
	0,277	1,05					
	0,349	1,21					
	0,420	1,35					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objed

Datum vyhotovení protokolu : 16.09.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 228/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Jemniště - Domašín

Staničení : km 13,500 / LS - 3,3m od osy / sanace kraje vozovky

Konstrukční prvek : podkladní


Materiál : SD 0/63

Datum měření : 15.09.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : polojasno 25 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažehovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
				I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 56,1	
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 65,1	1,16
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,068	0,36					
	0,137	0,71					
	0,208	1,00					
	0,282	1,29					
	0,348	1,52					
	0,417	1,78					
	0,496	2,05					
Odlehčení	0,260	1,83					
	0,134	1,52					
	0,015	0,59					
II. zatěžovací cyklus	0,078	0,85					
	0,138	1,10					
	0,209	1,35					
	0,282	1,58					
	0,350	1,78					
	0,416	1,97					

Poznámky:

- Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednavatel.

Datum vyhotovení protokolu : 16.09.2020

Protokol zpracoval: Šopík

vedoucí pracoviště - MIROSLAV ŠOPÍK

Protokol č. ST - 229/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Jemniště - Domašín

Staničení : km 13,635 / LS - 3,5m od osy / sanace kraje vozovky

Konstrukční prvek : podkladní


Materiál : SD 0/63

Datum měření : 15.09.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : polojasno 25 °C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažeřovací cyklus	p_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
				I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1} 69,6	1,15
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2} 79,8	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,068	0,21					
	0,140	0,43					
	0,210	0,66					
	0,276	0,87					
	0,348	1,10					
	0,416	1,33					
	0,496	1,61					
Odlehčení	0,253	1,38					
	0,136	1,16					
	0,000	0,30					
II. zatěžovací cyklus	0,070	0,54					
	0,138	0,73					
	0,208	0,92					
	0,285	1,15					
	0,348	1,31					
	0,416	1,48					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel

Datum vyhotovení protokolu : 16.09.2020

Protokol zpracoval: Šopík

Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

NAŠE ZNAČKA: KV-Fj-0024-2020
VYŘIZUJE: Ing. Froněk - 353 303 240
DATUM: 22.9.2020

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření Autorského dozoru k ZBV č. 4 a 5
Akce: "II/112 Jemniště - Domašín"

Po odfrézování bylo zjištěno, že ve staničení km 11,350 – 12,150 a km 13,320 – 14,260 je v podloží stávající vozovky kamenná dlažba. Tato dlažba však nemá dostatečnou šířku pod upravovanou šířkou vozovky.

Projektant proto navrhuje provést v uvedených úsecích výkop hloubky 0,40 m, následně bude na zemní pláň položena geotextílie a drenáž o Ø 100 mm (zabalená do geotextílie). Drenáž bude každých 50 m vyústěna do svahu příkopu.

Dále následují vrstvy:

- ŠD 0,00-0,125 mm 20 cm
- KSC 20 cm

Horní hrana KSC bude provedena do úrovně odfrézované asfaltové vrstvy.

K ceně ZBV se AD nevyjadřuje.

S pozdravem

Ing. Jan Froněk
autorský dozor stavby

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 18-115-5
a. a.

„II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS“

Vedoucí společnosti (správce):

BES s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553

Datum: 31.05.2021
E.mail:
Vyřizuje: Jan Pavlica
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájmům 1233/2
155 00 Praha 5

Věc : Stanovisko TDI stavby „II/112 Jemniště-Domašín“ k předloženému ZBV č.05 - dle návrhu AD.

Vyjádření technického dozoru č. 05:

k předloženému návrhu ZBV č. 05 (SO 101.1 – II/112 Jemniště - Domašín) - sanace levého kraje komunikace - km 13,330 až km 14,150.

Na základě Vaší žádosti ze dne 6.5.2021 o vydání vyjádření TDI k zaslanému návrhu ZBV č. 05 uvádím dále své stanovisko.

Změna - sanace levého kraje komunikace - km 13,330 až km 14,150

Po odfrézování tloušťky souvrství dle zadání ve staničení km 13,330 až km 14,150 byly odhaleny spodní vrstvy AC, které již byly lokálně vlivem provozu poškozeny a došlo k jejich rozpraskání a následné deformaci v podélném a příčném směru (utržená krajnice). Vzhledem k této poruše provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na zemní krajnici (příloha č. 12 - Statické zatěžovací zkoušky) a následně v předstihu před KD (příloha č. 15 - Zápisy z 5., 6., 7. a 8. KD) provedl zhotovitel čtyři kopanné sondy do takto neúnosných podkladních vrstev. Po odstranění zbývajících vrstev AC (do 100mm) byla za účasti TDI a AD zastížena spodní vrstva komunikace z žulových kostek v celé ploše podkladu komunikace lemovaná vodícím proužkem. Dále ve směru do krajnice pouze zemina bez HDK.

Na základě těchto vstupních informací bylo rozhodnuto autorským dozorem o provedení sanace kraje komunikace (příloha č. 08 - Zápisy ve SD od 3.8. do 13.9.2020, 1. strana). V místě nutného rozšíření podkladních vrstev, případně neúnosné krajnice bude provedena sanace podkladních vrstev odtěžením současného podkladu do hloubky 400 mm. Do výkopu bude položena geotextilie s perforovanou drenážní trubkou obalenou touto geotextilií. Tato drenáž bude každých 50 m vyvedena do přilehlého příkopu. Následné vrstvy konstrukce budou: ŠD 0/63 – 200 mm; KSC 200 mm přičemž horní hrana KSC bude provedena do úrovně současného AC souvrství v ploše komunikace po odfrézování. Následně dne 9.9.2020 bylo při prohlídce stavby za účasti TDI rozhodnuto po telefonické konzulceci mezi TDI a AD o lokálním prohloubení výkopu (100 mb) o dalších 600mm s následným zásypem ŠD 0/125 pro získání vhodných podkladních podmínek a nutné rozšíření krajnice pro instalaci svodidel. Zaznamenáno v SD (příloha č. 08 - Zápisy ve SD

od 3.8. do 13.9.2020, 13. strana) včetně následného vypracování doplňujícího řezu (příloha č. 11 - Příčný řez rozšíření a zesílené sanace).

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 3, 26, 27, 28, 29, 68 a položkami novými č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 a 89. Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 3 082 246,05 Kč

Výše popsané změny jsou nezbytné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
3	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA	T	8 246,00	9 975,080	1 729,080
26	1820	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 129,800	1 249,800	120,000
27	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	7 532,000	8 332,000	800,000
28	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků	M2	22 596,000	24 996,000	2 400,000
29	18351	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	7 532,000	8 332,000	800,000
68	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 824,00	2 648,794	824,794
Nové položky						
75	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT	T	0,00	396,120	396,120
76	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	165,050	165,050
77	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	864,540	864,540
78	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,00	2 236,400	2 236,400
79	45152-1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	126,000	126,000
80	45152-2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	463,600	463,600
81	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	0,00	2 216,000	2 216,000
82	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M	0,00	2 095,100	2 095,100
83	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,00	892,775	892,775
84	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	24,600	24,600
85	93311R	Zkoušky zatěžovací	kus	0,00	11,000	11,000
87	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	256,160	256,160
88	113378	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	224,140	224,140
89	289973	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	0,00	820,000	820,000

TDI stavby II/112 Jemniště – Domašín souhlasí se ZBV 05, které vzniklo v průběhu stavebních prací, a které předkládá zhotovitel „II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS.“ Podrobnější zdůvodnění, vyčíslení a příslušné doklady jsou přílohou daného ZBV.

V Praze. 31.5.2021.

TDS: Jan Pavlica

Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 005

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

03.08.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník			
Jan Pavlica	SGS		
Aleš Sládek	BES		
Aleš Pikora	BES		
Dominik Brožík			
Kristýna Kožíšková	TUBES		
Pavel Kačírek	TUBES		
Milan Sochůrek			
Distribuce:	Firma:		
Petr Nádvorník			
Jan Pavlica	SGS		
Ondřej Patera			
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT		
Aleš Sládek	BES		
Aleš Pikora	BES		
Dominik Brožík			
Josef Houdek			

Kontrolní den stavby č. 005

dne: 03.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že zažádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.2	2	Etapa I: 8.6. - Zhotovitel zaslal dne 4.6.2020 aktualizovaný HMG. 22.6. - V souvislosti s prováděnými sanacemi krajnice, zhotovitel předloží v rámci ZBV žádost o prodloužení termínu o 3 týdny. 7.7., 13.7. - v řešení, trvá	BES	info 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlín do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodičového proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I. - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednatel s definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až 17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020. Předpoklad pokládky SC od 14.8.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - Zhotovitel zašle před pokládkou ACL - trvá	BES	03.08.2020 5.8.2020
2 / 2.1.2	31	22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) dne 11.6.2020 a kontroly s projektantem zhotovitele (ing. Štefka), TDI a zhotovitelem dne 15.6.2020 konstatováno následující: - V obci Domašín v KM 17,4 až 17,7 nezjištěna pod stávající (novou) obrubou a části komunikace (cca 0,5m od obruby) aktivní zóna – zjištěna stávající zemina po dřívějším rozšíření vozovky – budou provedeny statické zkoušky - Zjištěn zhoršený stav nad prefa-křídly u propustku v KM 16,210 (pravá strana zborcená, levá podemletá – propustek je nový se spodními prefabrikovanými křídly) – doporučeno provedení části horních svahů z lomového kamene do betonu (bude vycházet z položky v rozpočtu) - Dále zjištěny kostky v obci Domašín cca v KM15,050~15,400, kde nebylo možné provést projektované frézování stávajících vrstev (cca 60mm) – Bylo dohodnuto ponechání stávajících kostek v komunikaci – nutná úprava nivelety – nadvýšení cca 60 mm – bude součást DSPS, vrstvy budou dodrženy dle PD 7.7. - Zhotovitel provedl kontrolní měření na aktivní zoně u obruby s ucházejícím výsledkem. Bude provedena náhrada zeminy na výšku cca 100-150mm ŠD 0-32. Zhotovitel zašle protokoly o zkoušce. - Zhotovitel zašle návrh opravy křidel u propustku v KM 16,210. 13.7. - Zasláno, přeposláno na AD, po zaslání vyjádření bude zasláno vyjádření. 3.8. - Dokumentace odsouhlasena.	BES	06.07.2020 3.8.2020 vypouští se
3 / 2.1.1	36	7.7. - Zhotovitel sdělil předpokládaný termín pokládky SC - 13.7.2020 (14.7.2020). 13.7. - Zhotovitel zahájil pokládku SC. 3.8. - Položeno.	BES	13.07.2020 vypouští se
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020
5 / 2.1.1	38	3.8. - V KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150 - zahájeno 22.7. frézováním a DIO	BES	17.08.2020
5 / 2.1.2	39	3.8. - Zhotovitel upozorňuje na nedostatečně únosné krajnice v úseku Etap II a IV (KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150). Byly provedeny statické zkoušky - zhotovitel předloží.	BES	17.08.2020
5 / 2.1.3	40	3.8. - Dne 5.8.2020 proběhne obhlídka AD nestabilních krajnic.	všichni	17.08.2020

2.2.		Předání staveniště		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info

2.3.		Zařízení staveniště, oplocení a ostraha		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info

2.4.		Vjezd na staveniště		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

2.5.		Restaurátorský průzkum		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

2.6.		Archeologický průzkum		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
<u>2.7.</u>		<u>DIO, DIR</u>		
<u>2.8.</u>		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
<u>2.9.</u>		<u>Přípojky sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
<u>2.10.</u>		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
<u>2.11.</u>		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
<u>2.12.</u>		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		
3.		Kvalita prací a materiálů		
<u>3.1.</u>		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
<u>3.2.</u>		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020
<u>3.3.</u>		<u>Neshody</u>		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - odsouhlaseno	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 3.8.2020 vypouští se
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá 3.8. - Zhotovitel zašle ZBV na adresu technicka-asistence@pragoprojekt.cz	Bes	06.07.2020 20.7.2020
7.		Ostatní		
7.1.		Fakturace		
7.2.		Smluvní zajištění projektu		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
7.3.		Stavební deník		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
7.4.		Stavební povolení, vyjádření		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
7.5.		Plná moc k zastupování ve věcech technických		
7.6.		Komunikace, personální obsazení, dovolené		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 17.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 9.8.2020



Dokončené SC na pravé straně vozovky



Dokončené obruby v Domašíně



Ochrana penetračního nátěru před pokládkou ACP



Pokládka ACP



Uzavírka další části komunikace Chotýšany



Položené ACP

Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 006

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

17.08.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník			
Jan Pavlica	SGS		
Aleš Sládek	BES		
Aleš Pikora	BES		
Dominik Brožík			
Josef Houdek			

Distribuce:	Firma:	
Petr Nádvorník		
Jan Pavlica	SGS	
Ondřej Patera	IBH	
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT	
Aleš Sládek	BES	
Aleš Pikora	BES	
Dominik Brožík		
Josef Houdek		

Kontrolní den stavby č. 006

dne: 17.08.2020

bod:	pof.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že požádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen 17.8. - zhotovitel požádal o prodloužení DIO do 15.9. - předpoklad dokončení prací 11.9.2020	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlin do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbrúšené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbrúšené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbrúšené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I. - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednatel k definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020 17.8. - ETAPA I. - Předpoklad dokončení a případně předčasného užívání je 15.9.2020 TDI zašle žádost o předběžné užívání	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 15.9.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020. Předpoklad pokládky SC od 14.8. 17.8. - SC bude dokončeno do 21.8.2020,	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - Zhotovitel zašle před pokládkou ACL - trvá	BES	03.08.2020 5.8.2020 31.8.2020
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020 31.8.2020
5 / 2.1.1	38	3.8. - V KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150 - zahájeno 22.7. frézováním a DIO	BES	17.08.2020
5 / 2.1.2	39	3.8. - Zhotovitel upozorňuje na nedostatečně únosné krajnice v úseku Etap II. a V. (KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150). Byly provedeny statické zkoušky - zhotovitel předloží. 17.8. - v rámci jednání s AD dne 5.8.2020 na stavbě byl dohodnut následující postup - viz zápis v SD. Zhotovitel předloží ZBV.	BES	17.08.2020 31.8.2020
5 / 2.1.3	40	3.8. - Dne 5.8.2020 proběhne obhlídka AD nestabilních krajnic. 17.8. - viz bod č.39.	všichni	17.08.2020 vypouští se
6 / 2.1.1	41	17.8. - na základě prohlídky stavby s AD dne 5.8.2020 a zástupcem PČR dne 10.8.2020 byl vznesen požadavek na osazení svodidel na pravé straně u propustku v KM 11,7387 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti. Zhotovitel předloží ZBV.	BES	31.08.2020
6 / 2.1.2	42	17.8. - na základě jednání s AD dne 5.8.2020 u propustku v KM 11,7387 je požadována obnova říms a zrušení geodetického bodu.	BES	31.08.2020
6 / 2.1.3	43	17.8. - na základě jednání s PČR dne 10.8.2020 bylo dohodnuto, že TDI ověří vhodnost osazení světelných plašičů zvěře na patnicích a to se správcem komunikace KSUS	SGS	31.08.2020

<u>2.2.</u>		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
6. / 2.2.1	44	Místní šetření z důvodu předběžného užívání v KM 15,000 - 17,788 proběhne dne 11.8.2020 - předpoklad v 9:00. Předpoklad zprovoznění dne 15.9.2020. (termín byl stanoven až po skončení KDS dne 19.8.2020)	všichni	11.08.2020

<u>2.3.</u>		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info

<u>2.4.</u>		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

<u>2.5.</u>		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

<u>2.6.</u>		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
<u>2.7.</u>		<u>DIO, DIR</u>		
<u>2.8.</u>		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
<u>2.9.</u>		<u>Přípojky sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
<u>2.10.</u>		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
<u>2.11.</u>		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
<u>2.12.</u>		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		
3.		Kvalita prací a materiálů		
<u>3.1.</u>		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
<u>3.2.</u>		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
2 / 3.2.1	32	22.6. - Zhotovitel zašle protokoly ze zkoušek na zemině v obci Domašín u obrubníků na levé straně v KM 17,4 až 17,7. 7.7., 13.7., 3.8. - splněno	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 vypouští se
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
<u>3.3.</u>		<u>Neshody</u>		


bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
4.		Dokumentace zhotovitele		
1 / 4.1.	22	8.6. - Zhotovitel zaslal elektronicky RDS k odsouhlasení dne 26.5.2020. AD a TDI zašle vyjádření. 22.6. - AD zaslal na TDI souhlasné stanovisko, TDI odsouhlasil - zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - odsouhlaseno	SGS	22.06.2020 6.7.2020 20.7.2020 3.8.2020 vypouští se
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá 3.8. - Zhotovitel zašle ZBV na adresu technicka- asistence@pragoprojekt.cz 17.8. - Zhotovitel žádá TDI o stanovisko k ZBV01 - TDI zašle.	Bes	06.07.2020 20.7.2020 31.8.2020
6 / 6.1.	45	17.8. - Zhotovitel předloží ZBV k sanacím krajnic na jiných úsecích a požadavek na doplnění svodidla u propustku.	Bes	31.08.2020
7.		Ostatní		
<u>7.1.</u>		<u>Fakturace</u>		
<u>7.2.</u>		<u>Smluvní zajištění projektu</u>		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
<u>7.3.</u>		<u>Stavební deník</u>		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
<u>7.4.</u>		<u>Stavební povolení, vyjádření</u>		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
<u>7.5.</u>		<u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>		
<u>7.6.</u>		<u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 31.8.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 20.8.2020



Ověřování nestabilních krajnic za účasti AD

Provádění opevnění svahu propustku



Pokládka ACL

Sanace levé krajnice - Vlašim



Statické zkoušky na krajnici

Příprava pro osazení IS do projektované výšky

Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 007

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

31.08.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	F-mail:
Jan Pavlica	SGS		
Dominik Brožík			
Josef Houdek			
Distribuce:	Firma:		
Petr Nádvorník			
Jan Pavlica	SGS		
Ondřej Patera	IBH		
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT		
Aleš Sládek	BES		
Aleš Píkora	BES		
Dominik Brožík			
Josef Houdek			

Kontrolní den stavby č. 007

dne: 31.08.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že požádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen 17.8. - zhotovitel požádal o prodloužení DIO do 15.9. - předpoklad dokončení prací 11.9.2020	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlin do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodičového proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno 450m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I. - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednatel s definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020 17.8. - ETAPA I. - Předpoklad dokončení a případně předčasného užívání je 15.9.2020 TDI zašle žádost o předběžné užívání 31.8. - Místní šetření v rámci předčasného užívání proběhne dne 11.9.2020 v 9:00 hod.	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 15.9.2020 11.9.2020
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané vícepáre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km17,400 až17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny vyjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020. Předpoklad pokládky SC od 14.8. 17.8. - SC bude dokončeno do 21.8.2020 - splněno 31.8. - ACP dokončeno dne 25.8.2020 ACL dokončeno dne 26.8.2020 SMA8 dokončeno dne 27.8.2020 ACO prováděno ve dnech 28.8.2020, 31.8.2020 a předpoklad 1.9.2020 dokončení nápojných míst (sjezdů) Dopravní značení - předpoklad od 7.9.2020	všichni	10.09.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2 / 2.1.2	30	22.6. - Zhotovitel zahájil práce na sanaci krajnice dle bodu 1/2.1.4. Zhotovitel provede kontrolní zkoušky zhutnění na ŠD 0-63. 7.7. - Provedeny kontrolní zkoušky s vyhovujícím výsledkem, zhotovitel zašle protokoly o zkouškách. 13.7. - Zhotovitel zašle před pokládkou ACL - splněno 31.8. - viz bod výše vypouští se	BES	03.08.2020 5.8.2020 31.8.2020 vypouští se
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020 31.8.2020
5 / 2.1.1	38	3.8. - V KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150 - zahájeno 22.7. frézováním a DIO	BES	17.08.2020 vypouští se
5 / 2.1.2	39	3.8. - Zhotovitel upozorňuje na nedostatečně únosné krajnice v úseku Etap II. a V. (KM 13,320-14,260 a KM 11,350 - 12,150). Byly provedeny statické zkoušky - zhotovitel předloží. 17.8. - v rámci jednání s AD dne 5.8.2020 na stavbě byl dohodnut následující postup - viz zápis v SD. Zhotovitel předloží ZBV.	BES	17.08.2020 31.8.2020 vypouští se
6 / 2.1.1	41	17.8. - na základě prohlídky stavby s AD dne 5.8.2020 a zástupcem PČR dne 10.8.2020 byl vznesen požadavek na osazení svodidel na pravé straně u propustku v KM 11,7387 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti. Zhotovitel předloží ZBV.	BES	31.08.2020 11.9.2020
6 / 2.1.2	42	17.8. - na základě jednání s AD dne 5.8.2020 u propustku v KM 11,7387 je požadována obnova říms a zrušení geodetického bodu. 31.8. - trvá	BES	31.08.2020 11.9.2020
6 / 2.1.3	43	17.8. - na základě jednání s PČR dne 10.8.2020 bylo dohodnuto, že TDI ověří vhodnost osazení světelných plašičů zvěře na patnicích a to se správcem komunikace KSUS 31.8. - Sděleno správci komunikace - KSUS ověří možnost osazení.	SGS	31.08.2020 11.9.2020

<u>2.2.</u>		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
6. / 2.2.1	44	Místní šetření z důvodu předběžného užívání v KM 15,000 - 17,788 proběhne dne 11.9.2020 - předpoklad v 9:00. Předpoklad zprovoznění dne 15.9.2020. (termín byl stanoven až po skončení KDS dne 19.8.2020) 31.8.2020 - Místní šetření proběhne dne 11.9.2020 v 9:00 hod.	všichni	11.09.2020

<u>2.3.</u>		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraha</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info

<u>2.4.</u>		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info

<u>2.5.</u>		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
2.6.		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info

2.7.		<u>DIO, DIR</u>		
------	--	-----------------	--	--

2.8.		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info

2.9.		<u>Přípojky sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info

2.10.		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info

2.11.		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info

2.12.		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		

3.		Kvalita prací a materiálů		
3.1.		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020

3.2.		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020
2 / 3.2.3	34	22.6. - Zhotovitel prováděl měření rovinnosti na nově položené vrstvě ACL - zašle protokoly. 7.7., 13.7., 3.8. - splněno	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020 vypouští se

3.3.		<u>Neshody</u>		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
4.		Dokumentace zhotovitele		
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
2 / 6.1.	35	22.6.2020 - Zhotovitel předloží ZBV na sanaci krajnice v KM 16,2 - 17,4. 7.7., 13.7. - trvá 3.8. - Zhotovitel zašle ZBV na adresu technicka-asistence@pragoprojekt.cz 17.8. - Zhotovitel žádá TDI o stanovisko k ZBV01 - TDI zašle. 31.8. - splněno	Bes	06.07.2020 20.7.2020 31.8.2020 vypouští se
6 / 6.1.	45	17.8. - Zhotovitel předloží ZBV k sanacím krajnic na jiných úsecích a požadavek na doplnění svodidla u propustku. 31.8.2020 - trvá	Bes	31.08.2020
7.		Ostatní		
<u>7.1.</u>		<u>Fakturace</u>		
<u>7.2.</u>		<u>Smluvní zajištění projektu</u>		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
<u>7.3.</u>		<u>Stavební deník</u>		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
<u>7.4.</u>		<u>Stavební povolení, vyjádření</u>		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info
<u>7.5.</u>		<u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>		
<u>7.6.</u>		<u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den bude spojen s místním šetřením a bude se konat dne 11.9.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 2.9.2020



Dokončené SMA (finální vrstva) v obci Domašín



Položené ACO směr Bruk



Sanace krajnice v KM KM 13,320-14,260



Dokončené ACO u obce Domašín - směr Domašín



Pokládka ACO v obci Bruk



Sanace krajnice v KM KM 13,320-14,260



Sanace krajnice v úseku KM 11,350 - 12,150



Sanace krajnice v úseku KM 11,350 - 12,150

Název
jednání:

Kontrolní den stavby č. 008

Projekt:

„II/112 Jemniště-Domašín“

Místo
konání:

Domašín

Datum:

11.09.2020

Čas:

9:00

Účastníci:	Firma:	Telefon:	E-mail:
Petr Nádvorník			
Jan Pavlica	SGS		
Aleš Sládek	BES		
Aleš Pikora	BES		
Dominik Brožík			
Josef Houdek			
Distribuce:	Firma:		
Petr Nádvorník			
Milan Fiala	KSÚS		
Jan Pavlica	SGS		
Ondřej Patera			
Jan Froněk	PRAGOPROJEKT		
Aleš Sládek	BES		
Aleš Pikora	BES		
Dominik Brožík			
Josef Houdek			

Kontrolní den stavby č. 008

dne: 11.09.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1.		Schválení předchozího zápisu		
1 / 1.1.	0	Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.	všichni	info
2.		Harmonogram Díla a postup prací		
2.1.		HMG výstavby a prováděné práce		
1 / 2.1.1	1	Etapa I. 8.6. - Práce byly zahájeny dne 1.6.2020 osazením dopravního značení v úseku od KM ~15,020 až KM 17,788. 22.6. - Zhotovitel sdělil, že požádal o prodloužení DIO do konce 8/2020. 7.7. - předpoklad ukončení prací na daném úseku nezměněn 13.7., 3.8. - trvá, termín dokončení potvrzen 17.8. - zhotovitel požádal o prodloužení DIO do 15.9. - předpoklad dokončení prací 11.9.2020 11.9. - zhotovitel dokončí práce do 14.9.2019, dne 15.9.2020 bude daný úsek otevřen pro předčasné užívání	KSUS/ BES	08.06.2020 6.7.2020 31.8.2020 15.9.2020 vypouští se
1 / 2.1.4	4	8.6. - Zhotovitel upozornil na výrazné trhliny ve vozovce na pravé straně v KM 16,2 - KM 17,4. TDI přizve AD k případnému stanovisku. Předpoklad jednání dne 11.6.2020. Zhotovitel do daného data provede 2ks sond v místě trhlin do hl. cca 60 cm. 22.6. - V rámci kontroly stavby se zástupcem AD (Ing. Froněk), TDI (Ing. Pavlica), zhotovitele (Ing. Sládek, Brožík, Houdek) bylo dne 11.6.2020 konstatováno následující: - Je nutné provést sanaci krajnice v šíři cca 1m (od vnitřní hrany žulového vodícího proužku) a hloubky 60 cm od odfrézované vrstvy v cca KM 16,200-KM 17,400 - Sanace bude rozšířena o cca 30cm do zbroušené vrstvy „aktivní zony“ tl. 150-200 mm - Do výkopu bude osazena geotextilie - Do výkopu na vnější straně bude osazena drenážní trubka DN 100 s obalením geotextilií, bude provedeno á50m vytažení drenáže do příkopu - Zасыпání výkopu -600mm až -400mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-125 v tl. 200 mm - Zасыпání výkopu -400mm až -200mm (od zbroušené části) bude provedeno ŠD 0-63 v tl. 200 mm – požadavek min 60MPa/poměr 2,5 – bude proveden kontrolní úsek pro možnost dosažení těchto parametrů – provedení statických zkoušek - Zасыпání výkopu -200mm až 0mm – kamenivo stabilizované cementem SC 0/32 C 8/10 - Zhotovitel zašle ocenění - splněno 7.7. - Zhotovitel avizuje obdobný stav na levé straně vozovky v dotčeném úseku. Zhotovitel provede kopané sondy. 13.7. - předpoklad provedení obdobné sanace na levé straně - AD definoval způsob sanace na levé straně, TDI potvrdil - řešení je obdobné jako na pravé straně 3.8. - ETAPA I. - předpoklad předčasného užívání u úseku Bruk-Domašín-Vlašim - zhotovitel vyzve objednat s definovaným termínem předání stavby pro účely předběžného užívání - předpoklad 31.8.2020 17.8. - ETAPA I. - Předpoklad dokončení a případně předčasného užívání je 15.9.2020 TDI zašle žádost o předběžné užívání 31.8. - Místní šetření v rámci předčasného užívání proběhne dne 11.9.2020 v 9:00 hod. 11.9. - Proběhlo místní šetření, zhotovitel dokončí práce do 14.9.2019, dne 15.9.2020 bude daný úsek otevřen pro předčasné užívání.	všichni	11.06.2020 6.7.2020 13.7.2020 3.8.2020 15.9.2020 11.9.2020 15.9.2020 vypouští se

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
1 / 2.1.5	5	8.6. - Zhotovitel sdělil, že budou v obci Domašín vyměněny veškeré obrubníky - dané více páre související s danou činností jsou smluvně zajištěny u MÚ Vlašim. 22.6. - Odstraněny veškeré obruby, zahájena příprava pro pokládku. Chodníky (objednávka Vlašim) odříznuty 0,5m od vozovky - bude dosypáno asfaltovým recyklátem. 7.7. - Obruby dokončeny do cca Km 17,400 až 17,700, lokálně nedokončeny u vpustí. 13.7. - Obruby dokončeny výjma míst u vpustí 3.8. - Dokončena podkladní vrstva. Předpoklad pokládky ACL od 5.8.2020. Předpoklad pokládky SC od 14.8. 17.8. - SC bude dokončeno do 21.8.2020 - splněno 31.8. - ACP dokončeno dne 25.8.2020 - splněno ACL dokončeno dne 26.8.2020 - splněno SMA8 dokončeno dne 27.8.2020 - splněno ACO prováděno ve dnech 28.8.2020, 31.8.2020 a předpoklad 1.9.2020 dokončení nápojných míst (sjezdů) - splněno Dopravní značení - předpoklad od 7.9.2020 - splněno 11.9. - Proběhlo místní šetření, zhotovitel dokončí práce do 14.9.2019, dne 15.9.2020 bude daný úsek otevřen pro předčasné užívání. Zhotovitel doplní: - Doplnit středovou čáru DVO - Doplnit přejezd cyklostezka DVO - Osadit značku "vločka" - TDI zašle fotodokumentaci na MÚ Benešov - TDI a zhotovitel na MÚ Benešov podepíší souhlas s předběžným užíváním	všichni	10.09.2020 15.9.2020
4 / 2.1.1	37	13.7. - TDI zašle zápis o kontrole propustků. 3.8., 11.9. - trvá	SGS	03.08.2020 17.8.2020 31.8.2020 21.9.2020
6 / 2.1.1	41	17.8. - na základě prohlídky stavby s AD dne 5.8.2020 a zástupcem PČR dne 10.8.2020 byl vznesen požadavek na osazení svodidel na pravé straně u propustku v KM 11,7387 a to z důvodu zvýšení bezpečnosti. Zhotovitel předloží ZBV.	BES	31.08.2020 11.9.2020 21.9.2020
6 / 2.1.2	42	17.8. - na základě jednání s AD dne 5.8.2020 u propustku v KM 11,7387 je požadována obnova říms a zrušení geodetického bodu. 31.8. 11.9.- trvá	BES	31.08.2020 11.9.2020 21.9.2020
6 / 2.1.3	43	17.8. - na základě jednání s PČR dne 10.8.2020 bylo dohodnuto, že TDI ověří vhodnost osazení světelných plašičů zvěře na patnicích a to se správcem komunikace KSUS 31.8. - Sděleno správci komunikace - KSUS ověří možnost osazení.	SGS	31.08.2020 11.9.2020 21.9.2020
8 / 2.1.1	46	KM 11,350 - 12,150 11.9.2020: 10.9. - Proběhla pokládka ACP 11.9. - Probíhá pokládka ACL 11.9. - Provedeno částečné vyčištění propustku Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020	BES	21.09.2020
8 / 2.1.1	47	KM 13,320-14,260 11.9.2020: 14.9.-15.9. - předpoklad pokládky ACP 16.9.-17.9. - předpoklad pokládky ACL 16.9. - Předpoklad opravy izolace mostu Předpoklad zahájení prací na druhé straně komunikace dne 21.9.2020	BES	21.09.2020

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
<u>2.2.</u>		<u>Předání staveniště</u>		
1 / 2.2.1	6	8.6. - Předání staveniště proběhlo dne 1.6.2020.	KSUS/BES	info
6. / 2.2.1	44	Místní šetření z důvodu předběžného užívání v KM 15,000 - 17,788 proběhne dne 11.9.2020 - předpoklad v 9:00. Předpoklad zprovoznění dne 15.9.2020. (termín byl stanoven až po skončení KDS dne 19.8.2020) 31.8.2020 - Místní šetření proběhne dne 11.9.2020 v 9:00 hod. 11.9. - Proběhlo místní šetření, zhotovitel dokončí práce do 14.9.2019, dne 15.9.2020 bude daný úsek otevřen pro předčasné užívání. Zhotovitel doplní: - Doplnit středovou čáru DVO - Doplnit přejezd cyklostezka DVO - Osadit značku "vločka" - TDI zašle fotodokumentaci na MÚ Benešov - TDI a zhotovitel na MÚ Benešov podepíší souhlas s předběžným užíváním	všichni	11.09.2020 15.9.2020
<u>2.3.</u>		<u>Zařízení staveniště, oplocení a ostraža</u>		
1 / 2.3.1	7	8.6. - Zhotovitel sdělil, že zařízení staveniště je zřízeno v areálu obalovny f. BES v KM 11,820.	BES	info
<u>2.4.</u>		<u>Vjezd na staveniště</u>		
1 / 2.4.1	9	1.6.2020 - Vjezd na staveniště je možný po silnici II/112 od Vlašimi nebo Benešova.	všichni	info
<u>2.5.</u>		<u>Restaurátorský průzkum</u>		
1 / 2.5.1	10	Není požadován.	všichni	info
<u>2.6.</u>		<u>Archeologický průzkum</u>		
1 / 2.6.1	11	Zasláno elektronické oznámení na ARÚ AV ČR,PRAHA, v.v.i. dne 4.6.2020. KSUS má rámcovou smlouvu s f. SYRAKUS z.s.	všichni	info
<u>2.7.</u>		<u>DIO, DIR</u>		
<u>2.8.</u>		<u>Přeložky</u>		
1 / 2.8.1	13	Nejsou.	všichni	info
<u>2.9.</u>		<u>Přípojky sítí</u>		
1 / 2.9.1	14	Dle sdělení zhotovitele jsou IS průběžně vytyčovány dle předaných vyjádření. Prodaný úsek jsou sítě vytyčeny.	všichni	info
<u>2.10.</u>		<u>Pasportizace</u>		
1 / 2.10.1	16	8.6. - Zhotovitel provedl pasportizaci dotčených komunikací.	BES	info
<u>2.11.</u>		<u>Dendrologický posudek</u>		
1 / 2.11.1	17	Není požadován.	všichni	info
<u>2.12.</u>		<u>BOZP, PO, pořádek na staveništi</u>		

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
3.		Kvalita prací a materiálů		
<u>3.1.</u>		<u>Technologické postupy</u>		
1 / 3.1.1	20	8.6. - Zhotovitel před zahájením prací dne 1.6.2020 zaslal technologické postupy k odsouhlasení. TDI zašle vyjádření. 22.6. - Zaslány připomínky, opraveno - TDI potvrdí. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020 21.9.2020
<u>3.2.</u>		<u>Kontrolní a zkušební plán</u>		
1 / 3.2.1	21	8.6. - Zhotovitel zaslal KZP na předpokládané činnosti dne 1.6.2020. TDI zašle vyjádření. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	SGS	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020 21.9.2020
2 / 3.2.2	33	22.6. - Zhotovitel prováděl geodetické zaměření nově provedené vrstvy ACL - zašle protokoly ke kontrole. 7.7., 13.7., 3.8. - trvá	BES	22.06.2020 20.7.2020 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020 21.9.2020
<u>3.3.</u>		<u>Neshody</u>		
4.		Dokumentace zhotovitele		
5.		Vzorky		
6.		Změnové listy		
6 / 6.1.	45	17.8. - Zhotovitel předloží ZBV k sanacím krajnic na jiných úsecích a požadavek na doplnění svodidla u propustku. 31.8.2020 - trvá	Bes	31.08.2020 21.9.2020
7.		Ostatní		
<u>7.1.</u>		<u>Fakturace</u>		
<u>7.2.</u>		<u>Smluvní zajištění projektu</u>		
1 / 7.2.1	24	Číslo smlouvy objednatele: S-1041/00066001/2020.	všichni	info
<u>7.3.</u>		<u>Stavební deník</u>		
1 / 7.3.1	25	Zhotovitel vede stavební deník, který je uložen na staveništi.	všichni	info
<u>7.4.</u>		<u>Stavební povolení, vyjádření</u>		
1 / 7.4.1	26	Stavební povolení č. j. MUBN/88993/2019/VÝST ze dne 17. 7. 2018 vydané odborem výstavby a územního plánování, oddělení silniční a správní úřad MěÚ Benešov.	všichni	info

bod:	poř.č.	Popis / Stav plnění	řeší:	termín/ komentář:
7.5.		<u>Plná moc k zastupování ve věcech technických</u>		
7.6.		<u>Komunikace, personální obsazení, dovolené</u>		
8.		Datum, čas a místo konání dalšího jednání		
1 / 8.1.	28	Konání kontrolních dnů je 2x/měsíc, vždy v pondělí od 9:00 hod. Příští kontrolní den se bude konat dne 21.9.2020 v 9:00 na stavbě.	všichni	info

Zapsal: Jan Pavlica
Zápis distribuován: 18.9.2020



Pokládka SC v úseku KM 11,350 - 12,150



Dokončené SC v úseku KM 11,350 - 12,150



Sanace komunikace v KM 13,320-14,260



Sanace komunikace v KM 13,320-14,260



Sanace komunikace v KM 13,320-14,260



Pokládka SC v úseku KM 13,320-14,260



Pokládka ACL v KM 11,350 - 12,150



Položené ACL v KM 11,350 - 12,150

GEODETICKÝ PROTOKOL Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 820/2020/MJ

Název stavby: II/112 Jemniště - Domašín
Rekonstrukce silnice v rozsahu provozního staničení 9,480 až 17,788

Číslo zakázky: 20200314

Název akce: Zaměření a výpočet plochy sanace podloží vozovky.

Stavební objekt: SO101.1 Úprava povrchu sil. II/112

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 Č. Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
Měšická 2697
390 02 Tábor

Souřadnicový a výškový systém : S-JTSK, Bpv

Výchozí technické předpisy:

Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, vyhláška č. 31/1995 Sb,
ČSN 73 0212 soubor norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě(1996)
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Použité podklady:

data z měření

Přesnost určení souřadnic:

Souřadnice a výšky bodů jsou určeny se směrodatnou odchylkou $\sigma_{x,y}=0,015\text{m}$ a $\sigma_H=0,010\text{m}$

Paré: __/4

Zaměřil:	Novák, Adzima, Válek	Ověřil:	Ing. Jiří Skalák			Převzal:	
Dne:	8.9. až 12.10. 2020	Dne:	21. 10. 2020	Číslo:	295/c2020	Dne:	
Zhotovil:	Ing. Martin Jalovecký						
Dne:	21. 10. 2020						
Předal:	Ing. Martin Jalovecký						
Dne:							
za TKP geo s.r.o.		Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem				Za BES s.r.o.	

Použitá vytyčovací síť:

Vytyčovací síť zhotovená firmou TKPgeo s.r.o. Polohově určena průměrováním dvou nezávislých etap zaměření GNSS aparaturou Leica v RTK režimu měření. Výškově vyrovnána trigonometrickou nivelací.

Použité přístroje:

Totální stanice Leica TS16 I 3" R500 (v.č. 3013784) s příslušenstvím, přesnost mHz, V = 1 mgon, md = 1 mm + 1.5 ppm, (kalibr. list č.: 44310/2019, VÚGTK, v. v. i., dne 6.6. 2019, platnost 3roky)

Seznam dokumentace:

Seznam souřadnic a výšek	(1 x A4)
Schéma situace	(1 x A3)

Realizace:

V uvedeném období proběhlo zaměření zhotovené sanace podloží rekonstruované vozovky v km 13,33-14,15. Zaměření bylo provedeno v profilech po 20m polární metodou s trig. určením výšek z volných stanovišek. Z naměřených dat je vyhotoven model sanace a v programu AtlasDMT je vypočten povrch provedených sanací. V příloze je vyhotoveno schéma se staničením měřených úseků.

Závěr:

Povrch provedených sanací v km 13,33-14,15 = 2 216m²


Seznam souřadnic a výšek

Souřadnicový systém: S - JTSK

Výškový systém: Bpv

č.b.	Y [m]	X [m]	H [m]	č.b.	Y [m]	X [m]	H [m]	č.b.	Y [m]	X [m]	H [m]
147	718962,85	1086452,74	382,02	211	718927,89	1086871,86	378,49	275	718967,95	1087124,08	388,46
148	718964,32	1086452,85	382,05	212	718930,85	1086870,76	378,52	276	718968,48	1087135,18	388,74
149	718964,90	1086453,71	381,98	213	718935,25	1086881,03	379,12	277	718971,62	1087135,52	388,71
150	718963,29	1086463,69	381,59	214	718932,75	1086882,80	379,13	278	718972,30	1087146,91	389,13
151	718960,76	1086463,24	381,53	215	718936,65	1086892,32	379,61	279	718969,40	1087147,17	389,16
152	718959,44	1086473,54	381,28	216	718939,46	1086891,52	379,67	280	718970,01	1087157,71	389,63
153	718961,99	1086473,98	381,27	217	718943,74	1086900,70	380,21	281	718972,94	1087157,75	389,63
154	718960,20	1086485,93	380,91	218	718941,19	1086901,87	380,16	282	718973,59	1087168,59	390,13
155	718957,87	1086485,66	380,86	219	718945,74	1086912,59	380,72	283	718970,83	1087168,89	390,06
156	718956,49	1086495,09	380,59	220	718948,36	1086911,41	380,79	284	718970,68	1087166,49	389,91
157	718958,89	1086495,53	380,64	221	718952,97	1086922,08	381,38	285	718971,04	1087166,42	390,02
158	718957,25	1086508,76	380,29	222	718950,31	1086923,17	381,29	286	718970,64	1087160,20	389,78
159	718954,71	1086508,38	380,37	223	718955,82	1086935,09	381,96	287	718970,26	1087160,19	389,77
160	718953,40	1086518,88	380,08	224	718958,26	1086934,24	382,04	288	718971,55	1087176,61	390,45
161	718955,95	1086519,80	380,01	225	718962,76	1086944,22	382,58	289	718973,91	1087176,77	390,49
162	718954,08	1086531,49	379,63	226	718960,32	1086944,97	382,53	290	718974,87	1087187,94	391,02
163	718951,29	1086531,10	379,59	227	718962,43	1086950,11	382,84	291	718972,17	1087188,06	390,96
164	718949,83	1086543,50	379,18	228	718962,95	1086950,10	382,87	292	718973,01	1087198,36	391,48
165	718952,08	1086544,51	379,26	229	718964,82	1086949,26	382,90	293	718975,59	1087198,47	391,60
166	718950,67	1086555,47	378,94	230	718967,43	1086954,92	383,22	294	718976,25	1087208,29	392,11
167	718948,28	1086555,23	378,91	231	718965,29	1086955,66	383,14	295	718973,75	1087208,35	392,03
168	718949,16	1086568,70	378,52	232	718964,89	1086955,82	383,13	296	718974,53	1087219,42	392,76
169	718946,57	1086568,56	378,44	233	718968,56	1086965,05	383,66	297	718977,06	1087219,60	392,83
170	718944,89	1086580,30	378,07	234	718971,07	1086964,42	383,75	298	718977,80	1087229,66	393,40
171	718947,31	1086580,83	378,09	235	718975,22	1086973,47	384,21	299	718975,25	1087229,64	393,36
172	718945,77	1086593,28	377,74	236	718972,86	1086974,61	384,13	300	718975,88	1087239,40	393,88
173	718943,22	1086592,68	377,70	237	718977,10	1086984,63	384,67	301	718978,47	1087239,57	393,93
174	718941,63	1086605,12	377,36	238	718979,68	1086984,02	384,73	302	718979,04	1087249,51	394,39
175	718944,23	1086605,61	377,39	239	718983,22	1086993,60	385,14	303	718976,72	1087249,68	394,38
176	718942,58	1086617,36	377,04	240	718980,85	1086994,40	385,05	304	718977,45	1087258,89	394,76
177	718939,90	1086616,85	376,99	241	718983,29	1087003,78	385,38	305	718979,73	1087258,79	394,82
178	718938,14	1086628,79	376,58	242	718985,91	1087003,43	385,49	306	718917,90	1086803,72	375,21
179	718941,20	1086629,50	376,60	243	718987,04	1087009,91	385,66	307	718915,40	1086801,69	375,32
180	718939,64	1086641,13	376,14	244	718984,12	1087010,22	385,57	308	718918,50	1086796,37	375,04
181	718936,51	1086640,67	376,05	245	718987,04	1087010,22	385,67	309	718915,74	1086794,92	374,88
182	718934,86	1086652,57	375,72	246	718987,67	1087018,11	385,87	310	718920,14	1086783,43	374,87
183	718937,87	1086653,11	375,76	247	718984,53	1087018,28	385,73	311	718917,34	1086782,90	374,77
184	718936,35	1086664,61	375,41	248	718984,70	1087027,62	386,07	312	718920,07	1086763,17	374,66
185	718933,22	1086664,10	375,36	249	718987,62	1087027,92	386,16	313	718922,78	1086763,50	374,77
186	718932,36	1086672,60	375,14	250	718986,96	1087035,41	386,42	314	718925,50	1086743,67	374,81
187	718932,21	1086675,78	375,15	251	718984,31	1087035,23	386,36	315	718922,78	1086742,98	374,62
188	718936,29	1086676,37	375,26	252	718983,92	1087038,99	386,47	316	718928,10	1086723,78	375,05
189	718936,77	1086673,17	375,26	253	718986,35	1087039,53	386,51	317	718925,49	1086723,37	374,86
190	718934,93	1086673,01	375,22	254	718984,88	1087046,82	386,69	318	718928,33	1086703,54	375,10
191	718935,27	1086670,49	375,25	255	718982,24	1087046,18	386,65	319	718930,99	1086704,02	375,21
192	718932,32	1086675,86	375,19	256	718979,94	1087055,09	386,86	320	718932,47	1086704,35	375,23
193	718931,43	1086683,90	375,13	257	718982,71	1087056,33	386,89	321	718933,61	1086696,66	375,23
194	718935,55	1086684,42	375,19	258	718979,78	1087065,13	387,09	322	718929,92	1086696,19	375,16
195	718936,17	1086679,30	375,23	259	718977,35	1087064,63	387,14				
196	718936,01	1086679,16	375,23	260	718974,60	1087074,08	387,45				
197	718916,31	1086821,21	375,84	261	718977,16	1087075,18	387,35				
198	718913,26	1086820,96	376,03	262	718974,24	1087084,32	387,55				
199	718913,38	1086826,22	376,26	263	718971,47	1087083,73	387,66				
200	718916,35	1086826,40	376,09	264	718969,83	1087092,33	387,95				
201	718917,29	1086832,95	376,45	265	718972,10	1087093,11	387,76				
202	718914,66	1086833,29	376,60	266	718971,12	1087100,43	387,89				
203	718915,80	1086838,91	376,87	267	718968,37	1087100,04	387,98				
204	718918,45	1086838,56	376,75	268	718967,60	1087103,69	388,17				
205	718920,07	1086844,97	377,10	269	718970,61	1087104,08	387,98				
206	718917,53	1086845,90	377,30	270	718970,51	1087107,57	388,10				
207	718919,51	1086851,71	377,55	271	718967,13	1087107,25	388,29				
208	718922,26	1086851,27	377,47	272	718967,59	1087112,45	388,31				
209	718926,21	1086860,72	377,96	273	718970,48	1087112,77	388,19				
210	718923,88	1086861,65	378,03	274	718970,96	1087124,00	388,35				

Schéma zaměřených úseků sanace



Měřítko 1 : 2000

Příloha protokolu č.820/2020/MJ

TKPgeo s.r.o.