



Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele S-1113/DOP/2014

číslo zhotovitele: 1507.4030598ZGO

„II/610 Debř – Kosmonosy“

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Kosmonosy

se sídlem Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

zastoupené: Ing. Jiřím Müllerem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 31428181/0100

IČ: 00508870 DIČ: CZ 00508870

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a

Zhotovitel:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený: Ing. Tomáš Juna, ředitel závodu Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy

střed, na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve

prospěch EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1

Ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Juna, ředitel závodu Praha východ

Ve věcech technických: Ing. Dalibor Cvach, provozně-obchodní náměstek, 731601199

Zbyněk Goldberger, hlavní stavbyvedoucí, 731601190

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu : 6007-0500961473/0300

dále jen „zhotovitel“

Tyto smluvní strany uzavírají na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S-1113/DOP/2014 na akci „II/610 Debr – Kosmonosy“ ze dne 13.6.2014, kterým se upravuje cena díla.

- 1.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny díla z důvodu změn ZBV 1 až 4, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku, v předmětu plnění díla dle čl. III z původní částky 34 792 720,94 Kč bez DPH (42 099 192,34 Kč s DPH) na částku 35 541 429,45 Kč bez DPH (43 005 129,63 Kč s DPH).
- 1.2. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo S-1113/DOP/2014 ze dne 13.6.2014 zůstávají v platnosti beze změn.
- 1.3 Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 043-11/2015/RK ze dne 30.3.2015 a usnesením Rady města Kosmonosy č.75/2015 ze dne 11.3.2015. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 1.4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel č.1 obdrží tři stejnopisy, objednatel č.2 a zhotovitel dva stejnopisy.
- 1.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 1.6. Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1: ZBV 1,2,3,4 -Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn.

V Praze dne **12 -05- 2015**

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.



Ing. Tomáš Juna

ředitel závod Praha východ
odštěpný závod oblast Čechy střed
na základě plné moci řádně oprávněn
podepisovat jménem a ve prospěch
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1

V Praze dne **11 -06- 2015**

Objednatel č. 1

Středočeský kraj



Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje

Objednatel č. 2

Město Kosmonosy



Ing. Jiří Müller
starosta města Kosmonosy

Rekapitulace

ZBV 1		
SO 101a	Komunikace	250 880,11 Kč
SO GZSa	Globál - zařízení staveniště	180 632,00 Kč
CELKEM ZBV 1		431 512,11 Kč

ZBV 2		
SO 110a	Komunikace	76 936,18 Kč
CELKEM ZBV 2		76 936,18 Kč

ZBV 3		
SO GZSa	Globál - zařízení staveniště	249 877,85 Kč
SO 110 a	Komunikace	766 723,32 Kč
SO 110 b	Chodníky a ostatní zpevněné plochy	-87 056,96 Kč
SO 410	Veřejné osvětlení	32 673,31 Kč
CELKEM ZBV 3		962 217,52 Kč

ZBV 4		
SO 110a	Komunikace	-308 129,46 Kč
SO 110a - 1	Komunikace - Propustky	-123 393,98 Kč
SO 110 b	Chodníky a ostatní zpevněné plochy	-17 207,35 Kč
SO 510	Přeložka plynovodu	-273 226,50 Kč
CELKEM ZBV 4		-721 957,29 Kč

CENA VÍCEPRACÍ CELKEM
CENA MÉNĚPRACÍ CELKEM

1 862 829,87 Kč
-1 114 121,35 Kč

CENA CELKEM

748 708,52 Kč

V Praze dne 12 -05- 2015



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Tomáš Juna

ředitel závodu Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy střed,
na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch EUROVIA CS, a.s.

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debrž - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 110a - komunikace		stránka 1 z 4		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
6	181951102	úprava pláně v zářezech hor.tř.1-4	úprava pláně v souvislosti se snížením nivelety v prostoru Debržská - Hradišťská	Z důvodu optimalizace nivelety s návazností na chodníky a část A komunikace, bylo nutno odtěžit stávající konstrukce a provést odkop. Zeminy na novou úroveň pláně.
7	122202203	odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hor.tř.3 t	provedení odkopávek pro sanační vrstvu kameniva v místech absence konstrukčních vrstev stáv. Kom. a zvodnělého podloží	V prostoru odkopávek zeminy hor.tř.3, bylo zjištěno, že v místech autobusové zastávky na části B, nebyly zastíženy podkladní vrstvy stáv. kom. Za účelem dosažení únosnosti pláně byla provedena sanace podloží ŠD 63/125 v tl. 250 mm
8	122202209	Příplatek k odkopávkám a vykopávkám pro silnice hor.tř.3	ztížení vykopávek pol.č. 122202203	vyplývá z výkazu výměr
17	132201102	hloubení rýh š do 600 mm v hor tř 3 objemu přes 100 m3	zvětšení objemu (délky) dren. Potrubí	z důvodu zvodnělého podloží v horní části aut zastávky na části B a snížení úrovně zemní pláně v prostoru kříž. Debržská-Hradišťská , byly osazeny dren. trouby na aut zastávce tak, aby zadržely vodu na podloží a v kříž. na pravou stranu zatáčky směr Mn. Hrad.
18	132201109	příplatek za lepivost k hloubení rýh š.do 600 mm v hor.tř.3	ztížení vykopávek pol.č. 132201102	vyplývá z výkazu výměr
41	564851111	Podklad ze ŠD tl.15 cm	provedení podkl. Vrstev ze ŠD tl. 300 mm v prostoru křižovatky Debržská-Hradišťská	Z důvodu snížení nivelety v prostoru zmíněné křižovatky byly odstraněny stávající podkladní vrstvy a po výškové úpravě pláně byly provedeny nové ze ŠD 0/63 v tl. 2 x 150 mm

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 110a - komunikace		stránka 2 z 4		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
43	564671111	podklad z kameniva hrubého, drceného vol. 63-125 tl. 250 mm	nahrazení podloží komunikace podél aut. Zastávky část B v místě chybějících podkl. Vrstev	Po odtěžení zeminy v místě chybějících podkladních vrstev bylo provedením zatěž. Zkoušky zjištěno, že podloží nevykazuje potřebnou únosnost dle TKP. Následně bylo podloží přetěženo o 250 mm a nahrazeno san. Vrstvou HDK 63/125
44	122202203	Asfaltový beton obrusná ACO 11+tl.40 mm š přes 3m z nemod. Asf.	Z důvodu výměny všech konstrukčních vrstev je použita skladba vozovky dle RDS	Změna vyplývá z nutnosti snížení nivelety vozovky v křižovatce Debřská - Hradišťská a tím pádem zhotovením všech konstrukčních vrstev dle vzor. Příčného řezu SO 101 a
48	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní tl 60 mm š.přes 3 m z nemodifikovaného nasf.	odkaz na položku poř.č.44	odkaz na položku poř.č.44
49	565135111	Asf.beton vrstva podkladní ACP16+ tl.50 mm š přes 3m z nemodif. Asfaltu	odkaz na položku poř.č.44	odkaz na položku poř.č.44
50	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asf mn. 1 kg/m2	odkaz na položku poř.č.44	odkaz na položku poř.č.44
90	212572111	lože pro trativody ze ŠP tříd	osazení drenážního potrubí na aut. Zastávce části B a na pravou stranu křižovatky Debřská-Hradišťská	odkaz na položku poř číslo 17 a 18

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 110a - komunikace		stránka 3 z 4		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
91	212755215	trativody z drenážního potrubí plastového, flexibilního DN 130mm	odkaz na položku poř.č. 17 a 18	odkaz na položku poř.č. 17 a 18
92	211531111	výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63		
93	211971121	zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextílií v rýze nebo zářezu sklonu 1:2 do 2,5m		
94	M 693111441	netkaná geotextýlie		
98	899903015	odstranění betonových dílců šachet betonových	odstranění betonové skruže na autobusové zastávce a stání pro auta části B	porucha betonových dílců šachet
130	961044111	bourání základů z betonu prostého	odstranění starých rozpadlých dobetonávek	silná porucha betonového dna a stěn revizní šachty

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debrž - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 110a - komunikace		stránka 4 z 4		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
45	577144121	asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	odpočet výměry obrusné vrstvy po vyfrézování ve výměře obrusné vrstvy tl.40 mm při plné konstrukci	z důvodu snížení nivelety vozovky na křižovatce Debržská-Hradištská a výměny konstrukčních vrstev podél aut zastávky na části B byla provedena vozovka v nové skladbě dle RDS. Tudíž byla odečtena obr vrstva po vyfrézování.
47	565155111	asfaltový beton vrstva obrusná ACL16+ t70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	odpočet výměry obrusné vrstvy po vyfrézování ve výměře ložné vrstvy 70 mm při plné konstrukci	z důvodu snížení nivelety vozovky na křižovatce Debržská-Hradištská a výměny konstrukčních vrstev podél aut zastávky na části B byla provedena vozovka v nové skladbě dle RDS. Tudíž byla odečtena ložná vrstva po vyfrézování.

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.				Název projektu: II / 610 Debr̃ - Kosmonosy					
Číslo a název objektu: SO 110a - komunikace									
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. ...									
6	181951102	m2	6599,185	7398,585	799,400	14,25	94 038,39	105 429,84	11 391,45
7	122202203	m3	5995,227	6191,132	195,905	46,55	279 077,82	288 197,19	9 119,37
8	122202209	m3	5995,277	6191,182	195,905	4,75	28 477,57	29 408,11	930,55
17	132201102	m3	703,800	711,176	7,376	142,50	100 291,50	101 342,58	1 051,08
18	132201109	m3	703,800	711,176	7,376	4,75	3 343,05	3 378,09	35,04
41	564851111	m2	11750,200	13077,600	1327,400	93,39	1 097 292,43	1 221 251,68	123 959,25
43	564671111	m2	13198,370	13264,370	66,000	151,53	1 999 883,01	2 009 883,66	10 000,65
44	577134121	m2	5390,000	6053,700	663,700	146,97	792 141,35	889 682,02	97 540,67
45	577144121	m2	16821,000	16157,300	-663,700	180,59	3 037 628,70	2 917 774,10	-119 854,60
47	565155111	m2	16821,000	16157,300	-663,700	226,52	3 810 259,28	3 659 919,28	-150 340,00
48	577155122	m2	5390,000	6053,700	663,700	196,58	1 059 585,07	1 190 057,53	130 472,46
49	565135111	m2	5390,000	6053,700	663,700	161,79	872 021,15	979 397,85	107 376,70
50	573111112	m2	5390,000	6053,700	663,700	13,30	71 687,00	80 514,21	8 827,21
90	212572111	m3	46,920	48,303	1,383	372,78	17 490,84	18 006,39	515,55
91	212755215	m	1564,000	1610,100	46,1	87,40	136 693,60	140 722,74	4 029,14
92	211531111	m3	531,760	547,434	15,674	617,50	328 361,80	338 040,50	9 678,70
93	211971121	m2	3519,000	3622,725	103,725	24,70	86 919,30	89 481,31	2 562,01
94	693111441	m2	3831,800	3935,525	103,725	17,10	65 523,78	67 297,48	1 773,70
98	899903015	kus	38,000	40,000	2,000	142,50	5 415,00	5 700,00	285,00
130	961044111	m3	18,500	20,390	1,890	807,50	14 938,75	16 464,93	1 526,18
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									250 880,11 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zbyněk Goldgerger		

Schválili:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing. Jindřich Jiráček		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis.		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedenou změnu, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO GZSa - globál - zařízení staveniště		stránka 1 z 1		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
13	000a	zřízení dopravněinženýrského opatření	navýšení množství značkových sestav a použití třicestného semaforu	dle zadání měly práce probíhat za úplné uzavírky kom. Hradištské. Dle SOD musí zhotovitel umožnit přístup všem bydlícím, podnikajícím, BUS, ZIS atd. Z tohoto důvodu probíhaly práce za běžného provozu, kromě doby pokl. Živic. Jednalo se o 2-3 pracoviště, které z důvodu BOZP musely být označeny sestavou dopravních značek a v případě prací na křižovatce Debřská-Hradištská třicestným semaforem. Tento systém byl v účinnosti až do 15.8.2014, kdy vzhledem ke spojovacímu postřihu z důvodu nebezpečí poškození aut byla ulice Hradištská uzavřena úplně
14	000b	údržba, pronájem, případně přestavění dopravněinženýrského opatření	stejná jako pol poř číslo 13	
15	000c	odstranění dopravněinženýrského opatření	stejná jako pol poř číslo 13	
16	000d	inženýrská činnost a pomocné práce pro DIO	stejná jako pol poř číslo 13	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.			Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy						
Číslo a název objektu: GZSa - Globál - zařízení staveniště									
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk cena ve smlouvě Kč	celk cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. ...									
13	000a	kpl	1,000	2,2642	1,2642	17 017,00	17 017,00	38 530,27	21 513,27
14	000b	kpl	1,000	2,2639	1,2639	108 630,00	108 630,00	245 928,38	137 298,38
15	000c	kpl	1,000	2,2635	1,2635	8 763,50	8 763,50	19 836,25	11 072,75
16	000d	kpl	1,000	2,2644	1,2644	8 500,00	8 500,00	19 247,60	10 747,60
		</							

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zbyněk Goldberger		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing. Jindřich Jiráček		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis.		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debr - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 110 a				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
44	577134121	asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+,tl.50mm,š.do 3m	pokládka srovnávací (vyrovnávací) vrstvy pod výstužnou geomříž	Z důvodu obnažení vrchní podkladní vrstvy z Pen.makadamu, bylo dohodnuto vyrovnání jednou vrstvou ACP16+ tl.50mm pod výstužnou geomříž

* může být doloženo na samostatném listu

Zhotovitel/dodavatel:		
Jméno	podpis	datum
Zbyněk Goldgerger		
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing. Jindřich Jirák		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis.		

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO GZSa - dopravněinženýrské opatření opatření DIO		stránka 1		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
13	000a	zřízení dopravněinženýrského opatření	navýšení množství značkových sestav a použití třicestného a dvoucestného semaforu	dle zadání měly práce probíhat za úplné uzavírky kom. Debřské. Dle SOD musí zhotovitel umožnit přístup všem bydlícím, podnikajícím, BUS, ZIS atd. Z tohoto důvodu probíhaly práce za běžného provozu, kromě doby pokl. asfaltových vrstev. Jednalo se vždy o 2-3 pracoviště, které z důvodu BOZP musely být označeny sestavou dopravních značek a v případě prací na křižovatce Debřská-Hradištská třicestným semaforem a na křižovatce Debřská a Radoučská spojka semaforem dvoucestným. Taktéž při zhotovení propustku DN 600 mm v km 0,576 byl osazen dvoucestný semafor. Tato opatření byla realizována průběžně od 1.9.2014 - 31.11.2014.
14	000b	údržba, pronájem, případně přestavění dopravněinženýrského opatření	stejná jako pol poř číslo 13	
15	000c	odstranění dopravněinženýrského opatření	stejná jako pol poř číslo 13	
16	000d	inženýrská činnost a pomocné práce pro DIO	stejná jako pol poř číslo 13	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV 3

[illegible]

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zbyněk Goldberger		

Schválil: _____

Inženýr stavby/TD!		
Ing Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing Jindřich Jiráček		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis.		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavysílají smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

imeno	podpis	datum
-------	--------	-------

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debr - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 110 a		strana 1		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
44	577134121	asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+, tl.50mm, š. do 3m	pokládka vyrovnávací vrstvy pod výstužnou geomříž	Z důvodu obnažení vrchní podkladní vrstvy z Pen.makadamu, bylo dohodnuto vyrovnání jednou vrstvou ACP16+ tl.50mm pod výstužnou geomříž. Jedná se o nové skutečnosti- upřesnění prací, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddelitelné práce potřebné k provedení a dokončení tohoto díla
44 N		asfaltový beton, vrstva podkladní ACP 16+, tl 50 mm	pokládka podkladní vyrovnávací vrstvy	Stávající povrch komunikace II/610 v úseku km 0,00 - km 1,100 vykazoval v podélném a příčném sklonu velice rozdílné výškové nerovnosti v krátkých úsecích. Pouhou navrženou úpravou, odfrázováním stávající asfaltové vrstvy v tl.110 mm a nahrazením vrstvy v tloušťce 120 mm, by nedošlo k vyrovnání a optimalizaci nivelety rekonstruované vozovky. Z důvodu dosažení požadovaných parametrů RDS a TKP byla v inkriminovaných úsecích zhotovena podkladní vyrovnávací asfaltová vrstva z ACP 16 +. Jedná se o novou skutečnost - upřesnění prací, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. DZS se nezpracovává v podrobnostech uvedených v předchozích zjištěních. Jedná se o nezbytné změny a neoddelitelné práce potřebné k provedení a dokončení tohoto díla.
35	388791001	stranové posunutí kabelu VN	práce se neprovádí	z důvodu neodsouhlasené smlouvy o přeložce kabelu VN se položka ruší

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV 3

[illegible]

Zhotovitel/dodavatel:

měno	podpis	datum
Zbyněk Goldaeraer		

Schválil:

inženýr stavby/TDI		
Ing Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing Jindřich Jiráček		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis.		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavysílají smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku URR NUTS 2:

jméno	podpis	datum
-------	--------	-------

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 3		Název projektu: II / 610 Debr - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 110 b chodníky a ostatní zpevněné plochy				st
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
41	628115311	reprofilace spojení můstku stěn	zrušení položky	Na základě usnesení zastupitelstva Města Kosmonosy a s ohledem na budoucí revitalizaci centra města bylo upuštěno od realizace zmíněných položek. Oprava zábradlí a podezdívky bude řešena v rámci budoucích oprav centra města v kontextu celkových oprav. Tato změna nebyla v době zadávací lhůty soutěže zhotoviteli známa.
42	632663101	nátěr betonové podlahy pro chodníky	zrušení položky	
43	985311213	reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami	zrušení položky	
44	911111111	montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	zrušení položky	
45	749101401	ocelové zábradlí z L profilů	zrušení položky	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV 3

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy									
Číslo a název objektu: SO 110 b - chodníky a ostatní zpevněné plochy											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.3	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č.3 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změnéné dle ZBV č. 3											
41	628115311	m2	23,400	23,400	0,0000	-23,4000	897,75	21 007,35	21 007,35	0,00	-21 007,35
42	632663101	m2	23,400	23,400	0,0000	-23,4000	437,95	10 248,03	10 248,03	0,00	-10 248,03
43	985311213	m2	23,400	23,400	0,0000	-23,4000	1 795,50	42 014,70	42 014,70	0,00	-42 014,70
44	911111111	m	17,500	17,500	0,0000	-17,5000	109,25	1 911,88	1 911,88	0,00	-1 911,88
45	749101401	ks	5,000	5,000	0,000	-5,0000	2375,00	11 875,00	11 875,00	0,00	-11 875,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-87 056,96 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

měno	podpis	datum
Zbyněk Goldberger		

Schválil:

inženýr stavby/TDI		
Ing. Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing. Jindřich Jiráček		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis.		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum
-------	--------	-------

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 3		Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 410 - veřejné osvětlení		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
21	210220020	montáž uzemňovacího vedení	výměna paticového stožáru za bezpaticový	Z důvodu snížení nivelety vozovky a nedostatečným šířkovým poměrem v km 1,475 vlevo, došlo ke snížení přilehlého terénu a k obnažení základu paticového stožáru veřejného osvětlení a kolizi s trasou vedení obrubníkové linie. Vzhledem k poloze nových obrubníků, při zachování požadované šířce komunikace a s ohledem na bezpečnostní odstup stožáru od komunikace, nelze použít stávající paticový stožár. Na základě vyjádření AD, TDI a Města Kosmonosy bylo rozhodnuto o zabudování nového bezpaticového stožáru veřejného osvětlení stejného typu jako v rekonstruovaném úseku. Jedná se o novou skutečnost, kde nutnost její realizace vyvstala až po zahájení stavebních prací. V inkriminovaném úseku a v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být tato skutečnost známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddelitelné práce potřebné k provedení a dokončení tohoto díla.
22	specifikace-nákup	páska uzemňovací FeZn 30/4	výměna stožáru a svítidla	
23	210220302	montáž svorek hromosvodového typu	výměna stožáru paticového za bezpaticový	
37	460050003	hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché, délky do 8 m	výkop jámy pro základ	
38	460080013	základové konstrukce z monolitického betonu	zabetonování základu stožáru nového st	
39	specifikace-nákup	betonová směs	betonáž základu stožáru VO	
40	460120013	zásyp jam ručně v hornině tř.3	obsyp základu stožáru	
41	460120113	bourání základu	odstranění původního betonového základu	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV 3

Projekt č.			Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy									
Číslo a název objektu: SO 410 - veřejné osvětlení												
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č.3 (Kč)	rozdíl celk. ceny (Kč)	
Původní položky změnéné dle ZBV č. 3												
8	210202013	ks	17,000	17,000	18,000	1,000	175,95	2 991,15	2 991,15	3 167,10	175,95	
9	specifikace	ks	4 000	4 000	5,000	1,000	5 728,75	22 914,98	22 914,98	28 643,73	5 728,75	
11	210204011	ks	17,000	17,000	18,000	1,000	1 415,25	24 059,25	24 059,25	25 474,50	1 415,25	
12	specifikace	ks	4 000	4 000	5,000	1,000	15 784,67	63 138,68	63 138,68	78 923,35	15 784,67	
14	210204104	ks	17,000	17,000	18,000	1,000	428,40	7 282,80	7 282,80	7 711,20	428,40	
15	specifikace	ks	4 000	4 000	5,000	1,000	1087,41	4 349,62	4 349,62	5 437,03	1 087,41	
17	210204201	ks	17,000	17,000	18,000	1,000	140,00	2 379,92	2 379,92	2 519,91	140,00	
18	specifikace	ks	17,000	17,000	18,000	1,000	355,30	6 040,10	6 040,10	6 395,40	355,30	
21	210220020	m	310 000	310 000	328,240	18,240	26,78	8 300,25	8 300,25	8 788,63	488,38	
22	specifikace	m	325 000	325 000	343,240	18,240	20,94	6 806,80	6 806,80	7 188,82	382,02	
23	210220302	ks	42 000	42 000	44,500	2,500	17,60	738,99	738,99	782,98	43,99	
37	460050003	ks	17,000	17,000	18,000	1,000	556,92	9 467,64	9 467,64	10 024,56	556,92	
38	460080013	m3	19,000	19,000	20,120	1,120	1279,51	24 310,68	24 310,68	25 743,73	1 433,05	
39	specifikace	m3	28,000	28,000	29,647	1,647	2290,75	64 141,00	64 141,00	67 913,87	3 772,87	
40	460120013	m3	12,000	12,000	12,706	0,706	145,35	1 744,20	1 744,20	1 846,82	102,62	
41	460120113	m3	12,000	12,000	12,706	0,706	1101,60	13 219,20	13 219,20	13 996,93	777,73	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											32 673,31 Kč	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zbyněk Goldberger		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing. Jindřich Jirák		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.			Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy	
Číslo a název objektu: SO 110 a			strana 1	
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
50	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	úprava výměry dle skutečného provedení	infiltrační postřik nerealizován po dohodě zhotovitele, autorského dozoru správce komunikace a TDI
71	891315321	Montáž zpětných klapek DN 150	zrušení položky	na základě požadavku stavebníků ,Města Kosmonosy a Středočeského Kraje bylo upuštěno od realizace obrubníkového odvodnění. Byly osazeny betonové sil obrubníky. Změna podchycena v RDS a ZBV č.4.
72	562312030	uzávěr zpětný automatický s ocelovou klapkou HL715.0 DN160	zrušení položky	
87	935113119	Osazení odvodňovacího obrubníku do betonového lože s boční patkou	zrušení položky	
88	592172101	odvodňovací obrubník šedý 50x15x30 cm s dvěma otvory, vnitřní dutina š. 10 cm	zrušení položky	
89	592172102	kompletní vpust' k odvodňovacímu obrubníku 50x15x(50,5+71,5) cm s dvěma otvory, vnitřní dutina š. 10 cm pro výtok DN150, horní díl+dolní díl, dlouhá verze+kalový koš	zrušení položky	
114	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	úprava výměry dle skutečně zastižené situace a skutečného provedení	Prostorové poměry na hranici extravilánu a intravilánu km 1,070 - 1,120, nedovolily provést odvodnění v plném rozsahu dle RDS
115	592275131	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	úprava výměry dle skutečně zastižené situace a skutečného provedení	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV 4

[illegible]

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zbyněk Goldberger		

Schválil:

inženýr stavby/TDI		
Ing Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing Jindřich Jiráček		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis.		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavysílají smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum
-------	--------	-------

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II / 610 Debr - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 110a_1 Komunikace - propustky		stránka 1		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
13	279321R11	Monolitické vtokové kališní jímky ŽB tř. C 30/37 XF4+XC4+XD3	zrušení položky	Z důvodu zrušené stranové přeložky kabelu VN 22kV, nebylo možné z prostorových důvodů provést spádiště s kalovou jámkou dle RDS. Namísto toho byla osazena horská vpust s dvojitou mříží.
14	272361R22	Výztuž jímek betonářskou ocelí 10 505.9 (R)	zrušení položky	
15	272351R15	Zřízení bednění jímek z překližek	zrušení položky	
16	272351R16	Odstranění bednění jímek z překližek	zrušení položky	
17	334791111	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 800	zrušení položky	
18	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	zrušení položky	
26	430832051	Montáž podlah, plošin a roštů z PORO roštů a TECHNÁ roštů uchycení příchytkami	zrušení položky	
27	553470362	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 40/3 mm 1500 x 2000 mm s ocelovým zámem z L50/40/4 dvoudílný, uzamykatelný k rámu vložka FAB	zrušení položky	
41	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	úprava výměry dle skutečného provedení	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV 4

Projekt č.				Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy							
Číslo a název objektu: 110a_1 Komunikace - propustky											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.4	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena v předchozích změnách	celk. cena po změně č.4 (Kč)	rozdíl celk. ceny (Kč)
Původní položky změněné dle ZBV č. 4											
13	279321R11	m3	8,200	8,2000	0,0000	-8,2000	3 306,50	27 113,30	27 113,30	0,00	-27 113,30
14	272361R22	t	1,724	1,7240	0,0000	-1,7240	23 035,00	39 712,34	39 712,34	0,00	-39 712,34
15	272351R15	m2	50,100	50,1000	0,0000	-50,1000	731,85	36 665,69	36 665,69	0,00	-36 665,69
16	272351R16	m2	50,100	50,1000	0,0000	-50,1000	32,30	1 618,23	1 618,23	0,00	-1 618,23
17	334791111	m	0,500	0,500	0,000	-0,5000	78,20	39,10	39,10	0,00	-39,10
18	931994105	m	16,000	16,000	0,000	-16,0000	290,70	4 651,20	4 651,20	0,00	-4 651,20
26	430832051	m2	6,000	6,000	0,000	-6,0000	425,00	2 550,00	2 550,00	0,00	-2 550,00
27	553470362	kus	2,000	2,000	0,000	-2,0000	4117,40	8 234,80	8 234,80	0,00	-8 234,80
41	998153131	t	629,611	629,611	500,000	-129,6110	21,68	13 646,82	13 646,82	10 837,50	-2 809,32
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-123 393,98 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zbyněk Goldberger		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing. Jindřich Jiráček		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis.		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavysílají smluvní cenu včetně 10%–ní (5%–ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 3		Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy		
Číslo a název objektu: SO 110 b chodníky a ostatní zpevněné plochy				stránka 2
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
78	935114112	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	zrušení položky	Z důvodu osazení nové uliční vpusti v nejnižším místě údolnicového oblouku odpadla potřeba vsazení mikroštěrbínového odvodňovacího žlabu
79	592216340	trouba mikroštěrbínová, spád dna 0,5% 22 x 26 x 100 cm	zrušení položky	
80	592216360	vpustřový komplet základní (pero, drážka) 22 x 26 x 100 cm	zrušení položky	
81	592216410	záslepka pero 22 x 26 x 12 cm	zrušení položky	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV 4

Projekt č.			Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy								
Číslo a název objektu: SO 110 b - chodníky a ostatní zpevněné plochy											
poř. číslo pol	kód položky	měra jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č. 4	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č. 4 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 4											
78	935114112	m	6,000	6,000	0,0000	-6,0000	1 624,50	9 747,00	9 747,00	0,00	-9 747,00
79	592216340	kus	5,000	5,000	0,0000	-5,0000	1 120,05	5 600,25	5 600,25	0,00	-5 600,25
80	592216360	kus	1,000	1,000	0,0000	-1,0000	1 737,55	1 737,55	1 737,55	0,00	-1 737,55
81	592216410	kus	1,000	1,000	0,0000	-1,0000	122,55	122,55	122,55	0,00	-122,55

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zbyněk Goldberger		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing Miloš Klekner		
projektant/AD		
Ing Jindřich Jiráček		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák Dis		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

imeno	podpis	datum
-------	--------	-------

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 3			Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy	
Číslo a název objektu: SO 510 - Přeložka plynovodu			stránka 2	
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
2	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	úprava výměr dle skutečné zastížené situace a skutečného provedení	Vzhledem k nevyhovujícím prostorovým poměrům nebylo možné rekonstruovat 93 bm plynovodního potrubí dle RDS Po ručním odkopu a odkrytí potrubí v předmětném úseku , po geodetické kontrole, porovnání hloubky uložení vzhledem k nové niveletě vozovky bylo zjištěno a ověřeno, že stávající hloubka uložení potrubí PE 63 vyhovuje požadavkům RWE Po následné kontrole správcem zařízení a souhlasu majitele bylo potrubí ponecháno v původní poloze a byly rekonstruovány pouze přípojky technologií podvrtnu
10	151301101	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		
11	151301111	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		
15	583373030	šterkopisek frakce 0-8		
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m3		
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4		
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky		
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		
21	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého		
22	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		
23	230180010	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm		
24	286139210	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm		
25	230180066	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 32		
26	286510001	Elektrotvarovka, HD-PE koleno 25(32)mm		
27	286510002	Elektrotvarovka, HD-PE objímky 25(32)mm		
28	286510003	Elektrotvarovka, HD-PE redukce 32/25mm		
29	286510004	Elektrotvarovka, přechodový kus HD-PE/ocel 32/25		
30	230180022	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 63 mm, tl 5,7 mm		
31	286139240	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm		
32	230180069	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 63		
33	286530262	objímka s lehce vyrazitelným dorazem PE100 SDR11 D63		
34	286530002	Elektrotvarovka, HD-PE koleno 63mm(90-45°)		
38	28653005	Elektrotvarovka, HD-PE T-kus 63/63mm		
43	230180072	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 110 mm, tl 6,2 mm		
44	286530801	Elektrotvarovka, HD-PE redukce 110/63mm		
45	230180040	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm		
46	286139480	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 160 x 9,5 mm		
51	286540004	Elektrotvarovka, HD-PE redukce 160/110mm		
55	28653007	Elektrotvarovka, HD-PE přípojkový T-kus DAA 63/32(25)mm		
59	722232000	Montáž kulového kohoutu DN32 na plynové potrubí PE		
60	551141010	Kulový kohout mosazný závitový DN 32		
61	722232008	Montáž kulového kohoutu DN63 na plynové potrubí PE		
62	551141003	Kulový kohout PE DN 63 se zemní soupravou		
63	210021001	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2		
64	341110121	kabel silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2		
65	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC		
66	10012	výstražná fólie perforované žluté barvy š. 200 mm		
68	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových		
69	422913522	Litinový poklop s nápisem plyn teleskopický s podkladní bet. deskou		
83	R201	Doizolování ocelových spojů a tvarovek izolační páskou Serwivrap		
85	580506300	Tlaková zkouška potrubí samostatných přípojek dle TPG 702 01		
86	R901	Odplynění, proplach inert. plynem, demontáž a odvoz na deponii oc do D200 se skládkovným		
87	R9102	Odplynění, proplach inert. plynem, demontáž a odvoz na deponii oc do D100 se skládkovným		
88	R911	Odplynění, proplach inert. plynem, demontáž a odvoz na deponii oc do D50 se skládkovným		
98	Pol1	Geodetické zaměření uložení potrubí a přípojek plynu, dle metodiky RWE STP Net sro.		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV 4

Projekt č.:			Název projektu: II / 610 Debř - Kosmonosy									
Číslo a název objektu: SO 510 Přelozka plynovodu												
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.4	rozdíl množství	cena/ měr jednotku	Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č.4 (Kč)	rozdíl celk. ceny (Kč)
Původní položky změněné dle ZBV č. 4												
2	119001402	m	35 000	35 000	31 500	-3.500	80,75		2 826 25	2 826 25	2 543,63	-282,62
10	151301101	m2	1842 000	1842 000	1695 000	-147 000	72,25	133 084 50	133 084 50	122 463,75	-10 620,75	
11	151301111	m2	1842 000	1842 000	1695 000	-147 000	25,50	46 971 00	46 971 00	43 222,50	-3 748,50	
15	583373030	l	269 780	269 780	259 180	-10 600	161,50	43 569 47	43 569 47	41 857,57	-1 711,90	
17	167101102	m3	247 550	247 550	228 000	-19 550	39,10	9 679 21	9 679 21	8 914,80	-764,41	
18	162701105	m3	247 550	247 550	228 000	-19 550	158,95	39 348 07	39 348 07	36 240,60	-3 107,47	
19	171201201	m3	247 550	247 550	228 000	-19 550	12,75	3 156 26	3 156 26	2 907,00	-249,26	
20	171201211	l	457 970	457 970	421 000	-36 970	132,60	60 726 82	60 726 82	55 824,60	-4 902,22	
21	451572111	m3	197 400	197 400	182 000	-15 400	273,70	54 028 38	54 028 38	49 813,40	-4 214,98	
22	998276101	l	667 078	667 078	631 998	-35 080	156,40	104 331 00	104 331 00	98 844,49	-5 486,51	
23	230180010	m	157 000	157 000	91 000	-66 000	114,75	18 015 75	18 015 75	10 442,25	-7 573,50	
24	286139210	m	164 850	164 850	93 000	-71 850	50,15	8 267 23	8 267 23	4 663,95	-3 603,28	
25	230180066	kus	111 000	111 000	89 000	-22 000	110,50	12 265 50	12 265 50	9 834,50	-2 431,00	
26	286510001	kus	42 000	42 000	37 000	-5 000	207,40	8 710,80	8 710,80	7 673,80	-1 037,00	
27	286510002	kus	23 000	23 000	19 000	-4 000	83,30	1 915 90	1 915 90	1 582,70	-333,20	
28	286510003	kus	23 000	23 000	19 000	-4 000	125,80	2 893 40	2 893 40	2 390,20	-503,20	
29	286510004	kus	23 000	23 000	19 000	-4 000	1 002 15	23 049 45	23 049 45	19 040,85	-4 008,60	
30	230180022	m	309 000	309 000	206 000	-103 000	136,00	42 024 00	42 024 00	28 016,00	-14 008,00	
31	286139240	m	324 450	324 450	217 000	-107 450	123,25	39 988 46	39 988 46	26 745,25	-13 243,21	
32	230180069	kus	106 000	106 000	71 000	-35 000	131,75	13 965 50	13 965 50	9 354,25	-4 611,25	
33	286530262	kus	15 000	15 000	12 000	-3 000	142,80	2 142 00	2 142 00	1 713,60	-428,40	
34	286530002	kus	42 000	42 000	28 000	-14 000	366,35	15 386 70	15 386 70	10 257,80	-5 128,90	
38	286530005	kus	11 000	11 000	7 000	-4 000	498,95	5 488 45	5 488 45	3 492,65	-1 995,80	
43	230180072	kus	1 000	1 000	0 000	-1 000	165,75	165 75	165 75	0 00	-165 75	
44	286530801	kus	1 000	1 000	0 000	-1 000	566 10	566 10	566 10	0 00	-566 10	
45	230180040	m	270 500	270 500	261 000	-9 500	182,75	49 433 88	49 433 88	47 697 75	-1 736 13	
46	286139480	m	284 025	284 025	265 995	-18 030	352 75	100 189 82	100 189 82	93 829 74	-6 360 08	
51	286540004	kus	1 000	1 000	0 000	-1 000	1 099 05	1 099 05	1 099 05	0 00	-1 099 05	
55	286530007	kus	31 000	31 000	21 000	-10 000	679 15	21 053 65	21 053 65	14 262 15	-6 791 50	
59	722232000	kus	31 000	31 000	19 000	-12 000	148 75	4 611 25	4 611 25	2 826 25	-1 785 00	
60	551141010	kus	31 000	31 000	19 000	-12 000	170 00	5 270 00	5 270 00	3 230 00	-2 040 00	
61	722232008	kus	31 000	31 000	12 000	-19 000	573 75	17 786 25	17 786 25	6 885 00	-10 901 25	
62	551141003	kus	31 000	31 000	12 000	-19 000	3218 10	99 761 10	99 761 10	38 617 20	-61 143 90	
63	210021001	kus	787 000	787 000	482 000	-305 000	15 30	12 041 10	12 041 10	7 374 60	-4 666 50	
64	341110121	m	826 350	826 350	585 000	-241 350	13 60	11 238 36	11 238 36	7 956 00	-3 282 36	
65	210021063	m	795 000	795 000	558 000	-237 000	4 25	3 378 75	3 378 75	2 371 50	-1 007 25	
66	10012	m	834 750	834 750	575 000	-259 750	4 25	3 547 69	3 547 69	2 443 75	-1 103 94	
68	899401112	kus	31 000	31 000	0 000	-31 000	97 75	3 030 25	3 030 25	0 00	-3 030 25	
69	422913522	kus	31 000	31 000	0 000	-31 000	570 35	17 680 85	17 680 85	0 00	-17 680 85	
83	R201	m2	28 000	28 000	0 000	-28 000	732 70	20 515 60	20 515 60	0 00	-20 515 60	
85	580506300	kus	24 000	24 000	19 000	-5 000	382 50	9 180 00	9 180 00	7 267 50	-1 912 50	
86	R901	m	270 500	270 500	261 000	-9 500	208 25	56 331 63	56 331 63	54 353 25	-1 978 38	
87	R9102	m	309 000	309 000	185 000	-124 000	168 30	52 004 70	52 004 70	31 135 50	-20 869 20	
88	R911	m	135 000	135 000	112 000	-23 000	96 90	13 081 50	13 081 50	10 852 80	-2 228 70	
98	Pol1	m	737 000	737 000	558 000	-179 000	46 75	34 454 75	34 454 75	26 086 50	-8 368 25	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												-273 226,50 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

mimo

podpis

Zbyněk Goldberger

datum

Schválili:

Inženýr stavby/ITD

Ing Miloš Klekner

projektant/AD

Ing Jindřich Jirák

žadavatel/zjednatel

Roman Kluzák Dis

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

mimo

podpis

datum