



DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: S-1049/DOP/2020

číslo smlouvy dodavatele: 1511.0041137MTO

„II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba“

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě usnesení č. 025-30/2021/RK ze dne 29. 7. 2021

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

kontaktní a doručovací adresa: odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ
K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

zastoupený: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ, na základě plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne **Dodatek č. 3** (dále jen „Dodatek“) **ke Smlouvě o dílo** ze dne



28. 1. 2020 (č. smlouvy objednatele: S-1049/DOP/2020, číslo smlouvy dodavatele: 1511.0041137MTO), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2020, jejímž předmětem je novostavba obchvatu Jesenice – II. Etapa (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 3 a důvodem změny je úprava Předmětu díla, jeho rozšíření o bod 1.15. Změna manipulace s ornici, úprava nevhodných zemin v podloží násypu a navýšení kubatur násypů vyvolané skutečným množstvím skrývky a navýšení Ceny za dílo o 9 256 640,45 bez DPH, 11 200 534,94 Kč s DPH. Cena navrhovaných změn záporných je 0 Kč bez DPH, 0 Kč s DPH a cena navrhovaných změn kladných je 9 256 640,45 Kč bez DPH, 11 200 534,94 Kč.

Smlouva se tímto mění následovně:

- a) Článek I. Předmět díla, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje bodem 1.15. Změna manipulace s ornici - upřesnění ZBV 1, na základě změřených skutečně odvezené skrývky, úprava nevhodných zemin v podloží násypu a navýšení kubatur násypů vyvolané skutečným množstvím skrývky, zatrubnění příkopu a prodloužení systematické drenáže:

Změna manipulace s ornici - upřesnění ZBV 1, na základě změřených skutečně odvezené skrývky:

V projektové dokumentaci stupně PDPS bylo uvedeno k SO 810: Předpokládaná průměrná tloušťka skrývky na základě pedologického průzkumu 56 cm. Předpokládané množství odvozů skrývky dle PDPS bylo 23 660,67 m³.

Výpočtem $23660,670 \text{ m}^3 / 0,56 \text{ m} = 42 251,20 \text{ m}^2$ získáme plochu trvalého záboru, která je určena k odvozu skrývky. Před zahájením prací byla budoucí plocha staveniště geodeticky zaměřena fotogrammetrickou metodou pomocí dronu.

Po skrytí ornice a podorničí byla plocha zaměřena stejným způsobem a rozdílem naměřených hodnot vypočtena průměrná tloušťka odvezené skrývky na 69,1 cm. Vynásobením určené plochy k odvozu skrývky (42 251,20 m²) a skutečnou průměrnou tloušťkou skrývky (69,1cm) bylo určeno celkové skutečné množství odvezené ze stavby 29 195,58 m³. Po ukončení manipulace se skrývkou byl sepsán (dle uzavřené "smlouvy o převzetí ornice a podorničí" mezi KSÚS a Agro Jesenice) trojstranný předávací protokol



KSÚS/Agro Jesenice/Zhotovitel, ve kterém je odsouhlaseno skutečné množství odvezené a uložené ornice a podorničí.

Úprava nevhodných zemin v podloží násypu a navýšení kubatur násypů vyvolané skutečným množstvím skrývky, navýšení hydraulického pojiva:

Během upřesňujícího pedologického průzkumu, který byl prováděn kopanými sondami, byly odebrány vzorky podloží budoucí silnice a následně posouzeny dle požadavků ČSN 73 6133 akreditovanou laboratoří VIALAB CZ s.r.o.. Z výsledků zkoušek vyplývá, že v podloží budoucí silnice jsou velmi problematické a vysoce rizikové materiály v kombinaci s vysokou hladinou podzemní vody a z hlediska podloží násypu je bez úpravy nelze použít. Následně byly laboratoří vypracovány průkazní zkoušky na úpravu zemin z podloží, kde byla navržena a odzkoušena úprava nevhodné zeminy pomocí dávky 4% směsného pojiva PROVIACAL LB 50. Výsledné navýšení hydraulického pojiva o 1% oproti původní PD (3%) bylo odsouhlaseno i revizním Geotechnickým posudkem na žádost investora.

V ZBV č. 2 (SO 810/2) bylo doloženo skutečné množství skrývky z trvalého záboru pod silnicí. Celkové množství skrývky bylo vyšší oproti původnímu odhadu v PD o 5534,91m³. O toto navýšené odvezené množství je nutno navýšit hutněný násyp, který je již součástí PD.

Zatrubnění příkopu:

V úseku cca km 0,070 – KÚ křižovatkové větve vpravo chodník těsně přiléhá k silničním příkopům. V tomto úseku je tedy nutné upravit stávající silniční příkopy. Mezi vozovkou křižovatkové větve a chodníkem je v rámci RDS navržena úprava stávajícího příkopu, tak, že bude zatrubněn v návaznosti na stávající vyústění propustku DN 600 v KÚ křižovatkové větve a vyústění zatrubnění bude vpravo v km 0,045 do již navrženého silničního příkopu křižovatkové větve.

Prodloužení systematické drenáže:

Po sejmutí humózního horizontu na stavbě obchvatu byly zjištěny průsaky a vývěry vody přímo do prostoru stavby. Aby nedocházelo k podmáčení podloží stavby obchvatu, bylo nutné v RDS navrhnout prodloužení systematické trubní drenáže, která je navržena podél severní strany tělesa obchvatu a tím odvést spodní vodu z podloží stavby. Původně navržená trasa trubní drenáže (v rámci PDPS SO 381) odvodňuje zemědělské pozemky severně od obchvatu, které se svažují směrem k budoucí silnici. Prodloužení této drenáže je navrženo v délce cca 130 m s vložením dvou drenážních šachet. Trasa prodloužení je vedena podél navrhované hrany silničního příkopu v rámci stávajícího trvalého záboru pro



stavbu obchvatu.

Detailní zdůvodnění změn je přílohou ZBV č. 2, 3, 4, 5 a 6 která jsou přílohou č. 2 Dodatku č. 3 Smlouvy.“

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

3.1. „Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 105 594 739,06 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, doplněnému aktualizovaným soupisem prací, kterým je ZBV č. 1, které je přílohou č. 2 Dodatku č. 2 Smlouvy a dále doplněnému aktualizovanými soupisy prací, kterými jsou ZBV č. 2, 3, 4, 5 a 6 které jsou přílohou č. 2 Dodatku č. 3 Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 21%.

Cena díla se Dodatkem č. 3 navyšuje o 9 256 640,45 Kč bez DPH, 11 200 534,94 Kč s DPH. Tato suma je určena jako součet navrhovaných kladných změn, spočívající v navýšení rozsahu díla.

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 2:

Cena bez DPH	117 051 714,36 Kč
DPH 21%	24 580 860,01 Kč
Cena včetně DPH	141 632 574,38 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 (vícepráce – dle změnových listů č. 2, 3, 4, 5 a 6):

Cena bez DPH	9 256 640,45 Kč
DPH 21%	1 943 894,49 Kč
Cena včetně DPH	11 200 534,94 Kč

Nová cena díla dle smlouvy vč. Dodatku č. 3 :

Cena bez DPH	126 308 354,81 Kč
DPH 21%	26 524 754,50 Kč
Cena včetně DPH	152 833 109,32 Kč

Cena díla se celkově navyšuje o 19,62 % a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %.“

c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovaným



soupisem prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č. 2, 3, 4, 5 a 6, která je přílohou č. 2 Dodatku č. 3 Smlouvy“.

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o Změnu nezbytnou k dokončení díla, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zařazené do Skupiny č. 4 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny, změny zařazené do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné, u nichž by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazně zvýšení nákladů, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny.
3. Změna závazku činí v součtu celkem 20 713 615,75 Kč bez DPH, což činí navýšení původní ceny Díla o 19,62 % a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %. Suma absolutních hodnot všech změn činí 21 365 230,61 Kč bez DPH, což je navýšení o 20,23 % a nepřekračuje zákonem povolený limit 50 %.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně, a že obsah Dodatku č. 3 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 3 podepisují.
5. Tento Dodatek byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 025-30/2021/RK ze dne 29. 7. 2021.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: plná moc EUROVIA CS, a.s.

Příloha č. 2: ZBV 2, 3, 4, 5 a 6 včetně rozpisu ocenění změn položek

V dne

V Praze dne

Dodavatel

EUROVIA CS, a.s.

**Ing. Petr
Tesař**

Digitálně podepsal Ing. Petr
Tesař
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18304137, cn=Ing. Petr
Tesař, sn=Tesař,
givenName=Petr,
serialNumber=P486136
Datum: 2021.08.12 07:51:22
+02'00'

.....
Ing. Petr Tesař,
ředitel závodu Praha západ,
na zákl. Plné moci

Objednatel

Středočeský kraj

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.08.16
13:02:28 +02'00'

.....
Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek