
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů vody a odpadů -
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady“**

Číslo objednatele 4/62444042/2017/2
Číslo zhotovitele 17052-S – D2

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 19. 6 . 2017,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Gymnázium Jiřího z Poděbrad

sídlo: Studentská 166, Poděbrady, 290 01
zastoupenou: RNDr. Kamilem Břízou, ředitelem školy
IČ: 6244042
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 9165860237/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

KG-SERVIS, spol. s r.o.

Sídlo: Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložka 60815
Jednající: Josef Kaftan, jednatel
IČO: 256 82 512 DIČ: CZ 256 82 512
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1056021841/5500

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem během provádění prací byl zjištěn nedostatečný odhad množství keramických obkladů a k nim doplňkových ukončovacích nerezových lišt. Z prostorových požadavků a nových provozních důvodů je nutné 9kusů kuchyňských linek doplnit i o horní skříňky Do hygienických kabin dámských WC je nutné osadit 3ks bidetů včetně montáže a bidetových baterií. Dále je nutné osadit navíc jedno umyvadlo včetně baterie. Vzhledem ke skutečnostem zjištěným při provádění ležaté kanalizace, došlo k odpočtům, kdy bude ležatá kanalizace provedena v menším rozsahu prací, než bylo předpokládáno v PD. Vzhledem k výše uvedenému se, původní znění čl. 3., bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5.193.043,78Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.090.539,19 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6.283.582,97 Kč.

2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4 873 614,24 Kč bez DPH, tedy 5 897 073,23 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 5 193 043,78 Kč bez DPH, 6 283 582,97 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	4 873 614,24 Kč	1 023 458,99 Kč	5 897 073,23 Kč
Dodatek č. 1	248 665,54 Kč	144 578,47 Kč	300 885,30 Kč
Dodatek č. 2	70 764 Kč	14 860,44 Kč	85 624,44 Kč
Celková nová cena díla	5 193 043,78 Kč	1 090 539,19 Kč	6 283 582,97 Kč

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2 ze dne 15. 8. 2017

Ve Velimi, dne 21. 8. 2017

Zhotovitel
KG-SERVIS, spol. s r.o.

KG **KG-SERVIS**
spol. s r.o.
281 01 VELIM
DIČ: CZ2568251210

Josef Kaftan, jednatel
jednatel společnosti

V Poděbradech, dne 21. 8. 2017



Objednatel
Gymnázium Jiřího z Poděbrad



RNDr. Kamilem Bříza
ředitel školy

Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Studentská 166
290 01 Poděbrady
1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	KG – Servis spol. s r.o. Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM	
Změnový list vystavil:	Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady Studentská 166, 290 01 Poděbrady	
Datum:	15.8.2017	
<p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Doplnění chybějících výměr keramických dlažeb, truhlářských výrobků 7. Doplnění chybějících bidetů 8. Odpočet neprovedených prací 9. Povlakové podlahy, skutečné provedení <p>ad 6) Doplnění chybějících výměr keramických dlažeb Během provádění prací byl zjištěn nedostatečný odhad množství keramických obkladů a k nim doplňkových ukončovacích nerezových lišt. Z prostorových požadavků a nových provozních důvodů je nutné 9kusů kuchyňských linek doplnit i o horní skříňky.</p> <p>ad 7) Doplnění chybějících bidetů a umyvadla Do hygienických kabin dámských wc je nutné osadit 3ks bidetů včetně montáže a bidetových baterií. Dále je nutné osadit navíc jedno umyvadlo včetně baterie</p> <p>ad 8) Odpočet neprovedených prací na venkovní kanalizaci Vzhledem ke skutečnostem zjištěným při provádění ležaté kanalizace, byl proveden menší rozsah prací, než bylo předpokládáno v PD.</p> <p>ad 9) Odpočet neprovedených prací na venkovní kanalizaci V části nebylo nutné nahrazovat povlakové krytiny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 4 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č. 6: 0,- Kč Změna č. 7: 0,-Kč Změna č. 8: 20 941,46 Kč Změna č. 9: 44 220,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 6: 115 160,48 Kč Změna č. 7: 16 615,- Kč Změna č. 8: 0,- Kč Změna č. 9: 4 150 Kč	
Celkem: 65 161,46 Kč	Celkem: 135 925,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

70 764,- Kč	nemění se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 15. 8. 2014	Datum: 15. 8. 2014

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.



.....

Ověřil:

Schválil:

Soupis změn ke Změnovému listu č. 2

Stavba: Rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů vody a odpadů - Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady

Objednavatel: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady
Studentská 166, 290 01 Poděbrady

Zhotovitel: KG - Servis spol. s r.o.
Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo Změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
6	Doplnění chybějících výměr keramických obkladů a dlažeb, včetně zacišťovacích lišt, truhlářské výroby	0,00	115 160,48	115 160,48
7	Doplnění chybějících bidetů včetně baterií a montáže	0,00	16 615,00	16 615,00
8	Odpočet neprovedených prací na venkovní kanalizaci	20 941,46	0,00	-20 941,46
9	Odpočet neprovedených prací na podlahách PVC	44 220,00	4 150,00	-40 070,00
Celkem		65 161,46 Kč	135 925,48 Kč	70 764,02 Kč
Cena bez DPH				70 764,02 Kč

DPH	základní	21,00%	Ze	70 764,02	85 624,46
	snižovací	15,00%	Ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 85 624 Kč