

III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004 – přeložky IS

Datum a místo konání: 13.2.2017, KSUS SK, oblast Kutná Hora, Klejnarská 894, 280 00 Kolín

Přítomni: Dle prezenční listiny

Schůzka byla setkáním zástupců projektanta, města Čáslav, KSÚS SK

Projektant inicioval svolání této schůzky kvůli pro stanovení dalšího postupu ohledně zamítavého stanoviska Milana Jambora, vlastníka pozemku 1202/15.

Projektant:

- Projektant seznámil účastníky s problematikou a sdělil podmínky pro souhlasné stanovisko p. Jambora.
- Projektant upozornil, že stavební náklady na přeložky IS s velkou pravděpodobností přesáhnou 2,0 mil. s DPH, které byly odhadnuty na předchozích jednáních.
- Projektant upozornil na zdržení termínu a zvýšení projekčních nákladů v případě, že podmínky p. Jambora budou zapracovány do projektu III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004 a III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004 – přeložky IS.

KSÚS SK:


- Požadavky vlastníka – p. Jambora se netýkají majetku KSÚS ani vlastního mostního objektu, z tohoto důvodu se KSÚS nebude finančně účastnit na uspokojení nároků pana Jambora

MěÚ Čáslav:

- Město Čáslav předalo informaci, že zanesenou vpusť, kterou p. Jambor požaduje opravit, opraví její správce - VHS.
- Město Čáslav bere požadavky p. Jambora na vědomí a bude se účastnit a spolupracovat při hledání kompromisu, který povede k uspokojení požadavků pana Jambora tak, aby se nemusela přepracovávat projektová dokumentace k předmětným akcím.
- Město Čáslav bere na vědomí, že úpravy požadované p. Jamborem půjdou na náklady města Čáslav.

Příloha:

- Prezenční listina (prezenční listina je nedílnou součástí zápisu)





prezenční listina

III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

13.2.2017

II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004 – přeložky IS

**KSUS SK, oblast Kutná Hora,
Klejnarská 894, 280 00 Kolín**

[illegible]