

III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

Datum a místo konání: 11.10.2016, MěÚ Čáslav

Přítomni:

Dle prezenční listiny,

Ing. Jaromír Strnad (starosta města Čáslavi, není v prezenční listině)

Schůzka byla setkáním zástupců 3 subjektů: projektanta (PUDIS), města Čáslav (MČ) a KSÚS Středočeského kraje.

Cílem jednání bylo stanovit postup, který povede ke vstupu MČ do akce III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004 jako druhý investor. Tento krok byl již předjednaný na předchozích jednáních.

Objektem jednání jsou dvě části stavby:

- rekonstrukce mostu ev.č. 339-004
- vymístění IS na samostatnou novou technologickou lávku

Bylo dohodnuto, že:

- KSÚS zůstává investorem rekonstrukce mostu (projekt, realizace).
- MČ bude investorem vymístění IS na technologickou lávku (projekt, realizace).
- PUDIS aktualizuje odhad nákladů na vymístění IS (projekční, stavební).
- PUDIS podá nabídku na projekt vymístění IS v částce max 200 000 Kč, vč. DPH.
- MČ objedná u PUDIS projekt vymístění IS.
- Mezi PUDIS a KSÚS bude uzavřen dodatek k dodatku, kde budou upraveny termíny a cena za dílo bude ponížena o 200 000 Kč, vč. DPH. PUDIS provede návrh dodatku.
- PUDIS prověří stav majetkového vypořádání a informuje KSÚS.
- KSÚS a MČ uzavře dohodu o spolupráci na financování realizace a na časovou koordinaci veřejné soutěže a samotné realizace jednotlivých stavebních objektů. MČ provede návrh dohody.
- PUDIS uvede do textové části projektu stávající a budoucí majitele a správce jednotlivých SO.
- DIO bude hrazeno KSÚS po celou dobu realizace akce.
- MČ podá vyjádření k projektové dokumentaci DÚR/DSP zvlášť k DÚR a zvlášť k DSP
- PUDIS kontaktuje MČ a doplní PD tak, aby se MČ mohl kladně vyjádřit k DSP
- PUDIS prověří možná zdržení při projednání PD kvůli vstupu dalšího investora do akce a podá zprávu MČ a KSÚS

Seznam příloh:

- Zápis z jednání
- Prezenční listina

ČÁSLAV - ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

11.10.2016

- aktualizovat náklady na projekční práce a stavební práce
ohledně přeložek
- Čáslav sjedná PD na přeložky sítě
- Bude provedeno podepsání dodatku mezi KSÚS Kolín a PUDIS
- PUDIS podá nabídku na PD na vybudování sítě v částce max 200.000 vč. DPH ??
- Dodatek PUDIS - KSÚS bude dalším dodatkem upraven
- PUDIS prověří majetkové vypořádání KSÚS - pozemky (most)
Čáslav - pozemky (sítě a dvůr)
- KSÚS a Čáslav uzavře dohodu o spolupráci na financování realizace a na koordinaci veřejné soutěže vč. termínů realizace jednotlivých stavebních objektů. Návrh dodatku zatím není Čáslav.

- PROJEKTANT UVEDĚ DO TĚ
STÁVAJÍCÍ A BUDOUCÍ MAJITELE A SPRÁVCE
JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- DÍLO BUDE OD POČÁTKU AKCE HRADIT KSÚS
- INŽENÝRING FIRMY PUDIS KONTAKTUJE MEZI
ČA'SLAV A DOPLNÍ POŽADOVANOU ČÁST PD
NEZBYTNOU PŘED UDAVÁNÍ STANOVISKA K DÚR/DSP.
- MEZI Ča'slav se vyjádří zvlášť k DÚR a zvlášť
k DSP
- PUDIS PROVĚŘÍ MOŽNÁ ZDĚŘENÍ PŘI PROJEKOVÁNÍ
PD VE VZTAHU K ROZDĚLENÍ INVESTIC
PD



prezenční listina

II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

12.10.2016

jednání

rusan.dvalos@pudis.cz

[illegible]