

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

**Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5 - Smíchov**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
2022/12VYŘIZUJE/TELEFON  
Ing. Kropáčková/DATUM  
28. 4. 2022

## **Oprava mostu ev. č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem – odstoupení od smlouvy**

Dobrý den,

Dne 9. 11. 2020 byla podepsána Smlouva o dílo č. **S-3036/00066001/2020** na akci Oprava mostu ev. č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem. Stavební práce ale nebyly zahájeny z důvodu nevydání DIR na tuto akci příslušnými orgány. Současně probíhala totiž na místě jiná akce KSÚS, která byla vaší organizací upřednostněna. Dvě souběžné akce nebyly povoleny. Od podpisu smlouvy uplynulo tento měsíc již 17 měsíců.

Dle článku č. 13. 2. odstavec a) - došlo k nepřetržitému přerušení provádění díla, nacházejících se na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců. Z těchto důvodů **odstupujeme od této Smlouvy**.

Dílní plnění nenastalo.

Odůvodnění:

Od podpisu smlouvy se velmi změnila situace na trhu se stavebními materiály, lze sledovat skokové navýšení cen materiálů. Tato situace vznikla v souvislosti se změnami na trhu způsobenými pandemií COVID-19, zdražením energií, rychlým nárůstem inflace, současným válečným konfliktem na Ukrajině a s tím spojenými uvalenými mezinárodními sankcemi. To vše způsobilo, že situace na trhu se stala nepředvídatelnou.

Nákupní ceny materiálů stouply hlavně u ocelových prvků vč. betonářské výztuže (o 100% od doby podání nabídky), navýšili se ceny za dodávky betonů, kameniva i injektážních hmot a při opakované poptávce z března 2022 subdodavatelů, tak i jejich práce vč. materiálů se zvýšili – jedná se hlavně o provedení mikropilot a vozovek.

Ing. Michal Pánek, MBA  
jednatel společnosti BM Construction, spol. s r. o.

za KSUS přijal a akceptuje: