

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001d
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
č. smlouvy: 2411/00066001/2019
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ452 72 387
Jednající: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
č. smlouvy: 19-260
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny – PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s čl. 5.1. Smlouvy byl Objednatel povinen poskytnout dílčí plnění Služeb v termínech uvedených v čl. 5.1.1. až 5.1.10. za Ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy - oceněný soupis služeb.
3. Z důvodů nutnosti řešení nového mostu na komunikaci II/101 v obci Jirny přes dálnici D 11, je nutno řešit nové parametry přemostované dálnice pro její výhledové rozšíření. Pod mostem je na dálnici přejezdový střední dělicí pás. Dálnice bude výhledově D34/120 (volná šířka 2×15,50 m + 3,0 m SDP). Správce dálnice D1 trvá na zachování SDP pod předmětným mostem. Pro založení nového mostu nejsou k dispozici geologické sondy a charakteristiky podloží pro návrh založení nového mostu. Dle TP 76 je nutno v místě opěr provést jádrový vrt a z odběru hornin z vrtu provést laboratorní rozbor. Sondy do podloží jsou nutné i z důvodu navrhovaného řešení přeložek stávajících inženýrských sítí z mostu podvrtem pod dálnicí. Pro geotechnický průzkum je nutné vypracovat jednostupňový geotechnický projekt a následně průzkum v celém rozsahu

provést. Tyto práce však pozdrží projektové práce na cca 4 měsíce. Také je nutné geotechnický průzkum zrealizovat, a proto se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.1. písm. b), c) a d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. písm. b), c) a d) Smlouvy dohodly na změně termínů plnění poskytnutých Služeb uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Čl. 5.1 Smlouvy se proto mění následujícím způsobem:

čl. 5.1.1 Zpracování geotechnického průzkumu

- **Nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku**

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) – koncept

- **Nejpozději do 3 měsíců od vyhotovení čistopisu závěrečné zprávy geotechnického průzkumu**

5.1.3 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele**

5.1.4 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- **Nejpozději do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR**

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- **Nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy/nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**

5.1.6 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**

5.1.7 Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy/ nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP**

5.1.8 Majetkoprávní vypořádání:

- **Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné**

- **do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,**

- **Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné**

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.

5.1.9 Projektová dokumentace pro provádění stavby

▪ **Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

5.1.10 Výkon autorského dozoru

▪ **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

5.1.11 Mostní list a l. hlavní mostní prohlídku

▪ **Na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby**

3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis služeb, který zohledňuje uvedené změny a nahrazuje tak přílohu č. 2 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne

V Praze dne 31. 10. 2019

Objednatel:

Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

II/101 Jirny, most ev. č.101-075a přes D11 v obci Jirny - PD

žlutě - ocení uchazeč

 Dodatek č.1

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	
Průzkumy a podklady		
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se	
Podklady, místní šetření	30 000,00	
MPM, studie opravy vč. posouzení variant	100 000,00	
Projekt GTP		40 000
Geologický průzkum		127 660
Geodetické zaměření mostu	45 000,00	
Hydrotechnické posouzení Q100	neoceňuje se	
Ověření inženýrských sítí	32 000,00	
Záborový elaborát	35 000,00	
Průzkumy celkem	242 000,00	409 660
DÚR		
Průvodní zpráva	56 000,00	
Výkresová část	135 000,00	
Dokladová část	25 000,00	
DÚR celkem	216 000,00	
DSP		
Průvodní zpráva	90 000,00	
Souhrnné technické řešení	52 000,00	
Stavební část	285 000,00	
DIO	30 000,00	
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	17 000,00	
BOZP	27 000,00	
DSP celkem	481 000,00	
IČ-zajištění vydání ÚR		
projednání dokumentace	56 000,00	
majetkoprávní podklady	74 000,00	
podání žádosti bez poplatků	15 000,00	
IČ celkem	145 000,00	
IČ-zajištění vydání SP		
projednání dokumentace	65 000,00	
majetkoprávní podklady	85 000,00	
podání žádosti bez poplatků	30 000,00	
IČ celkem	180 000,00	
PDPS		
Technická zpráva	97 000,00	
Výkresová část	210 000,00	
ZTKP	60 000,00	
Soupis prací a rozpočet	55 000,00	
PDPS celkem	422 000,00	
I.HMP, Mostní list	43 000,00	
celkem bez DPH	1 729 000,00	1 896 660

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	800,00	120	96 000,00

celkem bez DPH	1 825 000,00	1 992 660
21 %DPH	383 250,00	418458,6
celková cena včetně DPH	2 208 250,00	2 411 119