



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE  
Kralupy nad Vltavou“**

---

Číslo Objednatele      0057/49518925/2020/1/2020



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 16.03.2020,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Objednatel:**

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, PSČ: 278 53

zastoupené: RNDr. Andrejem Plecháčkem, ředitelem

IČO: 49518925

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: 

dále jen „**objednatel**“

**a**

**Zhotovitel:**

Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy

Vedoucí společník: Trigema Building a.s.

sídlo: Praha 5 – Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00

zastoupená: Ing.Karlem Brandou, předsedou představenstva a Petrem Katrlíkem, členem představenstva

bank. spojení: ČSOB Praha 1



číslo účtu: 

IČO: 27653579

DIČ: CZ699000188

zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

kontaktní osoba:  obchodní ředitel

tel.:  e-mail: 

Druhý společník: Auböck s.r.o.

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

zastoupená: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti

IČO: 26089785

DIČ: CZ26089785

zápis: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka  
13372

dále jen „**zhotovitel**“

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou**“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1-29, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou**“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost: **A. D. U. atelier s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01,** v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1-29. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění předmětu plnění díla je objekt budovy školy, tj. Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.“*

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1-29, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele ve Veřejné zakázce a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 54.321.596,91 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 11.407.535,35 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 65.729.132,26 Kč.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění změnových listů č. 1-29, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně*



*nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“*

**3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 50.660.502,00 Kč bez DPH, tedy 61.299.207,42 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 3.661.094,91 Kč bez DPH na 54.321.596,91 Kč bez DPH, tedy 65.729.132,26 Kč s DPH.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	50.660.502,00 Kč	10.638.705,42 Kč	61.299.207,42 Kč
Dodatek č. 1	3.661.094,91 Kč	Dodatečné plnění	
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>54.321.596,91 Kč</b>	<b>11.407.535,35 Kč</b>	<b>65.729.132,26 Kč</b>


**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.


Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1-29

**Zhotovitel**



**Objednatel**







EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**



## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

<b>NÁZEV STAVBY</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou		
<b>Smlouva o dílo</b>	0057/49518928/2020		
<b>TDS</b>	Ing.Václav Holý		
<b>GP/AD</b>	Ing.arch.Květuše Berková	A.D.U.atelier s.r.o.	Přemyslova 153 Kralupy nad Vltavou, 278 01
<b>zhotovitel</b>	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy		

Zl. č.	Popis	Cena bez DPH	Předáno investorem dne			Odsouhlaseno dne	Neodsouhlaseno dne
				vícepráce	méněpráce		
1	Doplňky k výplni otvorů(okna)	71 603,00 Kč		71 603,00 Kč	0,00 Kč		
2	D+M lišt k zateplovacímu systému	206 158,74 Kč		206 158,74 Kč	0,00 Kč		
3	Ovládání AL oken W37 - tláčková(elektrické motory)	68 499,00 Kč		68 499,00 Kč	0,00 Kč		
4	Ovládání AL oken W36 - tláčková(elektrické motory)	72 614,00 Kč		72 614,00 Kč	0,00 Kč		
5	Rozměry špaletových oken	1 712 031,35 Kč		1 789 709,77 Kč	-57 678,42 Kč		
6	Změna typu žaluzie z "C" na "T"	466 306,10 Kč		1 487 489,20 Kč	-1 021 183,10 Kč		
7	Úprava ŽB jímký	18 440,14 Kč		18 440,14 Kč	0,00 Kč		
8	Elektroinstalace-připrava pro čerpadla	17 133,00 Kč		17 133,00 Kč	0,00 Kč		
9	Venkovní osvětlení D+M svítidel vč.rozvodů-přístup k šatnám a zadní vchod do budovy(snížená část)	54 716,50 Kč		54 716,50 Kč	0,00 Kč		
10	Doplnění rozvaděče R1	16 653,00 Kč		16 653,00 Kč	0,00 Kč		
11	Výměna zásuvky 230V, mototový spouštěč vč.skříňky	6 145,00 Kč		6 145,00 Kč	0,00 Kč		
12	Úprava hromosvodu-opatření	28 932,50 Kč		28 932,50 Kč	0,00 Kč		
13	VZT-zateplení potrubí - zamezení kondenzace	169 800,19 Kč		177 163,39 Kč	-7 363,20 Kč		
14	Rozvaděč RB 1 Byt	32 388,00 Kč		32 388,00 Kč	0,00 Kč		
15	Napojení VZT elektro	146 396,00 Kč		146 396,00 Kč	0,00 Kč		
16	Úprava elektrických rozvodů přes prostupy VZT	28 170,00 Kč		28 170,00 Kč	0,00 Kč		
17	Nové přívody k rozvaděčům R1,R2,R3	131 087,30 Kč		131 087,30 Kč	0,00 Kč		
18	Stavební přimocce, koordinační práce	77 687,50 Kč		77 687,50 Kč	0,00 Kč		
19	Doplnění rozvaděče R10.1	7 651,40 Kč		7 651,40 Kč	0,00 Kč		
20	Ochranné pospojování VZT	5 650,50 Kč		5 650,50 Kč	0,00 Kč		
21	Nové přívody k rozvaděčům R4,R5,R6	73 044,00 Kč		73 044,00 Kč	0,00 Kč		
22	Doplnění rozvaděče R2	13 459,80 Kč		13 459,80 Kč	0,00 Kč		
23	Doplnění rozvaděče R3	14 524,20 Kč		14 524,20 Kč	0,00 Kč		
24	Doplnění rozvaděče R4	10 627,80 Kč		10 627,80 Kč	0,00 Kč		
25	Doplnění rozvaděče R5	11 730,20 Kč		11 730,20 Kč	0,00 Kč		
26	Doplnění rozvaděče R6	13 803,20 Kč		13 803,20 Kč	0,00 Kč		
27	Ochranné pospojování rozvaděčů	26 116,50 Kč		26 116,50 Kč	0,00 Kč		
28	Rozvaděč R10	36 455,00 Kč		36 455,00 Kč	0,00 Kč		
29	Vyčištění a oprava stávajících TiZn žlabů na budově	123 371,00 Kč		123 371,00 Kč	0,00 Kč		
30		0,00 Kč					
31		0,00 Kč					
	<b>CELKEM</b>	<b>3 661 194,91 Kč</b>		<b>4 747 319,63 Kč</b>	<b>-1 086 224,72 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>
				<b>3 661 094,91 Kč</b>			

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		1
<b>název</b>	<b>Doplňky k výplni otvorů(okna)</b>	
<b>název stavby:</b>	Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SŮŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci Kralupy	
Ing.Václav Holý		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>investor</b>		<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		datum 18.06.2020	
<b>generální projektant</b>		zhotovitel	
Ing.arch.Květuše Berková		objednatel Ing.Václav Holý	
A.D.U.atelier s.r.o.		projektant Ing.arch.Květuše Berková	
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01			

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x101	Mléčné sklo do špaletového okna W16	ks	4	1 754,00 Kč	7 016,00 Kč
x102	Mléčné sklo do eurookna W17	ks	2	1 754,00 Kč	3 508,00 Kč
x103	Žaluzii do eurookna W14	ks	3	2 488,00 Kč	7 464,00 Kč
x104	Žaluzii do špaletového okna(mezi křídla) W15	ks	1	2 981,00 Kč	2 981,00 Kč
x105	Žaluzii do špaletového okna(mezi křídla) W16	ks	5	2 192,00 Kč	10 960,00 Kč
x106	Sit' proti hmyzu do eurookna, rámeček RAL 1013, sit' černá, rozměr 1220x750(celá spodní část okna) W14	ks	2	2 974,00 Kč	5 948,00 Kč
x107	Sit' proti hmyzu do eurookna, rámeček RAL 1013, sit' černá, rozměr 1670x900(spodní část okna) W15	ks	4	3 515,00 Kč	14 060,00 Kč
x108	Sit' proti hmyzu do eurookna, rámeček RAL 1013, sit' černá, rozměr 1270x900(spodní část okna) W16	ks	5	3 083,00 Kč	15 415,00 Kč
x109	Sit' proti hmyzu do eurookna, rámeček RAL 1013, sit' černá, rozměr 600x770(spodní část okna) W17	ks	1	2 222,00 Kč	2 222,00 Kč
x110	Sit' proti hmyzu do eurookna, rámeček RAL 1013, sit' černá, rozměr 610x390(spodní část okna) W13	ks	1	2 029,00 Kč	2 029,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>71 603,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020		
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020		
za zhotovitele		18.06.2020		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>2</b>
<b>název</b>	<b>D+M lišt k zateplovacímu systému</b>

<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy
Ing.Václav Holý	
Investor	Bucharova 2641/14
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
generální projektant	předání objednateli ke kontrole
	datum 18.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková	zhotovitel
A.D.U.atelier s.r.o.	objednatel Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	Cena / řádek
x201	Soklový nástavec - N 9127	bm	282,50	100,00 Kč	28 250,00 Kč
622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	bm	268,00	80,40 Kč	21 547,20 Kč
x202	Okenní profil s perlínkou 9mm slonová kost - WP UKON 2,6D SK	bm	1391,00	45,50 Kč	63 290,50 Kč
622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	bm	1157,60	80,40 Kč	93 071,04 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>206 158,74 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>2</b>
--	----------

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele		18.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

Výrobek	Číslo výrobku	Délka	MJ	Cena v Kč za			Balení ks/délka
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
<b>Profily</b>							
<b>Okenní profily</b>							
okenní začišťovací lišta 1,4 m	WP UKON 1,4	1,4	m	50,82	61,49	36,30	50 ks/70 m
okenní začišťovací lišta 1,6 m	WP UKON 1,6	1,6	m	58,08	70,28	36,30	50 ks/80 m
okenní začišťovací lišta 2,4 m	WP UKON 2,4	2,4	m	87,12	105,42	36,30	50 ks/120 m
weberukončení 1,4 m (tkanina je k liště navařena)	WP UKON 1,4 LI	1,4	m	45,78	55,39	32,70	50 ks/70 m
weberukončení 1,6 m (tkanina je k liště navařena)	WP UKON 1,6 LI	1,6	m	52,32	63,31	32,70	50 ks/80 m
weberukončení 2,4 m (tkanina je k liště navařena)	WP UKON 2,4 LI	2,4	m	78,48	94,96	32,70	50 ks/120 m
weberukončení WH bílá - 9 mm	WP UKON WH 2,4	2,4	m	78,48	94,96	32,70	20 ks/48 m
weberukončení WH hnědá (RAL 8024) - 9 mm	WP UKON WH H	2,4	m	78,48	94,96	32,70	20 ks/48 m
weberukončení WH slonová kost (RAL 1015) - 9 mm	WP UKON WH SK	2,4	m	78,48	94,96	32,70	20 ks/48 m
weberukončení WH šedá tmavá (RAL 7005) - 9 mm	WP UKON WH ST	2,4	m	78,48	94,96	32,70	20 ks/48 m
weberukončení WH šedá světlá (RAL 7047) - 9 mm	WP UKON WH SS	2,4	m	78,48	94,96	32,70	20 ks/48 m
weberukončení WH antracit (RAL 7016) - 9 mm	WP UKON WH AN	2,4	m	78,48	94,96	32,70	20 ks/48 m
weberukončení flex 2D bílá - 9 mm	WP UKON 2,6 D	2,6	m	111,80	135,28	43,00	30 ks/78 m
weberukončení flex 2D hnědá (RAL 8024) - 9 mm	WP UKON 2,6 D H	2,6	m	118,30	143,14	45,50	30 ks/78 m
weberukončení flex 2D slonová kost (RAL 1015) - 9 mm	WP UKON 2,6 D SK	2,6	m	118,30	143,14	45,50	30 ks/78 m
weberukončení flex 2D šedá tmavá (RAL 7005) - 9 mm	WP UKON 2,6 ST	2,6	m	118,30	143,14	45,50	30 ks/78 m
weberukončení flex 2D šedá světlá (RAL 7047) - 9 mm	WP UKON 2,6 SS	2,6	m	118,30	143,14	45,50	30 ks/78 m
weberukončení flex 2D antracit (RAL 7016) - 9 mm	WP UKON 2,6 AN	2,6	m	118,30	143,14	45,50	30 ks/78 m
weberukončení LW30+ 2D profil	WP UKON 2,4 LW30+	2,4	m	259,20	313,63	108,00	25 ks/60 m
weberukončení LW29+ 3D profil	WP UKON 2,4 LW29+	2,4	m	451,20	545,95	188,00	25 ks/60 m
weberparapetní	WP PAR 2	2	m	78,60	95,11	39,30	100 ks/200 m
weberparapetní napojovací	WP PAR 2 NA	2	m	85,00	102,85	42,50	100 ks/200 m
weberparapetní napojovací flex	WP PAR 2 FL	2	m	87,00	105,27	43,50	100 ks/200 m
připojovací profil parapetního plechu bílý	WP D21-B	2	m	130,80	158,27	65,40	25 ks/50 m
připojovací profil parapetního plechu šedý	WP D21-G	2	m	130,80	158,27	65,40	25 ks/50 m
weberokenní	WP OKE 2	2	m	61,40	74,29	30,70	50 ks/100 m
weberokenní 2,5 m	WP OKE 2,5	2,5	m	76,75	92,87	30,70	50 ks/125 m
weberokenní H 2 m	WP OKE H 2	2	m	61,40	74,29	30,70	20 ks/40 m
weberokenní H 2,5 m	WP OKE H 2,5	2,5	m	76,75	92,87	30,70	20 ks/50 m
weberokenní LTD 2 m	WP OKE LTD 2	2	m	65,40	79,13	32,70	40 ks/80 m
weberokenní LTD 2,5 m	WP OKE LTD 2,5	2,5	m	81,75	98,92	32,70	25 ks/62,5 m
weberzačišťovací okenní 9 mm	WP ZO 9	2,4	m	44,16	53,43	18,40	30 ks/72 m
weberzačišťovací okenní 6 mm	WP ZO 6	2,4	m	35,76	43,27	14,90	60 ks/144 m
weberklenbový pro zateplení	WP KS	2,5	m	87,00	105,27	34,80	50 ks/125 m
weberklenbový PVC 3 m	WP K	3	m	41,70	50,46	13,90	50 ks/150 m
Rohový profil s okapnicí AFD (100×150 mm)	AFD 10/15 2,5	2,5	m	138,00	166,98	55,20	25 ks/62,5 m
Rohový profil s okapnicí AFD (100×200 mm)	AFD 10/20 2,5	2,5	m	145,50	176,06	58,20	20 ks/50 m
Okenní rozšiřovací profil pro špalety oken	WP RO	2,5	m	806,25	975,56	322,50	12 ks/30 m
Lepidlo k okennímu rozšiřovacímu profilu	WP RO LEP	0,2	ks	365,20	441,89	1 826,00	24 ks
roletová lišta 2D k napojení na roletovou vodíčí lištu	WP RL 2D	2,4	m	262,32	317,41	109,30	60 ks/144 m
roletová lišta 3D k napojení na roletový kastlík	WP RL 3D	2,4	m	404,16	489,03	168,40	60 ks/144 m
<b>Rohové profily</b>							
weberroh kombi PVC 2 m (100×100 mm)	WP KOMBI PVC 2	2	m	2780	33,64	13,90	50 ks/100 m
weberroh kombi PVC 2,5 m (100×100 mm)	WP KOMBI PVC 2,5	2,5	m	33,25	40,23	13,30	50 ks/125 m
weberroh kombi PVC 2,5 m (100×150 mm)	WP KOMBI PVC 150	2,5	m	38,50	46,59	15,40	50 ks/125 m
weberroh kombi PVC 2,5 m (100×230 mm)	WP KOMBI PVC 230	2,5	m	48,50	58,69	19,40	50 ks/125 m
weberroh kombi PVC 2,5 m (100×300 mm)	WP KOMBI PVC 300	2,5	m	55,25	66,85	22,10	25 ks/62,5 m
weberroh kombi AL 2 m (100×100 mm)	WP KOMBI AL 2	2	m	28,80	34,85	14,40	50 ks/100 m



weberroh kombi  
weberroh kombi  
weberroh kombi  
weberroh kombi A  
weberroh PVC 2,5  
weberroh s prolis  
weberroh s prolis  
weberroh kombi f  
weberroh kombi F  
rohový profil AFD  
**Ukončovací omít**  
weberukončení or  
weberukončení or  
weberukončení or  
webernapojení na  
webernapojení na  
**Soklové profily**  
webersokl 23 mm  
webersokl 33 mm  
webersokl 43 mm  
webersokl 53 mm  
webersokl 63 mm  
webersokl 73 mm t  
webersokl 83 mm  
webersokl 93 mm  
webersokl 103 mm  
webersokl 113 mm t  
webersokl 123 mm  
webersokl 133 mm  
webersokl 143 mm  
webersokl 153 mm  
webersokl 163 mm  
webersokl 173 mm  
webersokl 183 mm  
webersokl 193 mm  
webersokl 203 mm  
webersokl 213 mm  
webersokl 223 mm  
webersokl 233 mm  
webersokl 243 mm  
webersokl 253 mm  
webersokl 263 mm  
webersokl 273 mm  
webersokl 283 mm  
webersokl 303 mm  
sokl PVC 103 mm  
sokl PVC 123 mm  
sokl PVC 143 mm  
sokl stavitelný PVC T  
webersokl přechod  
koutová spojka k we  
rohová spojka k we  
soklový nástavec Pr  
soklový nástavec s  
soklový nástavec s  
soklový nástavec s c

# da webertherm

ZD	MJ bez DPH	Balení ks/délka
1	36,30	50 ks/70 m
3	36,30	50 ks/80 m
1	36,30	50 ks/120 m
1	32,70	50 ks/70 m
	32,70	50 ks/80 m
5	32,70	50 ks/120 m
5	32,70	20 ks/48 m
5	32,70	20 ks/48 m
5	32,70	20 ks/48 m
5	32,70	20 ks/48 m
5	32,70	20 ks/48 m
3	43,00	30 ks/78 m
	45,50	30 ks/78 m
	45,50	30 ks/78 m
	45,50	30 ks/78 m
3	108,00	25 ks/60 m
5	188,00	25 ks/60 m
	39,30	100 ks/200 m
5	42,50	100 ks/200 m
7	43,50	100 ks/200 m
7	65,40	25 ks/50 m
7	65,40	25 ks/50 m
9	30,70	50 ks/100 m
7	30,70	50 ks/125 m
9	30,70	20 ks/40 m
7	30,70	20 ks/50 m
3	32,70	40 ks/80 m
2	32,70	25 ks/62,5 m
3	18,40	30 ks/72 m
7	14,90	60 ks/144 m
7	34,80	50 ks/125 m
6	13,90	50 ks/150 m
18	55,20	25 ks/62,5 m
16	58,20	20 ks/50 m
16	322,50	12 ks/30 m
19	1 826,00	24 ks
11	109,30	60 ks/144 m
13	168,40	60 ks/144 m
14	3,90	50 ks/100 m
13	3,30	50 ks/125 m
19	15,40	50 ks/125 m
19	9,40	50 ks/125 m
35	22,10	25 ks/62,5 m
35	14,40	50 ks/100 m

Výrobek	Číslo výrobku	Délka	MJ	Cena v Kč za			Balení ks/délka
				balení bez DPH	balení s DPH	MJ bez DPH	
weberroh kombi AL 2,5 m (100×100 mm)	WP KOMBI AL 2,5	2,5	m	36,00	43,56	14,40	50 ks/125 m
weberroh kombi AL 2,5 m (100×150 mm)	WP KOMBI AL 2,5 150	2,5	m	41,00	49,61	16,40	50 ks/125 m
weberroh kombi AL 2,5 m (100×230 mm)	WP KOMBI AL 2,5 230	2,5	m	48,50	58,69	19,40	50 ks/125 m
weberroh kombi AL 2,5 m (100×300 mm)	WP KOMBI AL 2,5 300	2,5	m	62,75	75,93	25,10	25 ks/62,5 m
weberroh PVC 2,5 m	WP PVC	2,5	m	19,50	23,60	7,80	100 ks/250 m
weberroh s prolisem AL 2 m	WP AL 2	2	m	15,60	18,88	7,80	200 ks/400 m
weberroh s prolisem AL 2,5 m	WP AL 2,5	2,5	m	19,50	23,60	7,80	200 ks/500 m
weberroh kombi flex PVC 25 m	WP KOMBI FLEX	2,5	m	627,50	759,28	25,10	1 ks/25 m
weberroh kombi PVC vnitřní	WP kom VNITŘNÍ PVC	2,5	m	48,50	58,69	19,40	50 ks/125 m
rohový profil AFC	AFC 10/15 2,5	2,5	m	124,00	150,04	49,60	20 ks/50 m
<b>Ukončovací omítkové profily</b>							
weberukončení omítky 3 mm	WP UKON OM 3	2	m	45,40	54,93	22,70	25 ks/50 m
weberukončení omítky 6 mm	WP UKON OM 6	2	m	51,40	62,19	25,70	25 ks/50 m
weberukončení omítky 10 mm	WP UKON OM 10	2	m	55,40	67,03	27,70	25 ks/50 m
webernapojení na oplechování	WNO	2	m	484,60	586,37	242,30	20 ks/40 m
webernapojení na oplechování atiky	WNOA	2	m	600,00	726,00	300,00	20 ks/40 m
<b>Soklové profily</b>							
webersokl 23 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 23	2	m	55,40	67,03	27,70	25 ks/50 m
webersokl 33 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 33	2	m	63,40	76,71	31,70	25 ks/50 m
webersokl 43 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 43	2	m	70,40	85,18	35,20	25 ks/50 m
webersokl 53 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 53	2	m	78,40	94,86	39,20	25 ks/50 m
webersokl 63 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 63	2	m	84,60	102,37	42,30	25 ks/50 m
webersokl 73 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 73	2	m	90,60	109,63	45,30	25 ks/50 m
webersokl 83 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 83	2	m	96,60	116,89	48,30	25 ks/50 m
webersokl 93 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 93	2	m	104,60	126,57	52,30	25 ks/50 m
webersokl 103 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 103	2	m	110,60	133,83	55,30	25 ks/50 m
webersokl 113 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 113	2	m	118,60	143,51	59,30	25 ks/50 m
webersokl 123 mm tl 0,8 mm/2 m	WP SOKL 123	2	m	126,80	153,43	63,40	25 ks/50 m
webersokl 133 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 133	2	m	172,00	208,12	86,00	10 ks/20 m
webersokl 143 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 143	2	m	180,00	217,80	90,00	10 ks/20 m
webersokl 153 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 153	2	m	190,00	229,90	95,00	10 ks/20 m
webersokl 163 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 163	2	m	198,00	239,58	99,00	10 ks/20 m
webersokl 173 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 173	2	m	207,20	250,71	103,60	10 ks/20 m
webersokl 183 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 183	2	m	219,20	265,23	109,60	10 ks/20 m
webersokl 193 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 193	2	m	227,20	274,91	113,60	10 ks/20 m
webersokl 203 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 203	2	m	237,20	287,01	118,60	10 ks/20 m
webersokl 213 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 213	2	m	247,40	299,35	123,70	10 ks/20 m
webersokl 223 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 223	2	m	255,40	309,03	127,70	10 ks/20 m
webersokl 233 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 233	2	m	263,40	318,71	131,70	10 ks/20 m
webersokl 243 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 243	2	m	274,40	332,02	137,20	10 ks/20 m
webersokl 253 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 253	2	m	284,60	344,37	142,30	10 ks/20 m
webersokl 263 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 263	2	m	437,20	529,01	218,60	10 ks/20 m
webersokl 273 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 273	2	m	447,40	541,35	223,70	10 ks/20 m
webersokl 283 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 283	2	m	459,40	555,87	229,70	10 ks/20 m
webersokl 303 mm tl 1,0 mm/2 m	WP SOKL 303	2	m	480,40	581,28	240,20	10 ks/20 m
sokl PVC 103 mm	WP SOKL PVC 103	2,5	m	390,75	472,81	156,30	10 ks/25 m
sokl PVC 123 mm	WP SOKL PVC 123	2,5	m	457,50	553,58	183,00	10 ks/25 m
sokl PVC 143 mm	WP SOKL PVC 143	2,5	m	549,00	664,29	219,60	10 ks/25 m
sokl stavitelný PVC 140-230 mm	WP SOKL PVC 230	2,5	m	755,25	913,85	302,10	10 ks/25 m
webersokl přechodový	WP SOKL PR	2	m	223,20	270,07	111,60	25 ks/50 m
koutová spojka k webersokl přechodový	WP SOKL PR K	1	ks	23,20	28,07	23,20	100 ks
rohová spojka k webersokl přechodový	WP SOKL PR R	1	ks	35,20	42,59	35,20	100 ks
soklový nástavec Prgl	N 9127	2,5	m	250,00	302,50	100,00	10 ks/25 m
soklový nástavec s okapnicí nalepovací	WP SOKL OKAP	2,5	m	120,75	146,11	48,30	50 ks/125 m
soklový nástavec s okapnicí nasazovací	WP SOKL OKAP V	2,5	m	109,50	132,50	43,80	30 ks/75 m
soklový nástavec s okapnicí závěsný se zajištěním	WP SOKL OKAP S	2,5	m	112,50	136,13	45,00	30 ks/75 m

číslo, LP - lepení, SP - spárování

Vysvětlivky MJ - měrná jednotka, 2xN - dva nářty, Č.barvy - číslo barvy, die dod. - dle dodavatele, ZD - zdění, LP - lepení, SP - spárování  
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zoračování.



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>3</b>
<b>název</b> Ovládání AL oken W37 - tělocvična(elektrické motory)	

<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Ing.Václav Holý			
Investor		Bucharova 2641/14	
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant</b>		<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
		datum	18.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková		zhotovitel	
A.D.U.atelier s.r.o.		objednatel	Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m.j	cena / oddíl
x301	Reléový ovládací LIWIN L35, 230V, šedý RAL 7016	ks	3	7 490,00 Kč	22 470,00 Kč
x302	Upevňovací konzole	ks	3	1 470,00 Kč	4 410,00 Kč
x303	Kabelová trasa v rámci AL okna-měkký kabel H05VV-F4G1(4x1,0)	ks	3	280,00 Kč	840,00 Kč
x304	Kabelová průchodka ASSA Abloy 10318	ks	3	420,00 Kč	1 260,00 Kč
x305	Zaluziové dvojitlačítko(při otevírání nutno držet po celou dobu), desing ABB Tango - bílé	ks	3	406,00 Kč	1 218,00 Kč
x306	Osazení tlačítka spinacím relé CCU223(ovládání oken mřížkovým stiskem a ve skupině)	ks	3	2 212,00 Kč	6 636,00 Kč
x307	Montáž na připravenou instalaci stavby+doprava technika	kap.	1	9 900,00 Kč	9 900,00 Kč
x308	Příprava pro napojení z rozvaděče vč.jističe a kabeláže, přívod kabeláže CYKY-J 4x1,5mm od rozvaděče vč.samostatného jističe, provedení v liště a ukončený propojovací krabicí	kap.	1	21 765,00 Kč	21 765,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>68 499,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem k výšce a špatnému přístupu k možnosti ručního otevírání oken v tělocvičně, byl navržen elektrické otevírání oken - Al okna - důvod je statický a technologický kvůli kotvení výplně
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>3</b>
--	----------

	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



Osek 124

267 62 Komárov

mobil:

e-mail:

www:

## Nabídka gymnázium Kralupy

### ovladani AI oken W37

	počet	měr.jedn.	Kč/jedn.	Celkem Kč
řetězový otvírač LIWIN L35	3	ks	7 490,00	22 470,00
upevňovací konzole	3	ks	1 470,00	4 410,00
kabelová trasa v rámci AL okna	3	ks	280,00	840,00
kabelová průchodka	3	ks	420,00	1 260,00
žaluziový ovladač	3	ks	406,00	1 218,00
osazení tlačítka spínacím rele	3	ks	2 212,00	6 636,00
montáž	1	kap.	9 800,00	9 800,00
sekací práce				7 465,00
doplnění rozvaděče o jistič 10A				2 800,00
kabeláž CYKY 4x1,5				5 800,00
lišťování plast.lišt vč.uchycení				2 100,00
zapojování elektro				3 700,00
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>68 499,00</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>4</b>
<b>název</b> Ovládání AL oken W36 - tělocvična(elektrické motory)		
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49618928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Ing.Václav Holý			
Investor		Bucharova 2641/14	
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant</b>		<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
		datum	18.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková		zhotovitel	
A.D.U.atelier s.r.o.		objednatel	Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x401	Retězový otvirač LIWIN L35, 230V, RAL 9010	ks	3	7 490,00 Kč	22 470,00 Kč
x402	Upevňovací konzole	ks	3	1 470,00 Kč	4 410,00 Kč
x403	Kabelová trasa v rámci AL okna-měkký kabel H05VV-F4G1(4x1,0)	ks	3	280,00 Kč	840,00 Kč
x404	Kabelová průchodka ASSA Abloy 10318	ks	3	420,00 Kč	1 260,00 Kč
x405	Zaluziové dvojtlačítko(při otevírání nutno držet po celou dobu), desing ABB Tango - bílé	ks	3	406,00 Kč	1 218,00 Kč
x406	Osazení tlačítka spinacím relé CCU223(ovládání oken mžítkovým stiskem a ve skupině	ks	3	2 212,00 Kč	6 636,00 Kč
x407	Montáž na připravenou instalaci stavby+doprava technika	kap.	1	11 250,00 Kč	11 250,00 Kč
x408	Příprava pro napojení z rozvaděče vč.jističe a kabeláže, přívod kabeláže CYKY-J 4x1,5mm od rozvaděče vč.samostatného jističe, provedení v liště a ukončený propojovací krabici	kap.	1	24 530,00 Kč	24 530,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>72 614,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem k výšce a špatnému přístupu k možnosti ručního otevírání oken v tělocvičně, byl navržen elektrické otevírání oken - EURO okna - důvod je statický a technologický kvůli kotvení výplně
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>4</b>
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	



Osek 124

267 62 Kamárovy

mobil:

e-mail:

www:

## Nabídka gymnázium Kralupy

### ovládání AI oken W36

	počet	měr.jedn.	Kč/jedn.	Celkem Kč
řetězový otvirač LIWIN L35	3	ks	7 490,00	22 470,00
upevňovací konzole	3	ks	1 470,00	4 410,00
kabelová trasa v rámci AL okna	3	ks	280,00	840,00
kabelová průchodka	3	ks	420,00	1 260,00
žaluziový ovladač	3	ks	406,00	1 218,00
osazení tlačítka spínacím rele	3	ks	2 212,00	6 636,00
montáž	1	kap.	11 200,00	11 200,00
sekací práce				8 465,00
doplnění rozvaděče o jistič 10A				2 800,00
kabeláž CYKY 4x1,5				6 565,00
lištování plast lišt vč. uchycení				2 600,00
zapojování elektro				4 100,00
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>72 564,00</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<u>5</u>
<b>název</b>	<b>Rozměry špaletových oken</b>	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Ing.Václav Holý		Bucharova 2641/14	
Investor Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant</b>		<b>předání objednateli ke koni</b>	
Ing.arch.Květuše Berková		datum	18.06.2020
A.D.U.atelier s.r.o.		zhotovitel	Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x501	Parapety původní stav	kap	1	-57 678,42 Kč	-57 678,42 Kč
x502	Vybourání, začištění, odvo suti skládkovné	kap	1	51 901,89 Kč	51 901,89 Kč
x503	Okna nový stav	kap	1	1 600 996,08 Kč	1 600 996,08 Kč
x505	D+M parapetních desek	kap	1	116 811,80 Kč	116 811,80 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>1 712 031,35 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem k odbourání špalet a firm u oken bylo nutno provést rozšířovací profil oken vč.parapetů montáže
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<u>5</u>
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020		
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020		
za zhotovitele		18.06.2020		
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				
<b>poznámka</b>				



<b>PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU</b>		5a
<b>název</b>	<b>Rozměry špaletových oken</b>	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

cenová specifikace změnového listu						
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m j	cena / oddíl	
619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	170,92	195,00 Kč	33 329,40 Kč	01 pol.č.14
968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,039	90,10 Kč	3,51 Kč	01 pol.č.66
968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,718	74,00 Kč	349,13 Kč	01 pol.č.67
968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,072	71,30 Kč	5,13 Kč	01 pol.č.68
968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46,482	138,50 Kč	6 437,76 Kč	01 pol.č.69
968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,437	111,60 Kč	606,77 Kč	01 pol.č.70
968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,737	98,40 Kč	72,52 Kč	01 pol.č.71
968072866	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích z vlnitého plechu, plochy přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	115,556	51,00 Kč	5 893,36 Kč	01 pol.č.72
997013157	Vnitrosloveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3,287	182,90 Kč	601,19 Kč	01 pol.č.98
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,287	79,50 Kč	261,32 Kč	01 pol.č.99
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,018	17,50 Kč	805,32 Kč	01 pol.č.100
997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	3,287	1 075,90 Kč	3 536,48 Kč	01 pol.č.103
766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	-18	67,20 Kč	-1 209,60 Kč	01 pol.č.315
766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	18	201,70 Kč	3 630,60 Kč	01 pol.č.316
766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových délky do 1000 mm	kus	-18	242,10 Kč	-4 357,80 Kč	01 pol. č.320
766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových délky přes 1000 do 1600mm	kus	-155	336,20 Kč	-52 111,00 Kč	01 pol.č.321
766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových délky přes 1600 do 2600mm	kus	175	376,60 Kč	65 905,00 Kč	01 pol.č.322
766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových délky přes 2600mm	kus	4	470,70 Kč	1 882,80 Kč	01 pol.č. 323
60794101R	Deska parapetní dřevěný masiv, kompletní provedení vč. povrchové úpravy (viz tz a detaily)	m	73,369	618,70 Kč	45 393,40 Kč	01 pol.č.324
998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	16497,468	1,10 Kč	18 147,21 Kč	01 pol.č.325
76662101R.1	W01 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 1690/2250mm	m <sup>2</sup>	16,891	18 525,24 Kč	312 909,83 Kč	nová
76662101R.2	W01 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1690/2250mm	m	480,68	465,20 Kč	223 612,34 Kč	nová
76662102R.1	W02 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 1690/2250mm	m <sup>2</sup>	4,984	18 525,24 Kč	92 329,80 Kč	nová
76662102R.2	W02 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1690/2250mm	m	141,84	465,20 Kč	65 983,97 Kč	nová
76662103R.1	W03 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 1690/2210mm	m <sup>2</sup>	9,39	18 776,17 Kč	176 308,24 Kč	nová

76662103R.2	W03 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1690/2210mm	m	241,8	465,20 Kč	112 485,36 Kč	nová
76662104R.1	W04 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 2095/2740mm	m2	1,169	19 369,01 Kč	22 642,37 Kč	nová
76662104R.2	W04 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 2095/2740mm	m	29,01	465,20 Kč	13 495,45 Kč	nová
76662105R.1	W05 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 2095/2230mm	m2	1,365	21 141,50 Kč	28 858,15 Kč	nová
76662105R.2	W05 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 2095/2250mm	m	43,4	465,20 Kč	20 189,68 Kč	nová
76662106R.1	W06 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 2080/2210mm	m2	2,848	21 422,43 Kč	61 011,08 Kč	nová
76662106R.2	W06 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 2080/2210mm	m	85,8	465,20 Kč	39 914,16 Kč	nová
76662107R.1	W07 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 1690/1735mm	m2	4,039	16 195,22 Kč	65 412,49 Kč	nová
76662107R.2	W07 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1690/1735mm	m	178,1	465,20 Kč	82 852,12 Kč	nová
76662108R.1	W08 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 1690/1700mm	m2	2,09	16 449,01 Kč	34 378,43 Kč	nová
76662108R.2	W08 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1690/1700mm	m	81,36	465,20 Kč	37 848,67 Kč	nová
76662115R.1	W15 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 1690/1810mm	m2	1,758	20 749,12 Kč	36 476,95 Kč	nová
76662115R.2	W15 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1690/1810mm	m	56	465,20 Kč	26 051,20 Kč	nová
76662116R.1	W16 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 1290/1810mm	m2	2,963	6 543,93 Kč	19 389,66 Kč	nová
76662116R.2	W16 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1290/1810mm	m	74,400	465,20 Kč	34 610,88 Kč	nová
76662109R.1	W09 - příplatek za zvětšení rozměru okna po zaměření 1100/1780mm	m2	4,09	9 892,38 Kč	40 459,83 Kč	nová
76662109R.2	W12 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 895/1440mm	m2	0,629	9 883,62 Kč	6 216,80 Kč	nová
76662113R.1	W13 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 630/410mm	m2	0,629	21 801,64 Kč	13 713,23 Kč	nová
76662114R.1	W14 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1280/1860mm	m2	0,072	11 190,52 Kč	805,72 Kč	nová
76662117R.1	W17 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1290/1810mm	m2	0,494	13 286,73 Kč	6 563,64 Kč	nová
76662126R.1	W26 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 1690/1555mm	m2	4,125	8 412,92 Kč	34 703,30 Kč	nová
76662136R.1	W36 - příplatek za rozšíření venkovního rámu špaletových oken 2080/1230mm	m2	0,737	7 882,87 Kč	5 809,68 Kč	nová
76662138R.1	W38 - změna rozměru okna po zaměření 630/620mm	m2	-2,092	8 146,35 Kč	-17 042,16 Kč	nová
76662139R.1	W39 - změna rozměru okna po zaměření 630/620mm	m2	-1,141	13 270,83 Kč	-15 142,00 Kč	nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>1 712 031,37 Kč</b>	

<b>POPIS:</b>	Vzhledem k odbourání špalet a říms u oken bylo nutno provést rozšiřovací profil oken vč.parapetů montáže
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			5a
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o úlo.			
poznámka			

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	6
název	Změna typu žaluzie z "C" na "T"

název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD:	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy
Ing.Václav Holý	
Investor	Bucharova 2641/14
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
generální projektant	předání objednateli ke kon:
	datum 18.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková	zhotovitel
A.D.U.atelier s.r.o.	objednatel Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x601	Odpočet původních žaluzií	kap.	-1	1 021 183,10 Kč	-1 021 183,10 Kč
x602	Změna typu žaluzií typ "T"-tuhost	kap.	1	1 487 489,20 Kč	1 487 489,20 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>466 306,10 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Důvodem změny je, že navrhované žaluzie dle PD nedostatečně kryjí riziko poškození a funkčnosti za zhoršených klimatických podmínek. Navrhované žaluzie odolávají povětrnostnímu větru do 10m/s.
---------------	--

**POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 6**

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU</b>		6a
<b>název</b>	<b>Změna typu žaluzie z "C" na "T"</b>	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
78662711R	M+D - Předokenní žaluzie typ "T" pro okno W01 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken) RAL 9007	ks	61	13 510,50 Kč	824 140,50 Kč
78662712R	M+D - Předokenní žaluzie typ "T" pro okno W02 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken) RAL 9007	ks	6	13 510,50 Kč	81 063,00 Kč
78662713R	M+D - Předokenní žaluzie typ "T" pro okno W03 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken) RAL 9007	ks	23	13 304,10 Kč	305 994,30 Kč
78662714R	M+D - Předokenní žaluzie typ "T" pro okno W04 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken) RAL 9007	ks	3	15 255,20 Kč	45 765,60 Kč
78662715R	M+D - Předokenní žaluzie typ "T" pro okno W05 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken) RAL 9007	ks	6	12 019,10 Kč	72 114,60 Kč
78662716R	M+D - Předokenní žaluzie typ "T" pro okno W14 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken) RAL 9007	ks	4	14 382,80 Kč	57 531,20 Kč
78662717R	M+D - Předokenní žaluzie typ "T" pro okno W15 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken) RAL 9007	ks	8	12 610,00 Kč	100 880,00 Kč
78662711R	M+D - Předokenní žaluzie pro okno W01 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken)	ks	61	9 204,50 Kč	-561 474,50 Kč
78662712R	M+D - Předokenní žaluzie pro okno W02 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken)	ks	6	9 204,50 Kč	-55 227,00 Kč
78662713R	M+D - Předokenní žaluzie pro okno W03 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken)	ks	23	9 137,30 Kč	-210 157,90 Kč
78662714R	M+D - Předokenní žaluzie pro okno W04 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken)	ks	3	10 717,50 Kč	-32 152,50 Kč
78662715R	M+D - Předokenní žaluzie pro okno W05 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken)	ks	4	10 115,00 Kč	-40 460,00 Kč
78662716R	M+D - Předokenní žaluzie pro okno W14 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken)	ks	6	8 401,60 Kč	-50 409,60 Kč
78662717R	M+D - Předokenní žaluzie pro okno W15 el. ovládaná, kompletní provedení vč. elektroinstalace a všech detailů - dle popisu v pd (viz tz a tab. oken)	ks	8	8 912,70 Kč	-71 301,60 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>466 306,10 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			6a
	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Ing. Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	7
--------------------	---

název	Úprava ŽB jímký
-------	-----------------

název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD:	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy
Ing.Václav Holý	
investor	Bucharova 2641/14
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
generální projektant	předání objednateli ke ko
	datum 18.06.2020 p
Ing.arch.Květuše Berková	zhotovitel
A.D.U.atelier s.r.o.	objednatel Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Úprava ŽB jímký	kap.	1	18 440,14 Kč	18 440,14 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>18 440,14 Kč</b>

POPIS:	Nutná demolicce současné jímký, která se nachází v místě budoucí retenční nádrže
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	7
---	---

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	





Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU</b>		<u>7a</u>
<b>název</b>	<b>Úprava ŽB jímký</b>	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	2,625	3 430,00 Kč	9 003,75 Kč nová
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	5,775	221,90 Kč	1 281,47 Kč 01 pol.č.101
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,775	79,50 Kč	459,11 Kč 01 pol.č.99
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,850	17,50 Kč	1 414,88 Kč 01 pol.č.100
997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,775	117,00 Kč	675,68 Kč nová
174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,625	172,40 Kč	5 279,75 Kč 02 pol.č.11
181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř.1-4 se zhutněním	m2	8,750	37,20 Kč	325,50 Kč 02 pol.č.12
<b>CENA CELKEM</b>					<b>18 440,14 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem k pracem při opravě anglického dvorku byla zjištěna porušená ŽB jímka r. 3,5x2,5m a v místě okolo jímky povede nová dešťová kanalizace, bylo navrženo, že strop ŽB jímky bude demolován a suť bude odvezena na skládku a samotná jímka bude zavezena vč.postupného hutnění po 30cm - zjištěný stav na stavbě
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				7a
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020		
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020		
za zhotovitele		18.06.2020		
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				
poznámka				

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	8
--------------------	---

název	Elektroinstalace-příprava pro čerpadla
-------	--

název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD:	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstrukci Kralupy
Ing.Václav Holý	Bucharova 2641/14
Investor	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	předání objednateli ke k
generální projektant	datum 18.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková	zhotovitel
A.D.U.atelier s.r.o.	objednatel Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m]	cena / oddíl
	Elektroinstalace-příprava pro čerpadla	kap.	1	17 133,00 Kč	17 133,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>17 133,00 Kč</b>

POPIS:	Pro funkci zavlažování z nových retenčních nádrží bude přiveden přívod vč.ochrany proti porušení elektrických rozvodů a vystrojení rozvaděče-provozní požadavek provozovatele
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	8
---	---

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
---



poznámka	
----------	--

<b>PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU</b>		8a
<b>název</b>	<b>Elektroinstalace-příprava pro čerpadla</b>	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
741122016	Montáž kabelů měděných plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	170,0	21,00 Kč	3 570,00 Kč
341110360	kabel síťový s Cu jádrem CYKY J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	170,0	23,70 Kč	4 029,00 Kč
74121011R	Úprava rozvaděčů BJ - osadit jistič 1x16A/250V	kus	2,0	160,00 Kč	320,00 Kč
34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	50,0	29,60	1 480,00 Kč
741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	50,0	36,80	1 840,00 Kč
35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	2,0	247,00	494,00 Kč
x801	Přípomocné práce elektro	hod.	12,0	450,00 Kč	5 400,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>17 133,00 Kč</b>

01 pol.č.152  
01 pol.č.153  
nová  
nová  
nová  
nová  
nová  
nová

<b>POPIS:</b>	Pro funkci zavlažování z nových retenčních nádrží bude přiveden přívod vč.ochrany proti porušení elektrických rozvodů a vystrojení rozvaděče- provozní požadavek provozovatele
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			8a
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	
za objednatele	Ing.Václav Holý	14.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	12.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		9
<b>název</b>	Venkovní osvětlení D+M svítidel vč.rozvodů-přístup k šatnám a zadní vchod do budovy(snížená část)	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Ing.Václav Holý	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		předání objednateli ke k	
<b>generální projektant</b>		datum	17.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková		zhotovitel	Pavel Petrbok
A.D.U.atelier s.r.o.		objednatel	Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
	Venkovní osvětlení D+M svítidel vč.rozvodů-přístup k šatnám a zadní vchod do budovy(snížená část)	kap.	1	54 716,50 Kč	54 716,50 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>54 716,50 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Na základě požadavku provozovatele bude provedeno venkovní osvětlení pro vchod do šaten a na dvůr. Současný stav je již poruchový a nefunkční (bezpečnost pohybujících se osob za zhoršené viditelnosti) nutnost je i vzhledem k tomu, že kabeláž bude vedena pod novým zateplením a tím v případě dodatečné montáže vedení v elektrikařských lištách, které se hůře montují do zateplovacího systému.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				9
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020		
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020		
za zhotovitele		18.06.2020		
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				
<b>poznámka</b>				



<b>PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU</b>		9a
<b>název</b>	Venkovní osvětlení D+M svítidel vč.rozvodů-přístup k šatnám a zadní vchod do budovy(snížená část)	
<b>název stavby:</b>	Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	



cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
210800109	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	295,0	23,60	6 962,00 Kč nová
34111060	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x1,5mm2	m	295,0	21,50	6 342,50 Kč nová
x901	Svítilno LED venkovní 10W bez čidla, vč.podložky tep.most	ks	5,0	1 790,00	8 950,00 Kč nová
x902	Svítilno LED venkovní 10W s čidlem vč.podložky tep.most	ks	5,0	1 990,00	9 950,00 Kč nová
x903	Svítilno VO LED vč.podložky tep.most	ks	1,0	6 350,00	6 350,00 Kč nová
x904	Konzole svítidla VO	ks	1,0	550,00	550,00 Kč nová
x905	D+M podložka tep.most pod spínač	ks	3,0	250,00	750,00 Kč nová
741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	3,0	141,00	423,00 Kč nová
34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	3,0	143,00	429,00 Kč nová
34571526	krabice elektroinstalační vícenásobná do zateplení, 100x230mm, hloubka 200mm	kus	2,0	518,00	1 036,00 Kč nová
35822174	Jistič 1+Npólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1+N	kus	2,0	312,00	624,00 Kč nová
x905	Přidružené práce	hod.	24,0	450,00	10 800,00 Kč nová
210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	1,0	430,00	430,00 Kč nová
210203827	Montáž svítidel halogenových bodových nástěnných	kus	10,0	112,00	1 120,00 Kč nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>54 716,50 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Na základě požadavku provozovatele bude provedeno venkovní osvětlení pro vchod do šaten a na dvůr. Současný stav je již poruchový a nefunkční (bezpečnost pohybujících se osob za zhoršené viditelnosti) nutnost je i vzhledem k tomu, že kabeláž bude vedena pod novým zateplením a tím v případě dodatečné montáže vedení v elektrikařských lištách, které se hůře montují do zateplovacího systému.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			9a
	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Ing. Václav Holý	14. 06. 2020	
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	14. 06. 2020	
za zhotovitele		14. 06. 2020	



Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		10
<b>název</b>	Doplnění rozvaděče R1	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy
Ing. Václav Holý	
Investor Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00
generální projektant	předání objednateli ke
Ing. arch. Květuše Berková	datum 18.06.2020
A.D.U.atelier s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	zhotovitel  objednatel Ing. Václav Holý projektant Ing. arch. Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Rozvaděč R1-doplnění	kap.	1	16 653,00 Kč	16 653,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>16 653,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				10
	Jméno, Příjmení	datum		
za objednatele	Ing. Václav Holý	18.06.2020		
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	18.06.2020		
za zhotovitele		18.06.2020		
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				
poznámka				

<b>PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU</b>	<u>10a</u>
--------------------------------	------------





<b>název</b>	<b>Doplnění rozvaděče R1</b>
--------------	------------------------------

<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
<b>SoD:</b>	

cenová specifikace změnového listu						
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	25,0	54,80	1 370,00 Kč	nová
35822129	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N	kus	10,0	300,00	3 000,00 Kč	nová
35822399	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3	kus	5,0	535,00	2 675,00 Kč	nová
35822103	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 1,2B/1	kus	10,0	332,00	3 320,00 Kč	nová
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,0	398,00	398,00 Kč	nová
35889505	ochrana přepěťová - součtové jiskřičké 1. stupně mezi PE a N	kus	1,0	5 890,00	5 890,00 Kč	nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>16 653,00 Kč</b>	

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a požadavku na funkčnost VZT je nutno doplnit rozvaděč R1. Rozvaděč R1 nevykazuje při současné PD jistění a přepěťovou ochranu pro VZT - zjištěný stav
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>10a</b>
--	------------

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing. Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
---

poznámka	
----------	--



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	11
--------------------	----

název	Výměna zásuvky 230V, motorový spouštěč vč.skříňky
-------	---

název stavby:	Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD:	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstrukci gymnázia, Kralupy
Ing.Václav Holý	
Investor	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	
generální projektant	předání objednateli ke k
	datum 18.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková	zhotovitel
A.D.U.atelier s.r.o.	objednatel Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Výměna zásuvky 230V, motorový spouštěč vč.skříňky	kap.	1	6 145,00 Kč	6 145,00 Kč
CENA CELKEM					6 145,00 Kč

POPIS:	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě bylo zjištěno a provozovatelem požadováno zachování motorového spouštěče ve skříňce a venkovní zásuvky na zachování funkčnosti po provedení zateplení. Na základě této informace a požadavku bude instalována nová skříňka se spouštěčem a nová venkovní zásuvka vč.elektrických rozvodů - provozní požadavek provozovatele
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	11
---	----

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	



Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo

poznámka	
----------	--

<b>PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU</b>		11a
<b>název</b>	<b>Výměna zásuvky 230V, motorový spouštěč vč.skříňky</b>	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x1101	Plastová vodotěsná skříňka pro motorový spouštěč D+M, vč.podložky tep.mostem	kpl	1,0	1 520,00 Kč	1 520,00 Kč nová
747161513	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	1,0	123,00 Kč	123,00 Kč nová
34551140	zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A bezšroubová 5519A-A02357	kus	1,0	132,00 Kč	132,00 Kč nová
35822917	vypínací (napěťová) spoušť pro elektronické nadproudové spouště, AC/DC 230,400,500V	kus	1,0	1 220,00 Kč	1 220,00 Kč nová
x1102	Připomocné práce	hod.	7,0	450,00 Kč	3 150,00 Kč nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>6 145,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě bylo zjištěno a provozovatelem požadováno zachování motorového spouštěče ve skříňce a venkovní zásuvky na zachování funkčnosti po provedení zateplení. Na základě této informace a požadavku bude instalována nová skříňka se spouštěčem a nová venkovní zásuvka vč.elektrických rozvodů - provozní požadavek provozovatele
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			11a
	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		15.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		12
<b>název</b>	Úprava hromosvodu-opatření	

<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Ing.arch.Květuše Berková	A.D.U.atelier s.r.o.	datum	18.06.2020
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		zhotovitel	
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Úprava stávajícího hromosvodu	kap.	1	28 932,50 Kč	28 932,50 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>28 932,50 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Na základě požadavku TDI byla změněna současná zemnicí síť na hromosvodu a bylo revizní zprávou kontakováno, že 3 zemnicí svody jsou nevyhovující. Na základě této revize budou 3 zemnicí svody dodatečně zemnicími deskami s přípomocným materiálem a pracemi zhotoveny. - zjištěný stav
---------------	---



POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				12
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020		
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020		
za zhotovitele		18.06.2020		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	

<b>PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU</b>		12a
<b>název</b>	Uprava hromosvodu-opatření	
<b>název stavby:</b>	Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	8,5	898,00	7 633,00 Kč
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,5	127,00	1 079,50 Kč
220111721	Dodávka a montáž tyče uzemňovací(desek)	kus	6,0	2 620,00	15 720,00 Kč
x1201	Připomocné práce	hod.	8,0	450,00 Kč	3 600,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>28 032,50 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				12a
	Jméno, Příjmení	datum		
za objednatele	Ing. Václav Holý	15. 06. 2020		
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	18. 06. 2020		
za zhotovitele		18. 06. 2020		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<u>13</u>
<b>název</b>	<b>VZT-zateplení potrubí - zamezení kondenzace</b>	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Ing.Václav Holý		Bucharova 2641/14	
Investor		Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		předání objednateli ke kon	
<b>generální projektant</b>		datum	18.06.2020 po
Ing.arch.Květuše Berková		zhotovitel	
A.D.U.atelier s.r.o.		objednatel	Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Doizolování sání vzduchu od předehřivače k VZT jednotce-tep.izolace s polepem tl.20mm, D+M čtyřhranného potrubí	kap.	1	177 163,39 Kč	177 163,39 Kč
429810220	Kruhové potrubí spiro s gumovým těsněním pr.355mm	m	-8	920,40 Kč	-7 363,20 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>169 800,19 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Na základě zjištěného budoucího stavu u VZT(předehřivače) vzhledem ke kondenzaci v potrubí VZT u sání a výfuku v potrubí je nutné provést doizolování VZT potrubí tep.izolací s polepem tl.20mm, dále bylo zjištěno, že v laboratořích fyziky potrubí VZT mělo vést v místě, kde jsou světlíky oken na přisvětlení společné chodby,bylo navrženo jiné potrubí(čtyřhranné) místo kruhového SPIRO a doplněné novými tlumiči hluku, přívodními a odvodními výústkami, dále bylo zjištěno, že potrubí výfuku od jednotek na chodbě mělo vést do šachty s odvodem vzduchu nad střechem,bylo zjištěno, že má nedostatečný průměr a bude využit jiný další šachta a tím dojde k prodloužení výfukového potrubí. - zjištěný stav
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>		<u>13</u>
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele		18.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	

<b>PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU</b>		<b>13a</b>
<b>název</b>	<b>VZT-zateplení potrubí - zamezení kondenzace</b>	
<b>název stavby:</b>	Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

**cenová specifikace změnového listu**

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
63152228R	Tepelná izolace s polepem tl.20mm	m2	198,5	528,00 Kč	104 808,00 Kč	01 pol.č.206
998751202	Přesun hmot pro VZT stanovený procentní sazbou(%) z ceny dčpravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 12 do 60m	%	0,55	156 106,60 Kč	858,59 Kč	nová
48476062R	Výústka dvojřadá s regulací 1020x100	ks	3	2 130,00 Kč	6 390,00 Kč	nová
48476063R	Výústka jednořadá s regulací 1225x100	ks	2	1 529,00 Kč	3 058,00 Kč	nová
42984561R	Tlumič hluku kruhový prům.355mm	ks	2	2 529,00 Kč	5 058,00 Kč	01 pol.č.221
751344114	Montáž tlumičů hluku, průměr přes 300 do 400mm	ks	2	693,50 Kč	1 387,00 Kč	01 pol.č.219
751537054	Montáž kruhového potrubí ohebného průměru přes 300 do 400mm	m	3	370,20 Kč	1 110,60 Kč	01 pol.č.254
429810151	Kruhové potrubí spiro s gumovým těsněním pr.250mm	m	3	671,40 Kč	2 014,20 Kč	01 pol.č.253
429810220	Kruhové potrubí spiro s gumovým těsněním pr.355mm	m	-8	920,40 Kč	-7 363,20 Kč	01 pol.č.256
751511043	Montáž potrubí plechové skupiny i čtyřhranného obvodu do 2630mm	m	15	754,80 Kč	11 322,00 Kč	01 pol.č.239
751537053	Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 200 do 300mm	m	15	256,80 Kč	3 852,00 Kč	01 pol.č.251
429810151	Kruhové potrubí spiro s gumovým těsněním prům.250mm	m	15	671,40 Kč	10 071,00 Kč	01 pol.č.253
429821320	Potrubí čtyřhranné pozinkované obvodu do 3000mm	m	15	1 815,60 Kč	27 234,00 Kč	nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>169 800,19 Kč</b>	

<b>POPIS:</b>	Na základě zjištěného budoucího stavu u VZT(předehřivače) vzhledem ke kondenzaci v potrubí VZT u sání a výfuku v potrubí je nutné provést doizolování VZT potrubí tep.izolací s polepem tl.20mm, dále bylo zjištěno, že v laboratořích fyziky potrubí VZT mělo vést v místě, kde jsou světlíky oken na přisvětlení společné chodby,bylo navrženo jiné potrubí(čtyřhranné) místo kruhového SPIRO a doplněné novými tlumiči hluku, přívodními a odvodními výústkami, dále bylo zjištěno, že potrubí výfuku od jednotek na chodbě mělo vést do šachty s odvodem vzduchu nad střechem,bylo zjištěno, že má nedostatečný průměr a bude využít jiný další šachta a tím dojde k prodloužení výfukového potrubí. - zjištěný stav
---------------	--

**POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO** **13a**

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele		18.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o...

poznámka	
----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		14
<b>název</b>	Rozvaděč RB 1 Byt	

<b>název stavby:</b>	Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI	Ing. Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant</b>		<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Ing. arch. Květuše Berková A.D.U. atelier s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		datum	18.06.2020
		zhotovitel	
		objednatel	Ing. Václav Holý
		projektant	Ing. arch. Květuše Berková

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
X11	Rozvaděč RB1 - byt dodávka a montáž	kpl	1,0	32 388,00 Kč	32 388,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>32 388,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnostem na stavbě je nutné doplnit nový rozvaděč RB1 byt vč. vstrojení
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			14
--	--	--	----

	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>
za objednatele	Ing. Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele		18.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		15
<b>název</b>	Nápojení VZT elektro	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Ing.Václav Holý		Bucharova 2641/14	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant</b>		<b>předání objednateli ke ko</b>	
Ing.arch.Květuše Berková		datum	18.06.2020
A.D.U.atelier s.r.o.		zhotovitel	
Prmyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
741122015	Montáž kabelů měděných plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	1 270,0	21,00 Kč	26 670,00 Kč
341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	655,0	16,90 Kč	11 069,50 Kč
741122016	Montáž kabelů měděných plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	570,0	21,00 Kč	11 970,00 Kč
341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	570,0	23,70 Kč	13 509,00 Kč
741122031	Montáž kabelů měděných plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	1 770,0	21,90 Kč	38 763,00 Kč
341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	650,0	43,80 Kč	28 470,00 Kč
34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	615,0	14,30	8 794,50 Kč
34142157	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm <sup>2</sup>	m	550,0	13,00	7 150,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>146 396,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a požadavku na funkčnost VZT je nutno doplnit kabeláže na stavbě.
---------------	---



<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>		15
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele		18.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	16
---------------------------	----

<b>název</b>	<b>Uprava elektrických rozvodů přes prostupy VZT</b>
--------------	--


<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	<b>Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy</b>
Ing.Václav Holý	
Investor	Bucharova 2641/14
<b>Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou</b>	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
generální projektant	předání objednateli ke
Ing.arch.Květuše Berková	datum <b>18.06.2020</b>
A.D.U.atelier s.r.o.	zhotovitel 
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	objednatel Ing.Václav Holý
	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu						
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj		
741122016	Montáž kabelů měděných plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	300,0	21,00 Kč	6 300,00 Kč	01 pol.č.152
341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	300,0	23,70 Kč	7 110,00 Kč	01 pol.č.153
210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	200,0	61,60 Kč	12 320,00 Kč	nová
34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5mmx43mm	kus	200,0	12,20 Kč	2 440,00 Kč	nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>28 170,00 Kč</b>	

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě, že v místech prostupů VZT potrubí ve stěnách dochází ke křížení elektro, je nutné pro zachování funkčnosti elektrického vedení budovy provést smyčky vedení pomocí odbočných krabic a kabeláže.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	16
--	----

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	<b>18.06.2020</b>
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	<b>18.06.2020</b>
za zhotovitele		<b>18.06.2020</b>

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	17
--------------------	----

název	Nové přívody k rozvaděčům R1,R2,R3
-------	------------------------------------

název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD:	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy
Ing.Václav Holý	
Investor	Bucharova 2641/14
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
generální projektant	předání objednateli ke k
	datum 16.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková	zhotovitel Pavel Petrbok
A.D.U.atelier s.r.o.	objednatel Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m.j	cena / oddíl	
34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	165,0	29,60 Kč	4 884,00 Kč	nová
741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	165,0	36,80 Kč	6 072,00 Kč	nová
210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	263,5	26,60 Kč	7 009,10 Kč	nová
34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2	m	263,5	187,00 Kč	49 274,50 Kč	nová
741910415	Montáž žlabu bez strojíny a výložníků kovových s podpěrami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500mm	m	98,5	130,50 Kč	12 854,25 Kč	01 pol.č.194
345754960	Žlab kabelový pozinkovaný š.400mm	m	98,5	369,80 Kč	36 425,30 Kč	01 pol.č.195
741910421	Montáž žlabu bez strojíny a výložníků kovových s podpěrami a příslušenstvím uzavření výkem	m	98,5	87,40 Kč	8 608,90 Kč	01 pol.č.196
345755140	Víko žlabu pczinkové	kus	98,5	60,50 Kč	5 959,25 Kč	01 pol.č.197
<b>CENA CELKEM</b>					<b>131 087,30 Kč</b>	

POPIS:	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě jsou nutné nové přívody k rozvaděčům R1,R2,R3 - požadavek provozovatele
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 17

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	15.06.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	15.06.2020
za zhotovitele		15.06.2020


na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	18
---------------------------	----

<b>název</b>	<b>Stavební přímomoce, koordinační práce</b>
--------------	--



<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstrukci stavebního objektu
Ing.Václav Holý	
Investor	Bucharova 2641/14
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
generální projektant	předání objednateli ke kontrole
Ing.arch.Květuše Berková	datum 18.06.2020
A.D.U.atelier s.r.o.	zhotovitel Pavel Peřbok
Piemysova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	objednatel Ing.Václav Holý
	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu						
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
612335122	Cementová šuková omítka ryh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	62,5	855,00 Kč	53 437,50 Kč	nová
x1801	Koordinační práce VZT, elektro	hod	32,0	450,00 Kč	14 400,00 Kč	nová
x1802	Revize	kpl	1,0	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč	02 pol.č.53-ne
<b>CENA CELKEM</b>					<b>77 687,50 Kč</b>	

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke zjištění fyzického stavu na stavbě, požadavku TDI(revize hromosvodu) a provozovatele byl předložen tento ZL č.18 - Měněním bylo zjištěno, že 3svody hromosvodu nevykazují dle normy dostatečnou ochranu proti úderu blesku, a aby bylo docíleno požadovaného odporu, bude se muset v těchto 3 případech rozšířit zemní síť, která obsahuje zemní práce a materiál pro uzemnění/např.zemní desky atd.)
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	18
--	----

	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		19
<b>název</b>	<b>Doplnění rozvaděče R10.1</b>	
<b>název stavby:</b>	Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci Kralupy	
Ing.Václav Holý			
Investor		Bucharova 2641/14	
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant</b>		<b>předání objednateli ke ko</b>	
Ing.arch.Květuše Berková		datum	19.06.2020
A.D.U.ateller s.r.o.		zhotovitel	Ing.Václav Holý
Piemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

<b>cenová specifikace změnového listu</b>						
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	3,0	54,80 Kč	164,40 Kč	nová
35822399	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3	kus	1,0	535,00 Kč	535,00 Kč	nová
35822103	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 1,2B/1	kus	2,0	332,00 Kč	664,00 Kč	nová
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,0	398,00 Kč	398,00 Kč	nová
35889505	ochrana přepětová - součtové jiskřičké 1. stupně mezi PE a N	kus	1,0	5 890,00 Kč	5 890,00 Kč	nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>7 651,40 Kč</b>	

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke zjištění fyzického stavu na stavbě, požadavku TDI(revize hromosvodu) a provozovatele byl předložen tento ZL.č.18 - Měněním bylo zjištěno, že 3svody hromosvodu nevykazují dle normy dostatečnou ochranu proti úderu blesku, a aby bylo docíleno požadovaného odporu, bude se muset v těchto 3 případech rozšířit zemnicí síť, která obsahuje zemní práce a materiál pro uzemnění/např.zemnicí desky atd.)
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>		19
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>
za objednatele	Ing.Václav Holý	19.06.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	19.06.2020
za zhotovitele		19.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	20
--------------------	----

název	Ochranné pospojení VZT
-------	------------------------

název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
SoD:	0057/49518928/2020

objednatel	zhotovitel
TDI	Společnost pro rekonstruace a údržbu stavebního zařízení s.r.o.
Ing.Václav Holý	
Investor	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	
generální projektant	předání objednateli ke k
Ing.arch.Květuše Berková	datum 18.06.2020
A.D.U.atelier s.r.o.	zhotovitel Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	objednatel Ing.Václav Holý
	projektant Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
210800628	Montáž měděných vodičů CYA 16 mm2 uložených volně	m	105,0	15,10 Kč	1 585,50 Kč nová
34142157	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	105,0	13,00 Kč	1 365,00 Kč nová
x2001	Přidružené sřavební práce	hod	4,0	450,00 Kč	1 800,00 Kč nová
x2002	Přepojení	hod	2,0	450,00 Kč	900,00 Kč nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>5 650,50 Kč</b>

POPIS:	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a požadavku na funkčnost VZT je nutno doplnit ochranné pospojení VZT na stavbě.
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	20
---	----

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		21
<b>název</b>	<b>Nové přívody k rozvaděčům R4,R5,R6</b>	
<b>název stavby:</b>	Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci Kralupy	
Ing.Václav Holý		Bucharova 2641/14	
Investor Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant</b>		<b>předání objednateli ke kon</b>	
Ing.arch.Květuše Berková		datum	počet
A.D.U.atelier s.r.o.		zhotovitel	
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm <sup>2</sup> uložených volně	m	165,0	26,60 Kč	4 389,00 Kč
34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm <sup>2</sup>	m	165,0	187,00 Kč	30 855,00 Kč
X18	Připomocné práce	hod	44,0	450,00 Kč	19 800,00 Kč
X19	Přepojení	hod	40,0	450,00 Kč	18 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>73 044,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě jsou nutné nové přívody k rozvaděčům R4,R5,R6.
---------------	--

**POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO** 21

	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele		19.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
<b>poznámka</b>	

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		22
<b>název</b>	<b>Doplnění rozvaděče R2</b>	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci	
Ing.Václav Holý		Bucharova 2641/14	
Investor		Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		předání objednateli ke koupi	
generální projektant		datum	18.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková		zhotovitel	
A.D.U.atelier s.r.o.		objednatel	Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	16,0	54,80 Kč	876,80 Kč nová
35822399	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3	kus	5,0	535,00 Kč	2 675,00 Kč nová
35822103	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 1, 2B/1	kus	10,0	332,00 Kč	3 320,00 Kč nová
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,0	398,00 Kč	398,00 Kč nová
35889505	ochrana přepěťová - součtové iskrňáště 1. stupně mezi PE a N	kus	1,0	5 890,00 Kč	5 890,00 Kč nová
35822127	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1+N	kus	1,0	300,00 Kč	300,00 Kč nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>13 459,80 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a požadavku na funkčnost VZT je nutno doplnit rozvaděč R2.
---------------	--

**POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO**

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele		18.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		23
<b>název</b>	<b>Doplnění rozvaděče R3</b>	
<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI		Společnost pro rekonstrukci staveb Kralupy	
Ing.Václav Holý		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
Investor Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou		předání objednateli ke konání	
generální projektant		datum	18.06.2020
Ing.arch.Květuše Berková		zhotovitel	Společnost pro rekonstrukci staveb Kralupy
A.D.U.atelier s.r.o.		objednatel	Ing.Václav Holý
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu						
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
747231110	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	19,0	54,80 Kč	1 041,20 Kč	nová
35822399	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3	kus	5,0	535,00 Kč	2 675,00 Kč	nová
35822103	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 1,2B/1	kus	10,0	332,00 Kč	3 320,00 Kč	nová
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro síťoproudá zařízení	kus	1,0	398,00 Kč	398,00 Kč	nová
35889505	ochrana přepěťová - součtové jiskřičné 1. stupně mezi PE a N	kus	1,0	5 890,00 Kč	5 890,00 Kč	nová
35822127	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1+N	kus	2,0	300,00 Kč	600,00 Kč	nová
35822129	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N	kus	2,0	300,00 Kč	600,00 Kč	nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>14 524,20 Kč</b>	

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a požadavku na funkčnost VZT je nutno doplnit rozvaděč R3.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			23
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			
<b>poznámka</b>			

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	24
---------------------------	----

<b>název</b>	<b>Doplnění rozvaděče R4</b>
--------------	------------------------------

<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>
TDI	<b>Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy</b>
<b>Ing.Václav Holý</b>	
<b>Investor</b>	Bucharova 2641/14
<b>Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou</b>	Praha 5 - Stodůlky, 155 00
<b>generální projektant</b>	<b>předání objednatel</b>
	datum <i>18.06.2020</i>
<b>Ing.arch.Květuše Berková</b>	zhotovitel
<b>A.D.U.atelier s.r.o.</b>	objednatel <b>Ing.Václav Holý</b>
<b>Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01</b>	projektant <b>Ing.arch.Květuše Berková</b>

**cenová specifikace změnového listu**

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	6,0	54,80 Kč	328,80 Kč	nová
35822399	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3	kus	1,0	535,00 Kč	535,00 Kč	nová
35822103	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 1,2B/1	kus	1,0	332,00 Kč	332,00 Kč	nová
742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,0	398,00 Kč	398,00 Kč	nová
35889505	ochrana přepětová - součtové jiskřičké 1. stupně mezi PE a N	kus	1,0	5 890,00 Kč	5 890,00 Kč	nová
35822127	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1+N	kus	1,0	300,00 Kč	300,00 Kč	nová
35822129	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N	kus	1,0	300,00 Kč	300,00 Kč	nová
35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	1,0	255,00 Kč	255,00 Kč	nová
35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,0	260,00 Kč	260,00 Kč	nová
x2401	Rozšíření z 48M na 96M	kpl	1,0	2 029,00 Kč	2 029,00 Kč	nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>10 627,80 Kč</b>	

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a požadavku na funkčnost VZT je nutno doplnit rozvaděč R4.
---------------	--

**POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO**

	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	
za objednatele	Ing.Václav Holý	<i>18.06.2020</i>	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	<i>18.06.2020</i>	
za zhotovitele		<i>18.06.2020</i>	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

**ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO**

25

**název** Doplnění rozvaděče R5

**název stavby:** Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou  
**SoD:** 0057/49518926/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke	
Ing.arch.Květuše Berková		datum	
A.D.U.atelier s.r.o.		zhotovitel	
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

**cenová specifikace změnového listu**

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	
747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	9,0	54,80 Kč	493,20 Kč	nová
35822129	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N	kus	2,0	300,00 Kč	600,00 Kč	nová
35822399	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3	kus	1,0	535,00 Kč	535,00 Kč	nová
35822103	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 1,2B/1	kus	2,0	332,00 Kč	664,00 Kč	nová
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudé zařízení	kus	1,0	398,00 Kč	398,00 Kč	nová
35889505	ochrana přepěťová - součtové jiskřičské 1. stupně mezi PE a N	kus	1,0	5 890,00 Kč	5 890,00 Kč	nová
35822127	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1+N	kus	4,0	300,00 Kč	1 200,00 Kč	nová
x2501	Rozšíření z 48M na 72M	kpl	1,0	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	nová
<b>CENA CELKEM</b>					<b>11 730,20 Kč</b>	

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a požadavku na funkčnost VZT je nutno doplnit rozvaděč R5.
---------------	--

**POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO**

25

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele		18.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	26
<b>název</b>	<b>Doplnění rozvaděče R6</b>

<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14	
generální projektant	Ing.arch.Květuše Berková A.D.U.atelier s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
		<b>předání objednateli ke</b>	
		datum	18.06.2020
		zhotovitel	
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu						
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m.j	cena / oddíl	
747231110	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	14,0	54,80	767,20 Kč	nová
35822129	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N	kus	4,0	300,00	1 200,00 Kč	nová
35822399	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3	kus	2,0	535,00	1 070,00 Kč	nová
35822103	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 1,2B/1	kus	4,0	332,00	1 328,00 Kč	nová
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,0	398,00	398,00 Kč	nová
35889505	ochrana přepěťová - součtové liščíštité 1. stupně mezi PE a N	kus	1,0	5 890,00	5 890,00 Kč	nová
35822127	Jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1+N	kus	4,0	300,00	1 200,00 Kč	nová
x2601	Rozšíření z 48M na 72M	kpl	1,0	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	nová
<b>CENA CELKEM</b>						<b>13 803,20 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a požadavku na funkčnost VZT je nutno doplnit rozvaděč R6.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			26
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele		18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		27
<b>název</b>	<b>Ochranné pospojení rozvaděčů</b>	

<b>název stavby:</b>	Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou	
<b>SoD:</b>	0057/49518928/2020	

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing.Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant		předání objednateli ke kon	
Ing.arch.Květuše Berková	A.D.U.stelér s.r.o.	datum	18.06.2020
Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01		zhotovitel	Ing.Václav Holý
		objednatel	Ing.Václav Holý
		projektant	Ing.arch.Květuše Berková

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
210800628	Montáž měděných vodičů CYA 16 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	465,0	15,10 Kč	7 021,50 Kč
34142157	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm <sup>2</sup>	m	465,0	13,00 Kč	6 045,00 Kč
x2701	Přidružené stavební práce	hod.	21,0	450,00 Kč	9 450,00 Kč
x2702	Přepojení	hod.	8,0	450,00 Kč	3 600,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>26 116,50 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a požadavku na funkčnost je nutné doplnit ochranné pospojení rozvaděčů
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			27
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing.Václav Holý	18.06.2020	
za projektanta	Ing.arch.Květuše Berková	18.06.2020	
za zhotovitele	Pavel Petrbok	18.06.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 28

**název** Rozvaděč R10

**název stavby:** Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou  
**SoD:** 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing. Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
generální projektant	Ing. arch. Květuše Berková A.D.U. atelier s.r.o. Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	předání objednateli ke datum 18.06.2020	
		zhotovitel Ing. Václav Holý	
		objednatel Ing. Václav Holý	
		projektant Ing. arch. Květuše Berková	

**cenová specifikace změnového listu**

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x2801	D+M nový rozvaděč vč. vstrojení a štítku a přepojení	kap.	1	36 455,00 Kč	36 455,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>36 455,00 Kč</b>

**POPIS:** Vzhledem ke skutečnosti na stavbě je nutné doplnit nový rozvaděč R10 vč. vstrojení.

**POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO** 28

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing. Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele	Pavel Petrbok	18.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

**ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO**

29

**název** Vyčištění a oprava stávajících TiZn žlabů na budově

**název stavby:** Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou  
**SoD:** 0057/49518928/2020

objednatel		zhotovitel	
TDI	Ing. Václav Holý	Společnost pro rekonstrukci gymnázia Kralupy	
Investor	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou	Bucharova 2641/14	
generální projektant	Ing. arch. Květuše Berková	Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
	A.D.U. atelier s.r.o.	předání objednateli ke koupi	
	Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, 278 01	datum	18.06.2020
		zhotovitel	
		objednatel	Ing. Václav Holý
		projektant	Ing. arch. Květuše Berková

**cenová specifikace změnového listu**

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
x2901	Ruční vyčištění TiZn žlabů od nánosu	hod.	38,5	450,00 Kč	17 325,00 Kč
x2902	D+M ochranné sítě do TiZn žlabů	bm	230,25	185,00 Kč	42 596,00 Kč
x2903	Oprava narušených spojů TiZn, vč. zkoušky opravovaných spojů	bm	141	450,00 Kč	63 450,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>123 371,00 Kč</b>

**POPIS:**

Vzhledem ke skutečnosti na stavbě a informací provozovatele o částečné nefunkčnosti současného TiZn okapového systému střechy, bude provedena celková revize, vyčištění okapového systému od nánosů listí, větvi atd., dodávka a montáž ochranné mřížky do okapů proti padání nečistot a oprava protékajících spojů v TiZn žlabech - provozní požadavek provozovatele

**POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO**

29

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele	Ing. Václav Holý	18.06.2020
za projektanta	Ing. arch. Květuše Berková	18.06.2020
za zhotovitele		18.06.2020

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka