

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3387/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: S18-055-0126

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

SILMEX s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/85, 370 04 České Budějovice

IČ: 48951081

DIČ: CZ48951081

zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Jednající: Ing. Milan Štěrba, ředitel společnosti,
na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Milan Štěrba, ředitel společnosti,
na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/113, III/1136, III/1138 Tismice**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 30.4.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně objednatel nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. Smlouvy a to následujícím způsobem:

„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.“


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.


V Říčanech dne
Objednatel: - 7 -12- 2017

V Kolíně dne - 7 -12- 2017
Zhotovitel:

SILMEX s.r.o. 
Pražská tř. 495/58
370 04 Česká Budejovice
IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


SILMEX s.r.o.
Ing. Milan Štěrba, ředitel společnosti
na základě plné moci

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborevská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00088001 DIČ: CZ00068001

