



## DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

číslo objednatele: S-2517/DOP/2020

### „II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice“

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

##### Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek,  
na základě usnesení č 011-33/2021/RK ze dne 2.9.2021

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen „objednatel“, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak

a

##### Dodavatel

##### Společnost „Sdružení BES – COLAS“

Se sídlem: Sukova 625. 256 01 Benešov

dále jen „dodavatel“

##### Vedoucí společník (správce):

##### B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553 DIČ: CZ43792553

zastoupený: Petr Váňa - jednatel, Ing. Luboš Kurz - jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 7496

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

##### Společník:

##### COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“):



## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2020 smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele: S-2517/DOP/2020, jejímž předmětem je provedení a dokončení stavebních prací - stavby „**II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Oproti zadávací dokumentaci bylo v průběhu výstavby nutno realizovat nepředpokládané a nevyhnutelné změny. Konkrétně se jedná o sanaci podloží v místě založení mostu ev. č. 112-010, sanace podkladu mostu ev. č. 112-009 z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody, sanace neúnosných krajnic vozovky, změna průměru potrubí u propustku/mostu ev. č. 112-008, změna obsypového materiálu mostu ev. č. 112-009, úprava receptury a výměry recyklace za studena, vyrovnání asfaltového souvrství v úseku se zastiženými žulovými kostkami, odečet nerealizovaných prací na úsecích s únosným podložím, změna způsobu pažení (zajištění stavební jámy) pro mosty ev. č. 112-007, 009 a 010, osazení druhé pamětní tabulky IROP, osazení příkopových žlabů v místě křížení s plynovým vedením dle požadavku správce NET4GAS a doměrky asfaltového souvrství. V důsledku těchto skutečností došlo k méněpracem i vícepracem na díle, což vedlo ke změně ceny díla.
3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým se mění původně sjednaný rozsah předmětu díla a jeho cena tak, jak je dále uvedeno.
4. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 2) se jedná o změnu vyhrazenou a dle odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

## Článek II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2) a odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – vyhrazené změny a nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Smluvních stran.



2. Podrobné vymezení změn, včetně jejich popisu a zdůvodnění potřeby jejich provedení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je obsaženo v jednotlivých ZBV č. 1 – 14, které jsou v přílohách č. 2 až 15 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

3. Cena díla uvedená v čl. III., odst. 3.1. Smlouvy o dílo se po zohlednění změn dle ZBV 1 - 14 mění následovně:

Původní cena za dílo bez DPH:	76 961 718,06 Kč
DPH 21%:	16 161 960,79 Kč
Původní cena za dílo vč. DPH:	93 123 678,85 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	16 699 414,98 Kč
DPH 21 %	3 506 877,15 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 7 430 009,46 Kč
DPH 21%	- 1 560 301,99 Kč

<b>Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>86 231 123,58 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>18 108 535,95 Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>104 339 659,53 Kč</b>

4. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zůstávají beze změny.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 je povinen zajistit Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, Objednatel a Dodavatel obdrží jeho elektronický originál.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 011-33/2021/RK ze dne 2.9.2021.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Smlouva o sdružení ve společnosti

Příloha č. 2-15: Změna během výstavby č. 1 – 14

Příloha č. 16: Plná moc Ing. Pavlu Hudlerovi

Dodavatel

**Společnost „Sdružení BES – COLAS“**

**Petr  
Váňa** Digitálně podepsal  
Petr Váňa  
Datum: 2021.09.09  
14:46:33 +02'00'

Petr Váňa MSc.

jednatel společnosti B E S s.r.o.  
vedoucí společnosti „Sdružení BES – COLAS“

**Ing. Pavel  
Hudler** Digitálně podepsal Ing.  
Pavel Hudler  
Datum: 2021.09.13  
09:05:21 +02'00'

Ing. –Pavel Hudler

ředitel divize Silniční stavitelství ve společnosti COLAS CZ, a.s.  
na základě plné moci

Objednatel

**Středočeský kraj**

**Libor Lesák** Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2021.09.14  
14:48:36 +02'00'

Libor Lesák, radní pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek