

021/2 CV/2014



**INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele 42/2013/NPZ, číslo zhotovitele 201300020**

**„Stavební práce v rámci projektů Podpory transformace sociálních služeb“  
část 5**

**„Podpora transformace sociálních služeb-skupinová domácnost Brandýs n./L. – S.B., ul.  
Na sádkách“ (dále jen „smlouva“)**

*uzavřené podle ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*

### **Smluvní strany**

#### **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

**( dále také jako „objednatel“)**

a

#### **ORSmix s.r.o.**

se sídlem Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 174011

jednající Ing. Filip Raboch, Michal Sládek, jednatelé

IČ: 24784834 DIČ: CZ24784834

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 241766146/0300

**( dále také jako „zhotovitel“)**

se v souladu s postupy upravenými čl. XIV bodem 14.5. výše uvedené smlouvy dohodly na uzavření dodatku , který upravuje znění smlouvy:

## **Čl.I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce zjištěné v průběhu realizace stavebních prací při rekonstrukci objektu, jejichž nutnost a rozsah nebyl v době uzavření smlouvy znám a které jsou nezbytné k zajištění dokončení díla. Předmětem dodatku je rovněž zakotvení změny termínu ukončení díla, vyplývající z potřeby provedení víceprací.

## **Čl. II Rozsah a cena víceprací**

Celkový rozsah zjištěných víceprací a náklady na vícepráce jsou uvedené v příloze č.1 dodatku, v předloženém rozpočtu s výkazem výměr a formulářem pro ohlášení změn stavby. Tato příloha tvoří nedílnou část dodatku. Souhrnná cena víceprací je 82 888, 72 ,-Kč bez DPH.

## **Čl. III Změny ve znění smlouvy**

V důsledku výše uvedených skutečností se mění znění uzavřené smlouvy takto:

- znění článku II , bodu 2.1.:

### **Článek II Doba zhotovení díla**

**2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s Přílohou č. 1 Harmonogramem plnění. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 22. dubna 2014 s ohledem na podmínky poskytnuté dotace.**

- článku III, bodu 3.1. a bodu 3.2.:

### **Čl.III Cena za dílo**

**3.1. Cena za dílo dle článku 1. bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990, Sb.“o cenách“, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny za vyčíslené vícepráce, v celkové výši 1 167 587 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.**

**K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění DPH ve výši 175 138 Kč.**

**Celková cena za dílo včetně DPH činí částku ve výši 1 342 725 Kč**

3.2. *Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran dle bodu 3.1. se člení podle níže uvedených částí díla takto:*

a) *za zhotovení vlastní stavby činí :*

<i>cena bez DPH</i>	<i>1 137 587 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>170 638 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	<i>1 308 225 Kč</i>

b) *za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě činí:*

<i>cena bez DPH</i>	<i>10 000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1 500 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	<i>11 500 Kč</i>

c) *za činnosti uvedené v čl.1.5.činí :*

<i>cena bez DPH</i>	<i>20 000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>3 000 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	<i>23 000 Kč</i>

*Kontrolní součet činí:*

<i>cena bez DPH</i>	<i>1 167 587 Kč</i>
<i>DPH celkem</i>	<i>175 138 Kč</i>
<i>celková cen včetně DPH</i>	<i>1 342 725 Kč</i>

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako příloha č. 3. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla*

#### **Čl. IV Další ujednání**

- 1.) *Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*
- 2.) *Právní poměry vyplývající z uzavřeného dodatku se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.*
- 3.) *Další dodatky a změny smlouvy mohou být uskutečněny pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran.*



4.) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.) Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 originály a zhotovitel obdrží 2 originál vyhotovení.

6.) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ..... 26. 05. 2014 .....


V Praze dne ..... 26. 05. 2014 .....

Objednatel:  
**Středočeský kraj**



.....  
**Dr. Ing. Jiří Peřina**  
náměstek hejtmána pro oblast financí

Zhotovitel:  
**ORSmix s.r.o.**



**ORSmix s.r.o.**  
Slavkovská 315/14, Praha 2 190 00  
IČO: 24784834, DIČ: CZ24784834  
www.ormix.cz - info@ormix.cz

.....  
**Ing. Filip Raboch** -jednatel  
**Michal Sládek** - jednatel