



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2


k Prováděcí smlouvě rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-1988/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17NO00012)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Libor Lesák., radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**
zastoupené Valbek, spol. s r.o.,
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
korespondenční adresa: středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zastoupeným: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem,
oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

K 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o, která byla vedoucím společníkem sdružení NOVA, na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. Záhloví dodatku bylo příslušně upraveno.



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě na zajištění

projektové dokumentace akce:

„II/101 Třebotov – Rudná II. etapa“

Preambule


S ohledem na nutnost zjištění obsahu tzv. PAU látek v asfaltových vrstvách vozovky dle vyhl. 130/2019 Sb., jejichž obsah může mít dopad na technické řešení rekonstrukce vozovky i dopad na celkovou cenu její rekonstrukce, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č.2 Prováděcí smlouvy. Předmětem dodatku č. 2 jsou změny v době.

Informace zhotovitele:

S účinností od 1.5.2020 došlo ke sloučení společnosti Novák & Partner, s. r. o. do společnosti Valbek, spol. s r.o. fúzí. Společnost Valbek spol. s r. o. tak přebrala veškeré závazky a povinnosti společnosti Novák & Partner, s. r. o.

Společnost Valbek spol. s r. o. je tak od 1.5.2020 jediným členem sdružení NOVA.

Společnost Valbek spol. s r. o. je zastoupena Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem.

S účinností od 1.11.2021 je zástupce zhotovitel ve věcech technických Ing. Martin Máša,  autorizovaný inženýr v oboru silničních staveb.

Článek III.

Doba a místo plnění

Dodatkem č.1 se mění článek III odstavec 1. následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy - HOTOVO

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem - HOTOVO

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem -
PODÁNO

Čistopis DSP (etapa I) – do 31.10.2018 - PŘEDÁNO

Koncept DSP (etapa II) – do tří měsíců od předání podkladů o zařídění jednotlivých úseků komunikace II/101 podle obsahu PAU látek v asf. vrstvách vozovky
tj. do 8.2.2022 (zhotovitel obdržel podklady dne 8.11.2021)

Čistopis DSP (etapa II) – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem



Podání žádosti o vydání SP (etapa I) – do 31.10.2018 - **PODÁNO**

Podání žádosti o vydání SP (etapa II) – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS (etapa I) – do 31.10.2018 - **HOTOVO**

PDPS (etapa II) – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-1988/DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají nadále v platnosti beze změn
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Dodatek č. 2 byl chválen Radou kraje usnesením č. 007-44/2021/RK ze dne 25.11.2021
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 134/2016 Sb.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Sdružení NOVA**

zastoupené společníkem

Valbek, spol. s r.o.

Podpis:

Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Podpi

Ing. Ladislav Simek

jednatel, Valbek spol. s r.o.