



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**

číslo objednatele 26/2014/NPZ  
číslo zhotovitele D50222/INV/2014/003

### **„II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu“**

#### **Smluvní strany**

Objednatel

#### **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel

#### **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6229

jednající: Ing. Petr Zach, ředitel provozu Praha a Mosty, na základě plné moci a Václav Polák,  
zástupce ředitele provozu pro obchod, na základě plné moci

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka, číslo účtu 2047610104/2600

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany uzavírají na základě vzájemného souladu tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele 26/2014/NPZ, č. smlouvy zhotovitele D50222/INV/2014/003 ze dne 18.4.2014, kterým se upravuje cena a termín ukončení díla.

4



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

### **Článek I.**

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 18.4.2014 uzavřely Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele 26/2014/NPZ, č. smlouvy zhotovitele D50222/INV/2014/003, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu“.

1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly, dohodly, že se Článek II. výše specifikované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) mění způsobem popsaným v Článku II. tohoto Dodatku č.1.

### **Článek II.**

2.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 18.670.860 Kč bez DPH, 22.591.741 Kč s DPH na částku 19.080.388,- Kč bez DPH, 23.087.269,88 Kč s DPH.

2.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín provedení díla uvedený v čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo na 30.10.2015.

2.3. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byly zpracovány změny během výstavby (ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3), viz přílohy tohoto Dodatku č.1.

2.4. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 26/2014/NPZ, č. smlouvy zhotovitele D50222/INV/2014/003 ze dne 18.4.2014, zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento dodatek č. je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.26/2014/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 007-13/2015 ze dne 13.4.2015. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**


2.8. Příloha ZBV je nedílnou součástí tohoto dodatku – ZBV2 a ZBV3 Změnový list – rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn

**- 7 -05- 2015**

V Praze dne .....

Zhotovitel  
**HOCHTIEF CZ a. s.,**

  
Ing. Petr Zach  
ředitel provozu Praha a Mosty

  
Václav Polák  
zástupce ředitele provozu pro obchod



**20 -05- 2015**

V Praze dne .....

Objednatel  
**Středočeský kraj**

  
Ing. Miloš Petera  
hejtman Středočeského kraje



## PLNÁ MOC

**HOCHTIEF CZ a. s.**, IČ: 46678468  
 se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00  
 reg. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229  
 zastoupená předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílkem**  
 a členem představenstva **Ing. Tomášem Korandou**

HOCHTIEF CZ a. s.  
 Plzeňská 16/3217  
 150 00 Praha 5  
 Tel.: +420 257 406 081  
 Fax: +420 257 406 004  
 E-mail: info@hochtief.cz  
 www.hochtief.cz

### **z m o c ň u j e**

**Ing. Petra Zacha**, r. č. 6511170259, U Dětského hřiště 3/738, 158 00 Praha 5  
**Václava Poláka**, r. č. 7508033313, Arnošta z Pardubic 2612, 530 02, Pardubice


aby na základě této plné moci jednali

- ve věcech účasti zmocnitele ve výběrových řízeních s celkovým finančním objemem do 30 mil. Kč bez DPH, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- při účasti zmocnitele v užších zadávacích řízeních v souladu s ust. § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně podávání žádostí o účast, a to bez ohledu na finanční objem (předpokládanou hodnotu) těchto zakázek

V rámci shora uvedeného zmocnění jsou zmocněnci oprávněni podepisovat listiny společně.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2015.

V Praze, 1. 12. 2014



**Ing. Tomáš Bílek**  
 předseda představenstva  
 HOCHTIEF CZ a. s.



**Ing. Tomáš Koranda**  
 člen představenstva  
 HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:



**Ing. Petr Zach**



**Václav Polák**



**Ověření - vidimace**

**Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1 listu. ....**

**V Praze dne 11.12. 2014**

Lenka Garavová  
pověřená  
JUDr. Iva Staňková  
notářkou v Praze



Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha - Kautzovice  
pořadové číslo vidimace 3/15/V  
tento/tato ~~úplný/á~~ - ~~částečný/á~~ - opis/kopie  
obsahující = 2 strany  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

- ~~prvopisem~~
- ~~ověřenou vidimovanou listinou~~
- ~~listinou, která je výstupem z notářské knihy dle kmenové~~
- ~~opisem nebo kopii pořízenou z něho~~
- ~~stříhací písemného vyhlášení nebo výřadu rovněž jinými~~

**Veronika KUBÁTOVÁ**

obsahující = 2 strany  
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje nebo obsahuje výřad, u  
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Praze - Kautzovicích dne 21. 12. 2013

Ing. Veronika Kubátová



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Příloha č. 1**

## **FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

**„II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu“**

**Určeno:** **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**radní Středočeského kraje**  
**(v kopii věcně příslušný odbor Krajský úřad)**

**Číslo SoD objednatele:** 26/2014/NPZ  
**Číslo SoD zhotovitele:** D50222/INV/2014/003

**Termín plnění:** zahájení prací: 29. 7. 2014  
dokončení prací: 30. 10. 2014

**Celková cena díla:** cena bez DPH 18.670.860,- Kč  
DPH celkem 3.920.881,- Kč  
Celková cena včetně DPH 22.591.741,- Kč

**Zhotovitel:** Hochtief CZ a.s.  
divize Dopravní stavby  
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
Česká republika

**IČ:** 46678468

**Oprávněná osoba:** Přemysl Šafařík - stavbyvedoucí, Ing. Petr Zach - ředitel provozu

**Telefonní spojení:** 607 078 591, 602 428 409

h



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Popis předmětu informace:**

**POSUN TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY z 31.10.2014 na 30.10.2015**

**Popis problému:**

Zhotovitel konstatuje, že dne 18. 4. 2014 uzavřel smlouvu o dílo č. 26/2014/NPZ, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034“.

Dle článku II (Doba zhotovení díla) zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. Bodě 1.1 v termínu do 31. 10. 2014 s ohledem na podmínky poskytované dotace.

Zhotovitel stavby se domáhá prodloužení termínu realizace díla s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během výstavby, jelikož u objektu mostu ev.č. 610-034 došlo při bourání průčelních zdí k samovolnému zřícení pískovcových a betonových částí průčelních zdí nad klenbami. Odbor dopravy v Mnichově Hradišti nařídil odvoz veškerého vybouraného a zříceného materiálu a uvolnění pro průtok vody při záplavě, což vedlo k nutnosti demolice zřícené části mostu. Následně v důsledku těchto skutečností došlo k přerušení prací a vyklizení staveniště, neboť zhotovitel nemohl z objektivních důvodů pokračovat ve stavební činnosti a nemohl tedy dodržet původně stanovený termín dokončení díla do 31.10.2014 v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Vzhledem k těmto novým skutečnostem žádáme o stanovení nového termínu dokončení díla pro tuto stavbu na 30.10.2015, tento termín je v koordinaci s předpokládanou dobou výstavby nové konstrukce mostu.

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

Zhotovitel se domáhá dle výše uvedených důvodů prodloužení termínu dokončení stavby.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**


**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

31. 3. 2015

**Datum, podpis oprávněné osoby**

V Praze dne 30. 8. 2014

Ing. Petr Zach, ředitel provozu Praha a Mosty  
Hochtief CZ a.s.  
divize Dopravní stavby  
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
Česká republika




**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

h





**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

**ZBV č. 2**

**„II/610 Svijany, rekonstrukce slníce a mostu“**

**Určeno:** **Dr. Ing. Jiří Peřina**  
**radní Středočeského kraje**  
**(v kopii věcně příslušný odbor Krajský úřad)**

**Číslo SoD objednatele:** 26/2014/NPZ  
**Číslo SoD zhotovitele:** D50222/INV/2014/003

**Termín plnění:** zahájení prací: 29. 7. 2014  
dokončení prací: 31. 10. 2014

**Celková cena díla:** cena bez DPH 18.670.860,- Kč  
DPH celkem 3.920.881,- Kč  
Celková cena včetně DPH 22.591.741,- Kč

**Zhotovitel:** Hochtief CZ a.s.  
divize Dopravní stavby  
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
Česká republika

**IČ:** 46678468

**Oprávněná osoba:** Přemysl Šafařík - stavbyvedoucí, Ing. Petr Zach - ředitel provozu

**Telefonní spojení:** 607 078 591, 602 428 409



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Popis předmětu informace:**

Změna položek soupisu prací stavebního objektu SO201: Rekonstrukce mostu ev. č. 610-034. Změna byla vyvolaná větším rozsahem zabetonovaných průčelních konstrukcí určených k bourání než se předpokládalo v PDPS (DZS). Na základě zjištěných skutečností bylo nutné vypracovat rozšířenější diagnostiku nosné konstrukce mostu (potvrzenou TDI a KSUS), zároveň sloužící i pro potřebu zpracování RDS.

**Popis problému:**

Zhotovitel konstatuje, že dne 18. 4. 2014 uzavřel smlouvu o dílo č. 26/2014/NPZ, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034“.

Zhotovitel stavby se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly v průběhu bouracích prací, domáhá změny položek soupisu prací.

Po odstranění torkretů, vozovkového souvrství a vybavení mostu došlo při bourání průčelních zdí k samovolnému zřícení pískovcových a betonových částí průčelních zdí nad klenbami, na kterých v danou chvíli práce neprobíhaly.

Po dohodě s TDI a zástupcem investora KSÚS byla zadána a bude provedena podrobná kompletní diagnostika konstrukce mostu. Tato diagnostika v potřebném rozsahu nebyla součástí soupisu prací.


Při sledování výměr bouracích prací byl zjištěn nesoulad kubatury položky č. 133 se skutečností. Skutečná výměra zaměřena geodetem.

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

Zhotovitel se domáhá dle výše uvedených důvodů změny položek soupisu prací.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

31. 1. 2015

**Datum, podpis oprávněné osoby**

V Praze dne 6. 8. 2014




Přemysl Šafařík, stavbyvedoucí, provoz Praha a Mosty  
Hochtief CZ a.s.  
divize Dopravní stavby  
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
Česká republika

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

ky



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

## FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

ZBV č. 3

„II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu“

**Určeno:** Dr. Ing. Jiří Peřina  
radní Středočeského kraje  
(v kopii věcně příslušný odbor Krajský úřad)

**Číslo SoD objednatele:** 26/2014/NPZ  
**Číslo SoD zhotovitele:** D50222/INV/2014/003

**Termín plnění:** zahájení prací: 29. 7. 2014  
dokončení prací: 31. 10. 2014

**Celková cena díla:** cena bez DPH 18.670.860,- Kč  
DPH celkem 3.920.881,- Kč  
Celková cena včetně DPH 22.591.741,- Kč

**Zhotovitel:** Hochtief CZ a.s.  
divize Dopravní stavby  
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
Česká republika

**IČ:** 46678468

**Oprávněná osoba:** Přemysl Šafařík - stavbyvedoucí, Ing. Petr Zach - ředitel provozu

**Telefonní spojení:** 607 078 591, 602 428 409



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Popis předmětu informace:**

Změna položek soupisu prací stavebního objektu SO201: Rekonstrukce mostu ev. č. 610-034 je vyvolána požadavkem obce Svijany a Povodím Labe, na uvolnění prostoru pod mostem pro průtok vody při záplavě, požadavkem na statické posouzení současného stavu mostu, který by nebránil průtoku.

**Popis problému:**

Zhotovitel konstatuje, že dne 18. 4. 2014 uzavřel smlouvu o dílo č. 26/2014/NPZ, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034“.

Zhotovitel stavby se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly v průběhu demoličních prací, domáhá změny položek soupisu prací.

Po odstranění torkretů, vozovkového souvrství a vybavení mostu došlo při bourání průčelních zdí k samovolnému zřícení pískovcových a betonových částí průčelních zdí nad klenbami, na kterých v danou chvíli práce neprobíhaly.

Bylo svoláno místní šetření, zápis v příloze. Z něho vyplývá požadavek na odvoz veškerého vybouraného a zříceného materiálu a uvolnění pro průtok vody při záplavě. Dále je požadována demontáž stabilizačních podpěrných význuží (stojiny PERI), které slouží k podpoře části oblouků. Dále je požadováno provedení statického posouzení současného stavu mostu v návaznosti na jeho stabilitu v případě záplav, vypracování studie nového mostu, který by nebránil průtoku při záplavě.


**Čeho se zhotovitel domáhá:**

Zhotovitel se domáhá dle výše uvedených důvodů změny položek soupisu prací.

4



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**31. 1. 2015**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

V Praze dne 4. 9. 2014



**Přemysl Šafařík, stavbyvedoucí, provoz Praha a Mosty**

**Hochtief CZ a.s.**

**divize Dopravní stavby**

**Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**

**Česká republika**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**



kuskes5c6385a5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 209/95/2015

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Martinek  
TEL.: +420 267 094 120  
FAX: +420 224 230 316  
E-MAIL: [tomas.martinek@sudop.cz](mailto:tomas.martinek@sudop.cz)  
IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 4.2. 2015

KÚ Středočeského kraje  
Odbor dopravy  
Roman Kluzák, DiS.  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
[kluzak@kr-s.cz](mailto:kluzak@kr-s.cz)

*R. Kluzák*

**Věc : II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 610-034, vyjádření autorského dozoru č.4**

Na základě Vaší žádosti ohledně vyjádření autorského dozoru, ve věci změny harmonogramu výstavby, Vám sdělujeme, že nemáme výhrady k uvedeným změnám - s termínem dokončení stavby do 30.10.2015 souhlasíme.

S přátelským pozdravem

Ing. Dana Wangler  
vedoucí střediska mostů  
SUDOP PRAHA a.s.



**SUDOP PRAHA a.s.**  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a  
209 - Středisko mostů

**Na vědomí:**

Ing. Jan Komanec, Pontex s.r.o., [jkm@pontex.cz](mailto:jkm@pontex.cz)  
p. Eduard Chalupa, PRAGOPROJEKT a.s. (TDI), [chalupae@pragoprojekt.cz](mailto:chalupae@pragoprojekt.cz)  
p. Přemysl Šafařík, HOCHTIEF CZ a.s., [Přemysl.Safarik@hochtief.cz](mailto:Přemysl.Safarik@hochtief.cz)  
Ing. Jan Marek, HOCHTIEF CZ a.s., [Jan.Marek@hochtief.cz](mailto:Jan.Marek@hochtief.cz)



VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 209/2037/2014

VYŘIZUJE:

Ing. Tomáš Martinek

TEL.:

+420 267 094 120

FAX:

+420 224 230 316

E-MAIL:

[tomas.martinek@sudop.cz](mailto:tomas.martinek@sudop.cz)

IDDS:

nd@safy

MÍSTO / DATUM:

Praha / 11.12. 2014

HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Jan Marek

Provoz Praha a Mosty



Ke Kable 289, 102 00 Praha 10

[Jan.Marek@hochtief.cz](mailto:Jan.Marek@hochtief.cz)**Věc : II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 610-034, vyjádření autorského dozoru č.2**

Na základě vaší žádosti ohledně vyjádření autorského dozoru ke změnovému listu ZBV2, ve věci změny výměry položek soupisu prací – pol.9, 10, 23, 24, 132, 133, 137, 138, 141 a 144, Vám sdělujeme, že nemáme výhrady k uvedeným změnám.

S přátelským pozdravem

Ing. Dana Wangler  
vedoucí střediska mostů  
SUDOP PRAHA a.s.

  
**SUDOP PRAHA a.s.**  
130 80 Praha 3, Olšanská/7a  
209 - Středisko mostů

Na vědomí:

Ing. Jan Komanec, Pontex s.r.o., [jkm@pontex.cz](mailto:jkm@pontex.cz)p. Eduard Chalupa, PRAGOPROJEKT a.s. (TDI), [chalupae@pragoprojekt.cz](mailto:chalupae@pragoprojekt.cz)DiS. Roman Kluzák, KÚ Středočeského kraje, [kluzak@kr-s.cz](mailto:kluzak@kr-s.cz)p. Přemysl Šafařík, HOCHTIEF CZ a.s., [Premysl.Safarik@hochtief.cz](mailto:Premysl.Safarik@hochtief.cz)

h



VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 209/2038/2014

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Martinek  
TEL.: +420 267 094 120  
FAX: +420 224 230 316  
E-MAIL: [tomas.martinek@sudop.cz](mailto:tomas.martinek@sudop.cz)  
IDDS: nd@scfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 11.12. 2014


HOCHTIEF CZ a.s.  
Ing. Jan Marek  
Provoz Praha a Mosty  
Ke Kablo 289, 102 00 Praha 10  
[Jan.Marek@hochtief.cz](mailto:Jan.Marek@hochtief.cz)

**Věc : II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 610-034, vyjádření autorského dozoru č.3**

Na základě vaší žádosti ohledně vyjádření autorského dozoru ke změnovému listu ZBV3, ve věci změny výměry položek soupisu prací bourání – č. 137, 138 a 147, Vám sdělujeme, že nemáme výhrady k uvedeným změnám.

S přátelským pozdravem

Ing. Dana Wangler  
vedoucí střediska mostů  
SUDOP PRAHA a.s.



Na vědomí:

Ing. Jan Komanec, Pontex s.r.o., [jkm@pontex.cz](mailto:jkm@pontex.cz)

p. Eduard Chalupa, PRAGOPROJEKT a.s. (TDI), [chalupae@pragoprojekt.cz](mailto:chalupae@pragoprojekt.cz)

DiS. Roman Kluzák, KÚ Středočeského kraje, [kluzak@kr-s.cz](mailto:kluzak@kr-s.cz)

p. Přemysl Šafařík, HOCHTIEF CZ a.s., [Premysl.Safarik@hochtief.cz](mailto:Premysl.Safarik@hochtief.cz)

 **SUDOP PRAHA a.s.**  
130 90 Praha 3, Olšanské 18  
209 - Středisko mostů



h



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

Krajský úřad Středočeského kraje  
Odbor dopravy  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5 – Smíchov

*Váš dopis značky/ze dne*

*Naše značka*

561/15/KSÚS/MHT/MAR

*Vyřizuje/telefon*

Mareš/736623706


*Praha*


6.2.2015

**Věc: II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034, vyjádření k ZBV 1**

S požadavkem objednatele na ZBV souhlasíme, jedná se o změnu termínu dokončení stavby do 30.10.2015. Prodloužení termínu je vyvoláno nutnou demolicí spodní stavby objektu SO 201.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



Jan Mareš

vedoucí TSÚ oblast Mn.Hradiště

Bank. spoj.:  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

Telefon: 736 623 706  
Fax:  
E-mail: jan.mares@ksus.cz



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---


Krajský úřad Středočeského kraje  
Odbor dopravy  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5 – Smíchov


<i>Váš dopis značky/ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje/telefon</i>	<i>Praha</i>
	5589/14/KSÚS/MHT/MAR	Mareš/736623706	3.12.2014

**Věc: II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034, vyjádření k ZBV2**

KSÚS SK souhlasí se ZBV2, týkající se podrobné diagnostiky konstrukce mostu pro zjištění skutečného stavu kamenných konstrukcí. ZBV dále podchycuje rozdíl mezi DZS a skutečností při bouracích pracích.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

  
Jan Mareš

vedoucí TSÚ oblast Mn.Hradiště

Bank. spoj.:  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

Telefon: 736 623 706  
Fax:  
E-mail: jan.mares@ksus.cz



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Krajský úřad Středočeského kraje  
Odbor dopravy  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5 – Smíchov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

5590/14/KSÚS/MHT/MAR

Vyřizuje/telefon

Mareš/736623706


Praha

3.12.2014

Věc: II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034, vyjádření k ZBV3

KSÚS SK souhlasí se ZBV3, která řeší odstranění vybouraného materiálu a provizorních podpěr z inundačního území řeky Jizery ( nebezpečí při povodni ) a dále vypracování posudku na stabilitu zbývajících částí konstrukce mostu při povodni.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



Jan Mareš

vedoucí TSÚ oblast Mn.Hradiště

Bank. spoj.:  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

Telefon: 736 623 706  
Fax:  
E-mail: jan.mares@ksus.cz

4

NAŠE ZNAČKA: TD/28/14-264/CHE/15  
VYŘIZUJE: Chalupa E.  
DATUM: 5.2.2015

Středočeský kraj,  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
Mgr. Lukáš Kopřiva  
vedoucí Odboru dopravy

stavba: „II/610 Svijany, most č. 610-034-

Věc. Vyjádření TDI – změna termínu dokončení stavby - ZBV 1

Na základě obdržené informace od objednatele se navrhuje změna termínu dokončení do 30.10.2015. Vzhledem k tomu, že termín dokončení je vázán na celkovou změnu stavby vyvolanou demolicí původní spodní částí objektu SO 201, bere TDI na vědomí požadavek objednatele na změnu termínu dokončení celé stavby do 30.10.2015 a s navrženým termínem souhlasí. Objednatel a zhotovitel uzavřou k navrženému termínu Dodatek k SOD, jehož kopii obdrží i TDI.

S pozdravem

Chalupa Eduard  
vedoucí TDI

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Rybníce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

Co :  
KSUS p.o. – ved. TSU J. Mareš  
HOCHTIEF CZ a.s. stavbyvedoucí P. Šafařík  
PONTEX s.r.o. ing. Komanec  
SUDOP a.s. Ing. Martínek

NAŠE ZNAČKA: TD/224/14-264/CHE/14

VYŘIZUJE: Chalupa E..

DATUM: 1.12.2014

Středočeský kraj,

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Mgr. Lukáš Kopřiva

vedoucí Odboru dopravy

stavba: „II/610 Svijany, most č. 610-034

**Věc. Vyjádření TDI – ZBV 2**

Zhotovitel v rámci postupu prací, v souladu s DZS, prováděl odstranění torkretů, vozovkového souvrství a vybavení mostu. Při bourání průčelních zdí došlo k samovolnému zřícení pískovcových a betonových částí průčelních zdí nad klenbami, na kterých v danou chvíli práce neprobíhaly. Byla provedena nezbytná opatření a po dohodě účastníků výstavby byla zadána podrobná kompletní diagnostika konstrukce mostu pro zjištění skutečného stavu konstrukce. Tato diagnostika v potřebném rozsahu nebyla součástí soupisu prací.

Současně byl při provádění zjištěn rozdíl mezi DZS a skutečností na stavbě v rozsahu potřeb bouracích prací. Jedná se o kubatury z položky č.133. Skutečná výměra byla kontrolována a zaměřena geodetem.

Navrženou cenu musí posoudit cenové oddělení investora.

**TDI s předloženým návrhem ZBV 2 souhlasí .**

S pozdravem

  
Chalupa Eduard  
vedoucí TDI

Co : HOCHTIEF CZ a.s.

h

NAŠE ZNAČKA: TD/225/14-264/CHE/14

VYŘIZUJE: Chalupa E.

DATUM: 1.12.2014

Středočeský kraj,

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Mgr. Lukáš Kopřiva

vedoucí Odboru dopravy

stavba: „II/610 Svijany, most č. 610-034

**Věc. Vyjádření TDI – ZBV 3**

Při odstraňování torkretů a bourání průčelních zdí došlo k částečnému zřícení části konstrukce (viz též ZBV 2). Na základě této skutečnosti byly práce jak z bezpečnostních tak stavebních (nesoulad s DZS) přerušeny. Z jednání vyvolaném obcí Svijany, za účasti zástupce Povodí Labe vyplynulo, že vybouraný materiál a provizorní podpěry jsou překážkou, která není v souladu s Povodňovým plánem a může bránit průtoku vody při zvýšené hladině Jizery. Byl uplatněn požadavek na okamžité odstranění vybouraného materiálu, odstranění provizorních podpěr a současně na vypracování posudku - posouzení stability zbývajících částí konstrukce z hlediska stability při zvýšeném průtoku Jizery – záplavě.

Cenový návrh musí posoudit cenové oddělení investora.

TDI s předloženým návrhem změny souhlasí .

S pozdravem  
PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Rybáře 1668/16, 147 84 Praha 4  
ICO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudn v Praze odd. B, vl.1434  
Chalupa Eduard  
vedoucí TDI

Co : HOCHTIEF CZ a.s.

## Změnový list - rekapitulace

### Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.	Název projektu: II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu		
Číslo a název objektu	celk.cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk.cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 201: Rekonstrukce mostu ev. č. 610-034	13 432 790,00	13 842 318,24	409 528,24
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>	<b>13 432 790,00</b>	<b>13 842 318,24</b>	<b>409 528,24</b>

**Zhotovitel/dodavatel:**

Jméno   
 Přemysl Šafařík, HOCHTIEF,CZ a.s.

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI   
 Eduard Chalupa, PRAGOPROJEKT, a.s.   
 projektant/AD   
 Ing. Jan Komanec, PONTEX spol. s r.o.   
 zadavatel/objednatel   
 Roman Kluzák, DiS, odbor dopravy STC kraj

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

**Za pobočku ÚRR NUTS 2:**

Jméno   
 \_\_\_\_\_



## ZBV 2 Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

<b>Projekt č.</b>		<b>Název projektu: II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu</b>		
Číslo a název objektu: Rekonstrukce mostu ev. č. 610-034				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
<b>Původní položky SOD změněné dle ZBV2</b>				
9	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 odtěžení nadnásypu kleneb, příloha 2; 64,338*7,95-6*(0,49+0,5)	Změna kubatury demolice a výkopu, viz příloha zaměření a výpočet kubatury	Při bourání průčelních zdí nalezen větší objem železobetonových dílců.
10	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 viz položka 131201102 (50%);		
23	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		
24	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		
132	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene		
133	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB		
137	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m		
138	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti		
141	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop		
144	04.170101-Oa	beton z demolic objektů, základů TV (železobeton)		
<b>Nové položky dle ZBV2</b>				
nová	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Rozšířená diagnostika (po odhalení NK mostu)	Nutná rozšířená diagnostika	Po odstranění torkretů podezření na nevyhovující stav konstrukce mostu

\* může být doloženo na samostatném listu

A