



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele 26/2014/NPZ
číslo zhotovitele D50222/INV/2014/003

„II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6229

jednající: Ing. Petr Zach, ředitel provozu Praha a Mosty, na základě plné moci a Václav Polák,
zástupce ředitele provozu pro obchod, na základě plné moci

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka, číslo účtu 2047610104/2600

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany uzavírají na základě vzájemného souladu tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele 26/2014/NPZ, č. smlouvy zhotovitele D50222/INV/2014/003 ze dne 18.4.2014, kterým se upravuje cena a termín ukončení díla.

4



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 18.4.2014 uzavřely Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele 26/2014/NPZ, č. smlouvy zhotovitele D50222/INV/2014/003, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu“.

1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly, dohodly, že se Článek II. výše specifikované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) mění způsobem popsaným v Článku II. tohoto Dodatku č.1.

Článek II.

2.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 18.670.860 Kč bez DPH, 22.591.741 Kč s DPH na částku 19.080.388,- Kč bez DPH, 23.087.269,88 Kč s DPH.

2.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín provedení díla uvedený v čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo na 30.10.2015.

2.3. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byly zpracovány změny během výstavby (ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3), viz přílohy tohoto Dodatku č.1.

2.4. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 26/2014/NPZ, č. smlouvy zhotovitele D50222/INV/2014/003 ze dne 18.4.2014, zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento dodatek č. je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.26/2014/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 007-13/2015 ze dne 13.4.2015. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**


2.8. Příloha ZBV je nedílnou součástí tohoto dodatku – ZBV2 a ZBV3 Změnový list – rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn

- 7 -05- 2015

V Praze dne

Zhotovitel
HOCHTIEF CZ a. s.,


Ing. Petr Zach
ředitel provozu Praha a Mosty


Václav Polák
zástupce ředitele provozu pro obchod



20 -05- 2015

V Praze dne

Objednatel
Středočeský kraj


Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje



h

PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468
 se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
 reg. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229
 zastoupená předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílkem**
 a členem představenstva **Ing. Tomášem Korandou**

HOCHTIEF CZ a. s.
 Plzeňská 16/3217
 150 00 Praha 5
 Tel.: +420 257 406 081
 Fax: +420 257 406 004
 E-mail: info@hochtief.cz
 www.hochtief.cz

z m o c ň u j e

Ing. Petra Zacha, r. č. 6511170259, U Dětského hřiště 3/738, 158 00 Praha 5
Václava Poláka, r. č. 7508033313, Arnošta z Pardubic 2612, 530 02, Pardubice


aby na základě této plné moci jednali

- ve věcech účasti zmocnitele ve výběrových řízeních s celkovým finančním objemem do 30 mil. Kč bez DPH, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- při účasti zmocnitele v užších zadávacích řízeních v souladu s ust. § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně podávání žádostí o účast, a to bez ohledu na finanční objem (předpokládanou hodnotu) těchto zakázek

V rámci shora uvedeného zmocnění jsou zmocněnci oprávněni podepisovat listiny společně.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2015.

V Praze, 1. 12. 2014



Ing. Tomáš Bílek
 předseda představenstva
 HOCHTIEF CZ a. s.



Ing. Tomáš Koranda
 člen představenstva
 HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:



Ing. Petr Zach



Václav Polák



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1 listu.

V Praze dne 11.12. 2014

Lenka Garavová
pověřená
JUDr. Iva Staňková
notářkou v PRAZE



Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha - Kautzovice
pořadové číslo vidimace 3/15/V
tento/tato ~~úplný/á~~ - ~~částečný/á~~ - ~~opis/kopie~~
obsahující = 2 strany
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a poříze /a a tato listina je

- ~~prvopisem~~
- ~~ověřenou vidimovanou listinou~~
- ~~listinou, která je výstupem z notářské knihy dle kmenové~~
- ~~opisem nebo kopii pořízenou z něho~~
- ~~stříháním písemného vyhlášení nebo výřadu rovněž jinými~~

obsahujícím = 2 strany
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje nebo obsahuje výhradně
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

Veronika KUBÁTOVÁ

V Praze - Kautzovicích dne 21. 12. 2013

Ing. Veronika Kubátová



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 1

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu“

Určeno: **Dr. Ing. Jiří Peřina**
radní Středočeského kraje
(v kopii věcně příslušný odbor Krajský úřad)

Číslo SoD objednatele: 26/2014/NPZ
Číslo SoD zhotovitele: D50222/INV/2014/003

Termín plnění: zahájení prací: 29. 7. 2014
dokončení prací: 30. 10. 2014

Celková cena díla: cena bez DPH 18.670.860,- Kč
DPH celkem 3.920.881,- Kč
Celková cena včetně DPH 22.591.741,- Kč

Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.
divize Dopravní stavby
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Česká republika

IČ: 46678468

Oprávněná osoba: Přemysl Šafařík - stavbyvedoucí, Ing. Petr Zach - ředitel provozu

Telefonní spojení: 607 078 591, 602 428 409

h



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis předmětu informace:

POSUN TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY z 31.10.2014 na 30.10.2015

Popis problému:

Zhotovitel konstatuje, že dne 18. 4. 2014 uzavřel smlouvu o dílo č. 26/2014/NPZ, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034“.

Dle článku II (Doba zhotovení díla) zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. Bodě 1.1 v termínu do 31. 10. 2014 s ohledem na podmínky poskytované dotace.

Zhotovitel stavby se domáhá prodloužení termínu realizace díla s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během výstavby, jelikož u objektu mostu ev.č. 610-034 došlo při bourání průčelních zdí k samovolnému zřícení pískovcových a betonových částí průčelních zdí nad klenbami. Odbor dopravy v Mnichově Hradišti nařídil odvoz veškerého vybouraného a zříceného materiálu a uvolnění pro průtok vody při záplavě, což vedlo k nutnosti demolice zřícené části mostu. Následně v důsledku těchto skutečností došlo k přerušení prací a vyklizení staveniště, neboť zhotovitel nemohl z objektivních důvodů pokračovat ve stavební činnosti a nemohl tedy dodržet původně stanovený termín dokončení díla do 31.10.2014 v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Vzhledem k těmto novým skutečnostem žádáme o stanovení nového termínu dokončení díla pro tuto stavbu na 30.10.2015, tento termín je v koordinaci s předpokládanou dobou výstavby nové konstrukce mostu.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Zhotovitel se domáhá dle výše uvedených důvodů prodloužení termínu dokončení stavby.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**


Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

31. 3. 2015

Datum, podpis oprávněné osoby

V Praze dne 30. 8. 2014

Ing. Petr Zach, ředitel provozu Praha a Mosty
Hochtief CZ a.s.
divize Dopravní stavby
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Česká republika




Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

h



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

ZBV č. 2

„II/610 Svijany, rekonstrukce slníce a mostu“

Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje
(v kopii věcně příslušný odbor Krajský úřad)

Číslo SoD objednatele: 26/2014/NPZ
Číslo SoD zhotovitele: D50222/INV/2014/003

Termín plnění: zahájení prací: 29. 7. 2014
dokončení prací: 31. 10. 2014

Celková cena díla: cena bez DPH 18.670.860,- Kč
DPH celkem 3.920.881,- Kč
Celková cena včetně DPH 22.591.741,- Kč

Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.
divize Dopravní stavby
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Česká republika

IČ: 46678468

Oprávněná osoba: Přemysl Šafařík - stavbyvedoucí, Ing. Petr Zach - ředitel provozu

Telefonní spojení: 607 078 591, 602 428 409



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis předmětu informace:

Změna položek soupisu prací stavebního objektu SO201: Rekonstrukce mostu ev. č. 610-034. Změna byla vyvolaná větším rozsahem zabetonovaných průčelních konstrukcí určených k bourání než se předpokládalo v PDPS (DZS). Na základě zjištěných skutečností bylo nutné vypracovat rozšířenější diagnostiku nosné konstrukce mostu (potvrzenou TDI a KSUS), zároveň sloužící i pro potřebu zpracování RDS.

Popis problému:

Zhotovitel konstatuje, že dne 18. 4. 2014 uzavřel smlouvu o dílo č. 26/2014/NPZ, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034“.

Zhotovitel stavby se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly v průběhu bouracích prací, domáhá změny položek soupisu prací.

Po odstranění torkretů, vozovkového souvrství a vybavení mostu došlo při bourání průčelních zdí k samovolnému zřícení pískovcových a betonových částí průčelních zdí nad klenbami, na kterých v danou chvíli práce neprobíhaly.

Po dohodě s TDI a zástupcem investora KSÚS byla zadána a bude provedena podrobná kompletní diagnostika konstrukce mostu. Tato diagnostika v potřebném rozsahu nebyla součástí soupisu prací.


Při sledování výměr bouracích prací byl zjištěn nesoulad kubatury položky č. 133 se skutečností. Skutečná výměra zaměřena geodetem.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Zhotovitel se domáhá dle výše uvedených důvodů změny položek soupisu prací.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

31. 1. 2015

Datum, podpis oprávněné osoby

V Praze dne 6. 8. 2014



Přemysl Šafařík, stavbyvedoucí, provoz Praha a Mosty

Hochtief CZ a.s.

divize Dopravní stavby

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5


Česká republika

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

ky



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

ZBV č. 3

„II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu“

Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje
(v kopii věcně příslušný odbor Krajský úřad)

Číslo SoD objednatele: 26/2014/NPZ
Číslo SoD zhotovitele: D50222/INV/2014/003

Termín plnění: zahájení prací: 29. 7. 2014
dokončení prací: 31. 10. 2014

Celková cena díla: cena bez DPH 18.670.860,- Kč
DPH celkem 3.920.881,- Kč
Celková cena včetně DPH 22.591.741,- Kč

Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.
divize Dopravní stavby
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Česká republika

IČ: 46678468

Oprávněná osoba: Přemysl Šafařík - stavbyvedoucí, Ing. Petr Zach - ředitel provozu

Telefonní spojení: 607 078 591, 602 428 409



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis předmětu informace:

Změna položek soupisu prací stavebního objektu SO201: Rekonstrukce mostu ev. č. 610-034 je vyvolána požadavkem obce Svijany a Povodím Labe, na uvolnění prostoru pod mostem pro průtok vody při záplavě, požadavkem na statické posouzení současného stavu mostu, který by nebránil průtoku.

Popis problému:

Zhotovitel konstatuje, že dne 18. 4. 2014 uzavřel smlouvu o dílo č. 26/2014/NPZ, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034“.

Zhotovitel stavby se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly v průběhu demoličních prací, domáhá změny položek soupisu prací.

Po odstranění torkretů, vozovkového souvrství a vybavení mostu došlo při bourání průčelních zdí k samovolnému zřícení pískovcových a betonových částí průčelních zdí nad klenbami, na kterých v danou chvíli práce neprobíhaly.

Bylo svoláno místní šetření, zápis v příloze. Z něho vyplývá požadavek na odvoz veškerého vybouraného a zříceného materiálu a uvolnění pro průtok vody při záplavě. Dále je požadována demontáž stabilizačních podpěrných význuží (stojiny PERI), které slouží k podpoře části oblouků. Dále je požadováno provedení statického posouzení současného stavu mostu v návaznosti na jeho stabilitu v případě záplav, vypracování studie nového mostu, který by nebránil průtoku při záplavě.


Čeho se zhotovitel domáhá:

Zhotovitel se domáhá dle výše uvedených důvodů změny položek soupisu prací.

4



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

31. 1. 2015

Datum, podpis oprávněné osoby

V Praze dne 4. 9. 2014



Přemysl Šafařík, stavbyvedoucí, provoz Praha a Mosty

Hochtief CZ a.s.

divize Dopravní stavby

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Česká republika

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 209/2037/2014

VYŘIZUJE:

Ing. Tomáš Martinek

TEL.:

+420 267 094 120

FAX:

+420 224 230 316

E-MAIL:

tomas.martinek@sudop.cz

IDDS:

nd@sqfy

MÍSTO / DATUM:

Praha / 11.12. 2014

HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Jan Marek


Provoz Praha a Mosty

Ke Kablo 289, 102 00 Praha 10

Jan.Marek@hochtief.cz**Věc : II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 610-034, vyjádření autorského dozoru č.2**

Na základě vaší žádosti ohledně vyjádření autorského dozoru ke změnovému listu ZBV2, ve věci změny výměry položek soupisu prací – pol.9, 10, 23, 24, 132, 133, 137, 138, 141 a 144, Vám sdělujeme, že nemáme výhrady k uvedeným změnám.

S přátelským pozdravem

Ing. Dana Wangler
vedoucí střediska mostů
SUDOP PRAHA a.s.

Na vědomí:

Ing. Jan Komanec, Pontex s.r.o., jkm@pontex.czp. Eduard Chalupa, PRAGOPROJEKT a.s. (TDI), chalupae@pragoprojekt.czDiS. Roman Kluzák, KÚ Středočeského kraje, kluzak@kr-s.czp. Přemysl Šafařík, HOCHTIEF CZ a.s., Premysl.Safarik@hochtief.cz

h

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 209/2038/2014

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Martinek
TEL.: +420 267 094 120
FAX: +420 224 230 316
E-MAIL: tomas.martinek@sudop.cz
IDDS: nd@scfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 11.12. 2014


HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Jan Marek
Provoz Praha a Mosty
Ke Kablo 289, 102 00 Praha 10
Jan.Marek@hochtief.cz

Věc : II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 610-034, vyjádření autorského dozoru č.3

Na základě vaší žádosti ohledně vyjádření autorského dozoru ke změnovému listu ZBV3, ve věci změny výměry položek soupisu prací bourání – č. 137, 138 a 147, Vám sdělujeme, že nemáme výhrady k uvedeným změnám.

S přátelským pozdravem

Ing. Dana Wangler
vedoucí střediska mostů
SUDOP PRAHA a.s.



Na vědomí:

Ing. Jan Komanec, Pontex s.r.o., jkm@pontex.cz

p. Eduard Chalupa, PRAGOPROJEKT a.s. (TDI), chalupae@pragoprojekt.cz

DiS. Roman Kluzák, KÚ Středočeského kraje, kluzak@kr-s.cz

p. Přemysl Šafařík, HOCHTIEF CZ a.s., Premysl.Safarik@hochtief.cz

 **SUDOP PRAHA a.s.**
130 80 Praha 3, Olšanské 18
209 - Středisko mostů



h



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy
Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Váš dopis značkový z dne

Naše značka
561/15/KSÚS/MHT/MAR


Vyřizuje/telefon
Mareš/736623706

Praha
6.2.2015

Věc: II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034, vyjádření k ZBV 1

S požadavkem objednatele na ZBV souhlasíme, jedná se o změnu termínu dokončení stavby do 30.10.2015. Prodloužení termínu je vyvoláno nutnou demolicí spodní stavby objektu SO 201.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



Jan Mareš
vedoucí TSÚ oblast Mn.Hradiště

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 736 623 706
Fax:
E-mail: jan.mares@ksus.cz



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11


Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy
Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov


<i>Váš dopis značky/ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje/telefon</i>	<i>Praha</i>
	5589/14/KSÚS/MHT/MAR	Mareš/736623706	3.12.2014

Věc: II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034, vyjádření k ZBV2

KSÚS SK souhlasí se ZBV2, týkající se podrobné diagnostiky konstrukce mostu pro zjištění skutečného stavu kamenných konstrukcí. ZBV dále podchycuje rozdíl mezi DZS a skutečností při bouracích pracích.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001


Jan Mareš

vedoucí TSÚ oblast Mn.Hradiště

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 736 623 706
Fax:
E-mail: jan.mares@ksus.cz



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy
Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

5590/14/KSÚS/MHT/MAR

Vyřizuje/telefon

Mareš/736623706


Praha

3.12.2014

Věc: II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev.č. 610-034, vyjádření k ZBV3

KSÚS SK souhlasí se ZBV3, která řeší odstranění vybouraného materiálu a provizorních podpěr z inundačního území řeky Jizery (nebezpečí při povodni) a dále vypracování posudku na stabilitu zbývajících částí konstrukce mostu při povodni.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



Jan Mareš

vedoucí TSÚ oblast Mn.Hradiště

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 736 623 706
Fax:
E-mail: jan.mares@ksus.cz

4

NAŠE ZNAČKA: TD/28/14-264/CHE/15
VYŘIZUJE: Chalupa E.
DATUM: 5.2.2015

Středočeský kraj,
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Mgr. Lukáš Kopřiva
vedoucí Odboru dopravy

stavba: „II/610 Svijany, most č. 610-034-

Věc. Vyjádření TDI – změna termínu dokončení stavby - ZBV 1

Na základě obdržené informace od objednatele se navrhuje změna termínu dokončení do 30.10.2015. Vzhledem k tomu, že termín dokončení je vázán na celkovou změnu stavby vyvolanou demolicí původní spodní částí objektu SO 201, bere TDI na vědomí požadavek objednatele na změnu termínu dokončení celé stavby do 30.10.2015 a s navrženým termínem souhlasí. Objednatel a zhotovitel uzavřou k navrženému termínu Dodatek k SOD, jehož kopii obdrží i TDI.

S pozdravem

Chalupa Eduard
vedoucí TDI

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rybníku 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudní úřad Praha 4, B. vL1434

Co :
KSUS p.o. – ved. TSU J. Mareš
HOCHTIEF CZ a.s. stavbyvedoucí P. Šafařík
PONTEX s.r.o. ing. Komanec
SUDOP a.s. Ing. Martínek

NAŠE ZNAČKA: TD/224/14-264/CHE/14

VYŘIZUJE: Chalupa E..

DATUM: 1.12.2014

Středočeský kraj,

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Mgr. Lukáš Kopřiva

vedoucí Odboru dopravy

stavba: „II/610 Svijany, most č. 610-034

Věc. Vyjádření TDI – ZBV 2

Zhotovitel v rámci postupu prací, v souladu s DZS, prováděl odstranění torkretů, vozovkového souvrství a vybavení mostu. Při bourání průčelních zdí došlo k samovolnému zřícení pískovcových a betonových částí průčelních zdí nad klenbami, na kterých v danou chvíli práce neprobíhaly. Byla provedena nezbytná opatření a po dohodě účastníků výstavby byla zadána podrobná kompletní diagnostika konstrukce mostu pro zjištění skutečného stavu konstrukce. Tato diagnostika v potřebném rozsahu nebyla součástí soupisu prací.

Současně byl při provádění zjištěn rozdíl mezi DZS a skutečností na stavbě v rozsahu potřeb bouracích prací. Jedná se o kubatury z položky č.133. Skutečná výměra byla kontrolována a zaměřena geodetem.

Navrženou cenu musí posoudit cenové oddělení investora.

TDI s předloženým návrhem ZBV 2 souhlasí .

S pozdravem


Chalupa Eduard
vedoucí TDI

Co : HOCHTIEF CZ a.s.

NAŠE ZNAČKA: TD/225/14-264/CHE/14

VYŘIZUJE: Chalupa E.

DATUM: 1.12.2014

Středočeský kraj,

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Mgr. Lukáš Kopřiva

vedoucí Odboru dopravy

stavba: „II/610 Svijany, most č. 610-034

Věc. Vyjádření TDI – ZBV 3

Při odstraňování torkretů a bourání průčelních zdí došlo k částečnému zřícení části konstrukce (viz též ZBV 2). Na základě této skutečnosti byly práce jak z bezpečnostních tak stavebních (nesoulad s DZS) přerušeny. Z jednání vyvolaném obcí Svijany, za účasti zástupce Povodí Labe vyplynulo, že vybouraný materiál a provizorní podpěry jsou překážkou, která není v souladu s Povodňovým plánem a může bránit průtoku vody při zvýšené hladině Jizery. Byl uplatněn požadavek na okamžité odstranění vybouraného materiálu, odstranění provizorních podpěr a současně na vypracování posudku - posouzení stability zbývajících částí konstrukce z hlediska stability při zvýšeném průtoku Jizery – záplavě.

Cenový návrh musí posoudit cenové oddělení investora.

TDI s předloženým návrhem změny souhlasí .

S pozdravem
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rybáře 1668/16, 147 84 Praha 4
ICO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudn v Praze odd. B, vl.1434
Chalupa Eduard
vedoucí TDI

Co : HOCHTIEF CZ a.s.

ZBV 2 Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu: II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu		
Číslo a název objektu: Rekonstrukce mostu ev. č. 610-034				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
Původní položky SOD změněné dle ZBV2				
9	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 odtěžení nadnásypu kleneb, příloha 2; 64,338*7,95-6*(0,49+0,5)	Změna kubatury demolice a výkopu, viz příloha zaměření a výpočet kubatury	Při bourání průčelních zdí nalezen větší objem železobetonových dílců.
10	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 viz položka 131201102 (50%);		
23	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		
24	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		
132	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene		
133	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB		
137	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m		
138	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti		
141	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop		
144	04.170101-Oa	beton z demolíc objektů, základů TV (železobeton)		
Nové položky dle ZBV2				
nová	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Rozšířená diagnostika (po odhalení NK mostu)	Nutná rozšířená diagnostika	Po odstranění torkretů podezření na nevyhovující stav konstrukce mostu

* může být doloženo na samostatném listu


A

ZBV2 - Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.		II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu								
Číslo a název objektu: Rekonstrukce mostu ev. č. 610-034										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	rozdíl množství	množství po změně	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	rozdíl celk. ceny Kč	celk. cena po změně Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 1										
Původní položky změněné dle ZBV č. 2										
9	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ odtěžení nadnáspy kleneb, příloha 2; 64,338*7,95-6*(0,49+0,5)	m ³	505,547	-49,408	456,139	144,00	72 799	-7 115	65 684
10	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 viz položka 131201102 (50%); 505,547*0,5	m ³	252,774	-24,704	228,070	15,00	3 792	-371	3 421
23	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	623,343	-49,408	573,935	105,00	65 451	-5 188	60 263
24	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	11 220,174	-889,344	10 330,830	5,00	56 101	-4 447	51 654
132	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m ³	78,512	-40,522	37,990	1 000,00	78 512	-40 522	37 990
133	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m ³	123,709	89,930	213,639	1 800,00	222 676	161 874	384 550
137	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	m ³	1 400,864	118,579	1 519,444	20,00	28 017	2 372	30 389
138	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	m ³	37 823,328	3 201,636	41 024,966	3,00	113 470	9 605	123 075
141	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	t	1 022,337	-88,934	933,403	80,00	81 787	-7 115	74 672
144	04.170101-Oa	beton z demolice objektů, základů TV (železobeton)	t	574,282	215,832	790,114	75,00	43 071	16 187	59 259
Nové položky dle ZBV č. 2										
	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Rozšířená diagnostika (po odhalení NK mostu)	Kč	0,000	1,000	1,000	186 337,00	0	186 337	186 337
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									311 618 Kč	1 077 294,39 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Přemysl Šafařík		

Schválil:

inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Eduard Chalupa		
projektant/AD		
Ing. Jan Komanec		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák, DIS		

ZBV3 - Změnový list - část 1**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Projekt č. II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu

poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
Původní položky SOD změněné dle ZBV3				
137	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	Odstranění zřícených částí mostu	Uvolnění průtoku při povodni Požadavek Obce Svijany a Povodí Labe
138	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti		
147	44.170504-O	kamenná suť		
Nové položky dle ZBV3				
NOVÁ	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	Studie mostu, který nebrání průtoku při záplavě	Uvolnění průtoku při povodni Požadavek Obce Svijany a Povodí Labe
NOVÁ	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	Statický posudek mostu po zřícení části kleneb	

* může být doloženo na samostatném listu

ZBV3 - Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.				„II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu“						
Číslo a název objektu: Rekonstrukce mostu ev. č. 610-034										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	rozdíl množství	množství po změně	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	rozdíl celk. ceny Kč	celk. cena po změně Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 1										
Původní položky změněné dle ZBV č. 3										
137	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	1 519,444	154,340	1 673,784	20,000	30 389	3 087	33 476
138	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	41 024,966	4 167,180	45 192,146	3,000	123 075	12 502	135 576
147	44.170504-O	kamenná suť	t	195,495	154,340	349,835	190,000	37 144	29 325	66 469

Nové položky dle ZBV č. 3										
po ZBV č. 2										
NOVÁ	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	Kč	0,000	1,000	1,000	28 137,000	0	28 137	28 137
NOVÁ	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	Kč	0,000	1,000	1,000	24 860,000	0	24 860	24 860
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									97 910 Kč	288 517,75 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Přemysl Šafařík		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Eduard Chalupa		
projektant/AD		
Ing. Jan Komanec		
zadavatel/objednatel		
Roman Kluzák, DiS		