
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů vody a odpadů -
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady“**

Číslo objednatele 4/62444042/2017/1
Číslo zhotovitele 17052-S – D1

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 19. 6 . 2017,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Gymnázium Jiřího z Poděbrad

sídlo: Studentská 166, Poděbrady, 290 01
zastoupenou: RNDr. Kamilem Břízou, ředitelem školy
IČ: 6244042
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

KG-SERVIS, spol. s r.o.

Sídlo: Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložka 60815
Jednatel: Josef Kaftan, jednatel
IČO: 256 82 512 DIČ: CZ 256 82 512
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem provádění bouracích prací je nutné provést větší objem bouracích prací, provést vyzdívky a výměny podlah. Při navržené opravě omítek bylo zjištěno, že předpokládaný rozsah oprav omítek je nedostatečný a po zvážení bylo zvoleno nejlepší technické řešení – oprava omítek celoplošně. Vzhledem k změně dispozic je nutné provést sádrokartonové podhledy i v chodbách u WC a bylo navrženo doplnění vnitřního vybavení kuchyňky. Dále bylo vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem zjištěným při instalaci VZT rozhodnuto, že není nutné provádět nadstřešní odvětrávací hlavice a vzhledem k změně provozních podmínek jsou upraveny velikosti bojlerů a vybavení WC. Vzhledem k výše uvedené se, původní znění čl. 3., bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5.122.279,78Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.075.678,75 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6.167.958,53 Kč.

2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4 873 614,24 Kč bez DPH, tedy 5 897 073,23 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 5 122 279,78 Kč bez DPH, 6 197 958,53 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	4 873 614,24 Kč	1 023 458,99 Kč	5 897 073,23 Kč
Dodatek č. 1	248 665,54 Kč	144 578,47 Kč	300 885,30 Kč
Celková nová cena díla	5 122 279,78 Kč	1 075 678,75 Kč	6 197 958,53 Kč

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1 ze dne 3. 8. 2017

Ve Velimi, dne

Zhotovitel
KG-SERVIS, spol. s r.o.

KG **KG-SERVIS**
spol. s r.o.
281 01 VELIM
DIČ: CZ23582512

Josef Kaftan, jednatel
jednatel společnosti

V Poděbradech, dne 14.8.2017

Objednatel
Gymnázium Jiřího z Poděbrad



RNDr. Kamilem Bříza
ředitel školy

Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Studentská 166
290 01 Poděbrady
1