



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele S-1131/DOP/2014

číslo zhotovitele 1403831/D4

„III / 23634 Libušín, rekonstrukce“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Libušín

se sídlem Hálkova 140, 273 06

zastoupené : Ing. Vladimírem Eichlerem, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., oblastní pobočka v Kladně, nám. Svobody 2003,
27201 Kladno, číslo účtu: 0388107399/0800

IČO: 00234630 DIČ: CZ00234630

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C,
vložka 19455

jednající Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer – jednatelé

IČ: 104 42 481 DIČ: CZ 104 42 481

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 545 481/0100

Československá obchodní banka a.s. číslo účtu: 183 533 319/0300

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento
dodatek č.4 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-1131/DOP/2014, č. smlouvy
zhotovitele 1403831 ze dne 23. 6. 2014, kterým se upravuje cena plnění díla.

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 23. 6. 2014 uzavřely Smlouvu o dílo č.
smlouvy objednatele S-1131/DOP/2014, č. smlouvy zhotovitele 1403831, jejímž předmětem
jsou stavební práce na akci: „III/23634 Libušín, rekonstrukce“.

1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během realizace
díla a měly za následek nutnost provedení dalších prací a dodávek a zároveň i neprovedení
vybraných částí prací, dohodly, že v čl. 1.1 popsanou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o
dílo“) mění způsobem, popsaným v čl.II Dodatku č. 4.

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla, specifikovaný v čl. I. smlouvy o dílo, se co do
rozsahu předmětu díla mění tak, že se navyšuje a zároveň i snižuje o stavební práce a
dodávky specifikované ve změnovém listu část 1 a 2, který je nedílnou součástí tohoto
Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se s ohledem na změnu rozsahu díla dle čl. I. smlouvy
o dílo mění článek III. odstavec 3.1 a 3.2 písm. b) včetně kontrolního součtu dle smlouvy o dílo



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

tak, že celková cena díla popsáná v čl. 3.1 smlouvy o dílo jakož i cena dílčí části díla popsáná v čl. 3.2. písm. b) smlouvy o dílo a kontrolní součet ceny díla uvedený v čl. 3.2. smlouvy o dílo snižují o částku 270 952,66Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky. Středočeský kraj se podílí na uhrazení dodatečných stavebních prací ve výši 300 096,32Kč bez DPH, 363 116,55Kč s DPH, a méněpracech ve výši 388 002,1Kč bez DPH, 469 482,54Kč s DPH. Město Libušín se podílí na uhrazení dodatečných stavebních prací ve výši 332 333,26Kč bez DPH, 402 123,24Kč s DPH. Město Libušín se podílí na méněpracech částkou 515 380,14 bez DPH, 623 609,97Kč s DPH.

2.3. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny za dílo dle čl. III Cena za dílo, bod SoD z původní částky stanovené dodatkem č.3 k SOD tj. **30.230.566,16 Kč bez DPH**, na částku **29.959.613,50 Kč bez DPH**.

2.4. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byly zpracovány následující změny během výstavby (ZBV):

2.4.1. SO 100 komunikace - rozšíření autobusové zastávky

Změna na rozšíření autobusové zastávky byla provedena na základě požadavku přepravce společnosti ČSAD Kladno. Jedná se o rozšíření nástupní hrany zastávky v zálivu pro dva autobusy, v souvislosti s rozšířením objednávky na zajištění základní dopravní obslužnosti financované Středočeským krajem. Původní navržené prostorové uspořádání již nevyhovuje současné organizaci zajištění základní dopravní obslužnosti dopravcem ČSAD Kladno.

2.4.2. SO 100 komunikace – svislé dopravní značení

V rámci realizace stavby bylo na základě dodatečného požadavku Policie ČR upraveno stávající svislé dopravní značení, uvažované v projektové přípravě a schválené v rámci stavebního řízení.

2.4.3. SO 100 komunikace – odvodnění

Počet uličních vpustí byl aktualizováno dle skutečného provedení stavby.

2.4.4 SO 100 komunikace – zemní práce

Na základě požadavku Města Libušín nebudou původně plánované vegetační úpravy realizovány.

2.4.5. SO 320 – dešťová kanalizace

V rámci realizace stavby byly objeveny nové kanalizační stoky v místě ulice Letná a nové větve kanalizace z prostranství nádvoří městského úřadu. Tyto nové kanalizační větve neměly



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

viditelné povrchové znaky (kanalizační poklopy nebo uliční vpusti). Uvedené kanalizační větve nebyly k dispozici od správců v rámci zpracování projektové dokumentace. Po upřesnění množství dešťových vod, a na základě hydrotechnického výpočtu, bylo na stocě D navržena změna profilu kanalizace.

2.4.6. SO 110 – chodníky a zpevněné plochy

Na základě požadavku Města Libušín nebudou vegetační úpravy realizovány.

Rekapitulace ceny stavby:

Cena dle SoD bez DPH	29.766.100,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	365.858,52 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	98.607,64 Kč
<u>Cena méně a více prací dle Dodatku č.4</u>	<u>-270.952,66 Kč</u>
Cena celkem vč. Dodatků 2,3 a 4 bez PDH.....	29.959.613,50 Kč

1.3. Méně a vícepráce dle Dodatku č. 4 vychází ze změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jako Příloha č. 1.

Článek III.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-1131/DOP/2014, č. smlouvy zhotovitele 1403731 zůstávají v platnosti beze změn a tvoří spolu s Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2, Dodatkem č. 3 a tímto Dodatkem č. 4 Smlouvu o dílo.

2.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží pět stejnopisů a zhotovitel dva stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 091-28/2015/RK ze dne 10.8.2015 a usnesením Rady města Libušín ze dne 1.7.2015. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


2.5. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnový list – rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn

V Lounech dne 11 -09- 2015

V Praze dne 12 -10- 2015

**Zhotovitel
EKOSTAVBY Louny s.r.o.**




**Ing. Jiří Benda
jednatel**

**Objednatel č. 1
Středočeský kraj**



**Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje**



**Ing. Jan Egermayer
jednatel**

**Objednatel č.2
Město Libušín**



**Ing. Vladimír Eichler
starosta města**

Změnový list - rekapitulace			
Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD			
Projekt č. 14 038 31 / 3170		Název projektu: III/23634 Libušín, rekonstrukce	
Číslo a název objektu	celk. cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk. cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
MĚNĚPRÁCE			
Středočeský kraj			
SO.100 Komunikace			-367 293,64
SO.320 Dešťová kanalizace			-20 708,46
Město Libušín			
SO.110 Chodníky a zpevněné plochy			-267 147,50
SO.320 Dešťová kanalizace			-248 232,64
VÍCEPRÁCE			
Středočeský kraj			
SO.100 Komunikace			272 371,88
SO.320 Dešťová kanalizace			27 724,44
Město Libušín			
SO.110 Chodníky a zpevněné plochy			0,00
SO.320 Dešťová kanalizace			332 333,26
CELKEM			
Středočeský kraj			
SO.100 Komunikace	16 638 305,72	16 543 383,96	-94 921,76
SO.320 Dešťová kanalizace	377 816,20	384 632,18	7 015,98
Město Libušín			
SO.110 Chodníky a zpevněné plochy	3 182 852,16	2 915 704,66	-267 147,50
SO.320 Dešťová kanalizace	4 526 490,34	4 610 590,96	84 100,62
Rozdíl proti SoD celkem Kč:			
			-270 952,66 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

stavbyvedoucí

Roman Moravec

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

Ing. Vladimír Mrázek

projektant/AD

Ing. Eva Škvareková

zadavatel/objednatel

město Libušín

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.	14 038 31 / 3170	Název projektu: III/23634 Libušín, rekonstrukce		
Číslo a název objektu		celk.cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk.cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Středočeský kraj				
SO.100	Komunikace	16 638 305,72	16 543 383,96	-94 921,76
SO.110	Chodníky a zpevněné plochy	0,00	0,00	0,00
SO.320	Dešťová kanalizace	377 616,20	384 632,18	7 015,98
Město Libušín				
SO.100	Komunikace	0,00	0,00	0,00
SO.110	Chodníky a zpevněné plochy	3 182 852,16	2 915 704,66	-267 147,50
SO.320	Dešťová kanalizace	4 526 490,34	4 610 590,96	84 100,62
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				-270 952,66 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

stavbyvedoucí

Roman Moravec

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

Ing. Vladimír Mrázek

projektant/AD

Ing. Eva Skvareková

zadavate/objednatel

město Libušín

ÚRR NUTS 2 bere na vedomí výše uvedené zmeny, ktoré nenavysujú smluvnú cenu vrátane 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, ktorá
bola svedená vo smluve o dílo

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

iméno

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č. 14 038 31 / 3170			Název projektu: III/23634 Libušín, rekonstrukce						
Číslo a název objektu: D00 - Vedlejší rozpočtové náklady - rozšíření autobusové zastávky									
poř. číslo pol.	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. Jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Číslo a název objektu: SO.100 - Komunikace - rozšíření autobusové zastávky									

Vícepráce

1016	Zhotovení projektové dokumentace k realizaci stavby - úprava RDS - změny autobusových zastávek	soubor		1,00	1,00	19 450,00	0	19 450,00	19 450,00
001	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5 972,53	5978,76	6,23	13,00	77 643	77 723,85	80,96
002	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3 267,63	3273,85	6,23	27,00	88 226	88 394,06	168,16
003	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4 637,55	4643,78	6,23	88,00	306 078	306 489,55	411,05
004	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	6 045,11	6056,63	11,52	106,00	640 781	642 002,78	1 221,33
005	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9 123,71	9142,02	18,32	7,00	63 866	63 994,14	128,21
006	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	3 260,86	3267,09	6,23	34,00	110 869	111 081,09	211,75
007	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za teplost	m3	3 260,86	3267,09	6,23	10,00	32 609	32 670,91	62,28
008	Příplatek za ztlížení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	489,13	490,06	0,93	131,00	64 076	64 198,25	122,35
3144	Vodorovná doprava suti na skládku	t	9 966,32	9973,53	7,21	41,00	406 619	408 914,57	295,65
3145	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	55,17	62,38	7,21	106,00	5 848	6 611,96	764,37
3146	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	3 080,65	3098,48	17,82	60,00	184 839	185 907,68	1 068,96
3037	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	690,98	709,29	18,32	149,00	102 955	105 684,21	2 728,94
3038	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m2	m2	8 308,91	8327,22	18,32	35,00	290 812	291 452,70	641,03
3039	vápní CL 90 JM nehašené VL	t	232,65	233,16	0,51	2 336,00	543 468	544 666,43	1 198,37
3047	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	622,50	639,00	16,50	393,00	244 643	251 127,00	6 484,50
3048	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	249,00	255,60	6,60	2 172,00	540 828	555 163,20	14 335,20
3049	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	653,63	670,95	17,33	183,00	119 613	122 783,85	3 170,48
3092	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	118,50	129,00	10,50	371,00	43 964	47 859,00	3 895,50
3093	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	120,87	131,58	10,71	333,00	40 250	43 816,14	3 568,43
3097	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	32,00	45,00	13,00	495,00	15 840	22 275,00	6 435,00
3100	obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý	kus	24,00	37,00	13,00	2 028,00	48 672	75 036,00	26 364,00
3103	Frézování živčného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	9 473,00	9489,50	16,50	43,00	407 339	408 048,50	709,50
3104	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčných tl 100 mm	m2	9 473,00	9489,50	16,50	20,00	189 460	189 790,00	330,00
001	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B	m2		6,00	6,00	22,00	0	132,00	132,00
002	dlažba zámková kostková SLEPECKÁ 20x10x6 cm, barva černá	m2		6,12	6,12	474,00	0	2 900,88	2 900,88

Celkem SO.100 - Komunikace - rozšíření autobusové zastávky

Méněpráce 0,00

Vícepráce 96 876,88

CELKEM 96 876,88

Změnový list - část 2

poř. číslo pol.	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. Jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Číslo a název objektu: SO.100 - Komunikace - SDZ									

Méněpráce

3121	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	76,00	45,00	-31,00	983,00	74 708	44 235,00	-30 473,00
3122	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 70 mm	m	257,50	157,50	-100,00	222,00	57 185	34 965,00	-22 200,00
3124	značka dopravní svislá A6b FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	2,00	0,00	-2,00	1 015,00	2 030	0,00	-2 030,00
3125	značka dopravní svislá A6a FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	1,00	0,00	-1,00	1 045,00	1 045	0,00	-1 045,00
3126	značka dopravní svislá B13 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	6,00	0,00	-6,00	1 247,00	7 482	0,00	-7 482,00
3127	značka dopravní svislá B20a FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	2,00	0,00	-2,00	1 247,00	2 494	0,00	-2 494,00
3129	značka dopravní svislá C4c FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	1,00	0,00	-1,00	1 285,00	1 285	0,00	-1 285,00
3130	značka dopravní svislá P2 FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř. 2	kus	4,00	3,00	-1,00	909,00	3 636	2 727,00	-909,00
3131	značka dopravní svislá P4 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	16,00	14,00	-2,00	1 015,00	16 240	14 210,00	-2 030,00
3132	značka dopravní svislá P7 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	1,00	0,00	-1,00	1 285,00	1 285	0,00	-1 285,00
3133	značka dopravní svislá P8 FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř. 2	kus	1,00	0,00	-1,00	937,00	937	0,00	-937,00
3135	značka dopravní svislá IS3c FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm - reflexní tř. 2	kus	9,00	0,00	-9,00	1 437,00	12 933	0,00	-12 933,00
3136	značka dopravní svislá IP12 FeZn NK 500 x 700 mm - reflexní tř. 2	kus	1,00	0,00	-1,00	1 100,00	1 100	0,00	-1 100,00
3138	Montáž a dodávka příhradových nosných sloupků dopravních značek délky do 4,0 m s betonovým základem	kus	20,00	12,00	-8,00	4 661,00	93 220	55 932,00	-37 288,00
3139	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	10,00	6,00	-4,00	4 555,00	45 550	27 330,00	-18 220,00
3140	značka dopravní svislá reflexní velkoplošná 2000 x 1500 mm	kus	10,00	0,00	-10,00	12 662,00	126 620	0,00	-126 620,00
3143	Pružný výstražný maják plastový D 600 mm neprosvětlený běžný ostrůvek	kus	5,00	4,00	-1,00	18 976,00	99 880	79 904,00	-19 976,00

Vícepráce

3123	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	67,00	91,00	24,00	169,00	11 323	15 379,00	4 056,00
130a	značka dopravní svislá B1 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus		2,00	2,00	1 247,00	0	2 494,00	2 494,00
130b	značka dopravní svislá B2 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus		3,00	3,00	1 247,00	0	3 741,00	3 741,00
130c	značka dopravní svislá B4 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus		7,00	7,00	1 247,00	0	8 729,00	8 729,00
137b	značka dopravní svislá E13	kus		8,00	8,00	1 200,00	0	9 600,00	9 600,00
138a	značka dopravní svislá IIS3d	kus		2,00	2,00	2 562,50	0	5 125,00	5 125,00
138b	značka dopravní svislá IIS4c	kus		4,00	4,00	1 937,50	0	7 750,00	7 750,00
138c	značka dopravní svislá IIS22d	kus		2,00	2,00	2 125,00	0	4 250,00	4 250,00
139b	značka dopravní svislá IP4b	kus		3,00	3,00	1 312,50	0	3 937,50	3 937,50
139c	značka dopravní svislá IP6	kus		16,00	16,00	1 312,50	0	21 000,00	21 000,00
139d	značka dopravní svislá IP11b	kus		1,00	1,00	1 437,50	0	1 437,50	1 437,50
139e	značka dopravní svislá IP11c	kus		2,00	2,00	1 437,50	0	2 875,00	2 875,00
143a	značka dopravní svislá reflexní velkoplošná 2000x1600	kus		6,00	6,00	16 750,00	0	100 500,00	100 500,00

Celkem SO.100 - Komunikace - SDZ

Méněpráce -288 307,00

Vícepráce 175 495,00

CELKEM -112 812,00

Změnový list - část 2

poř. číslo pol.	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. Jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Číslo a název objektu: 80.320 - Dešťová kanalizace									

Méněpráce

21	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	22,40	0,00	-22,40	1 268,00	28 403	0,00	-28 403,20
4025	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 25/250 25X250 cm	kus	5,00	1,00	-4,00	1 320,00	6 600	1 320,00	-5 280,00
4026	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 40/250 40X250 cm	kus	100,00	92,00	-8,00	1 637,00	163 700	150 604,00	-13 096,00
4027	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 50/250 50X250 cm	kus	33,00	12,00	-21,00	2 094,00	69 102	25 128,00	-43 974,00
4029	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	104,00	93,00	-11,00	5 198,00	540 592	483 414,00	-57 178,00
4033	dodávka a osazení žabi klapky DN 500	kpl	1,00	0,00	-1,00	16 952,00	16 952	0,00	-16 952,00
4034	dodávka a osazení žabi klapky DN 600	kpl	1,00	0,00	-1,00	30 432,00	30 432	0,00	-30 432,00
4035	dodávka a osazení žabi klapky DN 800	kpl	1,00	0,00	-1,00	53 657,00	53 657	0,00	-53 657,00
4038	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	11,50	1,90	-9,60	107,00	1 231	203,30	-1 027,20
4039	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	248,80	228,80	-20,00	132,00	32 842	30 201,60	-2 640,00
4040	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	82,50	29,30	-53,20	158,00	13 035	4 629,40	-8 405,60
4042	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	259,70	231,60	-28,10	281,00	72 976	65 079,60	-7 896,10

Vícepráce

4001	POPLATEK ZA SKLÁDKU	m3	837,89	867,89	30,00	169,00	141 603	146 673,41	5 070,00
4006	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2 362,70	2 469,70	107,00	104,00	245 721	256 848,80	11 128,00
4007	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 596,30	1 791,00	194,70	12,00	19 156	21 492,00	2 336,40
4009	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 596,30	1 791,00	194,70	8,00	12 770	14 328,00	1 557,60
4011	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2 118,87	2 225,87	107,00	78,00	165 272	173 617,86	8 346,00
4013	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m	m3	2 118,87	2 225,87	107,00	12,00	25 426	26 710,44	1 284,00
4014	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	837,89	867,89	30,00	66,00	55 301	57 280,74	1 980,00
4015	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	837,89	867,89	30,00	13,00	10 893	11 282,57	390,00
4016	Uložení sypaniny na skládku	m3	837,89	867,89	30,00	17,00	14 244	14 754,13	510,00
4017	Zásyp ztuhlý zářezů pro podzemní vedení	m3	1 524,81	1 601,81	77,00	279,00	425 422	446 904,99	21 483,00
4018	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	721,30	786,20	64,90	134,00	96 654	105 350,80	8 696,60
4020	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 včetně dodávky	kus	290,00	323,00	33,00	22,00	6 380	7 106,00	726,00
4021	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	337,31	369,81	32,50	2 303,00	776 832	851 679,34	74 847,50
4022	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	52,20	58,20	6,00	2 311,00	120 634	134 500,20	13 866,00
4024	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ	m	721,30	786,20	64,90	32,00	23 082	25 158,40	2 076,80
4028	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 60/250 60X250 cm	kus	48,00	59,00	11,00	2 806,00	134 688	165 554,00	30 866,00
4030	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 100-112/20/20 111,5 x 20 x 11,3 cm	kus	290,00	323,00	33,00	144,00	41 760	46 512,00	4 752,00
4036	proplach tlakovým vozem, prohlídka potrubí kamerou	kpl	721,30	786,20	64,90	163,00	117 572	128 150,60	10 578,70
4041	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	118,80	144,40	25,60	197,00	23 404	28 446,80	5 043,20

Změnový list - část 2

poř. číslo pol.	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. Jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
4045	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	4,00	6,00	2,00	2 726,00	10 904	16 356,00	5 452,00
4047	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	31,00	33,00	2,00	432,00	13 392	14 256,00	864,00
4048	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	28,00	30,00	2,00	555,00	15 540	16 650,00	1 110,00
4050	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	31,00	33,00	2,00	1 091,00	33 821	36 003,00	2 182,00
4052	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 985 DN 500 BB 100 x 98,5 x 23 cm	kus	4,00	6,00	2,00	3 963,00	15 852	23 778,00	7 926,00
4056	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm	kus	21,00	23,00	2,00	189,00	3 969	4 347,00	378,00
4057	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm	kus	26,00	28,00	2,00	218,00	5 668	6 104,00	436,00
4058	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, samonivelační s odvětráním, se zámkem	kus	31,00	33,00	2,00	5 741,00	177 971	189 453,00	11 482,00
4060	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	962,13	1 012,13	50,00	272,00	261 689	275 299,36	13 600,00
4027a	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrováním spojem TZH-Q 30/250 30X250 cm	kus		49,00	49,00	1 458,00	0	71 442,00	71 442,00
4038a	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným lésním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m		120,70	120,70	125,00	0	15 087,50	15 087,50
4042a	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m		29,10	29,10	844,00	0	24 560,40	24 560,40

Celkem SO.320 - Dešťová kanalizace

Méněpráce -268 941,10

Vícepráce 360 057,70

CELKEM 91 116,60

Číslo a název objektu: SO.100 - Komunikace - Zemní práce

Méněpráce

23	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	161,00	0,00	-161,00	2,00	322	0,00	-322,00
25	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	161,00	0,00	-161,00	13,00	2 093	0,00	-2 093,00
26	osivo směs travní parková rekreační	kg	8,05	0,00	-8,05	116,00	934	0,00	-933,80
27	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	8,00	0,00	-8,00	476,00	3 808	0,00	-3 808,00
28	substrát zahradnický B VL	m3	11,60	0,00	-11,60	264,00	3 062	0,00	-3 062,40
29	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	8,00	0,00	-8,00	243,00	1 944	0,00	-1 944,00
30	Tilia cordata - lípa srdčitá 12/14	kus	8,00	0,00	-8,00	1 268,00	10 144	0,00	-10 144,00
31	Ukotvení kmene dřeviny kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	24,00	0,00	-24,00	186,00	4 464	0,00	-4 464,00
32	tyč odkoméná délka 250 cm, tloušťka 13 cm	kus	24,00	0,00	-24,00	90,00	2 160	0,00	-2 160,00

Celkem SO.100 - Komunikace - Zemní práce

Méněpráce -28 931,20

Vícepráce 0,00

CELKEM -28 931,20

Změnový list - část 2

poř. číslo pol.	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. Jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Číslo a název objektu: SO.100 - Komunikace - Odvodnění komunikací									

Měněpráce

10	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	68,40	62,40	-6,00	102,00	6 977	6 364,80	-612,00
11	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	68,40	62,40	-6,00	10,00	684	624,00	-60,00
16	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	192,96	163,44	-29,52	104,00	20 068	16 997,76	-3 070,08
17	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 242,99	1213,47	-29,52	78,00	96 953	84 650,68	-2 302,56
18	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	375,20	348,20	-27,00	279,00	104 681	97 147,80	-7 533,00
19	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	29,93	27,53	-2,40	261,00	7 810	7 184,03	-626,40
20	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	29,93	27,53	-2,40	106,00	3 172	2 917,65	-254,40
51	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	31,00	28,00	-3,00	728,00	22 568	20 384,00	-2 184,00
52	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	93,80	88,80	-5,00	677,00	63 503	60 117,60	-3 385,00
53	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	268,00	254,00	-14,00	37,00	9 916	9 398,00	-518,00
54	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN8 DN 160 mm	m	281,40	269,40	-12,00	186,00	52 340	50 108,40	-2 232,00
55	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	76,00	70,00	-6,00	79,00	6 004	5 530,00	-474,00
56	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	kus	76,00	70,00	-6,00	106,00	8 056	7 420,00	-636,00
57	Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí potrubí do DN 500	kus	26,00	20,00	-6,00	185,00	4 810	3 700,00	-1 110,00
60	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	19,00	17,50	-1,50	2 494,00	47 386	43 645,00	-3 741,00
61	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	38,00	35,00	-3,00	578,00	21 964	20 230,00	-1 734,00
62	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	38,00	35,00	-3,00	159,00	6 042	5 565,00	-477,00
63	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	38,00	35,00	-3,00	541,00	20 558	18 935,00	-1 623,00
64	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	38,00	35,00	-3,00	400,00	15 200	14 000,00	-1 200,00
65	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	38,00	35,00	-3,00	195,00	7 410	6 825,00	-585,00
66	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	38,00	35,00	-3,00	422,00	16 036	14 770,00	-1 266,00
67	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	38,00	35,00	-3,00	299,00	11 362	10 465,00	-897,00
68	Osazení mříží lištových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	38,00	35,00	-3,00	345,00	13 110	12 075,00	-1 035,00
70	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	31,00	29,00	-2,00	2 075,00	64 325	60 175,00	-4 150,00
71	podobrubníková mříž zkosená s uzamykatelným víkem B125, 645/580 mm	kus	7,00	6,00	-1,00	8 350,00	58 450	50 100,00	-8 350,00

Celkem SO.100 - Komunikace - Odvodnění komunikací

Měněpráce -50 055,44

Vícepráce 0,00

CELKEM -50 055,44

Změnový list - část 2

poř. číslo pol.	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. Jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
-----------------	---------------------	----	---------------------	-------------------	-------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

Číslo a název objektu: **SO.110 - Chodníky a zpevněné plochy****Méněpráce**

17	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2			-3645,00	2,00	0	0,00	-7 290,00
18	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2			-3645,00	13,00	0	0,00	-47 385,00
20	osivo směs travní parková rekreační	kg			-182,25	116,00	0	0,00	-21 141,00
21	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus			-26,00	476,00	0	0,00	-12 376,00
22	substrát zahradnický B VL	m3			-37,70	264,00	0	0,00	-9 952,80
23	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			-26,00	243,00	0	0,00	-6 318,00
24	Tilia cordata - lípa srdčitá 12/14	kus			-8,00	1 268,00	0	0,00	-10 144,00
25	Acer campestre "Elsrijk" - javor babyka 12/14	kus			-9,00	1 638,00	0	0,00	-14 742,00
26	Carpinus betulus "Fastigiata" - habr obecný 350-400	kus			-9,00	2 642,00	0	0,00	-23 778,00
27	Ukotvení kmene dřeviny kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus			-78,00	186,00	0	0,00	-14 508,00
28	tyč odkomíná délka 250 cm, tloušťka 13 cm	kus			-78,00	90,00	0	0,00	-7 020,00
33	Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje nopové izolace	m			-610,50	63,00	0	0,00	-38 461,50
34	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3			-9,60	2 639,00	0	0,00	-25 334,40
35	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2			-19,20	156,00	0	0,00	-2 995,20
36	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2			-19,20	23,00	0	0,00	-441,60
37	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MC	kus			-17,00	43,00	0	0,00	-731,00
38	sloupek plotový v. 1700 mm 70x70 pozinkovaný	kus			-17,00	363,00	0	0,00	-6 171,00
39	Osazování rámového oplocení na MC v rámu 1500 mm	m			-24,00	77,00	0	0,00	-1 848,00
40	plotové pole kovové z odlehčených dutých kovových profilů 1200x2000 mm pozinkovaný	kus			-14,00	371,00	0	0,00	-5 194,00
41	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus			-2,00	742,00	0	0,00	-1 484,00
42	branka vchodová kovová z odlehčených dutých kovových profilů 1200x940 mm pozinkovaná	kus			-2,00	4 916,00	0	0,00	-9 832,00

Celkem SO.110 - Chodníky a zpevněné plochy

Méněpráce -267 147,50

Vícepráce 0,00

CELKEM -267 147,50**CELKEM**

Méněpráce -603 362,24

Vícepráce 632 429,58

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-270 952,66 Kč**Zhotovitel/dodavatel:**

stavbyvedoucí

Roman Moravec

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

Ing. Vladimír Mrázek

projektant/AD

Ing. Eva Škvareková

zadavatel/objednatel

město Libušín

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 004
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ1042481
zapsané u KS - Č. s. nad Labem, odd. C, 1. 19455Ing. Jiří Benda
jednatel

V Lounech, dne

11. 09. 2015

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 004
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ1042481
zapsané u KS - Č. s. nad Labem, odd. C, 1. 19455Ing. Jan Eggermayer
jednatel

016